Форма 3
Утвержден приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г. №178

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Лесного сельского округа Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №11 от 29.03.2021 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт дома культуры по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, село Ленинское"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Капитальный ремонт дома культуры по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, село Ленинское»	12 000 000,00	1 285 714,29								1 285 714,29	12 000 000,00
Итого затраты подрядчика:	**12 000 000,00**	**1 285 714,29**								**1 285 714,29**	**12 000 000,00**

Заказчик:
Аким округа КГУ "Аппарат акима Лесного сельского округа Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
_____ Бабаков К.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Авторский надзор:
ИП "Стрельцов И.А."
_____ Стрельцов И.А.

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
_____ Муртазин Н.С.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Лесного сельского округа Аккайынского района Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор: №11 от 29.03.2021 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт дома культуры по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, село Ленинское"

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2019 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛС № 2-1-1)									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	20	1267,93	55,30	25359	1106	--	17822	46635
					1212,64	24,98	24253	500		3454	
2	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	27	1894,26	112,35	51145	3033	--	35587	93671
					1781,91	48,71	48112	1315		6939	
3	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	ОБЛИЦОВКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК. РАЗБОРКА	М2 ОБЛИЦОВКИ	128,58	81,76	5,22	10513	672	--	7313	19251
					76,54	2,45	9841	316		1426	
4	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	ОБЛИЦОВКА ИЗ ДСП СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК. РАЗБОРКА	М2 ОБЛИЦОВКИ	257,88	81,76	5,22	21084	1347	--	14666	38611
					76,54	2,45	19737	633		2860	
5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	62,21	746,91	29,35	46465	1826	--	32803	85610
					717,56	14,79	44640	920		6341	
6	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	62,21	1722,07	580,04	107130	36085	--	62533	183236
					1142,02	254,07	71045	15806		13573	
7	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ . ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	1157,863	196,02	--	226969	--	--	190654	451032

					196,02	--	226969	--		33410	
	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	65,2	248,51	1,55	16203	101	--	11593	30020
					246,96	--	16102	--		2224	
9	1213-0102-0101 РСНБ РК 2015	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности	190,6955	100,50	--	19165	--	--	13799	35602
					100,50	--	19165	--		2637	
10	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 КЗ=0,8	СИДЕНЬЯ В КИНОЗАЛЕ. ДЕМОНТАЖ	ИЗДЕЛИЕ	196	665,94	99,77	130523	19556	--	108351	257984
					566,16	48,07	110968	9423		19110	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		СТЕНЫ									
11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,2	27068,52	1634,46	32482	1961	26446	4089	39497
					3395,42	349,35	4075	419		2926	
12	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,11	4008,59	264,67	128716	8499	77754	41973	184344
					1322,43	83,13	42463	2669		13655	
13	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	2,47	1292,38	33,82	3192	84	2691	407	3887
					168,89	8,44	417	21		288	
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,0288354	336490,00	--	9703	--	9703	--	10479
					--	--	--	--		776	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
15	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	372,801	1258,83	35,85	469294	13364	134519	266318	794460
					862,15	30,81	321411	11486		58849	
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
16	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	12,6232	3202,94	198,67	40431	2508	16514	20331	65623
					1696,03	93,52	21409	1181		4861	
17	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	33,042	2283,15	198,57	75440	6561	31011	36863	121287
					1146,06	93,52	37868	3090		8984	

	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,4	2879,23	206,39	15548	1115	7064	7093	24452
					1364,60	94,81	7369	512		1811	
19	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,2132	15278,00	--	3257	--	3257	--	3518
					--	--	--	--		261	
20	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12,41	15574,00	--	193273	--	193273	--	208735
					--	--	--	--		15462	
21	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,4	20134,00	--	108724	--	108724	--	117421
					--	--	--	--		8698	
22	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	33,042	15596,00	--	515323	--	515323	--	556549
					--	--	--	--		41226	
23	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	23,8	5448,87	11,58	129683	276	123397	5527	146026
					252,51	5,50	6010	131		10817	
24	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ИЗ ПЛАСТИКА	м откоса	90,19	10310,06	6,03	929865	544	892222	33580	1040520
					411,34	2,35	37099	212		77076	
25	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛЬНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ ДО 50 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	30,6646	1553,48	7,18	47637	220	33694	10508	62797
					447,53	3,37	13723	103		4652	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3357124	98856	2175592	921810	4621247
							1082675	48736	--	342316	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3357124				
	Материалы		Тенге				1345313				
	Всего заработная плата		Тенге					1131411			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				830280				
		Накладные расходы	Тенге				921809				
		Сметная прибыль	Тенге				342315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4621248				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1104
		Сметная заработная плата	Тенге					1131411			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4621248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1104
		Сметная заработная плата	Тенге					1131411			
ОТДЕЛ 2.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (ЛС №2-1-2)											
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
26	**1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 80 КГ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**51**	**1009,25**	**45,65**	**51472**	**2328**	**--**	**36228**	**94716**
					963,60	**23,00**	**49144**	**1173**		**7016**	
27	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. РАЗБОРКА**	**М ТРУБОПРОВОДОВ**	**258,5**	**370,62**	**2,90**	**95805**	**749**	**7700**	**63088**	**171604**
					337,94	**1,03**	**87356**	**265**		**12711**	
28	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ. РАЗБОРКА**	**М ТРУБОПРОВОДОВ**	**27,7**	**637,53**	**4,95**	**17660**	**137**	**1421**	**11628**	**31631**
					581,30	**1,75**	**16102**	**48**		**2343**	
29	**1215-0102-1403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**36**	**1035,22**	**--**	**37268**	**--**	**--**	**26833**	**69229**
					1035,22	**--**	**37268**	**--**		**5128**	
30	**1215-0102-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**КРАН РАДИАТОРА ВОЗДУШНЫЙ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**36**	**240,32**	**--**	**8651**	**--**	**--**	**6229**	**16071**
					240,32	**--**	**8651**	**--**		**1190**	
31	**1118-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6КЗ=0,4**	**КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ . ДЕМОНТАЖ**	**КОТЕЛ**	**2**	**48183,16**	**3836,62**	**96366**	**7673**	**--**	**89984**	**201258**
					44346,54	**1563,55**	**88693**	**3127**		**14908**	
32	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 КЗ=0,4**	**НАСОСЫ. ДЕМОНТАЖ**	**НАСОС**	**1**	**7402,20**	**208,02**	**7402**	**208**	**--**	**7113**	**15677**
					7194,18	**64,10**	**7194**	**64**		**1161**	
33	**1215-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ . ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**1**	**2165,82**	**59,10**	**2166**	**59**	**--**	**1538**	**4000**
					2106,72	**29,78**	**2107**	**30**		**296**	
34	**1215-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКА ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. СНЯТИЕ**	**ШТ. АРМАТУРЫ**	**2**	**983,83**	**5,10**	**1968**	**10**	**--**	**1413**	**3651**
					978,73	**2,57**	**1957**	**5**		**270**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**318758**	**11164**	**2184713**	**1165864**	**5229084**
							298472	**4713**	**--**	**387339**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				214990				
	Материалы		Тенге				9121				
	Всего заработная плата		Тенге					204107			
		Накладные расходы	Тенге				146957				
		Сметная прибыль	Тенге				28956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				390902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212

		Сметная заработная плата	Тенге					204107			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				103769				
	Всего заработная плата		Тенге					99078			
	Сдача и испытание		Тенге				3022				
		Накладные расходы	Тенге				97097				
		Сметная прибыль	Тенге				16069				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				216935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					99078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				607837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					303186			
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ									
35	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	М	70	1686,33	21,92	118043	1534	87173	29307	159138
					419,08	8,13	29336	569		11788	
36	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	М	82	1418,05	21,92	116280	1797	80118	34331	162660
					419,08	8,13	34365	667		12049	
37	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	М	212	1976,32	21,92	418980	4647	325488	88757	548357
					419,08	8,13	88845	1723		40619	
38	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	М	39,4	2363,07	40,05	93105	1578	70846	20878	123101
					524,91	15,80	20681	622		9119	
39	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	97,335	1052,81	19,37	102475	1885	30369	69429	185657
					721,44	6,42	70221	625		13752	
40	2305-1001-0306 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	84	2009,00	--	168756	--	168756	--	182256
					--	--	--	--		13500	
41	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	489	2722,00	--	1331058	--	1331058	--	1437543
					--	--	--	--		106485	
42	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО	шт.	44	1270,60	--	55906	--	1916	40493	104111
					1227,05	--	53990	--		7712	

	2305-1207-0103 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая типа STI UNO M30x1,5 диапазон регулирования от 6°С до 28°С	шт.	44	5503,00	--	242132	--	242132	--	261503
					--	--	--	--		19371	
44	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩИХ И ЗАПОРНЫХ КЛАПАНОВ	шт.	88	1270,60	--	111813	--	3833	80985	208222
					1227,05	--	107980	--		15424	
45	2304-1008-0302 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический для двухтрубных систем, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	44	6443,00	--	283492	--	283492	--	306171
					--	--	--	--		22679	
46	Прайс-лист	Клапан запорный DN 20 типа STI	шт.	44	4324,00	--	190256	--	190256	--	205476
					--	--	--	--		15220	
47	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	44	297,83	--	13104	--	4836	8103	22904
					187,91	--	8268	--		1697	
48	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	4	2340,51	135,74	9362	543	1191	7595	18314
					1906,88	30,68	7628	123		1357	
49	2304-0902-1516 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6255,00	--	12510	--	12510	--	13511
					--	--	--	--		1001	
50	2304-0902-1518 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8289,00	--	16578	--	16578	--	17904
					--	--	--	--		1326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3283851	11985	2850552	379878	3956828
							421315	4329	--	293099	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				357975				
	Материалы		Тенге				5748				
	Всего заработная плата		Тенге					161971			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				190256				
		Накладные расходы	Тенге				121478				
		Сметная прибыль	Тенге				38356				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				517809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					161971			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2925876				
	Материалы		Тенге				600021				
	Всего заработная плата		Тенге					263673			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2054526				
	Сдача и испытание		Тенге				2341				
		Накладные расходы	Тенге				258400				
		Сметная прибыль	Тенге				254742				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3439018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					263673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3956827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					425644			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**3602609**	**23150**	**2859673**	**623932**	**4564665**
							719787	**9042**	**--**	**338122**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**357975**				
	Материалы		Тенге				**5748**				
	Всего заработная плата		Тенге					**161971**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**190256**				
		Накладные расходы	Тенге				**121478**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38356**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**517809**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**152**
		Сметная заработная плата	Тенге					**161971**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**214990**				
	Материалы		Тенге				**9121**				
	Всего заработная плата		Тенге					**204107**			
		Накладные расходы	Тенге				**146957**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28956**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**390902**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**212**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204107**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3029645**				
	Материалы		Тенге				**600021**				
	Всего заработная плата		Тенге					**362752**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2054526**				
	Сдача и испытание		Тенге				**5363**				
		Накладные расходы	Тенге				**355497**				
		Сметная прибыль	Тенге				**270811**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3655953**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**298**
		Сметная заработная плата	Тенге					**362752**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**4564664**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**662**
		Сметная заработная плата	Тенге					**728829**			
		ОТДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЛС № 2-1-3)									
		РАЗДЕЛ 3.ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
51	**1308-0206-2301 РСНБ РК 2015**	**ПРОКЛАДКА ГОФРЫ С КАБЕЛЕМ**	**М ТРУБКИ**	**1346**	**305,53**	**19,31**	**411239**	**25990**	**97420**	**213590**	**674816**
					213,84	**6,56**	**287829**	**8824**		**49986**	
52	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ**	**М**	**1340**	**32,00**	**--**	**42880**	**--**	**42880**	**--**	**46310**
					--	**--**	**--**	**--**		**3430**	
53	**2301-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ**	**М**	**6**	**45,00**	**--**	**270**	**--**	**270**	**--**	**292**
					--	**--**	**--**	**--**		**22**	

	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1615,5	312,39	144,51	504673	233456	72995	192075	752488
					122,70	42,43	198222	68549		55740	
55	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	1,175	290339,00	--	341148	--	341148	--	368440
					--	--	--	--		27292	
56	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0175	1009657,00	--	17669	--	17669	--	19083
					--	--	--	--		1414	
57	2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,008	1675913,00	--	13407	--	13407	--	14480
					--	--	--	--		1073	
58	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,05	706905,00	--	35345	--	35345	--	38173
					--	--	--	--		2828	
59	2306-0145-0604 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,365	322582,00	--	117742	--	117742	--	127162
					--	--	--	--		9419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1484375	259447	738876	405665	2041244
							486050	77373	--	151204	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1441225				
	Материалы		Тенге				170415				
	Всего заработная плата		Тенге					563424			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				525312				
		Накладные расходы	Тенге				405665				
		Сметная прибыль	Тенге				147751				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1994641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					563424			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43150				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43150				
		Сметная прибыль	Тенге				3452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46602				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2041243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					563424			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1484375	259447	738876	405665	2041244
							486050	77373	--	151204	

Стоимость монтажных работ		Тенге				1441225				
Материалы		Тенге				170415				
Всего заработная плата		Тенге					563424			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				525312				
	Накладные расходы	Тенге				405665				
	Сметная прибыль	Тенге				147751				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1994641				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
	Сметная заработная плата	Тенге					563424			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				43150				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43150				
	Сметная прибыль	Тенге				3452				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46602				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2041243				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
	Сметная заработная плата	Тенге					563424			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11227156**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2288513				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					381452			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					135151			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5774141		
	- Накладные расходы	Тенге							1951407	
	- Сметная прибыль	Тенге							831642	
	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**11 227 156**					
	Временные здания и сооружения -1,5%	Тенге			168 407,34					
	Итого по главам 1-8	Тенге			**11 395 563,12**					
	Зимнее удорожание -2,42%	Тенге			275 772,63					
	Итого по главам 1-9				**11 671 335,74**					
	Непридвиденные работы и затраты - 2%				233 426,71					
	Итого				**11 904 762,46**					
	Итого с понижающим коэф.К=0,89999995779762	Тенге			**10 714 285,71**					
	НДС 12%	Тенге			**1 285 714,29**					
	ИТОГО:	Тенге			**12 000 000,00**					

Заказчик:
Аким округа КГУ "Аппарат акима Лесного сельского округа Аккайынского района Северо-Казахстанской области"
_____ Бабаков К.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Авторский надзор:
ИП "Стрельцов И.А."
_____ Стрельцов И.А.

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
_____ Муртазин Н.С.