Счет-фактура № 65 от 25.10.13 (1)

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ" **(2)**

БИН и его адрес: БИН: 050940008521, Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область,г.Актау 21 мкр зд.АО "Жамалай, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 43001 № 0008856 от 18.07.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ9278022G0124980001 в Филиал АО "Темірбанк", г.Актау, БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 55 от 20.08.2013г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,Мангистауская обл.,город Жанаозен, ул.Сатпаева 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",БИН и его адрес: БИН: 050940008521, Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область,г.Актау 21 мкр зд.АО "Жамалай (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",БИН и адрес покупателя: БИН: 021040003288, РК,Мангистауская обл.,город Жанаозен, ул.Сатпаева 1 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН: 021040003288, РК,Мангистауская обл.,город Жанаозен, ул.Сатпаева 1 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ90070103KSN4307000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2дома) в селе Кызылсай города Жанаозен"	тенге	1	13 096 758,04	13 096 758,04	12%	1 571 610,96	14 668 369,00		
Всего по счету:					**13 096 758,04**		**1 571 610,96**	**14 668 369,00**		

Директора: Куншигаров Н. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Казьмина Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.бухгалтер

(должность)

Главбух

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ"	Авто Цех

Номер документа	Дата составления
00000000034	25.10.2013

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"
Основание: Договор № 55 от 20.08.2013г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2дома) в селе Кызылсай города Жанаозен"	тенге	1	14 668 369,00	14 668 369,00

Всего работ на сумму: 14 668 369,00
в т.ч НДС 1 571 610,96

Итого сумма: Четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят девять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ"

БИН: 050940008521,
Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область,г.Актау 21 мкр зд.АО "Жамалай
Расчетный счет: KZ9278022G0124980001 в Филиал АО "Темірбанк", г.Актау,
БИК JSRBKZKA

МП _____ *(должность)*
_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН: 021040003288,
Адрес: РК,Мангистауская обл.,город Жанаозен, ул.Сатпаева 1
Расчетный счет: KZ90070103KSN4307000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК",
БИК KKMFKZ2A

МП _____ *(должность)*
Рамбаев
_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: "Жанаозен қалалық құрылыс бөлімі" ММ

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау+НШ"

Объект: "Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2 дома) в селе Кызылсай города Жанаозен"
Договор № 55 от 20.08.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1									
				строительно-монтажных работ (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажжных работ (в сметн. Базисных ценах 1991г.)	дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2 дома) в селе Кызылсай города Жанаозен"	41 692 007	13 096 758									5 003 041	46 695 048
2	в том числе за октябрь.		13 096 758									1 571 611	14 668 369
3	Удерживается 5% гарантийный взнос		654 838									78 581	733 419
4	Всего к оплате		12 441 920									1 493 030	13 934 950
Итого к оплате: 13 934 950 (Тринадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят) тенге													

Заказчик:

"Жанаезен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Руководитель _____ Рымбаев М.К.

Подрядчик:

ТОО "Актау+НШ"

Директор _____ Куншигаров Н.Ш.

Заказчик "Жанаөзен калалық құрылыс бөлімі" ММ

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау+НШ"

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта "Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2 дома) в селе Кызылсай города Жанаозен"

А К Т №2

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2013г.

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
N п/п	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сети внутреннего отопления и вентиляции 2-1-4 (3)								
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы.Отопление								
			Квартиры 1,2								
1	2	СПрайс-лист	Стоимость котлов газовых производительностью 10 кВт	4	67763,04	--	271052	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
2	3	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	72	266,48	3,96	19187	285	4948	0,30	21
					52,20	1,49	3758	107	128	0,01	1
			м								
3	4	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	60	264,48	3,96	15869	238	4123	0,30	18
					52,20	1,49	3132	89	128	0,01	--
			м								
4	5	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	16	343,48	3,96	5496	63	1100	0,30	5
					52,20	1,49	835	24	128	0,01	--
			м								
5	6	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,2	148,40	0,07	1662	1	1270	0,65	7
					108,00	0,02	1210	--	105	--	--
			м2								
6	8	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	16	62,13	--	994	--	461	0,12	2
					22,50	--	360	--	128	--	--
			комплект								

		Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	8	770,92	30,04	6167	240	3387	1,86	15
					319,50	11,25	2556	90	128	0,06	--
			1шт								
8	10	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм								
				8	3850,00	--	30800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
9	11	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	36,84	231,30	18,61	8520	686	4923	0,59	22
					97,43	6,98	3589	257	128	0,03	1
			1кВт								
10	12	СПрайс-лист	Стоимость секций радиаторов ZHYLU	208	632,80	--	131622	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
11	13	СПрайс-лист	Стоимость комплектующих к радиаторам ZHYLU	20	514,15	--	10283	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
12	14	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,4	200,00	--	80	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			кг								
			Квартиры 3,4								
13	16	СПрайс-лист	Стоимость котлов газовых производительностью 10 кВт	4	67763,04	--	271052	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
14	17	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	20	266,48	3,96	5330	79	1374	0,30	6
					52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
			м								
15	18	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	108	264,48	3,96	28564	428	7422	0,30	32
					52,20	1,49	5638	161	128	0,01	1
			м								
16	19	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	16	343,48	3,96	5496	63	1100	0,30	5
					52,20	1,49	835	24	128	0,01	--
			м								
17	20	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12	148,40	0,07	1781	1	1361	0,65	8

					108,00	0,02	1296	--	105	--	--
			м2								
18	22	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	16	62,13	--	994	--	461	0,12	2
					22,50	--	360	--	128	--	--
			комплект								
19	23	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	8	770,92	30,04	6167	240	3387	1,86	15
					319,50	11,25	2556	90	128	0,06	--
			1шт								
20	24	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Регулирующие клапан Danfoss, Dy 25 мм 180 град.С , Р 4 МПа, Dy 25 мм								
				8	3850,00	--	30800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
21	25	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	34,71	231,30	18,61	8029	646	4639	0,59	21
					97,43	6,98	3382	242	128	0,03	1
			1кВт								
22	27	СПрайс-лист	Стоимость комплектующих к радиаторам ZHYLU	20	514,15	--	10283	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
23	28	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,4	200,00	--	80	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			кг								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			870 308		39 956		

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты. Вентиляция

			ВЕ-1								
24	29	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм								
				1,6	1817,88	13,16	2909	21	517	1,54	2
					247,50	4,93	396	8	128	0,02	--
			м2								
			ВЕ-2								
25	31	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм								
				1,6	1817,88	13,16	2909	21	517	1,54	2
					247,50	4,93	396	8	128	0,02	--
			м2								
			ВЕ-3								
26	33	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм								
				1,6	1817,88	13,16	2909	21	517	1,54	2
					247,50	4,93	396	8	128	0,02	--
			м2								

		Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,6	1817,88	13,16	2909	21	517	1,54	2
					247,50	4,93	396	8	128	0,02	--
			м2								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			11 636		2 068		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			881 944				
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			42 024				
			Итого с накладными	Тенге			923 968				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			40 180				
			Всего по смете	Тенге			964 148				
			Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			32 781				
			Итого:	Тенге			996 929				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,336%	Тенге			3 350				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			9 969				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			3 988				
			Итого:	Тенге			1 014 236				
			Итого в текущих ценах 2001г.	Тенге			1 014 236				
			Итог в текущих ценах 2012г. 2,08774	Тенге			2 117 460				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			42 349				
			Итого:	Тенге			2 159 810				
			НДС 12%	Тенге			259 177				
			Всего	Тенге			2 418 987				

ЗАКАЗЧИК: _____ (должность) Рымбаев (подпись) М.К. Рымбаев (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: Директор _____ (должность) (подпись) Н.Ш. Куншигаров (расшифровка подписи)

Объем работ подтверждаю: Тех. Надзор ТОО "Водолей 22" _____ (должность) (подпись) Жасұзак К.Т. (расшифровка подписи)

"Жанаозен каладық құрылыс бөлімі" ММ
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау+НШ"
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: "Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2 дома) в селе Кызылсай города Жанаозен"

А К Т №1

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2013г.

Номер N п/п	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Общестроительные работы 2-1-1 (3)								
			ПЕРЕКРЫТИЯ И КРОВЛЯ								
1	56	Е0110-54-3	**Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов**	627.6	101,55	0,35	63733	220	8480	0,07	41
					11,12	0,14	6979	88	120	--	--
			м2								
2	57	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	49,72	573,75	28,11	28527	1398	8015	0,78	39
					123,75	10,58	6153	526	120	0,05	3
			м3								
3	58	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	627.6	247,80	15,94	155519	10004	30329	0,24	153
					34,65	5,96	21746	3740	119	0,03	18
			м2								
4	59	Е0112-17-2 К=5	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек 20мм**	627.6	45,93	0,70	28823	439	597	--	3
					0,55	0,25	345	157	119	--	--
			м2								
5	60	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	145,6	189,45	4,72	27583	687	12589	0,40	59
					70,88	1,78	10320	259	119	0,01	1
			м2								
6	62	Е0110-14-1	**Установка стропил**	13,76	21304,82	334,28	293154	4600	58180	22,10	304
					3397,50	126,00	46750	1734	120	0,62	9
			м3								
7	64	Е0110-12-1	**Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	9,52	92,48	5,48	880	52	985	0,53	5
					84,15	2,07	801	20	120	0,01	--
			м2								
8	65	С11021-47	**Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, II сорта**	0,7	9350,00	--	6545	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
9	66	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	14,46	573,75	28,11	8296	406	2331	0,78	11
					123,75	10,58	1789	153	120	0,05	1
			м3								
10	67	Е0110-52-1	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	710	20,48	0,91	14542	646	4277	0,03	21
					4,68	0,34	3323	241	120	--	1
			м2								
11	68	Е0110-54-3	**Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов**	710	101,55	0,35	72101	249	9594	0,07	46
					11,12	0,14	7895	99	120	--	--
			м2								
12	69	Е0115-37-4	**Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов**	540,9	1793,19	18,49	969935	10003	563075	5,91	3195
					986,89	4,54	533809	2453	105	0,02	13
			м2								
			ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ								

		Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	540,9	23,54	0,16	12731	87	8985	0,10	55
					15,75	0,07	8519	38	105	--	--
			м2								
14	71	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1061,9	309,61	3,39	328776	3595	131257	0,65	690
					117,00	0,72	124242	765	105	0,05	54
			м2								
15	72	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	70,6	782,18	6,33	55222	447	23361	1,79	126
					312,75	2,39	22080	169	105	0,01	1
			м2								
					Крыльцо -4шт						
16	73	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	1132,5	23,54	0,16	26655	181	18812	0,10	114
					15,75	0,07	17837	79	105	--	--
			м2								
17	74	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	408,64	173,10	1,88	70736	768	33905	0,47	191
					78,30	0,72	31997	294	105	--	1
			м2								
18	75	Е0111-13-3	Устройство щебеночного оснований с пропиткой битумом толщ. 50 мм	72,8	790,75	24,55	57567	1787	4390	0,26	19
					39,83	9,20	2900	670	123	0,04	3
			м2								
19	76	Е0106-19-1	Устройство бетонного крыльца	9,6	18663,72	316,01	179172	3034	14993	8,25	79
					1368,00	119,39	13133	1146	105	0,58	6
			м3								
20	77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,792	183,00	--	1792	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
21	78	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
				0,489	41200,00	--	20147	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
22	79	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
				0,012	50600,00	--	607	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
23	80	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	72	1507,11	11,72	108512	844	15593	1,06	76
					171,68	4,39	12361	316	123	0,02	2
			м2								
			КОЗЫРЕК-4шт								
24	81	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, (Металлоконструкции козырьков)	0,7584	13864,97	4022,39	10515	3051	6936	56,50	43
					9090,00	1071,86	6894	813	90	3,81	3
			т								
25	82	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
				0,734	59200,00	--	43453	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								

		С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
				0,0244	50600,00	--	1235	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
27	84	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13	24,84	0,02	323	--	49	0,02	--
					4,16	--	54	--	90	--	--
			м2								
28	85	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	46,72	1267,99	8,20	59241	383	15346	1,71	80
					272,95	3,08	12752	144	119	0,02	1
			м2								
			КОЗЫРЕК-4шт								
29	86	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	48,96	1793,19	18,49	97794	905	50967	5,91	289
					986,89	4,54	48318	222	105	0,02	1
			м2								
30	87	С11011-485	Пластикат листовой	0,1228	129900,00	--	15952	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
			ФАСАД								
31	88	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	400,4	164,72	50,15	65955	20080	44328	0,53	214
					92,03	18,68	36849	7479	100	0,09	37
			м2								
32	90	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен фасада	400,4	1089,50	4,92	436236	1970	81948	1,15	460
					193,05	1,87	77297	749	105	0,01	4
			м2								
33	91	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	400,4	48,49	0,14	19415	56	13453	0,19	75
					31,95	0,05	12793	20	105	--	--
			м2								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3 281 674		1 162 775		
			Накладные расходы в общестроительных работах	Тенге			1 162 775				
			Итого с накладными	Тенге			4 444 449				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			0				
			Всего по смете	Тенге			4 444 449				
			Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			151 111				
			Итого	Тенге			4 595 560				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,336%	Тенге			15 441				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			45 956				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			18 382				
			Итого	Тенге			4 675 339				
			Итого в текущих ценах 2001г	Тенге			4 675 339				
			Итог в текущих ценах 2012г 2,087740	Тенге			9 760 893				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			195 218				
			Итого:	Тенге			9 956 110				
			НДС 12%	Тенге			1 194 733				
			Всего	Тенге			11 150 844				

ЗАКАЗЧИК:

(должность)

ПОДРЯДЧИК: Директор

(должность)

Объем работ подтверждаю: Тех. Надзор ТОО "Водолей-22"

(должность)

М.К.Рымбаев

(расшифровка подписи)

Н.Ш. Казиев

(расшифровка подписи)

Жасулан К.Т.

(расшифровка подписи)

Заказчик "Жанаөзен қалалық құрылыс бөлімі" ММ

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау+НШ"

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта "Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2 дома) в селе Кызылсай города Жанаозен"

А К Т № 3

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2013г.

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
N п/п	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сети водопровода и канализации 2-1-5 (3)								
			Земляные работы								
1	1	Е0101-12-13	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	35,308	22,04	20,73	778	732	240	0,01	--
			м3		1,31	5,70	46	201	97	0,02	1
2	2	Е0101-164-1 т.ч. н-1.55 н-3.180 к=1,2	Доработка грунта I группы вручную после разработки их механизированным способом	1,092	200,88	--	219	--	248	1,42	2
			м3		200,88	--	219	--	113	--	--
3	3	Е0101-27-2	Обратная засыпка грунта бульдозером	28,8	6,48	6,48	187	187	59	--	--
			м3		--	2,10	--	61	97	0,01	--
4	4	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную	3,2	134,10	--	429	--	485	0,97	3
			м3		134,10	--	429	--	113	--	--
5	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	26,18	21,55	4,52	564	118	433	0,11	3
			м3		17,03	--	446	--	97	--	--
			Система В1								
			Запорная арматура								
6	6	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
			1шт		254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
7	7	СПрайс лист ПРОМРЕСУРС - KZ	Стоимость краны шаровый муфтовые 11Ь27п1 Dy 25	16	617,77	--	9884	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

8	СПраис лист ПРОМРЕСУРС - KZ	Стоимость краны шаровый муфтовые 11Б27п1 Dy 15	шт	8	278,43	--	2227	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	8	75,82	1,57	607	13	691	0,41	3
					67,50	--	540	--	128	--	--
10	СПраис лист	Стоимость счетчика ВСХ-15	шт	8	790,93	--	6327	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы									
11	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	64	310,32	5,28	19860	338	15608	1,05	67
					188,55	1,98	12067	127	128	0,01	1
12	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 32х2 мм	м	64	57,00	--	3648	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	96	439,78	12,19	42219	1170	36504	1,64	157
					292,50	4,57	28080	439	128	0,02	2
14	С130804-370 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 20х2 мм	м	96	76,00	--	7296	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	4	362,67	4,19	1451	17	315	0,34	1
					59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
16	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	4	329,67	4,19	1319	17	315	0,34	1
					59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
17	СПраис лист	Втулка полиэтиленовая под фланец SDR 11 20х2.0мм	м	16	214,88	--	3438	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

18	СПраис лист	Втулка полиэтиленовая под фланец SDR 11 32х2.0мм	шт	32	207,72	--	6647	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-47п рим	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 10 мм	шт	32	169,00	--	5408	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	С130809-27п рим	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 10 мм	шт	16	157,00	--	2512	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
				Система Т3							
		Арматура									
21	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
					254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
22	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	8	266,00	--	2128	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы									
23	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	96	439,78	12,19	42219	1170	36504	1,64	157
					292,50	4,57	28080	439	128	0,02	2
24	С130804-370 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 20х2 мм	м	96	76,00	--	7296	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	4	329,67	4,19	1319	17	315	0,34	1
					59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
26	СПраис лист "Жакко"	Втулка полиэтиленовая под фланец SDR 11 20х2.0мм	шт	16	214,88	--	3438	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	С130809-27п рим	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 10 мм	шт	16	157,00	--	2512	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Канализация									
				Сантехнические приборы							

	28	Е0117-2-3	Установка смесителей	8	143,32	1,57	1147	13	1290	0,70	6
					126,00	--	1008	--	128	--	--
			шт								
29	29	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	8	1750,00	--	14000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			компл								
30	30	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	8	1757,40	13,90	14059	111	2903	1,56	12
					279,00	4,50	2232	36	128	0,03	--
			комплект								
31	31	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	8	1700,00	--	13600	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
					Трубы						
32	32	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	56	748,88	1,43	41937	80	7377	0,56	31
					102,38	0,54	5733	30	128	--	--
			м								
33	33	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	8	620,54	0,64	4964	5	1090	0,58	5
					106,20	0,25	850	2	128	--	--
			м								
					Фитинги						
34	34	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	32	300,57	225,64	9618	7220	5346	0,41	13
					69,53	58,98	2225	1887	130	0,23	7
35	35	СПрайс лист "Жакко"	Колено полиэтиленовый Ду50	8	29,66	--	237	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
36	36	СПрайс лист "Жакко"	Колено полиэтиленовый Ду100	8	116,67	--	933	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
37	37	СПрайс лист "Жакко"	Тройник прямой полиэтиленовый 100х50мм	8	104,81	--	838	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
38	38	СПрайс лист "Жакко"	Ревизия полиэтиленовый Ду100мм	8	233,34	--	1867	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			**292 285**				
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			**120 781**				
			Итого с накладными	Тенге			**413 066**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**24 784**				
			Всего по смете	Тенге			**437 850**				
			Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			**14 887**				

			Итого:	Тенге			452 737				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,336%	Тенге			1 521				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			4 527				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			1 811				
			Итого:	Тенге			460 596				
			Итого в текущих ценах 2001г.	Тенге			460 596				
			Итог в текущих ценах 2012г. 2,08774	Тенге			961 606				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			19 232				
			Итого:	Тенге			980 838				
			НДС 12%	Тенге			117 701				
			Всего	Тенге			1 098 538				
			Итого	Тенге							
			Сумма согласно акту №1	Тенге			11 150 844				
			Сумма согласно акту №2	Тенге			2 418 987				
			Сумма согласно акту №3	Тенге			1 098 538				
			Итого	Тенге			14 668 369				

Требуемая сумма к перечислению Исполнителю для оплаты "Стройтельство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2 дома) в селе Кызылсай города Жанаозен" за октябрь месяц состовляет: 14 668 369

Комиссия после сдачи 5% состовляет: 733 419

Итого к оплате с НДС 12%: 13 934 950

СМР: 12 441 920

НДС: 1 493 030

ЗАКАЗЧИК: _____ (подпись) **М.К. Рымбаев**

(должность) (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: Директор _____ (подпись) **Н.Ш. Куншигаров**

(должность) (расшифровка подписи)

Объем работ подтверждаю: Тех. Надзор ТОО "Водолей 22" _____ (подпись) **Жасұзак К.Т.**

(должность) (расшифровка подписи)