Счет-фактура № 52 от 16.09.13 (1)

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ" (2)

БИН и его адрес: БИН: 050940008521, Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область,г.Актау 21 мкр зд.АО "Жамалай, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 43001 № 0008856 от 18.07.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ9278022G0124980001 в Филиал АО "Темірбанк", г.Актау, БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 55 от 20.08.2013г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,Мангистауская обл.,город Жанаозен, ул.Сатпаева 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",БИН и его адрес: БИН: 050940008521, Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область,г.Актау 21 мкр зд.АО "Жамалай (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",БИН и адрес покупателя: БИН: 021040003288, РК,Мангистауская обл.,город Жанаозен, ул.Сатпаева 1 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН: 021040003288, РК,Мангистауская обл.,город Жанаозен, ул.Сатпаева 1 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ90070103KSN4307000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительства муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2дома) в селе Кызылсай города Жанаозен"	тенге	1	15 437 517,86	15 437 517,86	12%	1 852 502,14	17 290 020,00		
Всего по счету:					**15 437 517,86**		**1 852 502,14**	**17 290 020,00**		

Директора: Куншигаров Н. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Казьмина Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.бухгалтер

(должность)

Главбух

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Предприятие, организация	Подразделение
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ"	Авто Цех

Номер документа	Дата составления
00000000022	**16.09.2013**

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"
Основание: Договор № 55 от 20.08.2013г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительства муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2дома) в селе Кызылсай города Жанаозен"	тенге	1	17 290 020,00	17 290 020,00

Всего работ на сумму: **17 290 020,00**
в т.ч НДС **1 852 502,14**

Итого сумма: Семнадцать миллионов двести девяносто тысяч двадцать тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ"

БИН: 050940008521,
Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область,г.Актау 21 мкр зд.АО "Жамалай
Расчетный счет: KZ9278022G0124980001 в Филиал АО "Темірбанк", г.Актау,
БИК JSRBKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН: 021040003288,
Адрес: РК,Мангистауская обл.,город Жанаозен, ул.Сатпаева 1
Расчетный счет: KZ90070103KSN4307000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК",
г.Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: "Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" ММ

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау+НШ"

Объект: "Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2 дома) в селе Кызылсай города Жанаозен"

Договор № 55 от 20.08.2013г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1									
				строительно-монтажных работ (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажкных работ (в сметн. Базисных ценах 1991г.)	дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2 дома) в селе Кызылсай города Жанаозен"	**28 595 249**	**15 437 518**									**3 431 430**	**32 026 679**
2	в том числе за апрель:		**15 437 518**									**1 852 502**	**17 290 020**
3	Удерживается 5% гарантийный взнос		**771 876**									**92 625**	**864 501**
4	Всего к оплате		**14 665 642**									**1 759 877**	**16 425 519**
Итого к оплате: 16 776 815 (Шестнадцать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот пятнадцать) тенге													

Заказчик:

"Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Руководитель _____ Рымбаев М.К.

Подрядчик:

ТОО "Актау+НШ"

Директор _____ Куншигаров Н.Ш.

Заказчик "Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" ММ

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау+НШ"

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта "Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2 дома) в селе Кызылсай города

А К Т №1

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2013г.

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
N п/п	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сети внутреннего электроснабжения 2-1-2 (2)								
			Оборудование и материалы								
1	1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	8	589,67	36,17	4717	289	4051	2,64	21
			шт		454,50	14,34	3636	115	108	0,07	1
2	2	С151803-156 прим	Щиток осветительный ЩК-1102А-УХЛ4 с вводным автоматом,встроенным электросетчиком и УЗО	8	11000,00	--	88000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
3	3	Ц0108-593-1 2	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5	16	508,80	285,00	8141	4560	3698	1,00	16
			шт		160,00	83,30	2560	1333	95	0,48	8
4	4	С151702-2пр им	Люстра для ламп накаливания на 5 рожков	8	7100,00	--	56800	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
5	5	С151702-4пр им	Люстра для ламп накаливания на 3 рожков	8	3050,00	--	24400	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
6	6	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	16	216,30	120,00	3461	1920	1511	0,41	7
			шт		65,00	34,40	1040	550	95	0,20	3
7	7	С151701-83	Светильники потолочный НПБ1301-60,НПО 191-60	16	209,00	--	3344	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
8	8	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	8	758,30	283,00	6066	2264	3967	2,48	20
			шт		441,00	81,00	3528	648	95	0,47	4
9	9	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	8	4460,00	--	35680	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--	
10	10	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	8	496,00	--	3968	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
11	11	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	20	24,00	--	480	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
12	12	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	96	39,00	--	3744	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
13	13	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	24	159,90	81,10	3838	1946	1705	0,35	8	
			м		54,50	20,30	1308	487	95	0,12	3	
14	14	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	24	149,00	--	3576	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
15	15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	24	27,70	2,10	665	50	461	0,10	2	
			м		19,70	0,50	473	12	95	--	--	
16	16	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	1300	47,20	14,80	61360	19240	37791	0,16	208	
			м		26,30	4,30	34190	5590	95	0,02	32	
17	17	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,1	58200,00	--	5820	--	--	--	--	
			1000м		--	--	--	--	--	--	--	
18	18	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,04	39800,00	--	41392	--	--	--	--	
			1000м		--	--	--	--	--	--	--	
19	19	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,16	16600,00	--	2656	--	--	--	--	
			1000м		--	--	--	--	--	--	--	

20	20	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	220	175,20	75,70	38544	16654	19500	0,44	97
			м		72,70	20,60	15994	4532	95	0,12	26
21	21	С151601-345	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,16	175200	--	28032	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	22	С151601-346	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,06	257800	--	15468	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	23	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	8	47,00	0,20	376	2	347	0,29	2
			шт		45,50	0,10	364	1	95	--	--
24	24	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	16	48,50	0,20	776	3	716	0,29	5
			шт		47,00	0,10	752	2	95	--	--
25	25	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	8	156,00	--	1248	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
26	26	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	16	182,00	--	2912	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
27	27	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	24	55,00	0,90	1320	22	1138	0,33	8
			шт		49,70	0,20	1193	5	95	--	--
28	28	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	24	215,00	--	5160	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
29	29	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	116	62,70	0,20	7273	23	6381	0,34	39
			шт		57,80	0,10	6705	12	95	--	--
30	30	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РС16-004	116	46,00	--	5336	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
31	31	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,2	60400,00	--	12080	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

			1000шт									
32	32	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	8	133,40	3,60	1067	29	876	0,68	5
					115,00	0,30	920	2	95	--	--
			шт								
33	33	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	8	195,00	--	1560	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
			Прокладка кабеля в а/цементной трубе								
34	34	Ц0108-404-2	Провода асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х16 мм2	36	42,90	13,90	1544	500	992	0,15	5
					25,00	4,00	900	144	95	0,02	1
			м								
35	35	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, до 100 мм,	36	193,00	--	6948	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			**487 752**		**83 133**		
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			**83 133**				
			Итого с накладными	Тенге			**570 885**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**34 253**				
			Всего по смете	Тенге			**605 138**				
			Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			**20 575**				
			Итого:	Тенге			**625 713**				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,336%	Тенге			**2 102**				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**6 257**				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			**2 503**				
			Итого:	Тенге			**636 575**				
			Итого в текущих ценах 2001г.	Тенге			**636 575**				
			Итог в текущих ценах 2012г. 2,087740	Тенге			**1 329 003**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**26 580**				
			Итого:	Тенге			**1 355 583**				
			НДС 12%	Тенге			**162 670**				
			Всего	Тенге			**1 518 253**				

ЗАКАЗЧИК: _____ (подпись) **М.К. Рымбаев**
(должность) (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: Директор _____ (подпись) **Н.Ш. Куншигаров**
(должность) (расшифровка подписи)

Объем работ подтверждаю: Тех. Надзор ТОО "Водолей 22" _____ (подпись) **Жасұзақ Қ.Т.**
(должность) (расшифровка подписи)

Заказчик **"Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" ММ**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау+НШ"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2 дома) в селе Кызылсай города Жанаозен"**

А К Т №2

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2013г.

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
N п/п	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сети внутреннего отопления и вентиляции 2-1-4 (2)											
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. Отопление											
			Квартиры 1,2								
1	26	СПрайс-лист	**Стоимость секций радиаторов ZHYLU**	196	632,80	--	124029	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**			**124 029**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			**124 029**				
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			**0**				
			Итого с накладными	Тенге			**124 029**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**0**				
			Всего по смете	Тенге			**124 029**				
			Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			**4 217**				
			Итого:	Тенге			**128 246**				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,336%	Тенге			**431**				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**1 282**				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			**513**				
			Итого:	Тенге			**130 472**				
			Итого в текущих ценах 2001г.	Тенге			**130 472**				
			Итог в текущих ценах 2012г. 2,087740	Тенге			**272 392**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**5 448**				
			Итого:	Тенге			**277 840**				
			НДС 12%	Тенге			**33 341**				
			Всего	Тенге			**311 181**				

ЗАКАЗЧИК: _____ (должность) _____ (подпись) **М.К. Рымбаев** (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: Директор _____ (должность) _____ (подпись) **Н.Ш. Куншигаров** (расшифровка подписи)

Объем работ подтверждаю: Тех. Надзор ТОО "Водолей 22" _____ (должность) _____ (подпись) **Жасұзак Қ.Т.** (расшифровка подписи)

Заказчик **"Жанаөзен қалалық құрылыс бөлімі" ММ**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственноетью "Актау+НШ"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2 дома) в селе Кызылсай города Жанаозен"**

А К Т №3

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2013г.

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
N п/п	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Общестроительные работы 2-1-1 (2)								
			СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ								
1	24	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,48	72779,65	422,15	34934	203	4766	56,40	27
					8257,50	157,50	3964	76	118	0,77	--
			т								
			ПЕРЕМЫЧКИ								
2	25	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	64	113,36	66,43	7255	4252	4274	0,15	9
					23,85	23,85	1526	1526	140	0,11	7
			шт								
			ПОЛЫ.ТИП -1- жилые комнаты, коридоры,кухня								
3	27	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	518,74	790,75	24,55	410196	12735	31284	0,26	136
					39,83	9,20	20661	4772	123	0,04	23
			м2								
4	28	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	41,5	15108,38	--	626998	--	28943	3,66	152
					567,00	--	23531	--	123	--	--
			м3								
5	29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	41,5	183,00	--	7595	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
6	30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	518,74	279,63	9,95	145053	5161	35693	0,36	185
					52,20	3,74	27078	1940	123	0,02	9
			м2								
			ПОЛЫ.ТИП -2- бойлерные								
7	34	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	22,16	790,75	24,55	17523	544	1336	0,26	6
					39,83	9,20	883	204	123	0,04	1
			м2								

8	35	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,77	15108,38	--	26784	--	1236	3,66	6
			м3		567,00	--	1005	--	123	--	--
9	36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,77	183,00	--	324	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
10	37	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	22,16	322,71	3,10	7151	69	1528	0,30	7
			м2		54,90	1,17	1217	26	123	0,01	--
11	38	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	22,16	244,17	2,19	5411	49	1084	0,21	5
			м2		38,93	0,83	863	18	123	--	--
12	39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,16	279,63	9,95	6197	220	1525	0,36	8
			м2		52,20	3,74	1157	83	123	0,02	--
13	41	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	54	593,71	59,17	32060	3195	14231	1,18	64
			м2		198,45	21,16	10716	1143	120	0,09	5
14	42	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья	54	4860,00	--	262440	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
15	43	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	24	879,00	--	21096	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
16	44	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	54	246,18	5,58	13294	301	6232	0,59	32
			м2		94,05	2,12	5079	114	120	0,01	1
17	45	С12069-6	Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм	36	839,00	--	30204	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
18	46	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	43,68	400,60	102,53	17498	4479	9819	0,90	39
			м2		151,65	35,67	6624	1558	120	0,14	6

19	47	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	13,44	4250,00	--	57120	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
20	48	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	30,24	4010,00	--	121262	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
21	49	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	16	1960,00	--	31360	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
22	50	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	24	1380,00	--	33120	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	51	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок	0,5416	330,85	32,08	179	17	185	1,49	1
			м2		272,25	12,13	147	7	120	0,06	--
24	52	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	8	25100,00	--	200800	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
25	53	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок толщ 30 мм	627,6	1874,91	28,55	1176695	17918	144870	1,19	747
			м2		181,58	10,78	113960	6766	120	0,05	33
26	54	С11021-49	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, IV сорта	14,8	7295,40	--	107972	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
27	55	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	94,14	6190,00	--	582727	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
28	61	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	5,82	5520,00	--	32148	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
29	63	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	710	613,90	7,95	435865	5645	58780	0,42	301
			м2		66,60	2,97	47286	2109	119	0,01	10
30	89	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	28,03	10700,00	--	299900	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

31	92	Е0111-13-3к =2	Устройство щебеночных покрытий ропиткой битумом толщ.100мм	256,8	1581,51	49,10	406131	12609	30974	0,53	135
			м2		79,66	18,40	20457	4725	123	0,09	23
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			**5 157 292**		**376 760**		
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			**376 760**				
			Итого с накладными	Тенге			**5 534 052**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**628 153**				
			Всего по смете	Тенге			**6 162 205**				
			Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			**209 515**				
			Итого:	Тенге			**6 371 720**				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,336%	Тенге			**21 409**				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**63 717**				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			**25 487**				
			Итого:	Тенге			**6 482 333**				
			Итого в текущих ценах 2001г.	Тенге			**6 482 333**				
			Итог в текущих ценах 2012г. 2,087740	Тенге			**13 533 426**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**270 669**				
			Итого:	Тенге			**13 804 094**				
			НДС 12%	Тенге			**1 656 491**				
			Всего	Тенге			**15 460 586**				
			Итого								
			Сумма согласно акту №1	Тенге			**1 518 253**				
			Сумма согласно акту №2	Тенге			**311 181**				
			Сумма согласно акту №3	Тенге			**15 460 586**				
			Итого	Тенге			**17 290 020**				

Требуемая сумма к перечислению Исполнителю для оплаты "Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2 дома) в селе Кызылсай города Жанаозен" за сентябрь месяц составляет: **17 290 020**

С учетом удержанного гос. Комисси после сдачи 5% составляет: **864 501**

Итого к оплате с НДС 12%: **16 425 519**

СМР **14 665 642**

НДС **1 759 877**

ЗАКАЗЧИК: _____ (подпись) **М.К. Рымбаев**

(должность) (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: Директор _____ (подпись) **Н.Ш. Куншигаров**

(должность) (расшифровка подписи)

Объем работ подтверждаю: Тех. Надзор ТОО "Водолей 22" _____ (подпись) **Жасұзақ Қ.Т.**

(должность) (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 51 от 06.09.13 (1)

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ" (2)

БИН и его адрес: БИН: 050940008521, Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область,г.Актау 21 мкр зд.АО "Жамалай, свидетельство о постановке на учёт по НДС: Серия 43001 № 0008856 от 18.07.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ9278022G0124980001 в Филиал АО "Темірбанк", г.Актау, БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 55 от 20.08.2013г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,Мангистауская обл.,город Жанаозен, ул.Сатпаева 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ",БИН: 050940008521, Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область,г.Актау 21 мкр зд.АО "Жамалай (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства", БИН: 021040003288, РК,Мангистауская обл.,город Жанаозен, ул.Сатпаева 1 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства" (10)

БИН и адрес покупателя: БИН: 021040003288, РК,Мангистауская обл.,город Жанаозен, ул.Сатпаева 1 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ90070103KSN4307000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительства муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2дома) в селе Кызылсай города Жанаозен"	тенге	1	13 157 731,25	13 157 731,25	12%	1 578 927,75	14 736 659,00		
Всего по счету:					**13 157 731,25**		**1 578 927,75**	**14 736 659,00**		

Директора: Куншигаров Н. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Казьмина Б. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.бухгалтер

(должность)

Главбух

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ"	Авто Цех

Номер документа	Дата составления
00000000021	**06.09.2013**

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"
Основание: Договор № 55 от 20.08.2013г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительства муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2дома) в селе Кызылсай города Жанаозен"	тенге	1	14 736 659,00	14 736 659,00

Всего работ на сумму: **14 736 659,00**
в т.ч НДС **1 578 927,75**

Итого сумма: Четырнадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Актау+НШ"

БИН: 050940008521,
Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область,г.Актау 21 мкр зд.АО "Жамалай
Расчетный счет: KZ9278022G0124980001 в Филиал АО "Темірбанк", г.Актау,
БИК JSRBKZKA

МП «Актау+НШ» Товарищество с ограниченной ответственностью

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН: 021040003288,
Адрес: РК,Мангистауская обл.,город Жанаозен, ул.Сатпаева 1
Расчетный счет: KZ90070103KSN4307000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК",
г.Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: "Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" ММ

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау+НШ"

Объект: "Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2 дома) в селе Кызылсай города Жанаозен"
Договор № 55 от 20.08.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1									
				строительно-монтажных работ (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметн. Базисных ценах 1991г.)	дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2 дома) в селе Кызылсай города Жанаозен"	**13 157 731**	**13 157 731**									**1 578 928**	**14 736 659**
2	в том числе за сентябрь:		**13 157 731**									**1 578 928**	**14 736 659**
3	Удерживается 5% гарантийный взнос		**657 887**									**78 946**	**736 833**
4	Всего к оплате		**12 499 844**									**1 499 981**	**13 999 825**

Итого к оплате: 13 999 825(Тринадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот двадцать пять) тенге

Заказчик:

"Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Руководитель _____ Рымбаев М.К.

Подрядчик:

ТОО "Актау+НШ"

Директор _____ Куншигаров

Заказчик "Жанаөзен қалалық құрылыс бөлімі" ММ

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау+НШ"

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта "Строительство муниципального (коммунального) жилого дома на 4 квартиры (2 дома) в селе Кызылсай города Жанаозен"

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2013г.

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
N п.п	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы 2-1-1 (1)											
			Земляные работы								
1	1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3								
				174,4	39,84	37,82	6949	6595	2177	0,01	2
					1,87	11,00	326	1918	97	0,04	7
			м3								
2	2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
				324,8	27,84	26,18	9041	8502	2791	0,01	4
					1,66	7,20	539	2339	97	0,03	8
			м3								
3	3	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом								
				24	262,72	--	6305	--	7125	1,85	44
					262,72	--	6305	--	113	--	--
			м3								
4	4	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
				272	32,30	32,30	8786	8786	1757	--	--
					--	6,46	--	1757	100	0,14	37
			т								
5	5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	174,4	3,13	2,66	546	464	223	--	--
					0,39	0,93	68	162	97	--	1
			м3								
6	6	Е0101-27-1	Обратная засыпка грунта бульдозером	324,8	5,55	5,55	1804	1804	568	--	--
					--	1,80	--	586	97	0,01	2
			м3								
7	7	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную	24	134,10	--	3218	--	3637	0,97	23
					134,10	--	3218	--	113	--	--
			м3								
8	8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	324,8	21,55	4,52	6998	1467	5365	0,11	35
					17,03	--	5531	--	97	--	--
			м3								
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТЕНЫ								

9	9	E0108-3-1	Устройство оснований под фундаменты из ПГС	119,6	3361,20	97,07	402000	11610	20958	0,78	93
					112,50	36,00	13455	4306	118	0,18	22
			м2								
10	10	E0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ. 50 мм под фундамент	174	790,75	24,55	137591	4272	10493	0,26	46
					39,83	9,20	6930	1601	123	0,04	8
			м2								
11	11	E0106-1-20	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов кл.В12,5	144,12	16492,15	311,32	2376849	44867	84532	2,82	406
					441,00	117,61	63557	16950	105	0,57	83
			м3								
12	12	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	144,12	519,00	--	74798	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
13	13	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	144,12	183,00	--	26374	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
14	14	E0106-1-15	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов кл.В12,5 под перегородки	15,4	15538,22	100,65	239289	1550	2980	0,97	15
					146,25	38,03	2252	586	105	0,19	3
			м3								
15	15	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,373	5239,08	327,33	1954	122	789	11,60	4
					1890,00	123,75	705	46	105	0,60	--
			т								
16	16	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,316	53000,00	--	16748	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
17	17	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,057	50600,00	--	2884	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
18	18	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,631	183,00	--	2860	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
19	19	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,631	519,00	--	8112	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
			Гидроизоляция фундаментов								
20	20	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутавой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	684	245,44	3,82	167881	2613	31308	0,21	145

						37,35	1,44	25547	985	118	0,01	5
				м2								
21	21	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	120,4	310,55	4,19	37390	504	8472	0,38	46
					58,05	1,58	6989	190	118	0,01	1
				м2								
			СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ									
22	22	Е0108-23-3	Кладка обычная из известняка стен при высоте этажа до 4 м	246,96	2042,46	321,26	504406	79338	210473	4,10	1013
					603,00	119,25	148917	29450	118	0,59	146
				м3								
23	23	СПРАЙСТ	Стоимость камня-ракушечника	242,02	4000,00	--	968083	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
				м3								
			ПЕРЕМЫЧКИ									
24	26	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	5,1	26800,00	--	136680	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
				м3								

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5 147 546		393 648		
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			393 648				
			Итого с накладными:	Тенге			5 541 194				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты:	Тенге			332 472				
			Всего по смете	Тенге			5 873 666				
			Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			199 705				
			Итого:	Тенге			6 073 370				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,336%	Тенге			20 407				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			60 734				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			24 293				
			Итого:	Тенге			6 178 804				
			Итого в текущих ценах 2001г.	Тенге			6 178 804				
			Итог в текущих ценах 2012г. 2,087740	Тенге			12 899 736				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			257 995				
			Итого:	Тенге			13 157 731				
			НДС 12%	Тенге			1 578 928				
			Итого	Тенге			14 736 659				
			Итого удержания 5% с НДС	Тенге			736 833				
			Всего к выплате с НДС	Тенге			13 999 825				
			сумма НДС	Тенге			1 499 981				
			сумма без НДС	**Тенге**			12 499 844				

ЗАКАЗЧИК: Рымбаев
(должность) (подпись) М.К.Рымбаев
(расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: Директор
(должность) (подпись) Н.Ш. Кунпитаров
(расшифровка подписи)

Объем работ подтверждаю: Тех. Надзор ТОО "Водолей-22"
(должность) (подпись) Б. Ю.Усупов.
(расшифровка подписи)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Актау+НШ» Товарищество с ограниченной ответственностью