Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор № 69 от 17 июня 2014года

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры производственной зоны для предпринимательских целей в северо-восточной стороне в г. Аральск

тыс.тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство инженерной инфраструктуры производственной зоны для предпринимательских целей в северо-восточной стороне в г. Аральск	209999,675	209999,675	117076,991	42885,810	117076,991	42885,810	47131,265	17264,387

«Согласовано».
Заказчик: Руководитель отдела строительства.
ГУ «Управления строительства Кызылординской области»

_____ У.Кожаков

Технадзор: ИП «Исаев Л.Т»

_____

«Утверждаю»
Заказчик: Зав. сектором отдела строительства
ГУ «Управления строительства Кызылординской области»

_____ Б.Жармаханов

Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»

Директор _____ А.Рашев

Объект: Строительство инфраструктуры производственной зоны дл преприниматльских целей в северо-восточной стороне в г.Аральск
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 69 от 17 июня 2014 год

АКТ
выполненых работ за июль м-ц 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы,		Обшая стоимость,		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дорожная одежда тип 1						
26	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне м2	12616	6,53 4,07	2,45 0,77	82325 51347	30851 9728	81230 133
27	Спрайс лис	Геотестиль м2	12616	62,19		784643 0	0 0	0 120
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**866968**	**30851**	**81230**
			тенге			51347	9728	
		Накладные расходы	тенге			**81230**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			57858		
		Итого	тенге			**1006055**		
		Дорожная одежда тип 2						
30	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне м2	15886	6,53 4,07	2,45 0,77	103663 64656	38848 12249	102284 133
31	Спрайс лис	Геотекстиль м2	15886	62,19		988018 0	0 0	0 120
33	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	9,88	40097,59	339,59 140,94	396164 0	3355 1392	1852 133
34	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 5см из черного щебня с плотностью каменных материалов2,5-2,9 м/м3 м2	14116	448,1 6,48	16,01 4,14	6325380 91472	225997 58440	199383 133

35	E0127-48-3	Добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя м2		14116	386,1		5450188 0	0 0	0 120
		итого прямых затрат по разделу	тенге				**14350698**	**268200**	**303519**
			тенге				**213985**	**72082**	
		Накладные расходы	тенге				**303519**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге				**879253**		
		Итого	тенге				**15533470**		
		Итого по 1-2 части					**16539525**		
		Временное здание и сооружение 3,4%					248093		
		Итого					16787618		
		Зимнее удорожание 1,44%					241742		
		Выслуга лет 1%					167876		
		Доп. Отпуска 0,4%					67150		
		Итого					**17264387**		
		Рыночная стоимость					**41256360**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					825127		
		Итого					**42081487**		
		НДС 12%					5049778		
		Всего					**47131265**		

"Утверждаю"

Заказчик: Зав сектором отдела строительства
ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
строительства Кызылординской области"

Б.Жармаханов

Главный инспектором отдела строительства
ГУ "Управление строительства Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

А.Рашев

Технадзор: ИП "Исаев Л.Т"