Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор № 69 от 17 июня 2014года

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры производственной зоны для предпринимательских целей в северо-восточной стороне в г. Аральск

тыс.тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство инженерной инфраструктуры производственной зоны для предпринимательских целей в северо-восточной стороне в г. Аральск	209999,675	209999,675	69945,726	25621,423	69945,726	25621,423	69945,726	25621,423
	Всего								

«Согласовано».
Заказчик: Руководитель отдела строительства.
ГУ «Управления строительства Кызылординской области»

_____ У.Кожаков

Технадзор: ИП "Исаев Л.Т."

_____ Исаев Л.

«Утверждаю»
Заказчик: Зав. сектором отдела строительства
ГУ «Управления строительства Кызылординской области»

_____ Б.Жармаханов

Подрядчик ТОО «Казалы-Курылыс»

Директор _____ А.Рашев

Объект: Строительство инфраструктуры производственной зоны дл препринимательских целей в северо-восточной стороне в г.Аральск
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 69 от 17 июня 2014 год

АКТ
выполненых работ за июль м-ц 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость,		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
6	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой автомобили-самосвалы эксковатором с ковшом емк 0,65м3 м3	18036	26,22 1,15	25,02 6,79	472933 20741	451282 122392	138840 97
7	E010333-A2	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 20км тн	33827	139,8	139,8 27,96	4729015 0	4729015 945803	945803 100
8	E0101-130-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25тн на первый проход при толщ 30см м3	16689	12,51	12,51 4,28	208741 0	208741 71445	69302 97
9	E0101-130-	Добавлятьна каждый последующий проход по одному следу прицепными катками массой 25т при толщ 30см м3	16689	6,36	6,36 1,91	106059 0	106059 31918	30960 97
10	E0101-135-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	16689	14,12 1,62	12,0 2,74	235607 27036	200226 45811	70662 97
11	E0101-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы м2	16884	0,48	0,48 0,23	8028 0	8028 3966	3847 97
12	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой автомобили-самосвалы эксковатором с ковшом емк 0,65м3 м3	4698	32,26 1,42	30,77 8,35	151546 6671	144557 39205	44500 97
13	E010333-A1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 1км тн	7845,66	19,7	19,7 3,94	154560 0	154560 30912	30912 100
14	E0101-23-2	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8м3 при перемешении грунта 2 группы до 300м м3	11312	79,08 1,08	78 15,35	894553 12217	882336 173633	180274 97
15	E0101-214-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт при перемешении грунта 2 группы до 10м м3	179	6,01	6,01 2,08	1076 0	1076 372	436 117
16	E0101-214-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт при перемешении грунта 2 группы грунтов добавлять на каждые послед до 10м м3	179	19,02	19,02 6,6	3405 0	3405 1181	1146 97
17	E0101-130-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	16189	12,51	12,51	202487	202487	67225

		25тн на первый проход при толщ 30см м3			4,28	0	69304	97
18	E0101-130-	Добавлятьна каждый последующий проход по одному следу прицепными катками массой 25т при толщ 30см м3	16189	6,36	6,36	102881	102881	30033
					1,91	0	30962	97
19	E0101-135-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	16189	14,12	12,0	228548	194228	68545
				1,62	2,74	26226	44439	97
20	E0101-87-2	Планировка дна и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы м2	62700	0,76	0,76	47699	47699	22858
					0,38	0	23565	97
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**7547137**	**7436579**	**1705342**
		Накладные расходы	тенге			**92892**	**1634909**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**1705342**		
		Итого	тенге			**564571**		
			тенге			**9817051**		
		Для примыкании ул. Айтеке би ПК0+00						
21	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийных м3	240	66,75	51,25	16020	12300	8018
				15,5	9,62	3720	2309	133
22	E0127-18-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500мм с применением механизмов и перемешением грунта на растояние до 100м м2	1200	33,43	29,06	40116	34872	18019
				1,03	10,26	1236	12312	133
23	E010333-A	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 10км тн	400,8	76,6	76,6	30701	30701	6140
					15,32	0	6140	100
24	E0101-87-2	Планировка дна и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы м2	1200	0,76	0,76	913	913	437
					0,38	0	451	97
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**87750**	**78786**	**32615**
		Накладные расходы	тенге			**4956**	**21212**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**32615**		
		Итого	тенге			**7222**		
			тенге			**127587**		
		Дорожная одежда тип 1						
25	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основании из песка м3	3723,2	854,26	68,13	3180587	253668	169062
				21,38	12,761	79602	47512	133
28	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основании из песчано-гравийной смеси м3	2523,2	1033,66	73,75	2608140	186086	110907
				21,38	11,67	53946	29443	133
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**5788727**	**439754**	**279969**
		Накладные расходы	тенге			**133548**	**76955**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			279969		
		Итого	тенге			364122		
			тенге			6432818		
		Дорожная одежда тип 2						

29	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основании из песка м3	4759,6	854,26 21,38	68,13 12,761	4065944 101760	324279 60738	216122 133
32	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основании из песчано-гравийной смеси м3	3177,2	1033,66 21,38	73,75 11,67	3284156 67929	234319 37074	139654 133
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**7350100**	**558598**	**355776**
		Накладные расходы	тенге			**169689**	**97812**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**355776**		
		Итого	тенге			**462353**		
		Итого по 1-2 части	тенге			**8168228**		
		Временное здание и сооружение 3,4%				**24545683**		
		Итого				368185		
		Зимнее удорожание 1,44%				24913869		
		Выслуга лет 1%				358760		
		Доп. Отпуска 0,4%				249139		
		Итого				99655		
		Рыночная стоимость				**25621423**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**61227001**		
		Итого				1224540		
		НДС 12%				**62451541**		
		Всего				7494185		
						69945726		

"Утверждаю"

Заказчик: Зав сектором отдела строительства
ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
строительства Кызылординской области".

Б.Жармаханов

Главный инспектором отдела строительства
ГУ "Управление строительства Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

А.Рашев

Технадзор: ИП "Исаев Л.Т."

Исаев Л.