Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор № 69 от 17 июня 2014года

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры производственной зоны для предпринимательских целей в северо-восточной стороне в г. Аральск

тыс.тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство инженерной инфраструктуры производственной зоны для предпринимательских целей в северо-восточной стороне в г. Аральск	209999,675	209999,675	177101,518	64870,111	177101,518	64870,111	60024,527	21984,301
	Всего								

«Согласовано».
Заказчик: Руководитель отдела строительства
ГУ «Управления строительства Кызылординской области»

_____У.Кожаков

«Утверждаю»
Заказчик: Зав. сектором отдела строительства
ГУ «Управления строительства Кызылординской области»

_____Б.Жармаханов

Технадзор:

_____

Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»

Директор _____А.Рашев

Объект: Строительство инфраструктуры производственной зоны дл препринимательских целей в северо-восточной стороне в г.Аральск
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 69 от 17 июня 2014 год

АКТ
выполненых работ за сентябрь м-ц 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость,		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.Наружное водоснабжение						
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп с ковшом 0,65м3 м3	4628,4	23,36 1,28	22,08 5,56	108119 5924	102195 25726	30701 97
2	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами м3	143,15	353,7 353,7		50632 50632	0 0	57214 113
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 мм	3488,4	6,48	6,48 2,1	22605 0	22605 7338	7118 97
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1162,8	134,1 134,1		155931 155931	0 0	176203 113
5	E0101-134-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	3488,4	21,55 17,03	4,52	75161 59407	15768 0	57625 97
6	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	83,125	1070,7 153,68	152,52 57,15	89002 12775	12678 4751	22783 130
7	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,1875	139706,75 48375	90794,12 19582,83	165902 57445	107818 23255	104910 130
8	C130804-95	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 P 1 МПа SDR 17 Дв=200х11,9 мм м	1199,375	1521		1824249 0	0 0	0 133
9	E0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов д= 200 мм км	1,1875	10651,88		12649	0	14866

					9630		11436	0	130
10	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей д=100-250мм т	0,0973	121294,13	49389,75	11802	4806	10300	
				62775	18657	6108	1815	130	
11	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам 200 мм км	0,0025	154891,68	66009,8	387	165	309	
				70200	24936,75	176	62	130	
12	С130806-101	Трубы стальные электросварные д-219мм толщ стеки 6,0мм м	9,5	2030		19285	0	0	
						0	0	133	
13	Е0122-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=200мм км	0,0095	51857,62	9152,23	493	87	214	
				13905	3458,25	132	33	130	
14	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	23,28	28112,51	1879,87	654459	43763	59739	
				1435,50	538,43	33418	12535	130	
15	С131104-13	Люк чугунный с шарниром тип Л компл	12	11500		138000	0	0	
						0	0	90	
16	С12021-267	Стремянки металлические т	0,20496	133700		27403	0	0	
						0	0	87,3	
17	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек диам. 200мм шт	7	1230,66	466,78	8615	3267	6265	
				513,00	175,5	3591	1229	130	
18	Прайс лист	Задвижки клиновые FAF6000 шт	7	29751,33		208259	0	0	
						0	0	119,7	
19	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам 50 мм км	0,0004	62566,88	6788,5	25	3	25	
				45675,00	2565,00	18	1	130,0	
20	С130806-61	Трубы стальные электросварные д-40мм толщ стеки 3,0мм м	0,2	173		35	0	0	
						0	0	90	
21	С130806-58	Трубы стальные электросварные д-25мм толщ стеки 2,5мм м	0,2	111,00		22	0	0	
						0	0	87,3	
22	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных на трубопроводы из стальных труб диам до 50мм шт	1	473,47	39,24	473	39	346	
				254,25	15,75	254	16	128	
23	Прайс лист	Вентиль дисковый FAF 4050 д-40 шт	1	1003,40		1003	0	0	
						0	0	119,7	
24	Е0116-151-	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных на трубопроводы из стальных труб диам до 25мм шт	1	473,47	39,24	473	39	346	
				254,25	15,75	254	16	128	

25	Прайс лист	Вентиль дисковый FAF 4050 д-25	шт	1	480,97		481	0	0
							0	0	90
26	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	5	18075,87	36,99	90379	185	1960
					288,00	13,50	1440	68	130
27	С11011-954	Указатель пожарного гидранта	шт	5	359,00		1795	0	0
							0	0	87,3
28	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру1,6 Мпа д=200мм		64	1320,00		84480	0	0
							0	0	119,7
29	Е0106-1-13	Устройство бетонного упора	м3	0,88	7869,41	95,97	6925	84	747
					771,75	36,25	679	32	105
30	С130810-26	Заглушки д-219х8,0мм	шт	12	482,00		5784	0	0
							0	0	87
31	Е0122-38-5	Врезка в сушествующую сеть из стальных труб д-200мм	врезка	1	2095,11	394,36	2095	394	1144
					731,25	148,50	731	149	130
32	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона ипрямоугольных в сухих грунтах		11,6	17117,59	369,93	198564	4291	23381
					1410,75	139,73	16365	1621	130
		итого прямых затрат по разделу	тенге				**3965489**	**318188**	**576195**
			тенге				**416717**	**78644**	
		Накладные расходы	тенге				**576195**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге				**272501**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге				**4814185**		
		Временное здание и сооружение 1,5%					72213		
		Итого					4886398		
		Зимнее удорожание 2,07%					101148		
		Выслуга лет 1%					48864		
		Доп. Отпуска 0,4%					19546		
		Итого базисная стоимость по 1 разделу					**5055956**		
		2.Наружные электрические сети 10кВ							
1	Е0101-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами обратная лопата емкостью 0,4м3		4,8519	28,89	27,85	140	135	45
					1,04	8,44	5	41	97

2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами м3	0,15	353,7 353,7		53 53	0 0	60 113
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,992	134,1 134,1		535 535	0 0	605 113
4	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	7	669,1 39,83	24,55 9,20	4349 259	160 60	392 123,0
5	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0тн шт	5	484,64 106,88	243,37 85,08	2423 534	1217 425	1344 140
6	С143003-17 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5м3 м3	2,03	8872		18010 0	0 0	0 133
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,03	131		266 0	0 0	0 87,3
8	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный м2	3,25	1190		3868 0	0 0	0 90
9	С11041-85	Сталь угловая 50х50мм тн	0,00515	47200,00		243 0	0 0	0 87,3
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2	2,7	245,44 37,35	3,82 1,44	663 101	10 4	124 118
11	Е0127-4-7	Укладка и прпитка щебеночных покрытий толщ 8см с применением битума м2	22,96	637,06 9,20	20,10 5,41	14627 211	461 124	446 133
12	Ц0108-25-1	Подстанция комплексная напряжение до 10кв с трансформатором мощностью до 400 кВА подстан	1	16463 4680,00	10590 2318,05	16463 4680	10590 2318	6648 95,0
13	75-4-45	Комплексная трансформаторная подстанция типа КТПН-400кВА шт	1	557000,00		557000 0	0 0	0 119,7
14	75-3-7	Трансформатор маслянный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ мощностью 400кВА шт	2	467000		934000 0	0 0	0 133
15	Ц0108-66-1	Разрядник напряжение до 10 кв компл	6	655,50 466,00	60,5 13,50	3933 2796	363 81	2733 95
16	Прайс лист	Разрядник РВО 10 шт	6	2342,65		14056 0	0 0	0 90

17	Е0133-30-1	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01тн	т	0,086	9860,06 2925,00	6935,06 1837,44	848 252	596 158	430 105
18	Прайс лист	Кронштейн РА-1	шт	1	2176,80		2177 0	0 0	0 87,3
19	Прайс лист	Кронштейн РА-2	шт	1	321,34		321 0	0 0	0 119,7
20	с12021-237	Вал привода РА3	т	0,024	154400		3706 0	0 0	0 119,7
21	Прайс лист	Кронштейн РА-4	шт	2	238,41		477 0	0 0	0 119,7
22	С12021-237	Уголок		0,0197	154400		3042 0	0 0	0 133
23	Прайс лист	Хомут Х7	шт	5	145,52		728 0	0 0	0 87,3
24	Прайс лист	Хомут Х8	шт	4	145,52		582 0	0 0	0 87,3
25	Ц0108-472-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сеч 160мм2	м	6	107,30 32,40	3,5 0,40	644 194	21 2	187 95
26	Ц0108-52-1	Изолятор подвесной напряжение до 10кв	шт	2	78,6 67,50	1,6	157 135	3 0	128 95,0
27	С151804-29	Изолятор штыревой стеклянные ЩС 20-Г	шт	2	446,00		892 0	0 0	0 119,7
28	С151804-13	Изолятор копачок К-6	шт	2	12		24 0	0 0	0 133
29	Прайс лист	Крепление провода СЩ-2	шт	2	694,50		1389 0	0 0	0 87,3
30	С151804-20	Зажимы соеденительные ПА-2-2	шт	3	113		339 0	0 0	0 90
31	Е0133-116-	Установка линейного элетрооборудования разъединителей	шт	1	1725,14 1386,00	231,14 85,50	1725 1386	231 86	1545 105,0
32	Прайс	Разделитель РЛНДУ-1-10/400У1	шт	1	15963,20		15963	0	0

	лист								
33	Ц0108-164-	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабелей сеч до 35мм2 шт	1	5990,90	4366,00	5991	4366	2416	
				1580,00	963,01	1580	963	95	
34	с151610-18	Муфта концевая для силовых трехжильных кабелей тип КН шт	1	5380		5380	0	0	
						0	0	119,7	
35	Е0133-116-	Установка линейного элетрооборудования разрядников шт	3	957,56	134,06	2873	402	2424	
				720,00	49,50	2160	149	105	
36	Прайс лист	Разрядник вентильные РВО-10 шт	3	2483,21		7450	0	0	
						0	0	133	
37	Прайс лист	Зажим А1А-95-Г шт	3	267,09		801	0	0	
						0	0	87	
38	С151804-24	Зажим аппаратный пресуемый А2А-95-Г-2 шт	6	360		2160	0	0	
						0	0	90	
39	С151803-21	Наконечники штифтовые 70-11-МА УХЛ3 шт	2	306,00		612	0	0	
						0	0	87,3	
40	с11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами тн	0,001018	149300,00		152	0	0	
						0	0	87,3	
41	Е0101-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами обратная лопата емкостью 0,4м3	34,1775	28,89	27,85	987	952	314	
				1,04	8,44	36	288	97	
42	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами м3	2,57	353,7		910	0	1028	
				353,7		910	0	113	
43	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мошностью 59 квт при перемешении 2 группы грунтов до 5м м3	5,9631	6,48	6,48	39	39	12	
					2,10	0	13	97	
44	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,9877	134,1		267	0	301	
				134,1		267	0	113	
45	Е101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	5,9631	21,55	4,52	129	27	99	
				17,03		102	0	97	
46	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	70	36,70	27,8	2569	1946	1044	
				8,80	6,9	616	483	95	
47	Ц0108-141-	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 1 кг м	64	26,40	3,1	1690	198	1192	
				19,10	0,50	1222	32	95	

48	с151601-224	Кабели силовые на напряжение 1000в марка АСВ сеч 3х120мм2	1000м	0,0700	1194200		83594	0	0
							0	0	119,7
49	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб	км	0,006	341347,20	1733,92	2048	10	481
					60966,00	650,25	366	4	130
50	Ц0108-148-1	Кабели до 35кв в проложенных трубах и корбах масса 1м до 1кг	м	6	27,7	2,1	166	13	115
					19,7	0,5	118	3	95
51	Ц0108165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля до 10кв	шт	2	3372,60	2056	6745	4112	3300
					1280,00	457,01	2560	914	95,0
52	с151610-15	Муфта концевая для силовых кабелей типа КВЭ-3х120-10У3	компл	1	5290		5290	0	0
							0	0	90
53	С151610-23	Муфта концевая для силовых трехжильных кабелей тип КНЭ1-1УТ	шт	1	13200,00		13200	0	0
							0	0	87,3
54	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ /в 3провода при 10 опорах на 1км/ в населенной местности с помощью мех сеч свыше 35мм2	км	0,015	41504,56	31105,06	623	467	245
					9157,50	6414,57	137	96	105
55	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных и алюминиевых проволок марка АС сеч 70/11мм2	тн	0,01242	164741,00		2046	0	0
							0	0	119,7
56	Ц0108600-2	Счетчик устанавливаемый на готовом основани трехфазный	шт	1	166,9	5,4	167	5	152
					158,00	2,30	158	2	95,0
57	Прайс лист	Прибор учета электроэнергии Меркурий-230	шт	1	7691,36		7691	0	0
							0	0	119,7
58	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали д-16мм	шт	4	330,1	24,1	1320	96	450
					116	2,5	464	10	95
59	Ц0108-472-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали сеч 160мм2	м	50	61,90	3,3	3095	165	1112
					23,00	0,40	1150	20	95
60	Ц0108-472-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали сеч 160мм2	м	8,1	30,3	2,8	245	23	214
					27,5	0,3	223	2	95
61	С12041-10	Арматурные заготовки сталь гладкая класса А-1 д20-22мм	тн	0,0089	42500,00		378	0	0
							0	0	87,3
62	С12041-6	Арматурные заготовки сталь гладкая класса А-1 д 10мм	тн	0,00315	45800,00		144	0	0
							0	0	87,3
63	Е0133-30-1	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01тн	т	0,031	9860,06	6935,06	306	215	155

					2925,00	1837,44	91	57	105
64	С11011-907	Швелеры из горячекатанного проката № 8-14	т	0,021	70000,0		1470	0	0
							0	0	119,7
65	С11041-86	Сталь угловая 63х63мм	т	0,009	45500,00		410	0	0
							0	0	119,7
66	С11011-545	Прокат листовой толщ 0,5мм	т	0,001	56692		57	0	0
							0	0	133
67	Ц0108-28-2	Распределительное устройства комплектные блочные 110квт		1	107770,00	62330	107770	62330	47348
		ячейка тансформатора	ячейка		33980,00	15859,87	33980	15860	95
68	75-5-8	Ячейка КРУН серии К-8М с РЗА "МІКОМ"	шт	1	1574800,00		1574800	0	0
							0	0	87,3
69	Прайс лист	Блок безперебойного питания	шт	1	132174,94		132175	0	0
							0	0	119,7
70	Ц0108-67-7	Устсновка комплектная конденсаторная на установленных		1	651,8	79,8	652	80	414
		конструкциях масса до 100кг	шкаф		416,00	20,30	416	20	95,0
71	Прайс лист	Устройство конденсаторов реактивной мощности КРМ-0,4-200 УЗ	м	1	105166,54		105167	0	0
							0	0	119,7
		итого прямых затрат по разделу	тенге				3685209	89234	77503
			тенге				57696	22216	
		Оборудование	тенге				**3335047**		
		Накладные расходы	тенге				**77503**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге				**25660**		
		Итого	тенге				**3788372**		
		Временное здание и сооружение 2,8%					12693		
		Итого					3801065		
		Зимнее удорожание 1,71%					7969		
		Выслуга лет 1%					4660		
		Доп. Отпуска 0,4%					1864		
		Итого базисная стоимость по 2 разделу					**3815559**		
		3. Автомобильная дорога							
		Подготовительные работы							

1	E0123-24-1	Демонтаж люков	шт	4	146,8	21,25	587	85	695
					125,55	8,1	502	32	130
2	E0123-24-1	Установка люков	шт	4	8347,39	35,42	33390	142	1158
					209,25	13,5	837	54	130
3	E0146-5-1	Нарашивание железобетонных фундаментов под оборудование при обьеме в одном месте до 10м3	м3	0,4	10147,25	518,35	4059	207	574
					1239,75	195,75	496	78	100
4	E0133-104-1	Демонтаж железобетонных опор ВЛ 35кВ одностоечных промежуточных без тросостойки на стойках длиной 16,4м	опора	1	1844,04	1254,54	1844	1255	952
					589,5	316,86	590	317	105
5	E0134-116-2	Демонтаж опор железобетонных одинарных высотой до 8,5м	опора	1	249,35	36,05	249	36	249
					213,3	13,5	213	14	110
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**40129**	**1725**	**3629**
				тенге			**2638**	**495**	
		Накладные расходы		тенге			**3629**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**2625**		
		Итого		тенге			**46383**		
36	E0127-72-1	Розлив вяжуших материалов	т	3,86	40097,59	339,59	154777	1311	724
						140,94	0	544	133
37	E0127-53-8	Устройство покрытий толщ 4см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	12867	433,05	15,35	5572099	197508	188244
					5,94	5,06	76430	65107	133
38	E0127-54-1	При изменения толщины покрытий на 0,5см добавлять	м2	12867	401,28		5163270	0	1369
					0,08		1029	0	133
39	E0127-72-1	Розлив вяжуших материалов	т	3,86	40097,59	339,59	154777	1311	724
						140,94	0	544	133
40	E0127-53-8	Устройство покрытий толщ 4см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	844	534,57	15,35	451177	12955	12348
					5,94	5,06	5013	4271	133
41	E0127-54-1	При изменения толщины покрытий на 0,5см добавлять	м2	844	127,82		107877	0	22
					0,02		17	0	133
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**11603975**	**213085**	**203431**
				тенге			**82490**	**70466**	
		Накладные расходы		тенге			**203431**		

		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**708444**		
		Итого	тенге			**12515850**		
		Итого по 1.2				**12562233**		
		Временное здание и сооружение 3,4% 1,5%				188434		
		Итого				12750667		
		Зимнее удорожание 1,44%				183610		
		Выслуга лет 1%				127507		
		Доп. Отпуска 0,4%				51003		
		Итого по 3 разделу				**13112786**		
		Итого по разделу 1-3				**21984301**		
		Рыночная стоимость				**52542478**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				1050850		
		Итого				**53593328**		
		НДС 12%				6431199		
		Всего				**60024527**		

"Утверждаю"

Заказчик: Зав сектором отдела строительства
ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
строительства Кызылординской области"

Б.Жармханов

Главный инспектором отдела строительства
ГУ "Управление строительства Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

А.Рашев

Технадзор:

Исаев Л.Т.
ЖСН/ИИН
680810301884