СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь м-ц 2014 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Доп.соглашение №109 от 22.09.2014 г. к договору № 69 от 17 июня 2014 год

Наименование строительства: Строительство инженерной инфрасируктуры производственной зоны для предпринимательских целей в северо-восточной стороне в г. Аральск

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство инженерной инфрасируктуры производственной зоны для предпринимательских целей в северо-восточной стороне в г. Аральск	218 090,13	209 999,675	209 999,675	65 185,173	209 999,675	65 185,173	32 898,162	12 890,517

«Согласовано»

Заказчик: Руководитель отдела строительства.
ГУ «Управления строительства Кызылординской области»

_____ У.Кожаков

Технадзор ИП «Исаев Л.Т»

_____ Л. Исаев

«Утверждаю»

Заказчик: Руководитель отдела строительства.
ГУ «Управления строительства Кызылординской области»

_____ Б. Жармаханов

Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»

Директор _____ А. Рашев

Объект: Строительство инфраструктуры производственной зоны для препринимательских целей в северо-восточной стороне в г.Аральск

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Доп.соглашение №109 от 22.09.2014 г. к договору № 69 от 17 июня 2014 год

АКТ

выполненых работ за ноябрь м-ц 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы. Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы. Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дорожная одежда тип 2						
40	E0127-53-8	Устройство покрытий толщ 4см из горячих асфальтобетонных смесей м2	12023	534,57	15,35	6427135	184553	175896
				5,94	5,06	71417	60836	133
41	E0127-54-12	При изменения толщины покрытий на 0,5см добавлять м2	12023	127,82		1536731	0	320
				0,02		240	0	133
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**7963866**	**184553**	**176216**
			тенге			**71657**	**60836**	
		Накладные расходы	тенге			**176216**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**488405**		
		Итого	тенге			**8628488**		
		Укрепление обочин						
42	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк 0,65м3 м3	4927	32,26	30,77	158933	151604	46669
				1,42	8,35	6996	41116	97
43	E010333-A20	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на 20км тн	9213	139,8	139,8	1287977	1287977	257595
					27,96	0	257595	100
44	E0101-85-2	Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 59 кВт при переме грунта 2 группы до 10м м3	4559	12,34	12,34	56264	56264	15467
					3,50	0	15945	97
45	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25тн на первый проход при толщ 30см м3	4559	12,51	12,51	57023	57023	18931
					4,28	0	19517	97
46	E0101-130-8	Добавлятьна каждый последующий проход по одному следу прицепными катками массой 25т при толщ 30см м3	4559	8,90	8,90	40561	40561	11841
					2,68	0	12207	97
47	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	4559	14,12	12,0	64362	54697	19303
				1,62	2,75	7386	12514	97
48	E0101-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы м2	4559	0,48	0,48	2168	2168	1039
					0,23	0	1071	97
49	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно смесью толщ 13см м2	4559	156,717	26,48	714473	120731	80293
				6,227	7,02	28389	31982	133
50	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно смесью толщ 10см м2	6010	120,55	20,37	724515	122424	81422
				4,79	5,39634	28788	32432	133

		итого прямых затрат по разделу		тенге			**3106275**	**1893448**	**532561**
		Накладные расходы		тенге			**71559**	**424380**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**532561**		
		Итого		тенге			**218330**		
				тенге			**3857166**		
		Устройство дорожных разметок							
51	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м	км	0,282	10970,65	1692,25	3094	477	406
					450	632,07	127	178	133
52	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношение штриха и промежутка 2:6	км	0,723	4349,35	1692,25	3145	1223	1041
					450	632,07	325	457	133
53	E0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношение штриха и промежутка 3:1	км	0,54	8763,55	1692,25	4732	914	777
					450	632,07	243	341	133
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**10971**	**2615**	**2223**
		Накладные расходы		тенге			**695**	**977**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**2223**		
		Итого		тенге			**792**		
				тенге			**13194**		
		Установка дорожных знаков на металлических опорах							
54	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	28	747,86	146,19	20940	4093	19904
					506,25	28,22	14175	790	133
55	E0127-83-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам	шт	9	157,67		1419	0	1425
					119,03		1071	0	133
56	Прайс-лист	Щитки металлические А700	шт	10	2171,96		21720	0	0
							0	0	120
57	Прайс-лист	Щитки металлические В600	шт	22	2668,14		58699	0	0
							0	0	133
58	Прайс-лист	Щитки металлические В700	шт	1	2668,14		2668	0	0
							0	0	120
59	Прайс-лист	Щитки металлические 300х600	шт	3	1735,22		5206	0	0
							0	0	120
60	Прайс-лист	Щитки металлические 1250х200	шт	1	4412,34		4412	0	0
							0	0	133
61	Прайс-лист	Стойка СКМ 1.35		19	1267,04		24074	0	0
							0	0	120
62	Прайс-лист	Стойка СКМ 3.40		9	2338,16		21043	0	0
							0	0	120
63	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,26	6333,67	66,01	7980	83	292
					195,75	24,93	247	31	105

		итого прямых затрат по разделу	тенге			**168162**	**4176**	**21620**
			тенге			**15493**	**822**	
		Накладные расходы	тенге			**21620**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**11387**		
		Итого	тенге			**201169**		
		Итого по 1- 2 части	тенге			**12700017**		
		Временное здание и сооружение 1,5%				190500		
		Итого				**12890517**		
		Зимнее удорожание 1,44%				185623		
		Выслуга лет 1%				128905		
		Доп. Отпуска 0,4%				51562		
		Итого				**13256608**		
		Рыночная стоимость				**28797410**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				575948		
		Итого				**29373359**		
		НДС 12%				3524803		
		Всего				**32898162**		

"Согласовано"
Заказчик: Руководитель отдела строительства.
ГУ "Управление строительства Кызылординской области"

_____ У. Кожаков

"Утверждаю"
Заказчик: Зав. сектором отдела строительства.
ГУ "Управление строительства Кызылординской области"

_____ Б. Жармаханов

Технадзор ИП "Исаев Л.Т."

_____ Л. Исаев

Подрядчик ТОО"Казалы-Курылыс"

_____ А. Рашев