Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«14» сентября 2012г. **с.Сайын Шапагатов**

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) Акима Тупкараганского района
(наименование организации-заказчика,назначившей приемочную комиссию)
Распоряжением от «10» сентября 2012г №101
в составе:
председателя – представителя местного исполнительного органа:
Д.О.Мендиханов — зам.Акима Тупкараганского района
(фамилия,имя,отчество) (должность)

замистителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля:
А.Мукашев — зам.директора департамента гос.архитектурно-строительного контроля по Мангистауской област
(фамилия, имя) (должность)

Членов комиссии – представителей:
заказчика:
К. Акыбаев — Начальник. отд.архитектуры, градостроительства и строительства
(фамилия,имя,отчество) (должность

эксплуатационной организации:
Б.Туяков — директор ГКП «АкшукургазСервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Н.Ш.Куншыгаров — директор ТОО «Актау+НІІІ»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
К.М. Бижикенов — директор ТОО «Жастар-Плюс»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологического надзора
Б.Утесинов — директор Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы

С.С.Хайрушев — начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Ж.Сисенбаев — Департамент Экологии по Мангистауской области гос. экологический инспектор по Тупкараганскому району
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Е.Жетжанов — директор ТОО «Мұрадар»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

К.Дуйшов — Аким с. Сайын Шапагатов
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Т.Тналиев — Начальник АО «МРЭК» АРЭС
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. заказчиком: (подрядчиком совместно с заказчиком)

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта

«Электроснабжение новых домов (531 участок) в селе Сайын Шапагатова»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое переворужение)

по адресу : **Мангистауская область Тупкараганский район, с. Сайын Шапагатов**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

_____
(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

_____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:

ТОО «Актау+НШ» выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями_____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано

ТОО «Жастар-Плюс»
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

5.Исходные данные для проектирования выданы

_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальный проект**
(номер проекта, номер серии(по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена

_____
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект(очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2011 г.;** **окончание работ август 2012 г.**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, 16 мес.:

по норме или ПОС_____, фактически16 мес

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация

_____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Протяженность ВЛ-10 кВ – 3,8 км;

Протяженность ВЛ-0,4 кВ – 34,36 км;

Протяженность КЛ-10 кВ – 0,12 км;

Протяженность КЛ-0,4 кВ – 1,05 км;

Трансформаторные подстанции – 11 шт;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Электроснабжение проектируемых трансформаторных подстанций осуществляется отпайками существующих ВЛ 10 кВ и от резервных ячеек существующего РП 10 кВ.

На концепных опорах перед КТПН предусмотрено установка разъединителей.

Электроснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется по воздушными линиями 0.4 кВ.

Строительство проектируемых ВЛ 10 и 0,4 кВ предусмотрено на железобетонных опорах соответственно по типовым сериями 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» и 3.407.1-136 «Железобетонные опоры ВЛ 0,38 кВ».

Опоры выполняются на железобетонных стойках СВ 105-5.

Изоляция ВЛ 10 кВ средний пролет составляет 40-50 м, для ВЛ 0,4 кВ -30 м, марка и сечение провода запроектированы согласно электрическим нагрузкам и протяженности линий.

Выводы из существующего РП 10 кВ и проектируемых КТПН выполняются кабелем.

Уличное освещение села осуществляется светильниками консольного типа с лампами ДРЛ 250. Управление уличным освещением осуществляется фотореле, входщим в комплект трансформаторных подстанций.

Протяженность проектируемых ВЛ 10 кВ составляет 3,8 км, ВЛ 0,4 кВ – 34,36 км, кабельных линий 10 кВ – 0,12 км, кабельных линий 0,4 кВ – 1,05 км.

Для всех опор ВЛ 10 кВ и комплектных трансформаторных подстанций предусмотрены устройства заземления на всех опорах ВЛ 0,4 кВ выполняется повторно заземление нулевого провода.

Основными решениями по конструктивно-строительными вопросам является размещение площадок КТП, фундаментов и стоек под ограждение КТП.

Площадка КТП выполнена прямоугольной формы, с габаритными размерами 4,37х4,37м. КТП запроектированы блочного исполнения заводского изготовления.

Объемы основных строительно-монтажных работ:

Установка опор для ВЛ – 1341 шт;

Установка анкерных плит для опоры ВЛ – 68 шт;

Монтаж разрядников – 105 шт;

Установка разъединителей – 11 шт;

Установка покрытие площадки КТПН из сборных железобетонных плит – 99 м²;

Установка отмастки – 2,31 м³;

Монтаж привода – 11 шт;

Монтаж электрический изделии и конструкций – 28522 шт;
Монтаж ограждения металлического с калиткой – 192,28 м;
Установка бетонных фундаментов ограждения – 14,3 м³;
Подвеска проводов ВЛ – 37,05262 т;
Монтаж проводов освещение – 3539,08 м;
Установка светильников уличного освещения – 736 шт;
Устройство постели из песка – 2,66 м³;
Укладка силового кабеля – 1193,4 м;
Укладка асбестоцементных труб – 72 м;
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающейприродной среде и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом_____выполнены_____
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплутационными организациями. Перечень справок городских эксплутационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 219 089 000 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 214 607 750 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объкта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических_____**удовлетворительно**_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные ипо применению материалов и конструкций)____ **удовлетворительно**_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

«Электроснабжение новых домов (531 участок) в селе Сайын Шапагатова»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ Д.О.Мендиханов
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

_____ А.Мукашев
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии

_____ К. Акыбаев
(подпись)

_____ Б.Туяков
(подпись)

_____ Н.Ш.Куншыгаров
(подпись)

_____ К.М. Бижикенов
(подпись)

_____ Б.Утесинов
(подпись)

_____ С.С.Хайрушев
(подпись)

_____ Ж.А.Сисенбаев
(подпись)

_____ Е.Жетжанов
(подпись)

_____ К.Дуйшов
(подпись)

_____ Т.Тналиев
(подпись)