Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Актау+НШ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000013	31.08.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Основание: договор №17 от 06.04.2011г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Электроснабжение новых домов (531 участок) в селе С Шапагатов	тенге	1	20 884 495,94	20 884 495,94

Всего работ на сумму: 20 884 495,94
в т.ч НДС 2 237 624,56

Итого сумма: Двадцать миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто пять тенге 94 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Актау+НШ"

РНН: 430100236821,
Адрес: г Актау 21 мкр зд АО "Жамалай
Расчетный счет: KZ9278022G0124980001 в Филиал АО "Темірбанк" г Актау
БИК JSRBKZKA

МП

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

РНН: 430500211127,
Адрес: г.форт-Шевченко,ул.Тажиулы,дом №13
Расчетный счет: KZ61070103KSN4305000 в ГУ"Комитет Казначейства Минфина РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Исполнитель: ТОО «Актау+НШ»
Наименование объекта: ***«Электроснабжение новых жилых домов (531 участков) в селе им. С.Шапагатова Тупкараганского района»***

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат
за август 2011 г.

Наименование пусковых, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы1							
			СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в текущих ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу Оборудо-вания		На приобре-тение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке		20 884 495,94							20 884 495,94	20 884 495,94
В том числе: За август		20 884 495,94							20 884 495,94	20 884 495,94
удержание 5% согл. договора		1 044 224,80								1 044 224,80
удержание 30% аванс		6 265 348,78								6 265 348,78
Итого к оплате		13 574 922,36								13 574 922,36

Заказчик _____ Акыбаев К.

Подрядчик _____ Байимбетов Б.С.

Акт

Выполненных работ и пройзводственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 68 ДОМ
НА ВОЗДУШНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ ВЛ 10кВ L-0,020 км

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10		11	

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц0108-55-1	-Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А шт	1.	213,4	-			213								
2	Ц0108-57-1	-Привод с одной тягой, рычажный шт	1	943,8				944								
3	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т	0,0136	1100,25	-	-		15	-				-			
4	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную 1т	0,1341	846	-	-		113	-							
6	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям м	1	78,3	-	-		78				-				
7	Ц0108-472-6-	Проводник ЗП1 м	4,5	88,9	-	-		400								

8	С151607-27 К=1,045Т.ч .Р2,п2.5	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2 т	0,0031	322100 -	- -	1010 -	- -	- -	- -	- -
9	Спрайс-лист-Колпачек К-6 шт		4	18,12 -	- -	72 -	- -	- -	- -	- -
10	Спрайс-лист-Зажим петлевой ПА-1-1 шт		6	97,38 -	- -	584 -	- -	- -	- -	- -
11	С11041-16	-Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8 т	0,0009	115900 -	- -	102 -	- -	- -	- -	- -
12	С11011-670	-Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d-3,5 мм, вязальная кг	0,0006	36 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
13	Спрайс-лист-Хомут Х7 шт		3	685,83 -	- -	2057 -	- -	- -	- -	- -
14	Спрайс-лист-Хомут Х8 шт		1	691,07 -	- -	691 -	- -	- -	- -	- -
15	Спрайс-лист-Кронштейн РА2 шт		1	799,96 -	- -	800 -	- -	- -	- -	- -
16	Спрайс-лист-Кронштейн РА5 шт		2	647,09 -	- -	1294 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	8400
к - 1,126		9458
к - 2,32		21948

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К С

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ

Директор Куншыгаров.Н.Ш

Тех . надзор

Акт

Выполненных работ и производственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК II, 68 ДОМОВ

НА ВОЗДУШНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ ВЛ 0,4кВ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч строителей: рабочих на единицу	Затраты труда, чел.-ч строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10		11
1	С143019-104- Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 шт	7	25600	-	179200	-	-				-	-	-	-
				-	-	-	-	-				-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО 179200

Итого к= 1.1029 197640

Итого к= 2,32171626 458525

Заказчик;

ГУ «Рупкараганский районный отдель архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К С

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ

Директор Куншыгаров Н Ш

Технадзор Ордаев М

Акт

Выполненных работ и производственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК II, 68 ДОМОВ

НА КАБЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ 0,4кВ L-40 м

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	33,2	18,51		615		-		
				---	---	---	---	---	---	---
2	Е0101-164-1	-Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированным способом м3	1	200,88	-	201	-			
				---	---	---	---	---	---	---
					-	-				
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2									
3	Е0101-27-1	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	30,6	5,55		170		-	-	
				---	---	---	---	---	---	---
				-		-				
4	Е0101-27-7	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые	30,6	3,11		95		-	-	
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО		33756
Итого	к= 1.1246	37963
Итого	к= 2,32	88074

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдель архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К С

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ

Директор Куншыгаров Н Ш

Технадзор

Акт

Выполненных работ и производственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК II, 68 ДОМОВ
НА ПЛОЩАДКУ ПОД КТПН (1 шт.)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной 50 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м м2	17,64	19,95 -	-	352 -	-	-	-	-				
2	E0127-49-2	-Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума м2	17,64	500,4 -	-	8827 -	-	-	-	-				
3	E0127-36-3	-Устройство покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 м3	1,35	830,05 -	-	1121 -	-	-	-	-				
4	C143019-202	-Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м м2	9	3310 -	- -	29790 -	- -	- -	- -	- -				
5	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,35	183 -	- -	247 -	- -	- -	- -	- -				
6	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону плит м2	0,3	245,44 -	- -	74 -	-	-	-	-				
7	E0106-1-15	-Устройство отмостки их бетона кл.В7,5 на с/с цементе м3	0,21	14825,23 -	-	3113 -	-	-	-	-				
8	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,2142	183 -	- -	39 -	- -	- -	- -	- -				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО		43563
Итого	к= 1.084819	47258
Итого	к= 2,32	109639

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдель архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К С

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ

Директор Кушпыгаров Н Ш

Технадзор

Акт
Выполненных работ и производственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК II, 68 ДОМОВ

НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С КАЛИТКОЙ ПЛОЩАДКИ КТПН L-17,48 м

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм м2	5,1	1560,16	-	7957				
2	E0107-24-12	-Установка оград металлических по стойкам из труб без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 мс замоноличиванием стоек бетоном кл.В12,5 на с/с цементе W4 с земляными работами м	16,11	520,89		8392				
3	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) м3	1,3	14900	-	19370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,3	183	-	238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,3	519	-	675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С12021-245	-М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1815	172800	-	31356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

7	С12021-237	-М/к панелей ограждения из прокатных профилей массой до 0,1 т	т	0,3259	154400	-	50319	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	С131312-73	-Сетки металлические в рамках для ограждения	т	29,77	836	-	24888	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по бетону в 1 слой фундаментов руберойдом РМ-350	м2	12,8	579,48		7417				
10	Е0107-25-9	-Устройство калитки К-1 без установки столбов при металлических оградах из панелей	м2	1	140,09	-	140				
11	С12021-245	-М/к калитки из прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	шт	0,0156	172800	-	2696	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С131312-73	-Сетки металлические в рамках	т	2,55	836	-	2132	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-819	-Петля накладная	шт	2	40	-	80	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1	844	-	844	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0113-16-2 К=2	-Огрунтовка металлических конструкций ограждения, калиток и стоек грунтовкой ХС-068 за два раза	м2	34,96	82,79	-	2894 -				
16	Е0113-26-11 К=2	-Окраска металлических огрунтованных конструкций ограждения, калиток и стоек эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	34,96	141,62	-	4951 -				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО		164349
Итого	к= 1.123883	184708
Итого	к= 2,32	428523

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдель архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К С

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ

Директор Куншыгаров Н Ш

Технадзор

Акт

Выполненных работ и производственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 54 ДОМ
НА КАБЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ 0,4кВ L-70 м

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	65,3	18,51		1209		-						
2	Е0101-164-1	Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированным способом м3	2,1	200,88	-	422	-							
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			-	-									
3	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	60,3	5,55		335		-	-					
				-	-									
4	Е0101-27-7	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	60,3	3,11		188		-	-					
				-	-	-								
5	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы м3	1,9	122,18	-	232	-							
				-	-									
6	Е0101-20-1	Разравнивание избыточного грунта 1 группы м3	5,2	3,05		16		-	-					
				-	-									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												

7	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	65,4	36,7		2400			
8	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг м	65,4	31,5		2060			
9	Ц0108-146-4-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по опоре, масса 1 м до 3 кг м	4,6	93,4	-	430			
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
10	С143008-92	-Песок природный м3	5,2	1970	-	10244	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
11	Спрайс-лист-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х90 мм2 м	71,4	798,99	-	57048	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО 74584

Итого к= 1.10314781 83007

Итого к= 2,32 192576

Заказчик:

ГУ «Тупкараганский районный отдель архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К С

Исполнитель:

ТОО «Актау + НШ»

Директор Куншыгаров Н Ш

Технадзор

Акт

Выполненных работ и производственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 54 ДОМА

НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С КАЛИТКОЙ ПЛОЩАДКИ КТПН L-17,48 м

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм м2	5,1	1560,16		7957										
				-												
2	Е0107-24-12	-Установка оград металлических по стойкам из труб без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 мс замоноличиванием стоек бетоном кл.В12,5 на с/с цементе W4 с земляными работами м	16,11	520,89		8392										
3	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) м3	1,3	14900	-	19370	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
4	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,3	183	-	238	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
5	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,3	519	-	675	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
6	С12021-245	-М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,1815	172800	-	31356	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

7	С12021-237	-М/к панелей ограждения из прокатных профилей массой до 0,1 т т	0,3259	154400 -	- -	50319 -	- -	- -	- -	- -
8	С131312-73	-Сетки металлические в рамках для ограждения м2	29,77	836 -	- -	24888 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по бетону в 1 слой фундаментов руберойдом РМ-350 м2	12,8	579,48 -		7417				
10	Е0107-25-9	-Устройство калитки К-1 без установки столбов при металлических оградах из панелей шт	1	140,09 -		140				
11	С12021-245	-М/к калитки из прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,0156	172800 -	- -	2696 -	- -	- -	- -	- -
12	С131312-73	-Сетки металлические в рамках м2	2,55	836 -	- -	2132 -	- -	- -	- -	- -
13	С11011-819	-Петля накладная шт	2	40 -	- -	80 -	- -	- -	- -	- -
14	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	1	844 -	- -	844 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0113-16-2 К=2	-Огрунтовка металлических конструкций ограждения, калиток и стоек грунтовкой ХС-068 за два раза м2	34,96	82,79		2894				
16	Е0113-26-11 К=2	-Окраска металлических огрунтованных конструкций ограждения, калиток и стоек эмалью ХВ-785 за 2 раза м2	34,96	141,62 -		4951				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО		164348
Итого	к= 1,123883	184708
Итого	к= 2,32	428523

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдель архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К С

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ

Директор Кунпыгаров Н Ш

Технадзор

Акт

Выполненных работ и производственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 54 ДОМА
НА ПЛОЩАДКУ ПОД КТПН (1 шт.)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной 50 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м м2	17,64	19,95	-	352	-	-								
2	Е0127-49-2	-Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума м2	17,64	500,4	-	8827	-	-								
3	Е0127-36-3	-Устройство покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 м3	1,35	830,05	-	1121	-	-								
4	С143019-202	-Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м м2	9	3310	-	29790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,35	183	-	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону плит м2	0,3	245,44	-	74	-	-								
7	Е0106-1-15	-Устройство отмостки их бетона кл.В7,5 на с/с цементе м3	0,21	14825,23	-	3113	-	-								
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,2142	183	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО		43563
Итого	к= 1.10314781	47258
Итого	к= 2,32171626	109639

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдель архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К С

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ

Директор Куншыгаров Н Ш

Технадзор