Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Актау+НШ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000010	05.07.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Основание: договор №17 от 06.04.2011г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Электроснабжение новых домов (531 участок) в селе С.Шапагатов	тенге	1	7 143 077,53	7 143 077,53

Всего работ на сумму: 7 143 077,53
в т.ч НДС 765 329,74

Итого сумма: Семь миллионов сто сорок три тысячи семьдесят семь тенге 53 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Актау+НШ"

РНН: 430100236821,
Адрес: г.Актау 21 мкр зд.АО "Жамалай
Расчетный счет: KZ9278022G0124980001 в филиал АО "Темірбанк", г.Актау,
БИК JSRBKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

РНН: 430500211127,
Адрес: г.форт-Шевченко,ул.Тажиулы,дом №13
Расчетный счет: KZ61070103KSN4305000 в ГУ"Комитет Казначейства Минфина РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Исполнитель: ТОО «Актау+НШ»
Наименование объекта:
«Электроснабжение новых жилых домов (531 участков) в селе им. С.Шапагатова Тупкараганского района»

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2011 г.

Наименование пусковых, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы1							
			СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в текущих ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу Оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке		7 143 077,53							7 143 077,53	7 143 077,53
В том числе: За июль		7 143 077,53							7 143 077,53	7 143 077,53
удержание 5% согл. договора		357 153,88							42 858,46	357 153,88
удержание 30% аванс		2 142 923,26							257 150,79	2 142 923,26
Итого к оплате		4 643 000,39							557 160,04	4 643 000,39

Заказчик

Акыбаев К.

Подрядчик

Байимбетов Б.С.

Акт

Выполненных работ и пройзводственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 54 ДОМ

НА КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ КТПН 250/10/0,4 С ТРАНСФОРМАТОРОМ 250кВА (1 компл.). ЗАЗЕМЛЕНИЕ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА подстанц	1	16463		16463				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,0102	1100,25	-	11	-		-	
3	Е0133-109-5	-Подвеска проводов ВЛ 10 кВ /в 3 провода/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм21 1т	0,01	- 35517,87	- -	355		-		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	16829
к - 1,151227		19374
к - 2,32		44948

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К.С.

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ

Директор Куншыгаров.Н.Ш

Тех . надзор

Акт

Выполненных работ и пройзводственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 54 ДОМ

НА ВОЗДУШНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ ВЛ 0,4кВ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	73	1534,11		111990				
2	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	10	3155,76		31558				
4	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	45,76	183	-	8373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек опор м2	232,5	245,44		57065				
6	Е0133-107-1	-Установка для опор плит объемом до 0,2 м3 шт	6	459,29		2756				
7	С143021-29 примен.	-Плиты П-3и из бетона класса В15, сплошные, плоские м3	0,264	17700	-	4673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е010332-А16-0-1	-Транспорт ж/б конструкций (стоек, плит) на 160 км т	110,4	590,1		65147	-	-		
				-						
9	Е0115-172-3	-Масляная окраска стального уголка, количество окрасок 2 м2	0,7182	117,45		84	-		-	
				-	-					
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ	15,98	7259,41		115969				

	/в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов								
		1км							
11	Е0133-111-1- При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	15	196,88		2953				
		опора							
12	Е0133-27-1 - Погрузка и выгрузка линейных изоляторов вручную	1,75	1100,25	-	1930	-			
		1т	-	-					
13	Е0133-27-2 - Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1,46	846	-	1237	-			
		1т		-	-				
14	Е0133-116-1- Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	6	2476,72		14860				
		комплект							
15	Ц0108-164-2- Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	5054,8		10110				
		шт							
16	Ц0108-152-2- Конструкции металлические кабельные: уголок	0,0266	88547		2355				
		т	-						
17	Ц0108-472-7- Проводник заземляющий ЗП2	151,8	107,3		16288				
м									
	примен.			-	-				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ Тенге 447348

к - 1,102415 493163

к - 2,32 1144138

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К.С

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ»

Директор Кунпшыгаров.Н.Ш

Тех . надзор

Акт

Выполненных работ и пройзводственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 531 ДОМ

НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С КАЛИТКОЙ ПЛОЩАДКИ КТПН L-17,48 м (7 ОГРАЖДЕНИЙ)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм м2	10.2	1560,16		15914				
2	Е0107-24-12	-Установка оград металлических по стойкам из труб без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 мс замоноличиванием стоек бетоном кл.В12,5 на с/с цементе W4 с земляными работами м	32.22	520,89		16783				
3	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) м3	2.6	14900	-	38740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2.6	183	-	476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	2.6	519	-	1349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С12021-245	-М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0.37	172800	-	63936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С12021-237	-М/к панелей ограждения из прокатных профилей массой до 0,1 т	0.66	154400	-	101904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

8	С131312-73	-Сетки металлические в рамках для ограждения	т	59.54	836	-	49776	-	-	-	-
9	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по бетону в 1 слой фундаментов руберойдом РМ-350	м2	25.6	- 579,48	-	- 14835	-	-	-	-
10	Е0107-25-9	-Устройство калитки К-1 без установки столбов при металлических оградах из панелей	м2	2	140,09	-	280				
			шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ Тенге 303993

к - 1,123881 341652

к - 2,32 792633

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К С

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ

Директор Куншыгаров.Н.Ш

Тех . надзор

Акт

Выполненных работ и пройзводственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 531 ДОМ

НА КАБЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ 10кВ L-0,065 км

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0101-12-7	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	65	18,51				1203				-		
2	Е0101-164-1	-Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированным способом м3	2	200,88	-			402	-					
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			-	-									
3	Е0101-27-1	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	60	5,55				333	-			-		
				-	-									
4	Е0101-27-7	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	60	3,11				187	-			-		
				-		-			-					
5	Е0101-166-1	-Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы м3	1,8	122,18	-			220	-					
					-			-						
6	Е0101-20-1	-Разравнивание избыточного грунта 1 группы м3	5,2	3,05				16				-	-	
					-			-						

		МОНТАЖНЫЕ РАБОТ							
7	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	65	36,7		2386			
8	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг м	65	31,5		2048			
9	Ц0108-165-6-	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 шт	2	2908,4		5817			
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
10	С143008-92 -	Песок природный м3	5,2	1970	-	10244	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
11	С151601-222-	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2 1000м	0,0663	926300	-	61414	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
12	С151610-11 -	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, типа КВТп-3Х70-10УХЛЗ компл	2	5340	-	10680	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ Тенге 94948

к - 1,131019 107387

к - 2,32 249138

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К С

Исполнитель;

ТОО «Актау+НШ

Директор Кенишыгаров.Н.Ш

Тех . надзор

Акт

Выполненных работ и пройзводственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 531 ДОМ

НА ВОЗДУШНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ ВЛ 10кВ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	62	1534,11			95115					
2	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траве	11	3155.76			34713					
2	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	4836,53			9673					
3	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 шт	90	25600	-	2304000	-	-	-	-		
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	44,28	183	-	8103	-	-	-	-		
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек опор	225	245,44		55224						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	Е0133-107-1-	Установка для опор плит объемом до 0,2 м3	16	459,29	-	7349	-	-	-	-
		шт								
7	С143021-29 примен.	-Плиты П-3и из бетона класса В15, сплошные, плоские	1,23	17700	-	21806	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
8	Е010332-А16-0-1	Транспорт ж/б конструкций (стоек, плит) на 160 км	109,28	590,1		64486	-	-		
		т		-						
9	Е0115-172-3-	Масляная окраска стального уголка, количество окрасок 2	0,918	117,45		108				
		м2					-	-	-	

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

10	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	3,65	41504,56		151492				
		1км								
11	Е0133-111-1-	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	10	2673,15		26732				
		опора								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО		2822283
Итого	к= 1.10 09	3107051
Итого	к= 2,32171626	7208358

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдель архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К С

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ

Директор Купшыгаров Н Ш

Технадзор

Акт

Выполненных работ и пройзводственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 54 ДОМ
НА ВОЗДУШНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ ВЛ 10кВ L-0,200 км

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76		6312								
2	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 шт	4	25600	-	102400	-	-	-	-				
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,97	183	-	360	-	-	-	-				
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек опор м2	10	245,44		2454								
5	Е0133-107-1	Установка для опор плит объемом до 0,2 м3 шт	4	459,29		1837								
6	С143021-29 примен.	Плиты П-3и из бетона класса В15, сплошные, плоские м3	0,176	17700	-	3115	-	-	-	-				
7	Е010332-А16-0-1	Транспорт ж/б конструкций (стоек, плит) на 160 км т	5,16	590,1		3045		-	-					
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
8	Е0133-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1	0,066	35517,87		2344								

	км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2		8550		564				
		1км							
9	Е0133-27-1 -Погрузка и выгрузка линейных изоляторов вручную	0,1444	1100,25	-	159	-			
		1т	-	-					
10	Е0133-27-2 -Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,2814	846	-	238	-			
		1т	-	-					
11	Ц0108-55-1 -Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	213,4		213				
			-						
12	Ц0108-57-1 -Привод с одной тягой, рычажный	1	943,8		944				
		шт		-					
13	Ц0108-472-6-Проводник ЗП1	10,5	88,9		933				
		м	-	-					
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14	С151607-27 К=1,045Т.ч .Р2,п2.5 -Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	0,0314	322100	-	10098	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
15	Спрайс-лист-Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРН3-10У1	1	20062,38	-	20062	-	-	-	-
		комплект	-	-	-	-	-	-	-
16	С11051-203 -Изоляторы ШФ20-Г Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	10	556	-	5560	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
17	Спрайс-лист-Изолятор подвесной ПСД-70Е	24	1532,3	-	36775	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
18	Спрайс-лист-Колпачек К-6	10	18,12	-	181	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
19	Спрайс-лист-Зажим плашечный ПС-1-1	4	299,6	-	1198	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
20	Спрайс-лист-Зажим петлевой ПА-1-1	15	97,38	-	1461	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
21	Спрайс-лист-Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	12	190,24	-	2283	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
22	Спрайс-лист-Зажим аппаратный А2А-35-7	6	572,97	-	3438	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
23	Спрайс-лист-Ушко однолапчатое У1-7-16	12	292,15	-	3506	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-

24	Спрайс-лист-Скоба СК-7	шт	12	197,03	-	2364	-	-	-	-
25	Спрайс-лист-Серьга СРС-7-17	шт	12	183,44	-	2201	-	-	-	-
26	Спрайс-лист-Зажим натяжной заклинивающий НЗ-3	шт	12	3680,8	-	44170	-	-	-	-
27	С11041-16 -Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	т	0,0009	115900	-	102	-	-	-	-
28	С11011-670 -Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d-3,5 мм, вязальная	кг	2,94	36	-	106	-	-	-	-
29	Спрайс-лист-Траверса ТМ2	шт	1	3062,15	-	3062	-	-	-	-
30	Спрайс-лист-Траверса ТМ6	шт	2	4787,73	-	9575	-	-	-	-
31	Спрайс-лист-Накладка ОГ2	шт	4	1543,9	-	6176	-	-	-	-
32	Спрайс-лист-Накладка ОГ5	шт	2	1131,36	-	2263	-	-	-	-
33	С11041-16 -Болт Б5 (2 шт.) примен.	т	0,0012	115900	-	139	-	-	-	-
34	Спрайс-лист-Кронштейн У1	шт	1	3260,05	-	3260	-	-	-	-
35	Спрайс-лист-Стяжка Г1	шт	2	2146,49	-	4293	-	-	-	-
36	Спрайс-лист-Хомут Х1	шт	3	717,77	-	2153	-	-	-	-
37	Спрайс-лист-Хомут Х7	шт	3	685,83	-	2057	-	-	-	-
38	Спрайс-лист-Хомут Х8	шт	1	691,07	-	691	-	-	-	-
39	Спрайс-лист-Кронштейн РА1	шт	1	2163,77	-	2164	-	-	-	-
40	Спрайс-лист-Кронштейн РА2	шт	1	799,96	-	800	-	-	-	-
41	Спрайс-лист-Вал привода РА3	шт	2	1642,85	-	3286	-	-	-	-
42	Спрайс-лист-Кронштейн РА4	шт	1	658,61	-	659	-	-	-	-
43	Спрайс-лист-Кронштейн РА5		1	647,09	-	647	-	-	-	-

		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
44	С11041-82 примен.	-Проводник ЗП1 т	0,0095	48400	-	457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
45	Ц0108-472-10	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям м	1	78,3		78		-		
				-	-					
46	С151607-48 примен.	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГГ сечение 16 мм2 т	0,001	493900	-	509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ Тенге 300130

к - 1,109609 333027

к - 2,32 772623

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К.С

Исполнитель;

ТОО «Актау-ПШ»

Директор Кунпыгаров.Н.Ш

Тех . надзор

Акт

Выполненных работ и пройзводственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 531 ДОМ

НА ОСВЕЩЕНИЕ (468 шт.)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0133-115-2-Установка светильников уличного освещения	шт	368	1745,38		642300				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ Тенге 642300

к - 1,166351 749147

к - 2,32 1738021

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К.С.

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ

Директор Куншыгаров Н.Ш.

Тех . надзор

Акт

Выполненных работ и пройзводственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 54 ДОМ

НА ОСВЕЩЕНИЕ (75 шт.)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	Ц0108-146-4 примен.	Провода, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг м	350	93,4				32690						
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
2	Е0133-115-2	Установка светильников уличного освещения шт 1км	75	1745,38				130904						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге					163594						
		к - 1,166941						190904						
		к - 2,32						442897						

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К С

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ

Директор Кунпыгаров.Н.Ш.

Тех . надзор

Акт

Выполненных работ и пройзводственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 531 ДОМ

НА КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ КТПН 250/10/0,4 С ТРАНСФОРМАТОРОМ 250кВА (7 компл.). ЗАЗЕМЛЕНИЕ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Монтажные работы														
1	ЦО108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10кВ с трансформатором мощностью 250 кВА	2	16463	-	32926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге			32926										
		к - 1,151227				37905										
		к - 2,32				87940										

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К.С

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ»

Директор Куншыгаров Н.Ш

Тех . надзор

Акт

Выполненных работ и пройзводственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 531 ДОМ

НА КАБЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ 0,4кВ L-755м

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	699,2	18,51		12944		-		
2	Е0101-164-1	Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированным способом м3	21,6	200,88	-	4339	-			
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			-	-					
3	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	650	5,55		3611		-	-	
				-		-				
4	Е0101-27-7	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые	650	3,11		2022	-	-		
				-	-	-				

	последующие 5 м							
		м3						
5	Е0101-166-1-	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	20	122,18	-	2444	-	
		м3		-	-			
6	Е0101-20-1 -	Разравнивание избыточного грунта 1 группы	50,8	3,05		155	-	-
		м3		-	-			
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
7	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	627,8	36,7		23040		
		м						
8	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	627,8	31,5		19776		
		м						
9	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса	72	45		3240		
10	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса	55,2	934		5156		
11	Е0134-101-1-	Устройство трубопроводов из	0,072	231105		16640		

м

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ Тенге 93367

к - 1,120217 104591

к - 2,32 242651

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К С

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ

Директор Кенишыгаров.Н.Ш

Тех . надзор

Акт

Выполненных работ и пройзводственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 531 ДОМ

НА ПЛОЩАДКУ ПОД КТПН (7 шт.)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной 50 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м м2	123,48	19,95		2463				
2	E0127-49-2	-Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума м2	123,48	500,4		61790				
3	E0127-36-3	-Устройство покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 м3	9,45	830,05		7844				
4	C143019-202	-Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м м2	63	3310	-	208530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	9,45	183	-	1729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая		-						

	обмазочная битумная в 2 слоя по бетону плит м2	2.1	245.44		515					
7	Е0106-1-15 -Устройство отмостки их бетона кл.В7,5 на с/с цементе м3	1,47	14825,23		21793					
8	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,5	183	-	274	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	304940
к - 1,084819		330804
к - 2,32		767465

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К.С

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ

Директор Куншыгаров.Н.Ш

Тех . надзор

Акт

Выполненных работ и пройзводственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 531 ДОМ

НА ВОЗДУШНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ ВЛ 0,4кВ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТ												
1	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	19	1534,11				29148						
2	Е0133-103-2-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	55	3155,76				173567						
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек опор	1000	245,44				245440						
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
10	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	60.66	7259,41				440356						
15	Ц0108-164-2-	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 шт	12	5054,8				60657						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	703728
к - 1,103147		776315
к - 2,32		1801051

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К С

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ

Директор Куншыгаров.Н.Ш

Тех . надзор