Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Актау+НШ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000005	30.05.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Основание: договор №17 от 06.04.2011г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Электроснабжение новых домов (531 участок) в селе С.Шапагатов	тенге	1	2 093 538,00	2 093 538,00

Всего работ на сумму: **2 093 538,00**
в т.ч НДС **224 307,64**

Итого сумма: Два миллиона девяносто три тысячи пятьсот тридцать восемь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Актау+НШ"

РНН: 430100236821,
Адрес: г.Актау 21 мкр зд.АО "Жамалай
Расчетный счет: KZ9278022G0124980001 в Филиал АО "Темірбанк", г.Актау,
БИК JSRBKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

РНН: 430500211127,
Адрес: г.форт-Шевченко,ул.Тажиулы,дом №13
Расчетный счет: KZ61070103KSN4305000 в ГУ"Комитет Казначейства Минфина РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Акт

Выполненных работ и пройзводственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 531 ДОМ

НА ВОЗДУШНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ ВЛ 10кВ L-10,95 км

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
20	С151607-28 К=1,045Т.ч .Р2,п2.5	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 т	2.22	315700	-	700854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/ шт	6	599	-	3594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Спрайс-лист	-Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРН3-10У1 комплект	7	20062,38	-	140437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Изоляторы ШФ20-Г шт	540	556	-	300240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Спрайс-лист	-Изолятор подвесной ПСД-70Е шт	96	1532,3	-	147101	-	-	-	-

			-	-	-	-	-	-	-
25	Спрайс-лист-Колпачек К-6 шт	534	18,12	-	9675	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
26	Спрайс-лист-Колпачек К-9 шт	6	24,91	-	149	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
27	Спрайс-лист-Зажим плашечный ПС-2-1 шт	90	353,1	-	31779	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
28	Спрайс-лист-Зажим петлевой ПА-2-2а шт	523	206,09	-	107784	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
29	Спрайс-лист-Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7 шт	64	190,24	-	12175	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
30	Спрайс-лист-Зажим аппаратный А1А-50-7 шт	6	548,06	-	3288	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
31	Спрайс-лист-Зажим аппаратный А2А-50-7 шт	42	637,74	-	26785	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
32	Спрайс-лист-Ушко однолапчатое У1-7-16 шт	60	292,15	-	17529	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
33	Спрайс-лист-Скоба СК-7 шт	63	197,03	-	12413	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
34	Спрайс-лист-Серьга СРС-7-17 шт	66	183,44	-	12107	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
35	Спрайс-лист-Зажим натяжной заклинивающий Н3-3 шт	60	3680,8	-	220848	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
36	С11041-16 -Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8 т	0,008	115900	-	923	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
37	С151803-202-Наконечники кабельные 7-8 шт	4	128	-	512	-	-	-	-
	примен.		-	-	-	-	-	-	-
38	С11011-670 -Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d-3,5 мм, вязальная кг	242,26	36	-	8721	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
39	Спрайс-лист-Траверса ТМ3	45	4495,07	-	202278	-	-	-	-

40	Спрайс-лист-Траверса ТМ5	шт	1	2913,99	-	2914	-	-	-
41	Спрайс-лист-Траверса ТМ6	шт	12	4787,73	-	57453	-	-	-
42	Спрайс-лист-Траверса ТМ7	шт	21	3270,52	-	68681	-	-	-
43	Спрайс-лист-Накладка ОГ1	шт	1	1370,09	-	1370	-	-	-
44	Спрайс-лист-Накладка ОГ2	шт	16	1543,9	-	24702	-	-	-
45	Спрайс-лист-Накладка ОГ5	шт	8	1131,36	-	9051	-	-	-
46	С11041-16 ¬Болт Б5 (38 шт.) примен.	т	0,0228	115900	-	2643	-	-	-
47	Спрайс-лист-Кронштейн У1	шт	15	3260,05	-	48901	-	-	-
48	Спрайс-лист-Стяжка Г1	шт	28	2146,49	-	60102	-	-	-
49	Спрайс-лист-Хомут Х1	шт	97	717,77	-	69623	-	-	-
50	Спрайс-лист-Хомут Х2	шт	1	717,77	-	718	-	-	-
51	Спрайс-лист-Хомут Х3	шт	36	683,74	-	24615	-	-	-
52	Спрайс-лист-Хомут Х7	шт	5	685,83	-	3429	-	-	-
53	Спрайс-лист-Хомут Х8	шт	4	691,07	-	2764	-	-	-
54	Спрайс-лист-Кронштейн РА1	шт	7	2163,77	-	15146	-	-	-
55	Спрайс-лист-Кронштейн РА2	шт	7	799,96	-	5600	-	-	-
56	Спрайс-лист-Вал привода РА3	шт	14	1642,85	-	23000	-	-	-
57	Спрайс-лист-Кронштейн РА4	шт	7	658,61	-	4610	-	-	-

			-	-	-	-	-	-	-
58	Спрайс-лист-Кронштейн РА5	13	647,09	-	8412	-	-	-	-
	шт								
			-	-	-	-	-	-	-
59	Спрайс-лист-Кронштейн Р1	4	2163,77	-	8655	-	-	-	-
	шт								
			-	-	-	-	-	-	-
60	Спрайс-лист-Кронштейн Р4	2	658,08	-	1316	-	-	-	-
	шт								
			-	-	-	-	-	-	-
61	Спрайс-лист-Кронштейн КМ1	2	1369,57	-	2739	-	-	-	-
	шт								
			-	-	-	-	-	-	-
62	Спрайс-лист-Скоба КМ3	8	181,9	-	1455	-	-	-	-
	шт								
			-	-	-	-	-	-	-
63	С12021-237 -Уголок 80х80х6 L 2300	0,034	154400	-	5250	-	-	-	-
	т								
			-	-	-	-	-	-	-
64	С11041-82 -Проводник ЗП1	0,0519	48400	-	2512	-	-	-	-
	примен. т								
			-	-	-	-	-	-	-
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
65	Ц0108-472-1-Проводник заземляющий из	2	78,3	2,1	157	4	123	0,39	1
	медного изолированного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям		-	-					
	м								
66	С151607-48 -Провода медные гибкие	0,0021	493900	-	1018	-	-	-	-
	примен. антенные для электрических установок и антенн, марка МГГ сечение 16 мм2		-	-	-	-	-	-	-
	т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2416028
к - 1,151227		2781396.66
к - 2,32		6452840.25

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К С

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ

Директор Куншыгаров.Н.Ш

Тех . надзор

Акт

Выполненных работ и пройзводственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 531 ДОМ

НА КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ КТПН 250/10/0,4 С ТРАНСФОРМАТОРОМ 250кВА (7 компл.). ЗАЗЕМЛЕНИЕ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО108-25-1	-Подстанция коплектная напряжением до 10Кв С трансформатором мощностью 250 подстац	5	16463		82315				
2	ЕО133-27-1	-Погруска и выгруска изоляторов вручную 1т	0,0714	1100,25		79				
3	Е0133-109-5	-Подвеска проводов ВЛ 10кВ 3 проводоа в населенной месности с помощью механизмов сечением проводов до 35мм2 1км	0,07	35517,87		2486				
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
4	75-4-42	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250/10/0,4, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х1480х2300 м шт	3	500900	-	1502700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	75-3-6	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с	3	323400	-	970200	-	-	-	-

		расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм шт		-	-	-	-	-	-	-
7	С151607-27 К=1,045Т.ч .Р2,п2.5	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2 т	0,0981	322100 -	- -	31596 -	- -	- -	- -	- -
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТП								
8	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм м	245	51,7		12667				
9	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Круг В16 т	0,3871	50900 -	- -	19703 -	- -	- -	- -	- -
10	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	56	330,1		18486				
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Круг В16 т	0,4424	50900 -	- -	22518 -	- -	- -	- -	- -
12	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40x4 мм2 м	70	61,9		4333				
13	С11041-83	-Сталь полосовая 40x4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0882	46400 -	- -	4092 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2671175
к - 1,151227		3075128,78
к - 2,32		7134298,76

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К С

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ

Директор Куншыгаров.Н.Ш

Тех . надзор

Акт

Выполненных работ и производственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- УЧАСТОК 531 ДОМ

НА ВОЗДУШНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ ВЛ 0,4кВ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	642	1534,11		984898				
2	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	20	3155,76		63115				
3	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 шт	149	25600	-	3814400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	399,01	183	-	73019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек опор	1027,5	245,44		252189				

6	Е0133-107-1-	Установка для опор плит объемом до 0,2 м3	16	459.29		7349			
		шт							
7	С143021-29 примен.	-Плиты П-3и из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,704	17700	-	12461	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-
8	Е010332-А16-0-1	-Транспорт ж/б конструкций (стоек, плит) на 160 км	239.71	590,1		141452	-	-	
		т							
9	Е0115-172-3-	Масляная окраска стального уголка, количество окрасок 2	8,62	117,45		1012			
		м2		-	-	-			
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
10	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	60.66	7259,41		440363			
		1км							
11	Е0133-111-1-	При изменении количества опор	14	196,88		2756			
		на 1 км ВЛ добавлять к							
12	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка линейных изоляторов вручную	14,82	1100,25	-	16310	-		
		1т		-		-	-	-	
13	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	12,35	846	-	10446	-		
		1т		-		-	-	-	
		расценке 33-108-1							
		опора							
14	Е0133-116-1-	Установка линейного электрооборудования, разрядников с помощью механизмов	72	2476,72		178324			
		комплект							
15	Ц0I08-164-2-	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	12	5054,8		60657			
		шт							
16	Ц0108-152-2-	Конструкции металлические кабельные: уголок	0,3192	88547		28264			
		т							
17	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий ЗП2	1555	107,3		166852			
		м							
	примен.								
18	С151607-27 К=1,045Т.ч.Р2,п2.5	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	1.99	322100	-	641833	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т							
19	С151607-28	-Провода для воздушных линий	3.47	315700	-	1096000	-	-	-

К=1,045Т.ч .Р2,п2.5	электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО 7991700

Итого к= 1.10314781 8816026.35

Итого к= 2,32171626 20468311.72

Заказчик;

ГУ «Тупкараганский районный отдель архитектуры, градостроительства и строительства»

Начальник Акыбаев К С

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ

Директор Куншыгаров Н Ш

Технадзор