Подрядчик:ТОО "Темир-Спецстрой"

Субподрядчик: ТОО «Build Stroi»

Договор № 6 от 22.07.2019г.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИКЛИНИКИ НА 500 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТАНЦИЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В г.ЖЕТЫСАЙ МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЮКО.

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИКЛИНИКИ

АКТ
Приемки выполненных работ за декабрь 2019г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	452,46	1035,59	335,84	468563	151954	440870	4,54	2054
		м3		699,75	126,00	316609	57010	118	0,61	276
2	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	1905,2	-38,93	--	-74169	--	-87520	-0,22	-417
		м2		-38,93	--	-74169	--	118	--	--
3	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	653,7	1007,91	337,41	658871	220565	614393	4,38	2863
		м3		670,50	126,00	438306	82366	118	0,62	405
4	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	4,5981	8679,65	422,15	39910	1941	45658	56,40	259
		т		8257,50	157,50	37969	724	118	0,77	4
5	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,45896	8679,65	422,15	3984	194	4557	56,40	26
		т		8257,50	157,50	3790	72	118	0,77	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-15)								
6	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	137,9362	2634,90	990,15	363448	136578	292387	10,40	1435
		м3		1644,75	374,04	226871	51594	105	1,83	252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГОРОДКИ								
7	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	697,87	259,73	34,73	181258	24237	195998	1,43	998
		м2		225,00	13,01	157021	9079	118	0,06	44
		АНТИСЕЙСМОПОЯС								
8	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	105,46	1684,01	316,01	177596	33326	164703	8,25	870
		м3		1368,00	119,39	144269	12591	105	0,58	61
9	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-АС-1	0,49875	48011,06	536,06	23946	267	24968	289,00	144
		1т		47475,00	202,50	23678	101	105	0,99	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1843405	569062			8232
			Тенге			1274343	213538			1043
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1843405				
	Всего заработная плата -		Тенге				1487880			
		Накладные расходы -	Тенге			1696015				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							848
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				254402			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3751785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10123
		Сметная заработная плата -	Тенге				1742283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3751785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10123
		Сметная заработная плата -	Тенге				1742283			
		РАЗДЕЛ 2. ШАХТА ЛИФТА								
10	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	31,414	3447,13	409,63	108288	12868	105295	18,50	581
		м3		3037,50	154,73	95420	4861	105	0,76	24
11	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(1шт),ЗД-4	0,00344	33379,24	304,24	115	1	120	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	114	--	105	0,56	--
12	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2(2шт), ЗД-3,5	0,02736	9979,24	304,24	273	8	281	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	265	3	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ**	0,7084	108,07	0,07	77	--	80	0,65	--
		м2		108,00	0,02	77	--	105	--	--
14	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки- ПОДБЕТОНКА**	6,286	261,76	66,01	1645	415	1457	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1230	157	105	0,12	1
15	Е0106-33-4	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм-ДНИЩЕ ПРИЯМКА ШАХТЫ**	2,186	2030,49	954,99	4439	2088	3227	6,51	14
		м3		1075,50	330,44	2351	722	105	1,34	3
16	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-6(16шт), ЗД-8(12шт)-ЗАКЛ. ДЕТ-ЛИ ПО РАЗВЕРТКЕ СТЕН ШАХТЫ**	0,057152	33379,24	304,24	1908	17	1992	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1890	7	105	0,56	--
17	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-7(12шт), ЗД-5(12шт)**	0,1482	9979,24	304,24	1479	45	1523	58,00	9
		1т		9675,00	114,75	1434	17	105	0,56	--
18	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ**	4,723096	108,07	0,07	510	--	536	0,65	3
		м2		108,00	0,02	510	--	105	--	--
19	Е0107-27-1	**Замоноличивание ригелей-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ НАСТИЛОВ**	0,077	402,84	181,66	31	14	31	1,28	--
		м3		221,18	68,63	17	5	140	0,34	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			118765	15457			630
			Тенге			103308	5772			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118765				
	Всего заработная плата -		Тенге				109080			
		Накладные расходы -	Тенге			114542				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							715
		Сметная заработная плата -	Тенге				126261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			247305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							715
		Сметная заработная плата -	Тенге				126261			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1962170	584519			8862
			Тенге			1377651	219310			1071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1962170				
	Всего заработная плата -		Тенге				1596960			
		Накладные расходы -	Тенге			1810557				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							905
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				271584			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3999090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10838
		Сметная заработная плата -	Тенге				1868544			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3999090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10838
		Сметная заработная плата -	Тенге				1868544			
		Итого				**3 999 090**				
		В том числе:								
		СМР				**3 999 090**				
		Оборудование				**0**				
		Прочие				**0**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				**71 984**				
		Итого				**4 071 074**				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%				**28 498**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**40 711**				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				**16 284**				
		Всего в базовых ценах 2001 г.				**4 156 566**				
		В текущих ценах 2017г к=2,7367742				**11 375 583**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%				**227 512**				
		Итого				**11 603 095**				
		НДС 12%				**1 392 371**				
		Всего				**12 995 466**				
		Всего с учетом понижающего коэффициента к=0,775				**10 071 486**				

Подрядчик:
ТОО "Темир-Спецстрой"

Директор _____ **Есалиев Н.О.** .

Субподрядчик:
ТОО "Build Stroi"

Директор _____ **Ерманов Е.Т.**