КӨШІРМЕ
КОПИЯ

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Строительство инженерных сетей жилого квартала по району Ипподром в г.Кызылорда - водоснабжения

г.Кызылорда, 2013г.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «25» [illegible] 2013г.

г.Кызылорда
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «25» [illegible] 2013г. № 59

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Тлеумбетов М. – заместитель Акима города Кызылорда
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Ансатбаев К.Д. – Директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика

Алсериков М.А. – Начальник ГУ «Городской отдел строительства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

Усербаев М. – Руководитель ГКП «Қызылорда су жүйесі»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика

Егизбайулы Е. – Директор ТОО «Алтын Айдарлы»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Амруллин М. – Директор ТОО «ПроектСервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Омирали П. – Начальник отдела ГУ «Городской отдел санитарно-эпидемиологического надзора»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы

Омирзахов С. – Начальник ГУ «Департамент ЧС МЧС РК Кызылординской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства

Шамуратов П. – Начальник ГУ «Городской отдел архитектуры и градостроительства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов социальной защиты населения

Жолдасбаев Н.К. – Начальник ГУ «Департамент по контролю и социальной защите по Кызылординской Министерства труда и социальной защиты РК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителей др. заинтересованных органов государственного контроля и надзора

Балтабайулы С. – Генеральный директор Кызылординской областной дирекции телекоммуникаций
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Жумаханов Е.А. – Начальник ГУ «Городской отдел земельных отношений»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Молдабаев М.Р. – Начальник ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Дарибаев А. – Директор Кызылординского городского электрических сетей
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Айтжанов А. – Главный специалист ТОО «СтройПроектЭкспертКонсалтинг»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Городской отдел строительства», ТОО «Алтын Айдарлы»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **Строительство инженерных сетей жилого квартала по району Ипподром в г.Кызылорда - водоснабжения**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **г.Кызылорда, улицы: Али Мусилимулы, Алкей Маргулан, Есим хан**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «____»_____20____г. №_____

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **«01» августа 2013 г. №335**

(наименование органа, выдававшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Алтын Айдарлы»**

(наименование организации)

выполнившим **строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов**

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____к акту))

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ПроектСервис»**

(наименование организации)

выполнившим **Проект застройки жилого квартала по району Ипподром в г.Кызылорда**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы_____

_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **Проект застройки жилого квартала по району Ипподром в г.Кызылорда**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена_____

_____

(наименование органа, утвердившего (пересутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

«_____»_____20____г. №_____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2013 года**; окончание работ **ноябрь 2013 года**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС **5 месяцев**, фактически **3,5 месяца**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **проектно-сметная документация, акты на скрытые работы, журналы, акты на гидравлические испытание, акт дезинфекции и промывки, сертификаты и паспорта строительных материалов**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и.т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	**п/м**	**2723**		**2723**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными:

трубопроводы: L=2575п/м, д-200мм; L=68п/м, д-75мм; L=80п/м, д-63мм, затворы д-200мм – 10шт, затворы д-80мм – 6шт, затворы д-50мм – 1шт, колодец д-2000мм – 1шт, колодец д-1500мм – 10шт, колодец д-1000мм – 3шт, камера переключения – 1 камера, пожарные гидранты – 4шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ____к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом **выполнены**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ____к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **40930,540** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **35339,093** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. тенге, прочие затраты **5591,447** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **40930,540** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **35339,093** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс. тенге, прочие затраты **5591,447** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Строительство инженерных сетей жилого квартала по району Ипподром в г.Кызылорда - водоснабжения**

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии: **Тлеумбетов М.**
(подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии: **Ансатбаев К.Д.**
(подпись, дата, печать)

Члены Государственной приемочной комиссии: **Алсериков М.А.**
(подпись, дата, печать)

Усербаев М.
(подпись, дата, печать)

Егизбайулы Е.
(подпись, дата, печать)

Амруллин М.
(подпись, дата, печать)

Омирали Н.
(подпись, дата, печать)

Омирзахов С.
(подпись, дата, печать)

Шамуратов Н.
(подпись, дата, печать)

Жолдасбаев Н.К.
(подпись, дата, печать)

Балтабайулы С.
(подпись, дата, печать)

Жумаханов Е.А.
(подпись, дата, печать)

Молдабаев М.Р.
(подпись, дата, печать)

Парибаев А.
(подпись, дата, печать)

Айтжанов А.
(подпись, дата, печать)

28 11 2013

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2013 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №135 от "25" июля 2013 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство инженерных сетей жилого квартала по району Ипподром в г.Кызылорда - водоснабжения"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2013 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей жилого квартала по району Ипподром в г.Кызылорда - водоснабжения	40930,540	16037,847	40930,540	16037,847	17276,050	6769,289	17276,050	6769,289	17276,050	6769,289

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСІ
"Алтын Айдарлы"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА

форма №2

Наименование стройки - ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА ПО РАЙОНУ ИППОДРОМ В Г.КЫЗЫЛОРДЕ
Наименование объекта - ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ИППОДРОМ

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2013 года

НА ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (изм)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130804-239	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм** м	1908,9	2370,00		4524093				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			4524093				
			тенге							
		Материалы				4524093				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				271446				
		ИТОГО ПО АКТУ				4795539				
		Временные здания и сооружения 1,1%				52751				
		Итого:				**4848290**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,08%				52362				
		Выслуга лет 1%				48483				
		Оплата доп отпусков 0,4%				19393				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**4968527**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234				**11099690**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				221994				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**11321683**				
		НДС 12%				1358602				
		ИТОГО:				**12680285**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА ПО РАЙОНУ ИППОДРОМ В Г.КЫЗЫЛОРДЕ
Наименование объекта - ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ИППОДРОМ

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2013 года

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (изм)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130804-239	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 MPa, SDR 17 Dn 196,6 мм** м	**691,85**	**2370,00**		**1639685**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге** тенге			**1639685**				
		Материалы				**1639685**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**98381**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**1738066**				
		Временные здания и сооружения 1,1%				19119				
		Итого:				**1757184**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,08%				18978				
		Выслуга лет 1%				17572				
		Оплата доп отпусков 0,4%				7029				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**1800762**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234				**4022903**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				80458				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**4103361**				
		НДС 12%				492403				
		ИТОГО:				**4595765**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2013 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №135 от "25" июля 2013 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство инженерных сетей жилого квартала по району Ипподром в г.Кызылорда - водоснабжения"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2013 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей жилого квартала по району Ипподром в г.Кызылорда - водоснабжения	40930,540	16037,847	40930,540	16037,847	25805,908	10111,550	25805,908	10111,550	8529,858	3342,261

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

"Алтын Айдарлы"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

форма №2

Наименование стройки - ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА ПО РАЙОНУ ИППОДРОМ В Г.КЫЗЫЛОРДЕ
Наименование объекта - ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ИППОДРОМ

АКТ

выполненных работ за август месяц 2013 года

НА ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (изм)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочие, обслуживающие машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1941,5	28,89	27,85	56090	54071	17853	0,01	19
		м3		1,04	8,44	2019	16386	97	0,03	58
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	146	368,44		53792		60785	1,54	225
		м3		368,44		53792		113		0
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1450	6,48	6,48	9396	9396	2954		0
		м3			2,10		3045	97	0,01	15
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	621,5	134,10		83343		94178	0,97	603
		м3		134,10		83343		113		0
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	621,5	14,01	14,01	8707	8707	2894		0
		м3			4,80		2983	97	0,02	12
6	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	292	289,15	289,15	84432	84432	52858		0
		м3			186,62		54493	97	0,86	251
7	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,945	139706,75	90794,12	132023	85800	83486	286,00	270
		км		48375,00	19582,83	45714	18506	130	84,07	79
8	Е0122-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0595	247994,13	49389,75	14756	2939	6299	312,70	19
		т		62775,00	18657,00	3735	1110	130	91,12	5
9	Прайс-лист	Затвор FAF д-200мм	6	17192,34		103154				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм	8	1140,00		9120				
		шт								
11	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в	2,9	36647,90	2104,76	106279	6104	11257	13,90	40
		мокрых грунтах		2362,50	623,48	6851	1808	130	2,48	7
		м3								
12	Е0122-43-2	Устройство водопроводных бетонных колодцев с	6,15	24745,08	641,34	152182	3944	29280	18,60	114
		монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона		3420,00	242,33	21033	1490	130	1,18	7
		мокрых грунтах								
		м3								
13	Прайс-лист	Втулки фланцевые д-200мм	6	1914,80		11489				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			824763	255393	361844		1291
			тенге			216488	99822			436
		Материалы				352882				
		Всего заработная плата				316310				
		Накладные расходы				361844				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								181
		Сметная заработная плата в Н.Р.					54277			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				71196				
		ИТОГО ПО АКТУ				1257804				
		Нормативная трудоемкость								1907
		Сметная заработная плата					370587			
		Временные здания и сооружения 1,1%				13836				
		Итого:				1271639				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,08%				13734				
		Выслуга лет 1%				12716				
		Оплата доп отпусков 0,4%				5087				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1303176				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234				2911295				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				58226				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				2969521				
		НДС 12%				356343				
		ИТОГО:				3325864				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

"Алтын Айдарлы"

форма №2

Наименование стройки - ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА ПО РАЙОНУ ИППОДРОМ В Г. КЫЗЫЛОРДЕ

Наименование объекта - ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ИППОДРОМ

АКТ

выполненных работ за август месяц 2013 года

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (нзм)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3414,6	28,89	27,85	98648	95097	31399	0,01	34
		м3		1,04	8,44	3551	28819	97	0,03	102
2	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	256,9	368,44		94652		106957	1,54	396
		м3		368,44		94652		113		0
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2569,7	6,48	6,48	16652	16652	5234		0
		м3			2,10		5396	97	0,01	26
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1101,8	134,10		147751		166959	0,97	1069
		м3		134,10		147751		113		0
5	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2569,7	14,01	14,01	36001	36001	11965		
		м3			4,80		12335	97	0,02	514
6	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	367	289,15	289,15	106118	106118	66435		
					186,62		68490	97	0,86	316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	60	1376,05	75,71	82563	4543	18650	2,55	153
				423	21,04	25380	1262	70	0,17	10
		шт								
8	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	60	293,15	191,9	17589	11514	6135	0,65	39
				101,25	44,82	6075	2689	70	0,16	10
		шт								
9	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	121	154,96	100,95	18750	12215	6297	0,34	41
				46,35	28	5608	3388	70	0,11	13
		м								
10	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	121	92,82	63,34	11231	7664	4096	0,23	28
				29,48	18,88	3567	2284	70	0,08	10
		м								
11	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,4655	139706,75	90794,12	65033	42265	41125	286,00	133
				48375,00	19582,83	22519	9116	130	84,07	39
		км								
12	Е0122-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1134	247994,13	49389,75	28123	5601	12005	312,70	35
				62775,00	18657,00	7119	2116	130	91,12	10
		т								
13	Прайс-лист	Затвор FAF д-200мм	4	17192,34		68769				
		шт								
14	Прайс-лист	Затвор FAF д-80мм	6	5766,38		34598				
		шт								
15	Прайс-лист	Затвор FAF д-50мм	1	3363,00		3363				
		шт								
16	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм	4	1140,00		4560				
		шт								
17	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	8,12	36647,90	2104,76	297581	17091	31520	13,90	113
				2362,50	623,48	19184	5063	130	2,48	20
		м3								
18	Е0122-43-2	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона мокрых грунтах	6,15	24745,08	641,34	152182	3944	29280	18,60	114
				3420,00	242,33	21033	1490	130	1,18	7
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Прайс-лист	Втулки фланцевые д-200мм	18	1914,80		34466				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			1318632	358704	538057		2155
			тенге			356439	142448			1077
		Материалы				603489				
		Всего заработная плата				498887				
		Накладные расходы				538057				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								269
		Сметная заработная плата в Н.Р.					80709			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				111401				
		ИТОГО ПО АКТУ				1968091				
		Нормативная трудоемкость								3502
		Сметная заработная плата					579596			

Временные здания и сооружения 1,1%	21649
Итого:	**1989740**
Прочие работы и затраты	
Зимнее удорожание 1,08%	21489
Выслуга лет 1%	19897
Оплата доп отпусков 0,4%	7959
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**2039085**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234	**4555316**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	91106
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**4646423**
НДС 12%	557571
ИТОГО:	**5203994**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2013 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №135 от "25" июля 2013 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство инженерных сетей жилого квартала по району Ипподром в г.Кызылорда - водоснабжения"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2013 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей жилого квартала по району Ипподром в г.Кызылорда - водоснабжения	40930,540	16037,847	40930,540	16037,847	29674,037	11627,202	29674,037	11627,202	3868,129	1515,652

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

"Алтын Айдарлы"

форма №2

Наименование стройки - ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА ПО РАЙОНУ ИППОДРОМ В Г.КЫЗЫЛОРДЕ
Наименование объекта - ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ИППОДРОМ

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года

НА ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (изм)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1077	28,89	27,85	31115	29994	9904	0,01	11
		м3		1,04	8,44	1120	9090	97	0,03	32
2	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	88	368,44		32423		36638	1,54	136
		м3		368,44		32423		113		0
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	764,6	6,48	6,48	4955	4955	1557		0
		м3			2,10		1606	97	0,01	8
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	329	134,10		44119		49854	0,97	319
		м3		134,10		44119		113		0
5	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	329	14,01	14,01	4609	4609	1532		0
		м3			4,80		1579	97	0,02	7
6	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,48	139706,75	90794,12	67059	43581	42406	286,00	137
		км		48375,00	19582,83	23220	9400	130	84,07	40
7	E0122-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0595	247994,13	49389,75	14756	2939	6299	312,70	19
		т		62775,00	18657,00	3735	1110	130	91,12	5
8	C131104-10	Люк чугунный, тип Т	4	13400,00		53600				
		компл								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			252635	86078	148189		621
			тенге			104617	22785			92
		Материалы				61940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата				**127401**				
		Накладные расходы				**148189**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								**74**
		Сметная заработная плата в Н.Р.					**22228**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**24049**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**424874**				
		Нормативная трудоемкость								**788**
		Сметная заработная плата					**149630**			
		Временные здания и сооружения 1,1%				4674				
		Итого:				**429547**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,08%				4639				
		Выслуга лет 1%				4295				
		Оплата доп отпусков 0,4%				1718				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**440200**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234				**983407**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				19668				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**1003075**				
		НДС 12%				120369				
		ИТОГО:				**1123444**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА ПО РАЙОНУ ИППОДРОМ В Г.КЫЗЫЛОРДЕ

Наименование объекта - ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ИППОДРОМ

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года
НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (изм)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	488	28,89	27,85	14098	13591	4487	0,01	5
		м3		1,04	8,44	508	4119	97	0,03	15
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	37	368,44		13632		15404	1,54	57
		м3		368,44		13632		113		0
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	368	6,48	6,48	2385	2385	750		0
		м3			2,10		773	97	0,01	4
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	158	134,10		21188		23942	0,97	153
		м3		134,10		21188		113		0
		ФУТЛЯРЫ								
5	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250мм	0,036	174718,44	71861,81	6290	2587	5156	441,00	16
		км		83025,00	27146,25	2989	977	130	132,58	5
6	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400мм	0,025	270167,88	115634,50	6754	2891	5515	662,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				126000,00	43681,50	3150	1092	130	213,34	5
		км								
7	С130806-105	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной, 273х5мм	36	2370,00		85320				
		м								
8	С130806-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной, 426х6мм	25	5220,00		130500				
		м								
9	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляций на стальные трубопроводы д.250мм	0,036	695465,89	94100,49	25037	3388	4286	323,00	12
				56025,00	35547,75	2017	1280	130	173,61	6
		м								
10	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляций на стальные трубопроводы д.400мм	0,025	1071733,23	154581,10	26793	3865	3953	368,00	9
				63225,00	58394,25	1581	1460	130	285,20	7
		м								
11	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0665	139706,75	90794,12	9290	6038	5875	286,00	19
				48375,00	19582,83	3217	1302	130	84,07	6
		км								
12	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам.200мм	25	313,94	0,42	7849	11	5088	0,90	23
				156,38	0,16	3910	4	130	0,00	0
		м								
13	Е0122-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0486	247994,13	49389,75	12053	2400	5145	312,70	15
				62775,00	18657,00	3051	907	130	91,12	4
		т								
14	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	12	377,00		4524				
		шт								
15	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00		570				
		шт								
16	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,16	36647,90	2104,76	42512	2442	4503	13,90	16
				2362,50	623,48	2741	723	130	2,48	3
		м3								
17	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	12	36647,90	2104,76	439775	25257	46581	13,90	167
				2362,50	623,48	28350	7482	130	2,48	30
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			848569	64853	130684		508
			тенге			86332	20118			84
		Материалы				697384				
		Всего заработная плата				106450				
		Накладные расходы				130684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								65
		Сметная заработная плата в Н.Р.					19603			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				58755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ				**1038008**				
		Нормативная трудоемкость								658
		Сметная заработная плата					**126053**			
		Временные здания и сооружения 1,1%				11418				
		Итого:				**1049427**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,08%				11334				
		Выслуга лет 1%				10494				
		Оплата доп отпусков 0,4%				4198				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**1075452**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234				**2402560**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				48051				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**2450612**				
		НДС 12%				294073				
		ИТОГО:				**2744686**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2013 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №135 от "25" июля 2013 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство инженерных сетей жилого квартала по району Ипподром в г.Кызылорда - водоснабжения"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2013 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей жилого квартала по району Ипподром в г.Кызылорда - водоснабжения	40930,540	16037,847	40930,540	16037,847	40703,529	15948,898	40703,529	15948,898	11029,492	4321,696

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Алтын Айдарлы"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА

форма №2

Наименование стройки - ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА ПО РАЙОНУ ИППОДРОМ В Г.КЫЗЫЛОРДЕ
Наименование объекта - ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ИППОДРОМ

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

НА ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (изм)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	764,5	28,89	27,85	22086	21291	7030	0,01	8
		м3		1,04	8,44	795	6452	97	0,03	23
2	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	48	368,44		17685		19984	1,54	74
		м3		368,44		17685		113		0
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	570	6,48	6,48	3694	3694	1161		0
		м3			2,10		1197	97	0,01	6
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	272,5	134,10		36542		41293	0,97	264
		м3		134,10		36542		113		0
5	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	272,5	14,01	14,01	3818	3818	1269		0
		м3			4,80		1308	97	0,02	5
6	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,365	139706,75	90794,12	50993	33140	32246	286,00	104
		км		48375,00	19582,83	17657	7148	130	84,07	31
7	E0122-15-7	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резин. изоляции на фасонные части труб диам.250мм	0,005	40878,72	6719,22	204	34	84	57,20	0
		км		10372,50	2538,00	52	13	130	12,40	0
8	E0116-15-6	Установка затворов на трубопроводах диам. До 200мм	2	2466,80	234,95	4934	470	3588	7,76	16
		шт		1314,00	87,75	2628	176	128	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0106-13-1	Упор бетонный	0,18	9183,07	86,60	1653	16	99	3,06	1
		м3		490,50	32,72	88	6	105	0,16	0
10	Е0116-15-2	Установка затворов на трубопроводах диам. До 50мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
11	С130901-93	Вентили для воды, диам.32мм	4	869,00		3476				
		шт								
12	Е0122-38-5	Врезка в существ. Сеть, из стальных труб д-200мм	2	2183,11	394,36	4366	789	2287	3,64	7
		врезка		731,25	148,50	1463	297	130	0,73	1
13	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщ.100мм	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	0
		отверств.		22,86	7,74	46	15	100	0,04	0
14	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4см	4707	8,57	0,00	40339	0	53651	0,06	282
		м2		8,57	0,00	40339	0	133	0,00	0
15	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4см	4607	24,52	15,35	112964	70717	67400	0,03	138
		м2		5,94	5,06	27366	23311	133	0,02	92
16	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменений толщины покрытий на 0,5см, доавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям	4607	0,04		184	0	123		0
		м2		0,02		92	0	133		0
17	С143010-8	Смеси асфальтобетонные плотные щебеночные мелкозернистые	508,36	5170,00		2628221				
		т								
18	Е0122-31-6	Промывка и дезинфекция трубопроводов диам.200мм	1,89	10651,88		20132	0	23661	61,80	117
		км		9630,00		18201	0	130		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			2953272	134166	255320		1017
			тенге			163970	39986			160
		Материалы				2655136				
		Всего заработная плата				203956				
		Накладные расходы				255320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								128
		Сметная заработная плата в Н.Р.					38298			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				192516				
		ИТОГО ПО АКТУ				3401107				
		Нормативная трудоемкость								1305
		Сметная заработная плата					242254			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,1%				37412				
		Итого:				**3438519**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,08%				37136				
		Выслуга лет 1%				34385				
		Оплата доп отпусков 0,4%				13754				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**3523795**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234				**7872157**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				157443				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**8029600**				
		НДС 12%				963552				
		ИТОГО:				**8993152**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА ПО РАЙОНУ ИППОДРОМ В Г.КЫЗЫЛОРДЕ
Наименование объекта - ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ИППОДРОМ

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2013 года
НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (изм)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	975,4	28,89	27,85	28179	27165	8969	0,01	10
		м3		1,04	8,44	1014	8232	97	0,03	29
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	73,1	368,44		26933		30434	1,54	113
		м3		368,44		26933		113		0
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	733,3	6,48	6,48	4752	4752	1494		0
		м3			2,10		1540	97	0,01	7
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	314,2	134,10		42134		47612	0,97	305
		м3		134,10		42134		113		0
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта катками	1101,3	14,01	14,01	15429	15429	5128	0,00	0
		м3		0,00	4,80	0	5286	97	0,02	22
6	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,133	139706,75	90794,12	18581	12076	11750	286,00	38
		км		48375,00	19582,83	6434	2605	130	84,07	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,082	51202,26	20326,01	4199	1667	3857	179,00	15
		км		30825,00	5353,43	2528	439	130	20,64	2
8	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам.100мм	36	244,98	0,28	8819	10	6881	0,84	30
		м		146,93	0,11	5289	4	130	0,00	0
9	С130804-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 SDR17 Дв 65.5мм	68,68	265,00		18200				
		м								
10	С130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 SDR17 Дв 54,9мм	50,5	188,00		9494				
		м								
11	Е0122-15-6	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляций фасонные части трубопроводов диам.200мм	0,005	33481,32	5687,91	167	28	72	49,00	0
		км		8865,00	2148,75	44	11	130	10,49	0
12	Е0122-15-2	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляций фасонные части трубопроводов диам.75мм	0,005	19990,80	5104,10	100	26	63	42,90	0
		км		7785,00	1928,25	39	10	130	9,42	0
13	Е0122-15-1	Нанесение нормальной антикоррозийной битумно-резиновой изоляций фасонные части трубопроводов диам.50мм	0,003	18162,54	5104,10	54	15	38	42,90	0
		км		7785,00	1928,25	23	6	130	9,42	0
14	Е0116-15-6	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диам. До 200мм	4	2466,80	234,95	9867	940	7177	7,76	31
		1шт		1314,00	87,75	5256	351	128	0,43	2
15	Е0116-15-3	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диам. До 100мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,60	16
		1шт		447,75	33,75	2687	203	128	0,16	1
16	Е0116-15-2	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диам. До 50мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
17	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,32	36647,90	2104,76	85023	4883	9006	13,90	32
		м3		2362,50	623,48	5481	1446	130	2,48	6
18	С131104-10	Люк чугунный тип Т	10	13400,00		134000				
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12021-267	Стремянка т	0,17	133700,00		22729				
20	Е0106-13-1	Упор бетонный м3	0,36	9183,07	86,60	3306	31	198	3,06	1
				490,50	32,72	177	12	105	0,16	0
21	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальный труб диам. До 50мм шт	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	0
22	С130901-93	Вентили проходные для воды, диам32мм шт	2	869,00		1738				
23	С130901-95	Вентили проходные для воды, диам50мм шт	3	1530,00		4590				
24	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	4	18075,87	36,99	72303	148	1568	1,82	7
				288,00	13,50	1152	54	130	0,07	0
25	С11011-954	Указатель пожарного гидранта шт	4	359,00		1436				
26	С130810-194	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной стали кт	5	133,00		665				
27	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали, Ду 150мм шт	4	757,00		3028				
28	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	3	72,96	16,85	219	51	129	0,21	1
				38,59	4,33	116	13	100	0,03	0
29	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,03	51202,26	20326,01	1536	610	1411	179,00	5
				30825,00	5353,43	925	161	130	20,64	1
30	С130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 SDR17 Дв 54,9мм м	30,3	188,00		5696				
31	С131104-10	Люк чугунный тип Т компл	4	13400,00		53600				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			584972	68606	141557		613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			тенге			101757	20466			82
		Материалы				414608				
		Всего заработная плата				122223				
		Накладные расходы				141557				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								71
		Сметная заработная плата в Н.Р.					21234			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				43592				
		ИТОГО ПО АКТУ				770120				
		Нормативная трудоемкость								765
		Сметная заработная плата					143457			
		Временные здания и сооружения 1,1%				8471				
		Итого:				778592				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,08%				8409				
		Выслуга лет 1%				7786				
		Оплата доп отпусков 0,4%				3114				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				797901				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234				1782510				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				35650				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				1818161				
		НДС 12%				218179				
		ИТОГО:				2036340				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №135 от "25" июля 2013 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство инженерных сетей жилого квартала по району Ипподром в г.Кызылорда - водоснабжения"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2013 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей жилого квартала по району Ипподром в г.Кызылорда - водоснабжения	40930,540	16037,847	40930,540	16037,847	40930,540	16037,847	40930,540	16037,847	227,011	88,949

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА ПО РАЙОНУ ИППОДРОМ В Г.КЫЗЫЛОРДЕ
Наименование объекта - ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ИППОДРОМ

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

НА ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (изм)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	100	28,89	27,85	2889	2785	920	0,01	1
		м3		1,04	8,44	104	844	97	0,03	3
2	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	10	368,44		3684		4163	1,54	15
		м3		368,44		3684		113		0
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	115,4	6,48	6,48	748	748	235		0
		м3			2,10		242	97	0,01	1
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20	134,10		2682		3031	0,97	19
		м3		134,10		2682		113		0
5	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	20	14,01	14,01	280	280	93		0
		м3			4,80		96	97	0,02	0
6	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,1	139706,75	90794,12	13939	9059	8814	286,00	29
		км		48375,00	19582,83	4826	1954	130	84,07	8
7	E0116-15-6	Установка затворов на трубопроводах диам. До 200мм	4	2466,80	234,95	9867	940	7177	7,76	31
		шт		1314,00	87,75	5256	351	128	0,43	2
8	E0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4см	100	24,52	15,35	2452	1535	1463	0,03	3
		м2		5,94	5,06	594	506	133	0,02	2
9	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменений толщины покрытий на 0,5см, доавлять или исключать к плотным	100	0,04		4	0	3		0
		м2		0,02		2	0	133		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			**36545**	**15346**	**25899**		**98**
			тенге			**17149**	**3993**			**17**
		Материалы				**4050**				
		Всего заработная плата				**21142**				
		Накладные расходы				**25899**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р.					**3885**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**3747**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**66190**				
		Нормативная трудоемкость								**128**
		Сметная заработная плата					**25027**			
		Временные здания и сооружения 1,1%				728				
		Итого:				**66918**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,08%				723				
		Выслуга лет 1%				669				
		Оплата доп отпусков 0,4%				268				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**68578**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234				**153203**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				3064				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**156267**				
		НДС 12%				18752				
		ИТОГО:				**175019**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА ПО РАЙОНУ ИППОДРОМ В Г.КЫЗЫЛОРДЕ
Наименование объекта - ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ИППОДРОМ

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года
НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (изм)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.50-65мм	0,08	8097,13	0,00	648	0	835	51,50	4
		км		8032,50	0,00	643	0	130	0,00	0
2	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.75-80мм	0,068	8170,63	0,00	556		617	51,50	4
		км		8032,50	0,00	546		113		0
3	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.200мм	0,685	10651,88	0,00	7297	0	8576	61,80	42
		км		9630,00	0,00	6597	0	130	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			8500	0	10050		50
			тенге			7785	0			0
		Материалы				715				
		Всего заработная плата				7785				
		Накладные расходы				10050				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								5
		Сметная заработная плата в Н.Р.					1508			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1113				
		ИТОГО ПО АКТУ				19663				
		Нормативная трудоемкость								55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							9293			
		Сметная заработная плата								
		Временные здания и сооружения 1,1%				216				
		Итого:				**19879**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,08%				215				
		Выслуга лет 1%				199				
		Оплата доп отпусков 0,4%				80				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**20372**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234				**45511**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				910				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**46422**				
		НДС 12%				5571				
		ИТОГО:				**51992**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: