Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Актау+НШ"

организация, адрес, телефон, факс

Объект «Строительство магистральных и внутриквартальных сетей жилого массива №2 в 29 микрорайоне»

наименование объекта

Дополнительное соглашение №3 к основному договору № 15 от 25.05.2012 г. на выполнение государственных закупок работ по обьекту

номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ 2012 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты					
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы	Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всего по стройке сначала года	315 984 000,00											315 984 000,00
1	Строительство магистральных и внутриквартальных сетей жилого массива №2 в 29 микрорайоне	315 984 000,00	22 333 928,57									2 680 071,43	25 014 000,00
2	в т.ч. за декабрь месяц:		22 333 928,57									2 680 071,43	25 014 000,00
	Итого к оплате											2 680 071,43	25 014 000,00
	Итого по объекту составляет:		25 014 000	Двадцать пять миллионов четырнадцать тысячи) тенге									

Заказчик: Аянов

подпись Ф.И.О

Подрядчик: Кришкаров. Н.

подпись Ф.И.О

Акт

Выполненных работ и пройзводственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- магистральные и внутриквартальные сети жилого массива №2 в 29 микрорайоне (Благоустройство)

НА Устройство проездов и площадок

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2. **Покрытия проездов и площадок**										
1)	17 Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	3658.80	619,27		2265785				
2)	18 Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	3658.80	298,07	-	1090579	-			
3)	20 Е0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума м2	3500	627,27		2195445				
4)	21 Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	3744.50	495,87		1856785				

Озеленение

5)	2 E0147-11-3 47-11-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением распылительной земли до 50% яма	2096	472,03	989372		
6)	3 E0147-15-3 47-15-3	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением распылительной земли до 50% яма	5476	204,22	1118288		
Итого по озеленению:					2107660		
		К=1,432			3018169		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО		8 670 037
Итого по Раздел 1	к= 1.137045	9 858 222
	Раздел 2+Озеленение	12 876 391
Итого	к= 1,942625	25 014 000

Заказчик:

ГУ «Актауский городской отдел строительства»

Начальник

Тех.надзор:

ТОО «ГУКС АКТАУ»

Исполнитель:

ТОО «Актау + НШ»

Директор **Куншигаров Н Ш**