Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Актау+НШ"

организация, адрес, телефон, факс

Объект «Строительство магистральных и внутриквартальных сетей жилого массива №2 в 29 микрорайоне»

наименование объекта

Дополнительное соглашение №2 к основному договору № 15 от 25.05.2012 г. на выполнение государственных закупок работ по обьекту

номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ 2012 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)										Налог на добавл.	Всего
		Из гр. 1								Налоги на			
		Сначала года по	В отчетном	Из графы 1			Стоимость прочих	Дополнительные затраты					
				СМР (в	Из них								
	объекта, комплексов	отчетный месяц включительно с		сметных базисных	В	По	затрат не вход. в	На	Другие доп.	Отчисления в фонд	Дорожный		
n/n	работ	НДС	месяце без НДС	ценах 2001г.)	отчетном месяце	монтажу оборудования	состав СМР (в ценах 91)	приобретение материалов	расходы	занятости	фонд 0,2%	стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всего по стройке сначала года	290 970 000,00											290 970 000,00
1	Строительство магистральных и внутриквартальных сетей жилого массива №2 в 29 микрорайоне	290 970 000,00	65 906 044,64									7 908 725,36	73 814 770,00
2	в т.ч. за декабрь месяц:		65 906 044,64									7 908 725,36	73 814 770,00
3	Корректировка 5%											662 703,21	6 185 230,00
	Итого к оплате											8 571 428,57	80 000 000,00
Итого по объекту составляет:		80 000 000	(Восемьдесят миллионов) тенге 00 тиын										

Заказчик:

подпись

Ф.И.О

Подрядчик:

подпись

Ф.И.О

Акт

Выполненных работ и пройзводственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- магистральные и внутриквартальные сети жилого массива №2 в 29 микрорайоне (Благоустройство)

НА Устройство проездов и площадок

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	E0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	399.20	12,61	-	-		5034	-	-		-		
2	E0101-35-5	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	399.20	15,21	-	-		6072	-	-		-		
3	E0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	749.80	12,61	-	-		9455	-	-		-		
4	E0101-35-5	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	749.80	30,43	-	-		22816	-	-		-		
8	E010333-A5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	755.10	54	-	-		40775	-	-		-		
9	E0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	409.70	16,94	-	-		6940	-	-		-		
10	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	409.70	3,83				1569	-					

		м3						
11	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	860	14,01	12049	-	-	
		м3						
12	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	860	6,97	5994	-	-	
		м3						
13	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	860	23,62	20313			
		м3						
14	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	13 021	8,55	111330			
	-	**242 347**						
		м2						
			Итого		258550			
			К-1,46		377483			

РАЗДЕЛ 2. **Покрытия проездов и площадок**

17	Е0127-53-1)-	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	13310.20	619,27	8242608			
		м2						
18	Е0127-54-1 -	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	13310.20	298,07 -	3967371 -			
		м2						
19	Е0127-72-1 -	Розлив вяжущих материалов	5.54	40182,27	222 610			
		т		-	-			
20	Е0127-49-6 -	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	8329.70	627,27	5224971			
		м2						
21	Е0127-22-1 -	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	4228.20	495,87	2096638			
		м2						
24	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	35.20	9,24 -	325 -	-		

			м3								
25	Е0101-24-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м			35.20	7,91	-	278	-	-		
			м3		-		-				
27	Е0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см			1934	499	-	965066	-			
					-	-					
30	Е0111-1-1 -Уплотнение грунта гравием		м2	17	155,48		2643				
					-	-					
31	Е0107-31-8 -Установка между сооружениями лотков сечением более 0,5 м			5,24	2587,33		13558				
			м3								
32	С143018-159-Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м	80	2720	-	217600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	Е0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			9,6	23,36		224	-			
			м3		-						
34	Е0101-163-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2		1	423,9	-	424	-			
			м3		-	-					
35	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы			4	134,1	-	536	-			
			м3		-	-					
36	Е0108-3-3 -Устройство гравийного основания под мостик-лоток			1,6	3139,77		5024				
			м3								
37	Е0106-1-16 -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских мостика-лотка			0,52	15197,87		7903				
			м3		-						
38	С12041-53 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	т	0,0062	109900	-	681	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004									
39	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0422	101100 -	-	4266 -	-	- -	- -	- -
40	Е0106-1-1	-Устройство монолитного лотка из бетона м3	0,33	14570,17 -		4808	-			
41	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	0,867	143	-	124	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО 33 085 720

Итого к= 1.137045 37 619 953

Раздел 1+2 37 997 436

Итого к= 1.942625 7 3 814 770

Заказчик

ГУ «Актауский городской отдел строительства»

Начальник

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ»

Директор Куншигаров Н Ш