Заказчик: ГУ «Актауский городской отдел строительства»
Исполнитель: ТОО «Актау+НШ»
Наименование объекта:
«Строительство инжирных сетей жилого массива №2 в 29 мкр. Благоустройство»
Договор № 15 от 25.05.2012 года

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат
за август 2012 г.

Наименование пусковых, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в тыс.тенге с НДС
	С начала года 2011 года по отчетный месяц включительно С НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы1							
			СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в текущих ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу Оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	217155230,00	44660485,71							5359258,29	50019744,00
В том числе: За июль		44660485,71							5359258,29	50019744,00
удержание 5% согл. договора		2233024,29							267962,91	2500987,20
удержание 30% аванс		13398145,71							1607777,49	15005923,20
Итого к оплате		29029315,71							3483517,89	32512833,60

Всего к оплате: Тридцать два миллион пятьсот двенадцать тысячи восемьсот тридцать три тенге 60 тиын.

Заказчик
_____ Аяпов О.М.

Подрядчик
_____ Куншыгаров Н Ш.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Актау+НШ» Товарищество с ограниченной ответственностью

Акт

Выполненных работ и пройзводственных затрат

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- магистральные и внутриквартальные сети жилого массива №2 в 29 микрорайоне (Благоустройство)

НА Устройство проездов и площадок

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	700	12,61	-	8827	-	-	-					
2	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	700	15,21	-	10647	-	-	-					
3	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	1100	12,61	-	13871	-	-	-					
4	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	1100	30,43	-	33473	-	-	-					
5	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	1800	9,24	-	16632	-	-	-					
6	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2100	7,91	-	16611	-	-	-					

		м3							
7	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1800	56,25		101250			
		м3							
8	Е010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2000	54		108000	-	-	
		т		-		-			
9	Е0101-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1200	16,94		20328	-	-	
		м3		-		-			
10	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1200	3,83		4596	-		
		м3		-					
11	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2000	14,01		28020	-	-	
		м3		-		-			
12	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	2000	6,97		13940	-	-	
		м3		-		-			
13	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2000	23,62		47240			
		м3							
14	Е0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	11000	8,55		17100			
		м2		.	-				

РАЗДЕЛ 2. Покрытия проездов и площадок

19	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	8	40182,27		321458			
		т		-		-			
20	Е0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	9082	627,27		5696866			
		м2							
21	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	9082	495,87		4503491			
		м2							
22	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	3236	947,44		3065916			
		м							
23	С143003-10	-Камни бетонные бортовые М-400	75,72	27100	-	2052012	-	-	-
	Изм. и	м3							

24	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	300	9,24 -		2772 -	-	-		
25	E0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	300	7,91 -		2373 -	-	-		
26	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	2613	495,87		1295708				
28	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	4000	947,44		3789760				
29	C143003-10., Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400 м3	54,4	27100 -	- -	1474240 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО 22 645 131

Итого к= 1.137045 25 748 533

Итого к= 1,942625 50 019 744

Заказчик

ГУ «Актауский городской отдел строительства»

Начальник Аяпов О.М

Исполнитель;

ТОО «Актау + НШ»

Директор Куншигаров Н Ш