Счет-фактура № 00000000076 от 31 октября 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.10.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140007085, 030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010840, от 07.02.2013

ИИК поставщика: KZ558560000000103181, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл. № 30/1 к договору № 30 от 27.08.2018г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140007085, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085, 030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970540000890, Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 13" ГУ "Отдел образования города Актобе", Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.ЛЕВОНА МИРЗОЯНА, дом № 6

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 13" ГУ "Отдел образования города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970540000890, Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.ЛЕВОНА МИРЗОЯНА, дом № 6

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кровли в КГУ "Средней школы № 13 "ГУ "Отдел образования города Актобе" за октябрь 2018г	шт	1	13 751 139,29	13 751 139,29	12%	1 650 136,71	15 401 276,00		
Всего по счету:					**13 751 139,29**		**1 650 136,71**	**15 401 276,00**		

Руководитель: Кожаев З. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер *(должность)*

Лекерова Г.И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 13" ГУ "Отдел образования города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская, г.Актобе, ул.ЛЕВОНА МИРЗОЯНА, дом № 6** — **970540000890**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. № 30/1 к договору № 30 от 27.08.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000065	31.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт кровли в КГУ "Средней школы № 13 "ГУ "Отдел образования города Актобе" за октябрь 2018г			шт	1	15 401 276,00	15 401 276,00	1 650 136,71
				Итого	1	x	15 401 276,00	1 650 136,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2018

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №13" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3 "

Наименование стройки :Капитальный ремонт кровли в КГУ " Средней школе № 13" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		30	27.08.2018г.				
		30/1					

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2017 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**13 751 139**	**13 751 139**		**13 751 139**			**1 650 137**	**15 401 276**
В том числе за отчетный месяц		**13 751 139**		**13 751 139**			**1 650 137**	**15 401 276**

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №13" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Директор _____ Куштаев А.Т.

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____Кожаев З.И.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №13" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"

Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли в КГУ "Средней школе № 13" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Наименование объекта - Капитальный ремонт кровли в КГУ " Средней школе № 13" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

договор № 30 от 27.08 .2018г., доп.соглашение №30/1

АКТ № 1

выполненных работ

за октябрь месяц 2018 г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 29-2-1

Кровля

Составлена на 2 квартал 2017г

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Старое здание					
5	12-080101-0601	Ноги стропильные. Удлинение длины	м	582		1492,4	868576
		Накладные расходы первого уровня	%	59,1		180,51	105055
6	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен,фронтонов(за вычетом проемов) и развернутой пов-	92,67		2695,56	249798
		Накладные расходы первого уровня	%	59,8		751,72	69662
7	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1445		213,42	308394
		Накладные расходы первого уровня	%	59,8		16,08	23235
8	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,2		6119,07	44057
		Накладные расходы первого уровня	%	59,8		424,01	3053
9	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1445		3688,7	5330173
		Накладные расходы первого уровня	%	56,4		864,32	1248942
10	21-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	46		1548,02	71209
11	21-100102-0101	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	46		775,81	35687

12	11-120101-2002	Планки кровель карнизные. Устройство	м планки	482	1481,91	714278
		Накладные расходы первого уровня	%	56,4	221,19	106612
13	21-100102-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	241	710,01	171112
14	21-100102-0106	Планка угла наружного го для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	241	730,41	176029
15	11-120101-2003	Планки кровель коньковые. Устройство	м планки	178	1155,07	205602
		Накладные расходы первого уровня	%	56,4	142,74	25407
16	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	178	979,17	174292
17	11-100104-0206	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	193	1275,39	246149
		Накладные расходы первого уровня	%	59,8	125,12	24148
		РАЗДЕЛ 3.				
18	11-100105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	7,09	72407,53	513369
		Накладные расходы первого уровня	%	59,8	11506,55	81581
19	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	5,22	66730,32	348332
		Накладные расходы первого уровня	%	59,8	11769,63	61437
20	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	стен,фронтонов(за вычетом	21,64	2695,56	58332
		Накладные расходы первого уровня	%	59,8	751,72	16267
21	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	653	213,42	139364
		Накладные расходы первого уровня	%	59,8	16,08	10500
22	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	13,05	6119,07	79854
		Накладные расходы первого уровня	%	59,8	424,01	5533
23	11-120101-1503	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м3 изолируемой поверхности	135	290,43	39208
		Накладные расходы первого уровня	%	56,4	36,41	4915
24	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	653	3688,7	2408722

		Накладные расходы первого уровня	%	56,4	864,32	564401
25	21-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21	1548,02	32508
26	21-100102-0101	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21	775,81	16292
27	11-100104-0206	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	73	1275,39	93103
		Накладные расходы первого уровня	%	59,8	125,12	9134
28	11-120101-2002	Планки кровель карнизные. Устройство	м планки	182	1481,91	269707
		Накладные расходы первого уровня	%	56,4	221,19	40256
29	21-100102-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	91	710,01	64611
30	21-100102-0106	Планка угла наружного го для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	91	730,41	66467
31	11-120101-2003	Планки кровель коньковые. Устройство	м планки	56	1155,07	64684
		Накладные расходы первого уровня	%	56,4	142,74	7992
32	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56	979,17	54834
33	11-060301-0301	Тумбы. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	2	1806,07	3612
		Накладные расходы первого уровня	%	48,5	92,16	184
34	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4м. Кладка парапета, фронтона	м3 кладки	32	20514,23	656455
		Накладные расходы первого уровня	%	50,8	2178,51	69712
35	11-080201-0109	Стены каналов. Кладка вентканалов	м3 кладки	1,2	25792,78	30951
		Накладные расходы первого уровня	%	50,8	2765,78	3319
36	11-160501-0211	Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	м	8	1566,71	12534
		Накладные расходы первого уровня	%	60,4	747,54	5980
37	23-010501-1015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	2943,85	23551

38	11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна(стеклянннног и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,06	105402,39	6324
		Накладные расходы первого уровня	%	55,3	52555,55	3153
39	21-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,05	9372,92	469

Всего прямые затраты		**13 578 639**
Накладные I уровня		**2 490 480**
итого с накладными I уровня		**16 069 119**
Накладные расходы II уровня 3,6 %	**Тенге**	**578 488**
Итого с накладными II уровня:	**Тенге**	**16 647 607**
Сметная прибыль 8%	**Тенге**	**1 331 809**
Итого по смете	**Тенге**	**17 979 416**
Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**	**215 753**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**18 195 169**
Зимние удорожания 2,079 %	**Тенге**	**378 278**
Итого :	**Тенге**	**18 573 447**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**13 751 139**
НДС -12%	**Тенге**	**1 650 137**
Всего по акту :	**Тенге**	**15 401 276**

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №13" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Директор _____ Куштаев А.Т.

Подрядчик : ТОО " Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И

Техничекий надзор ТОО"Нисан-Актобе" _____ Кыдыралин Г.А.

Утверждён
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«__31__» __октября 2018г.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №13» государственного учреждения «Отдел образования города Актобе» г.Актобе__

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 31 октября 2018 года, ТОО «Алихан Ойл З» в лице директора КожаеваЗ.И.,г.Актобе, 41 разъезд, участок 261_____

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 31 октября 2018 года,__ : Товарищество с ограниченной ответственностью «Нисан-Актобе» Технического надзора Кыдыралина Г.А. аттестат № KZ_77VJE00030045выд. 31.08.2017г., № KZ_23VJE00030047 выд.31.08.2017г._____

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 31 октября2018года,ТОО ТОО « Жайык Бетон » директора Таубаева А.Н._____

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию **Капитальный ремонт кровли в КГУ «Средней школе №13 государственного учреждения «Отдел образования города Актобе »**_____

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область, г Актобе_____

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО ТОО « Жайық Бетон »

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом Коммунального государственного учреждения «Средняя школа №13» государственного учреждения «Отдел образования города Актобе»_____№ 81Ә от 17.06.2017 г._____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __октябрь 2018г.__;

месяц, год

окончание работ __октябрь 2018г.__;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ____1_____;

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____1____;

фактически, месяц:___1___;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект Капитальный ремонт кровли в КГУ «Средней школе №13 государственного учреждения «Отдел образования города Актобе » разработан на основании исходных данных, выданных Заказчиком.

Проектом предусмотрен ремонт кровли старого и нового зданий школьного комплекса. Ремонт кровли старого здания предусматривает удлинение стропильных ног, выравнивание деревянного каркаса кровли, устройство карниза , обшивка его профлистом. Все деревянные конструкции подвергаются огнезащите . Кровельное покрытие выполняется из цветной металлочерепицы по деревянной обрешётке с её устройством. На кровле нового здания исполняется новая деревянная конструкция , предусмотрены устройство карниза и фронтона из силикатного кирпича, устраивается карниз, который обшивается профлистом. Кровельное покрытие предусмотрено также из цветной металлочерепицы с устройством деревянной обрешётки. Также все деревянные конструкции подвергаются антисептированию и огнезащите.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):всего 21 783,83 тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ _21 783,83 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря_____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
15 401,276 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ__15 401,276 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : **Капитальный ремонт кровли в КГУ «Средней школе №13 государственного учреждения «Отдел образования города Актобе »_____принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение «средняя школа №13» государственного учреждения «Отдел образования города Актобе» г.Актобе__

директор _____ Куштаев А.Т.__

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор :ТОО «Нисан-Актобе» _____ Кылыралин Г.А.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_ТОО « Жайық Бетон » директор _____ Таубаев А.Н._

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик: _ТОО «АлиханОйл3»директор _____ Кожаев З.И.__

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.