Наименование стройки: " Строительство легкоатлетического манежа на отведенной территории по проспекту К. Сатпаева в городе Усть-Каменогорске" ВКО.

Сторона -3 : ОФ "ВКО ОБФ" "Парыз"

г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 27-92, БИН 100440015697, ИИК KZ96 6010 1510 0012 4123 Кбе 18, АО "Народный Банк Казахстана" БИК HSBKKZKX

Сторона-2 : ТОО "АЛТАЙСТРОЙ"

г. Усть-Каменогорск, Пр. Сатпаева 1а, БИН 930840000011, ИИК KZ68 8560 0000 0004 3195 в АО «Банк Центр Кредит» БИК KCJBKZKX

Договор № 2 от 06.08.2012г. Доп.соглашение № 1 от 29.12.12, доп.соглашение № 2 от 15.04.2013

Акт №4
выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

30.10.2013г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Смета 2-1-1.Общестроительные работы										
			Монолитный фундамент под перегородки								
1	65	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	65,75	7559,48	--	497036	--	45855	3,66	241
			м3		567,00	--	37280	--	123	--	--
2	66	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	67,0752	83,00	--	5567	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
3	67	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	67,0752	236,00	--	15830	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
4	68	C143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	67,0752	170,00	--	11403	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
5	69	E0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,6656	5239,08	327,33	3487	218	1407	11,60	8
			1т		1890,00	123,75	1258	82	105	0,60	--

	70	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5844	68200,00	--	39856	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
7	71	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0812	65000,00	--	5278	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
8	72	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании /выпуски под перегородки/	0,35084	28101,76	587,63	9859	206	7376	118,00	41
			1т		19800,00	222,75	6947	78	105	1,08	--
9	73	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,34276	65900,00	--	22588	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	74	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00808	65000,00	--	525	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 2.КАРКАС								
			Рамы РМ-1,2,2н,3,3н,4,4н,5,6,7,7н,8,8н (КЖ-30 - КЖ-38)								
11	84	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, полированных и обрезанных на высоте от	34	14736,04	407,30	501025	13848	90637	14,40	490
			м3		2385,00	153,86	81090	5231	105	0,75	26

			МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ТРИБУНЫ (КЖ-52 - КЖ-55)								
12	105	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	166,9	14425,61	379,21	2407634	63290	396143	13,00	2170
			м3		2117,25	143,26	353369	23910	105	0,70	117
13	115	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /поз.22-27/	8,40184	13711,47	5475,87	115202	46007	49853	28,90	243
			т		5040,00	1552,87	42345	13047	90	5,46	46
14	116	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	8,40184	172800,00	--	1451838	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ								
			Покрытие вентшахт (КЖ-69)								
15	132	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	80,6	112,45	34,24	9064	2760	4318	0,32	26
			м2		51,08	8,45	4117	681	90	0,03	2
16	133	СПРАЙСЛИСТ"Металлосклад"	Профилированный лист с полимерным покрытием Н-75, 0,7 мм	80,6	676,78	--	54548	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
17			Монолитная плита покрытия на отм. +7,250 (КЖ-48 - КЖ-51)								
18	147	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/	120,8	12474,54	241,10	1506924	29125	174225	8,06	974
			м3		1282,50	91,08	154926	11002	105	0,44	54
19	148	С12041-116 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /каркасы КП/	4,509952	64400,00	--	290441	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

20	149	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /каркасы КП/	2,035456	66000,00	--	134340	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
21	150	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /фиксаторы Ф-1/	1,139408	53000,00	--	60389	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
22	151	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,11544	93997,62	304,24	10851	35	4023	198,00	23
			1т		33075,00	114,75	3818	13	105	0,56	--
23	152	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,55656	70437,87	304,24	39203	169	5721	58,00	32
			1т		9675,00	114,75	5385	64	105	0,56	--
24	153	С12041-75 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	19,592	61200,00	--	1199030	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
25	154	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,493856	58700,00	--	87689	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
26	155	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,08716	56200,00	--	229698	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
27	156	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,28712	51000,00	--	14643	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
28	157	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05688	50900,00	--	2895	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29	158	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,01776	48300,00	--	858	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	159	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,424728	45800,00	--	19453	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ								
			Перегородки толщиной 120мм (КЖ-70 - КЖ-72)								
31	167	Е0106-18-9	Устройство перемычек /перемычки/	2,072	14272,87	367,51	29573	761	5094	13,10	27
			м3		2202,75	138,83	4564	288	105	0,68	1

32	168	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /перемычки/	0,40356	68800,00	--	27765	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
33	169	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /перемычки/	0,11964	69000,00	--	8255	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
34	170	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /сердечники/	13,2	11770,35	990,15	155369	13070	27980	10,40	137
			м3		1644,75	374,04	21711	4937	105	1,83	24
35	171	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сердечники/	1,50232	65900,00	--	99003	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
36	172	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /сердечники/	0,0852	65000,00	--	5538	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

37	173	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	2290	1184,69	34,73	2712944	79532	643151	1,43	3275
			м2		225,00	13,01	515250	29793	118	0,06	145
38	174	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /Сг-1/	0,8764	41200,00	--	36108	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
39	175	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /Сг-1/	0,0939	64100,00	--	6019	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	176	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /петля П-1/	0,09396	50600,00	--	4754	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	177	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно /полоса/	0,0624	60300,00	--	3763	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

		Перегородки в санузлах								
178	Е0110-10-1) прим.	Устройство перегородок в санузлах	30	174,50	31,62	5235	949	5574	0,89	27
		м2		142,88	11,95	4286	358	120	0,06	2
179	СПРАЙСЛИСТ"Петропрофиль"	Сантехнические перегородки	30	3121,76	--	93653	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7.ВИРАЖ(2шт), АР-19								
186	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	131	12601,31	442,42	1650772	57957	347951	14,00	1834
		м3		2362,50	167,13	309488	21894	105	0,82	107
187	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,6654	65900,00	--	109750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	6,8886	5239,08	327,33	36090	2255	14566	11,60	80
		1т		1890,00	123,75	13019	852	105	0,60	4
189	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,18666	93997,62	304,24	17546	57	6505	198,00	37
		1т		33075,00	114,75	6174	21	105	0,56	--
190	Е0109-29-1	Монтаж ограждения	2,58502	9356,61	1121,01	24187	2898	11977	28,90	75

				т		5040,00	108,01	13029	279	90	5,46	14
51	191	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т		2,58502	172800,00	--	446691	--	--	--	--
				т		--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 8.Проемы									
			Окна									
52	207	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /Ок-1,4/		93,84	348,93	18,88	32744	1771	19997	1,02	96
				м2		171,01	6,57	16048	617	120	0,03	3
53	208	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /Ок-2/		2,25	346,04	18,87	779	42	386	0,82	2
				м2		136,44	6,39	307	14	120	0,03	--
54	209	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 /Ок-3/		0,5625	472,81	19,00	266	11	151	1,30	1
				м2		217,73	6,18	122	3	120	0,03	--
55	210	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 /Ок-5/		2,88	387,83	18,74	1117	54	548	0,91	3
				м2		152,26	6,18	439	18	120	0,03	--
56	211	СПРАЙСЛИ СТТОО "SuPEr	Окно ОК-1 2000х1500		10	10482,09	--	104821	--	--	--	--
				шт		--	--	--	--	--	--	--
57	212	СПРАЙСЛИ СТТОО "SuPEr	Окно ОК-2 1500х1500		1	5980,16	--	5980	--	--	--	--
				шт		--	--	--	--	--	--	--

58	213	СПРАЙСЛИ СТТОО "SuPEr	Окно ОК-3 750х750	1	2419,25	--	2419	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
59	214	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой /Ок-4/	60,84	6920,00	--	421013	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
60	215	С12061-182 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные /Ок-5/	2,88	6618,00	--	19060	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Витражи								
61	221	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	966,0095	965,99	28,84	933158	27864	814766	4,98	4811
			м2		927,00	10,15	895491	9805	90	0,04	40
62	224	С12061-182 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002 прим.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	121,33	6618,00	--	802962	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

79	225	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	887,145	5240,00	--	4648640	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 12.ЛЕСТНИЦЫ									
			Монолитная лестница Л-1 (2 шт.), КЖ-56								
80	339	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	3,8	13867,36	379,21	52696	1441	9019	13,00	49
			м3		2117,25	143,26	8046	544	105	0,70	3
81	340	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,857	83,00	--	320	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
82	341	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2048	65900,00	--	13496	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
83	342	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /отдельные стержни/	0,02136	52400,00	--	1119	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

84	343	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /отдельные стержни/	0,05412	53000,00	--	2868	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Лестница Л-2 (2 шт.), КЖ-57								
85	344	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов /фундамент Фм-1/	1,02	8916,95	95,97	9095	98	865	4,90	5
			м3		771,75	36,25	787	37	105	0,18	--
86	345	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,0404	83,00	--	86	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
87	346	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН-1/	0,03472	70437,87	304,24	2446	11	357	58,00	2
			1т		9675,00	114,75	336	4	105	0,56	--
88	347	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /косоуры/	0,3646	13711,47	5475,87	4999	1997	2163	28,90	11
			т		5040,00	1552,87	1838	566	90	5,46	2
89	348	С12021-146	Косоуры	0,3646	108500,00	--	39559	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
90	350	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	3,8	13867,36	379,21	52696	1441	9019	13,00	49
			м3		2117,25	143,26	8046	544	105	0,70	3
91	351	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3284	65900,00	--	21642	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

92	352	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /отдельные стержни/	0,03936	52400,00	--	2062	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
93	353	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /отдельные стержни/	0,0984	53000,00	--	5215	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
94	354	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /фиксаторы Ф-1/	0,01824	47400,00	--	865	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Лестницы Л-3, Л-3н (4 шт.), КЖ-58								
95	355	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов /фундамент Фм-1/	1,08	8916,95	95,97	9630	104	916	4,90	5
			м3		771,75	36,25	833	39	105	0,18	--
96	356	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,1016	83,00	--	91	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
97	357	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН-1/	0,08576	70437,87	304,24	6041	26	882	58,00	5
			1т		9675,00	114,75	830	10	105	0,56	--
98	358	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /косоуры/	0,26544	13711,47	5475,87	3640	1454	1575	28,90	8

			т		5040,00	1552,87	1338	412	90	5,46	1
99	359	С12021-146	Косоуры	0,26544	108500,00	--	28800	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
100	360	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,10512	40,72	0,04	249	--	46	0,04	--
			м2		8,32	--	51	--	90	--	--
101	361	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	1,52	13867,36	379,21	21078	576	3608	13,00	20
			м3		2117,25	143,26	3218	218	105	0,70	1
102	362	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,22064	65900,00	--	14540	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
103	363	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /отдельные стержни/	0,02352	52400,00	--	1232	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
104	364	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /отдельные стержни/	0,05904	53000,00	--	3129	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

105	365	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /фиксаторы Ф-1/	0,01344	47400,00	--	637	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Монолитная лестница Л-4 (2 шт.), КЖ-59								
106	371	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	2	13867,36	379,21	27735	758	4747	13,00	26
			м3		2117,25	143,26	4235	287	105	0,70	1
107	372	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,03	83,00	--	168	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
108	373	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,10146	65900,00	--	6686	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Лестница Л-5 (2 шт.), КЖ-60 - КЖ-63								
109	379	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов /фундамент Фм-1/	0,84	8916,95	95,97	7490	81	713	4,90	4
			м3		771,75	36,25	648	30	105	0,18	--
110	380	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8568	83,00	--	71	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
111	381	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН-1/	0,03592	70437,87	304,24	2530	11	369	58,00	2
			1т		9675,00	114,75	348	4	105	0,56	--

112	382	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,89036	13711,47	5475,87	25920	10351	11217	28,90	55
			т		5040,00	1552,87	9527	2935	90	5,46	10
113	383	С12021-146	Косоуры	1,48036	108500,00	--	160619	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
114	384	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /Б-1, Б-2/	0,41	154400,00	--	63304	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
120	385	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	43,47828	40,72	0,04	1770	2	326	0,04	2
			м2		8,32	--	362	--	90	--	--
121	386	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	7,2	13867,36	379,21	99845	2730	17089	13,00	94
			м3		2117,25	143,26	15244	1031	105	0,70	5
122	387	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,0249	52400,00	--	53705	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
123	388	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,21648	53000,00	--	11473	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

124	389	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09728	47400,00	--	4611	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**21872578**	**363048**			**14940**
				Тенге			**2538816**	**129309**			**612**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18565597**				
			Материалы -	Тенге			**1899358**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**1672714**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**8705016**				
			Местные материалы -	Тенге			**6120374**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1837186**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**919**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**275578**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1224167**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**21626950**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11128**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1948292**			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**3306981**				
			Материалы -	Тенге			**55154**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**995411**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2190812**				
			Накладные расходы -	Тенге			**895869**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**448**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**134380**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**252171**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**4455021**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5790**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1129791**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**26081972**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16918**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**3078083**			
		Смета 2-1-3.Вентиляция									
193	141	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	100	241,85	16,96	24185	1696	24797	1,12	112
			шт		186,64	7,09	18664	709	128	0,03	3

194	142	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционная решетка АМР 250х250	10	1707,18	--	17072	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
195	143	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционная решетка АМР 300х300	90	2177,22	--	195950	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
196	144	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных	11	241,85	16,96	2660	187	2728	1,12	12
			шт		186,64	7,09	2053	78	128	0,03	--
197	145	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционная решетка АМР 400х400	10	3109,77	--	31098	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
198	146	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентиляционная решетка АМР 500х500	1	4298,03	--	4298	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
199	147	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	24	320,85	16,96	7700	407	5951	1,12	27
			шт		186,64	7,09	4479	170	128	0,03	1
200	148	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	9	355,85	16,96	3203	153	2232	1,12	10
			шт		186,64	7,09	1680	64	128	0,03	--
201	149	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	9	863,19	5,65	7769	51	762	0,38	3
			шт		63,79	2,36	574	21	128	0,01	--
202	154	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	1	4733,97	31,54	4734	32	396	1,82	2
			шт		297,68	11,81	298	12	128	0,06	--
203	155	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
			шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--

204	156	СПРАЙС-ЛИСТ	Решетка воздухозаборная РН 300х300	2	1502,58	--	3005	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
205	157	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
			шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
206	158	СПРАЙС-ЛИСТ	Решетка воздухозаборная РН 400х400	2	2427,25	--	4854	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
207	159	СПРАЙС-ЛИСТ	Решетка воздухозаборная РН 600х600	1	4854,49	--	4854	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
208	160	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	16	947,00	--	15152	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
209	161	С131310-12	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1300 мм	1	1230,00	--	1230	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
210	162	С131310-13	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1500 мм	1	1980,00	--	1980	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
211	163	С131310-14	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 2000 мм	1	3280,00	--	3280	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
212	164	С131310-15	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 2400 мм	8	4310,00	--	34480	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

213	168	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	112,84	1169,91	13,82	132013	1559	38283	1,62	182
			м2		259,88	5,18	29324	584	128	0,03	3
214	169	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1027,6	1144,51	11,11	1176100	11416	319323	1,48	1521
			м2		238,61	4,16	245198	4273	128	0,02	21
215	170	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	148,4	1115,92	8,82	165603	1309	30113	0,96	143
			м2		155,22	3,31	23035	491	128	0,02	2
216	171	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	263	1084,55	9,22	285237	2425	43314	0,78	205
			м2		125,21	3,45	32931	909	128	0,02	4
217	172	Е0120-3-13	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	160,58	1074,20	9,10	172494	1462	24493	0,72	115
			м2		115,76	3,40	18589	546	128	0,02	3
218	173	Е0120-3-16	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	106,12	1126,12	9,15	119504	971	13494	0,59	63
			м2		95,92	3,42	10179	363	128	0,02	2
219	176	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	560	1144,51	11,11	640926	6221	174018	1,48	829
			м2		238,61	4,16	133623	2328	128	0,02	11
220	177	Е0120-3-13	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	1120	1074,20	9,10	1203100	10196	170834	0,72	803
			м2		115,76	3,40	129654	3810	128	0,02	19
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4263690	38167			4035
				Тенге			651214	14394			70
			Стоимость оборудования -	Тенге			261131				

ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**261131**			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**4002559**			
Материалы -			Тенге			**3257056**			
Всего заработная плата -			Тенге				**665608**		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**56122**			
Сдача и испытание -			Тенге			**32828**			
		Накладные расходы -	Тенге			**851978**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						**426**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**127797**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**291272**			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**5145809**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**4531**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**793404**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5406940**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**4531**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**793404**		

Итого по акту	**31488912**
Временные 1,8%	**562100**
Итого с временными, 1,8 %	**32051012**
- сметная заработная плата, тенге	79256
- нормативная трудоемкость, чел-ч	450
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	**699377**
- сметная заработная плата, тенге	321713
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1958
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	**32750389**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**127160**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**32877549**
Затраты на выслугу лет, 1%	**317899**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**33195448**
Итого в ценах 2001г	**33195448**
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	**74158631**
- материалы, тенге	52769148
оборудование, тенге	583367
- сметная заработная плата, тенге	10117347
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**1483173**

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**75641804**
в т.ч.СМР	72581002
в т.ч.оборудование, тенге	583367
в т.ч. прочие	2477435
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**9077016**
Всегов текущих ценах 2013г.	**84718820**

Сторона-1:
Начальник
ГУ "Отдел строительства
г.Усть-Каменогорска"
_____Б.М. Кудияров

Технадзор:
Директор
ТОО "Облжилкомхозстрой"
_____А.И. Каребаев

Сторона -3
Общественный фонд
"ВКО ОБФ "Парыз"
Директор
_____И. Уса

Сторона -2:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
_____Р.К.Урунтаев