Наименование стройки: " Строительство легкоатлетического манежа на отведенной территории по проспекту К. Сатпаева в городе Усть-Каменогорске" ВКО.

Сторона -3 : ОФ "ВКО ОБФ" "Парыз"

г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 27-92, БИН 100440015697, ИИК KZ96 6010 1510 0012 4123 Кбе 18, АО "Народный Банк Казахстана" БИК HSBKKZKX

Сторона-2 : ТОО "АЛТАЙСТРОЙ"

г. Усть-Каменогорск, Пр. Сатпаева 1а, БИН 930840000011, ИИК KZ68 8560 0000 0004 3195 в АО «Банк Центр Кредит» БИК KCJBKZKX

Договор № 2 от 06.08.2012г. Доп.соглашение № 1 от 29.12.12, доп.соглашение № 2 от 15.04.2013

Акт №5
выполненных работ

18.11.2013г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			I.Исключаемые работы.								
			Смета 2-1-1.Общестроительные работы								
			I вариант								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	2	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после**	**51**	**262,72**	**0**	**-13399**	**0**	**-15140**	**1,85**	**-94**
			м3		**262,72**	**0**	**-13399**	**0**	**113**	**0**	**0**
2	4	1-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**33,128**	**467,1**	**0**	**-15474**	**0**	**-17486**	**2,98**	**-99**
			м3		**467,1**	**0**	**-15474**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	8	30-8-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	**5722,7**	**1160**		**-6638332**				
			м3								
4	9	1-139-1	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	**5722,7**	**89**	**88,73**	**-509336**	**-507791**	**-137998**	**0**	**-10**
			м3		**0,25**	**24,61**	**-1431**	**-140836**	**97**	**0,08**	**-485**
5	10	1-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**2429,7**	**5,55**	**5,55**	**-13497**	**-13497**	**-4251**	**0**	**0**

			м3		0	1,8	0	-4382	97	0,01	-17
6	11	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2429,7	21,55	4,52	-52350	-10973	-40136	0,11	-262
			м3		17,03	0	-41378	0	97	0	0
7	12	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	49,3	122,18	0	-6023	0	-6807	0,89	-44
			м3								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
8	13	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	45,03	6879,37	66,01	-309778	-2972	-10434	1,35	-61
			м3		195,75	24,93	-8815	-1123	105	0,12	-5
9	14	6-1-8	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны	22,36	8761,2	248,13	-195900	-5548	-10759	2,35	-53
			м3		364,5	93,74	-8150	-2096	105	0,46	-10
10	15	6-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	54,4	9084,6	358,13	-494202	-19482	-37673	3,35	-182
			м3		524,25	135,29	-28519	-7360	105	0,66	-36
11	19	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,123	61200		-252328				
			т								
12	20	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	10,017	56200		-562955				
			т								
13	21	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,833	65900		-120795				
			т								
14	22	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,688	58700		-275186				
			т								
15	23	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	6,799	61300		-416779				
			т								

	24	6-11-4	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании /Аб-1, 3/**	**6,81**	**126994,77**	**680,89**	**-864834**	**-4637**	**-41412**	**33,1**	**-225**
			т		**5535**	**256,5**	**-37693**	**-1747**	**105**	**1,26**	**-9**
17	29	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	**15,36**	**6879,37**	**66,01**	**-105667**	**-1014**	**-3559**	**1,35**	**-21**
			м3		**195,75**	**24,93**	**-3007**	**-383**	**105**	**0,12**	**-2**
18	30	6-1-17	**Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм**	**29,5**	**8536,82**	**367,51**	**-251836**	**-10842**	**-15382**	**2,37**	**-70**
			м3		**357,75**	**138,83**	**-10554**	**-4095**	**105**	**0,68**	**-20**
19	32	4-1-74	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм /С-1/**	**5,63**	**61300**		**-345119**				
			т								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-11499030**	**-628522**			**-1121**
				Тенге			**-174442**	**-178828**			**-584**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-11499030**				
			Материалы -	Тенге			**-879241**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**353270**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**-1973161**				
			Местные материалы -	Тенге			**-7840191**				
			Накладные расходы -	Тенге			**-357338**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**-171**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**-53600**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-711382**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**-12567751**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-1876**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-406871**			
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**-12567751**				
			Временные 1,8%				**-226220**				
			Итого с временными, 1,8 %				**-12793971**				
			- сметная заработная плата, тенге				-31897				
			- нормативная трудоемкость, чел-ч				-181				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)				**-482827**				
			- сметная заработная плата, тенге				-222100				

		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-1352						
		Итого с зимними удорожаниями, 2,64 %				**-13276798**						
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				**-51176**						
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**-13327974**						
		Затраты на выслугу лет, 1%				**-127940**						
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**-13455914**						
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**-40060686**						
		Итого в ценах 2001г				**-13455914**						
		Пересчет в текущих ценах, К-2,088				**-28095948**						
		- материалы, тенге				-22326134						
		- сметная заработная плата, тенге				-3831167						
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**-561919**						
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**-28657867**						
		в т.ч.СМР				-27721954						
		в т.ч. прочие				-935913						
		Итого				**-28657867**						
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**-3438944**						
		Итого с НДС				**-32096811**						

Раздел.II.Смета 2-1-1.Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 8.Проемы

Витражи

1	221	Е0109-45-3	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке**	442,6205	965,99	28,84	427568	12767	373322	4,98	2204
			м2		927,00	10,15	410309	4493	90	0,04	18
2	225	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	400,155	5240,00	--	2096812	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 2.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, БЛОК А 96

			Колонны									
3	479	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	1482,55677	215,73	99,18	319832	147040	205082	0,59	873
			м2		116,55	37,15	172792	55077	90	0,18	269
4	480	СПРАЙСЛИ СТФирма "Партнер"	Огнезащитная краска НС	3706,39192	672,42	--	2492245	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
5			Стойки фахверка								
	485	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /с добавлением алюминиевой пудры/	384,1	48,31	0,04	18557	15	2876	0,04	16
6			м2		8,32	--	3196	--	90	--	--
			Фермы								
7	493	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	1110,08375	215,73	99,18	239478	110098	153558	0,59	654
			м2		116,55	37,15	129380	41240	90	0,18	201
8	494	СПРАЙСЛИ СТФирма "Партнер"	Огнезащитная краска НС	2775,2094	672,42	--	1866101	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
9			Связи по колоннам								
	505	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /с добавлением алюминиевой пудры/	242,88	48,31	0,04	11734	10	1819	0,04	10
10			м2		8,32	--	2021	--	90	--	--
			Связи покрытий								
11	505	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /с добавлением алюминиевой пудры/	1184,94764	48,31	0,04	57248	47	8873	0,04	50

			м2		8,32	--	9859	--	90	--	--
РАЗДЕЛ 3.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (БЛОК Б)											
		Стойки									
12	544	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	2,69	4658,59	2861,37	12532	7697	4085	5,88	16
			т		1067,22	620,10	2871	1668	90	1,98	5
13	545	Е0109-48-2	Сварочные работы	2,69	542,84	144,52	1460	389	708	1,34	4
			т		292,50	--	787	--	90	--	--
14	546	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	2,69	146000,00	--	392740	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
15	547	С121т.т.таб. 3 п,3.2	Доплата за марку стали С255	2,69	3385,00	--	9106	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
16	548	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /с добавлением алюминиевой пудры/	61,87	48,31	0,04	2989	2	463	0,04	3
			м2		8,32	--	515	--	90	--	--
		Балки									
17	549	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	9,613	5030,50	2020,02	48358	19418	24008	14,10	136
			т		2272,50	502,43	21846	4830	90	1,79	17
18	550	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	9,613	542,84	144,52	5218	1389	2531	1,34	13
			т		292,50	--	2812	--	90	--	--
19	551	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /балки, прогоны/	9,613	101700,00	--	977642	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
20	552	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	4,7	1860,00	--	8742	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
21	553	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	4,91	3385,00	--	16620	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
22	554	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /с добавлением алюминиевой пудры/	221,099	48,31	0,04	10682	9	1656	0,04	9
			м2		8,32	--	1840	--	90	--	--
		Прогоны									
23	555	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	7,88	5030,50	2020,02	39640	15918	19680	14,10	111
			т		2272,50	502,43	17907	3959	90	1,79	14
24	556	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	7,88	542,84	144,52	4278	1139	2074	1,34	11
			т		292,50	--	2305	--	90	--	--
25	557	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /прогоны/	7,88	101700,00	--	801396	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
26	558	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	7,88	1860,00	--	14657	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
27	559	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /с добавлением алюминиевой пудры/	181,24	48,31	0,04	8756	7	1357	0,04	8
			м2		8,32	--	1508	--	90	--	--
		Каркас парапета									
28	560	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	2,301	13864,97	4022,39	31903	9256	21044	56,50	130
			т		9090,00	1071,86	20916	2466	90	3,81	9
29	561	Е0109-48-2	Сварочные работы	2,301	542,84	144,52	1249	333	606	1,34	3

			т		292,50	--	673	--	90	--	--
30	562	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	2,301	172800,00	--	397613	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
31	563	С121т.т.таб. 3 п,3.2	Доплата за марку стали С245	2,22	1860,00	--	4129	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
32	564	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	0,081	3385,00	--	274	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
33	565	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /с добавлением алюминиевой пудры/	52,923	48,31	0,04	2557	2	396	0,04	2
			м2		8,32	--	440	--	90	--	--
			Водоотвод								
34	566	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов /лотки/	105	47,50	1,22	4988	128	5567	0,28	29
			м		44,10	0,45	4631	47	119	--	--
35	567	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /фартук/	66,92	161,83	1,24	10830	83	12240	0,97	65
			м2		153,23	0,47	10254	31	119	--	--
36	568	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм /лоток, фартук/	1358	94,00	--	127652	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
37	569	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп /хомут Хм-1/	0,733	59000,00	--	43247	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Покрытие								
38	570	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	740	37,08	0,99	27439	733	10541	0,07	51
			м2		11,59	0,38	8577	281	119	--	1

	571	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,20424	184000,00	--	37580	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	572	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	740	189,45	4,72	140189	3493	63984	0,40	298
			м2		70,88	1,78	52451	1317	119	0,01	6
41	573	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	762,2	4260,00	--	3246972	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
42	574	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	772	112,45	34,24	86814	26436	41361	0,32	245
			м2		51,08	8,45	39434	6523	90	0,03	23
43	575	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	772	1190,00	--	918680	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Арка								
44	576	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	9,841	13711,47	5475,87	134935	53888	58392	28,90	284
			т		5040,00	1552,87	49599	15282	90	5,46	54
45	577	С12021-267	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	9,841	133700,00	--	1315742	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
46	578	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	6,31	1860,00	--	11737	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
47	579	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С255	3,54	3385,00	--	11983	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
48	580	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /с добавлением алюминиевой пудры/	226,343	48,31	0,04	10935	9	1695	0,04	10
			м2		8,32	--	1883	--	90	--	--
			Стойки, ригели для стеновых панелей								

49	581	Е0109-24-3	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м	8,91	14593,64	4751,06	130029	42332	81951	56,50	503
			т		9090,00	1129,64	80992	10065	90	3,81	34
50	582	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	8,91	542,84	144,52	4837	1288	2346	1,34	12
			т		292,50	--	2606	--	90	--	--
51	583	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	8,91	146000,00	--	1300860	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
52	584	СТех часть табл.3	Доплата за применение стали С245	8,91	1860,00	--	16573	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
53	585	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /с добавлением алюминиевой пудры/	204,93	48,31	0,04	9901	8	1535	0,04	9
			м2		8,32	--	1705	--	90	--	--
			Неучтенный и наплавленный металл								
54	586	С12021-267	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	2,1	133700,00	--	280770	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		Всего заработная плата -		Тенге				1672714			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8705016				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			18194808	453934			5760
				Тенге			1054107	147280			653
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11785989				
		Материалы -		Тенге			213379				
		Всего заработная плата -		Тенге				499044			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10909874				
			Накладные расходы -	Тенге			471641				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							236
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70746			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			735458				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12993087					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2803
		Сметная заработная плата -	Тенге				569790				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6408819					
	Материалы -		Тенге			83517					
	Всего заработная плата -		Тенге				702342				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5479997					
		Накладные расходы -	Тенге			632108					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								316
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94816				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			422456					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7463383					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4162
		Сметная заработная плата -	Тенге				797159				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20456470					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								6965
		Сметная заработная плата -	Тенге				1366949				
	Смета 2-1-2.Водопровод и канализация										
	РАЗДЕЛ 1. Канализация хозяйственно-бытовая К1,К2										
55	84	E0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	65	620,54	0,64	40335	42	8857	0,58	38
			м		106,20	0,25	6903	16	128	--	--
56	85	E0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	170	748,88	1,43	127310	243	22395	0,56	95
			м		102,38	0,54	17405	92	128	--	--
	РАЗДЕЛ 2. Внутренний водосток К2										
57	88	E0116-7-12	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 150 мм**	438	2295,17	27,39	1005284	11997	103388	1,03	451
			м		174,15	10,26	76278	4494	128	0,05	22
58	94	E0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	0,105504	161,83	1,24	17	--	19	0,97	--
			м2		153,23	0,47	16	--	119	--	--
59	95	СПРАЙС-ЛИСТ	**Патрубок компенсационный d150мм**	21	1726,48	--	36256	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

60	96	СПРАЙС-ЛИСТ	**Ревизия с крышкой из ПВХ d150мм** шт	4	356,20	--	1425	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
61	97	Е0116-21-1	**Установка водосточных воронок** 1воронка	21	8426,26	137,88	176951	2895	13910	2,58	54
					465,75	51,75	9781	1087	128	0,25	5
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1387579	15177			639
				Тенге			110382	5689			28
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17				
			Материалы -	Тенге			1				
			Всего заработная плата -	Тенге				16			
			Накладные расходы -	Тенге			19				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39				
			Сметная заработная плата -	Тенге				19			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1387561				
			Материалы -	Тенге			1224338				
			Всего заработная плата -	Тенге				116055			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37681				
			Накладные расходы -	Тенге			148550				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22283			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92167				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1628278				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							740
			Сметная заработная плата -	Тенге				138337			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1628317				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							741
			Сметная заработная плата -	Тенге				138356			

Итого по акту 22084787

Временные 1,8% 397526

Итого с временными, 1,8 % 22482313

- сметная заработная плата, тенге 56051
- нормативная трудоемкость, чел-ч 318

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) 494611

- сметная заработная плата, тенге 227521

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1385
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	**22976924**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**89929**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	**23066853**
Затраты на выслугу лет, 1%	**224823**
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	**23291676**
Итого в ценах 2001г	**23291676**
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	**52033603**
- материалы, тенге	42505314
оборудование, тенге	
- сметная заработная плата, тенге	4236132
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**1040672**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**53074275**
в т.ч.СМР	51330447
в т.ч.оборудование, тенге	
в т.ч. прочие	1743828
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**6368913**
Всегов текущих ценах 2013г.	**59443188**
Всего к оплате по Р.I и Р.II	**27346377**
в т.ч. НДС 12%	2929969
СМР	23608493
Прочие	807915

Сторона -1:
Начальник
ГУ "Отдел строительства
г.Усть-Каменогорска"

_____Б.М. Кудияров

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____А.И. Каребаев

Сторона -3:
Общественный фонд
"ВКО ОБФ "Парыз"
Директор

_____И. Ұса

Сторона -2:
ТОО "Алтайстрой"

_____Р.К.Урунтаев

Данные соотв. утв. сметной документации