Форма КС-3

Заказчик: **КГУ «Управление здравоохранения города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО «Баймен»**

Справка

Стоимости выполненных работ за июнь 2012г.

№ п/п	Наименования объекта, работ	Сумма по договору № 362 от 10.05.2012г.	Стоимость выполненных работ, тенге					Стоимость выполненных работ, тенге
			С начала года по отчетной месяц выключено	В отчетном месяце за июнь	В том числе СМР	Прочие затраты	оборудование	
1	**Капитальный ремонт городского центра репродукции человека**	**96 282 000**	**10 710 913**	**10 710 913**				
2	Всего к оплате							**10 710 913**
3	В том числе НДС 12%							**1 147 598**

Заказчик:

КГУ «Управление здравоохранения города Алматы»

_____ 2012 г.

Подрядчик:

ТОО «Баймен»

_____ 2012г.

Утверждаю

340

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор №362 от 10.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Наименование обьекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2,00	258,68	25,49	517	51	1,54	3
					233,20	3,97	466	8	0,03	0
2.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	0,50	89,88	8,17	45	4	0,55	0
					81,71	1,30	41	1	0,01	0
		Раздел: Демонтажные работы 1 этажа								
3.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	94,90	24,91	0,23	2364	22	0,17	16
					24,68	0,02	2343	2	0,00	0
4.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	100,00	139,96	12,67	13996	1267	0,84	84
					127,28	2,00	12728	200	0,02	2
5.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	64,00	20,86	1,12	1335	71	0,14	9
					19,74	0,17	1263	11	0,00	0
6.	Е0162-36-8	Очистка вручную набела с потолка	м2	231,00	45,36	—	10478	—	0,32	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					45,36	—	10478	—	—	—
7.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной окраски стен	м2	288,00	44,45	—	12801	—	0,31	89
					44,45	—	12801	—	—	—
8.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	162,00	159,79	28,30	25886	4584	0,89	144
					131,50	4,99	21302	809	0,03	5
9.	Е0162-36-4	Очистка вручную от водоэмульсии стен	м2	122,30	44,45	—	5436	—	0,31	38
					44,45	—	5436	—	—	—
10.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,00	258,68	25,49	1035	102	1,54	6
					233,20	3,97	933	16	0,03	0
11.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	5,50	89,88	8,17	494	45	0,55	3
					81,71	1,30	449	7	0,01	0
12.	Е0156-3-3	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	м2	1,60	147,90	7,96	237	13	0,95	2
					139,94	1,25	224	2	0,02	0
13.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	279,30	6,77	0,23	1890	64	0,05	13
					6,54	0,02	1827	7	0,00	0
		Раздел: Демонтажные работы 2 этаж								
14.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	166,15	139,96	12,67	23254	2105	0,84	139
					127,28	2,00	21148	333	0,02	3
15.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	147,80	20,86	1,12	3083	165	0,14	20
					19,74	0,17	2918	25	0,00	0
16.	Е0162-36-8	Очистка вручную набела с потолка	м2	150,00	45,36	—	6804	—	0,32	47
					45,36	—	6804	—	—	—
17.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной окраскистен	м2	354,00	44,45	—	15735	—	0,31	109
					44,45	—	15735	—	—	—
18.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	220,00	159,79	28,30	35154	6225	0,89	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					131,50	4,99	28929	1098	0,03	6
19.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1,00	258,68	25,49	259	25	1,54	2
					233,20	3,97	233	4	0,03	0
20.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	1,90	89,88	8,17	171	16	0,55	1
					81,71	1,30	155	2	0,01	0
21.	Е0156-3-3	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	м2	0,40	147,90	7,96	59	3	0,95	0
					139,94	1,25	56	—	0,02	0
		Раздел: Демонтажные работы 3 этаж								
22.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	70,00	24,91	0,23	1744	16	0,17	12
					24,68	0,02	1728	2	0,00	0
23.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	50,00	139,96	12,67	6998	634	0,84	42
					127,28	2,00	6364	100	0,02	1
24.	Е0162-36-8	Очистка вручную набела с потолка	м2	206,10	45,36	—	9349	—	0,32	65
					45,36	—	9349	—	—	—
25.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	178,00	159,79	28,30	28443	5037	0,89	159
					131,50	4,99	23406	889	0,03	5
26.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной окраски стен	м2	395,00	44,45	—	17557	—	0,31	122
					44,45	—	17557	—	—	—
		Раздел: Демонтажные работы 4 этаж								
27.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	81,40	139,96	12,67	11392	1032	0,84	68
					127,28	2,00	10361	163	0,02	1
28.	Е0162-36-8	Очистка вручную набела с потолка	м2	236,10	45,36	—	10709	—	0,32	75
					45,36	—	10709	—	—	—
29.	Е0162-36-	Очистка вручную от масляной	м2	381,70	44,45	—	16966	—	0,31	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	окраскистен								
					44,45	—	16966	—	—	—
30.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	205,00	159,79	28,30	32757	5801	0,89	183
					131,50	4,99	26957	1023	0,03	6
31.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	71,00	24,91	0,23	1769	16	0,17	12
					24,68	0,02	1753	2	0,00	0
		Раздел: Общестроительные работы подвала								
32.	Е0157-15-1)	Устройство стяжек цементных толщиной30мм по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	16,80	382,05	25,22	6418	424	1,21	20
					179,62	3,98	3018	67	0,02	0
33.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	155,00	176,61	5,15	27375	797	0,63	97
					101,75	1,96	15771	305	0,01	1
34.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	45,10	216,57	5,91	9767	267	0,76	34
					140,91	2,24	6355	101	0,01	0
		Раздел: Общестроительные работы 1 этаж								
35.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухихрастворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	431,90	216,57	5,91	93537	2553	0,76	330
					140,91	2,24	60860	965	0,01	5
36.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухихрастворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	300,00	176,61	5,15	52984	1544	0,63	188
					101,75	1,96	30524	589	0,01	3
		Раздел: Общестроительные работы 2 этаж								
37.	Е0157-20-	Устройство покрытий из	1м2	58,00	1603,47	17,82	93001	1034	1,84	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	керамическихплиток на растворе			292,74	2,78	16979	161	0,03	2
38.	Е0157-15-2)	Устройство стяжек цементных толщиной 30мм по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	58,00	356,85	25,22	20697	1463	1,05	61
					154,42	3,98	8956	231	0,02	1
39.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухихрастворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	150,00	216,57	5,91	32486	886	0,76	115
					140,91	2,24	21137	335	0,01	2
40.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	250,00	176,61	5,15	44153	1286	0,63	157
					101,75	1,96	25437	491	0,01	2
41.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен,столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичуи бетону	м2	81,00	1962,50	6,93	158962	561	2,10	170
					351,86	4,71	28501	382	0,02	2
42.	Е0115-36-1	Облицовка коробов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	15,00	970,14	7,27	14552	109	1,78	27
					307,55	2,12	4613	32	0,01	0
43.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	2,50	702,73	9,18	1757	23	1,11	3
					195,12	3,48	488	9	0,02	0

Раздел: Общестроительные работы 3 этаж

44.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамическихплиток на растворе	1м2	52,00	1603,47	17,82	83380	927	1,84	96
					292,74	2,78	15222	145	0,03	1
45.	Е0157-20-2	Устройство покрытийиз керамогранитных плиток	1м2	50,00	1664,67	17,82	83234	891	1,84	92
					292,74	2,78	14637	139	0,03	1
46.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	206,00	216,57	5,91	44614	1217	0,76	157
					140,91	2,24	29028	460	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	136,00	271,48	3,50	36922	475	0,36	49
					60,24	1,32	8192	180	0,01	1
48.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен,столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	88,00	1962,50	6,93	172700	610	2,10	185
					351,86	4,71	30964	414	0,02	2
49.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	406,00	176,61	5,15	71705	2089	0,63	255
					101,75	1,96	41309	798	0,01	4
50.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным	м2	406,00	172,17	2,82	69903	1145	0,65	262
					108,05	1,08	43870	438	0,01	2
51.	Е0115-36-1	Облицовка коробов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	14,00	970,14	7,27	13582	102	1,78	25
					307,55	2,12	4306	30	0,01	0

Раздел: Общестроительные работы 4 этаж

52.	Е0157-15-2)	Устройство стяжек цементных толщиной 30мм по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	45,00	356,85	25,22	16058	1135	1,05	47
					154,42	3,98	6949	179	0,02	1
53.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	45,00	1603,47	17,82	72156	802	1,84	83
					292,74	2,78	13173	125	0,03	1
54.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	206,00	216,57	5,91	44614	1217	0,76	157
					140,91	2,24	29028	460	0,01	2
55.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	206,00	271,48	3,50	55925	720	0,36	74
					60,24	1,32	12409	272	0,01	1
56.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих	м2	306,00	176,61	5,15	54043	1574	0,63	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		растворных смесей толщиной 2 мм стен			101,75	1,96	31135	601	0,01	3
57.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным	м2	306,00	172,17	2,82	52685	863	0,65	198
					108,05	1,08	33065	330	0,01	2
58.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен,столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	55,00	1962,50	6,93	107937	381	2,10	115
					351,86	4,71	19352	259	0,02	1
		Раздел: Отопление и вентиляция								
59.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	24,00	375,89	38,28	9021	919	2,29	55
					337,61	6,05	8103	145	0,05	1
60.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	28,00	4385,72	52,09	122800	1459	0,94	26
					149,66	19,51	4191	546	0,10	3
61.	Е0116-6-2	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	78,00	26,96	1,90	2103	148	0,14	11
					25,06	0,72	1954	56	0,00	0
62.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам.20 мм	м	78,00	286,30	5,94	22331	463	0,41	32
					72,04	2,24	5619	174	0,01	1
63.	Е0116-6-3	Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	40,00	26,96	1,90	1078	76	0,14	6
					25,06	0,72	1002	29	0,00	0
64.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	40,00	365,30	5,94	14612	238	0,41	16
					72,04	2,24	2881	89	0,01	0
		Раздел: Пожарная сигнализация								
65.	Ц0110-668 -2	Демонтаж извещателей ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в	шт	218,00	125,50	0,58	27358	126	0,72	157
					124,92	—	27233	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормальном исполнении								
66.	Ц0110-698 -1	Демонтаж коробки ответвительной	шт	109,00	32,40	—	3532	—	0,18	20
					32,40	—	3532	—	—	—
67.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	1260,00	16,73	0,07	21077	91	0,12	146
					16,66	—	20987	—	0,00	0
68.	Ц0110-667 -5	Демонтаж прибора ПС	шт	1,00	389,38	0,58	389	1	2,16	2
					388,80	—	389	—	—	—
		Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
69.	Е0121-24-2	Демонтаж осветительных щитков УОЩВ-12 на конструкции в готовой нише или на стене	шт	8,00	176,64	13,02	1413	104	0,95	8
					163,62	5,16	1309	41	0,03	0
70.	Е0121-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств силового щитка УОЩВ-12	шкаф	1,00	437,40	—	437	—	2,51	3
					437,40	—	437	—	—	—
71.	Е0121-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств силового щитка УОЩВ-12	шкаф	1,00	437,40	—	437	—	2,51	3
					437,40	—	437	—	—	—
72.	Е0121-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств силового щитка УОЩВ-12	шкаф	2,00	437,40	—	875	—	2,51	5
					437,40	—	875	—	—	—
73.	Е0167-7-3	Демонтаж подвесных светильников с лампами накаливания	шт	19,00	11,18	0,28	212	5	0,08	1
					10,91	0,06	207	1	0,00	0
74.	Е0167-7-3	Демонтаж настенных светильников	шт	27,00	11,18	0,28	302	7	0,08	2
					10,91	0,06	295	2	0,00	0
75.	Е0167-7-5	Демонтаж потолочных светильников для люминесцентных ламп	шт	30,00	35,22	3,36	1057	101	0,21	6
					31,86	0,54	956	16	0,00	0
76.	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	шт	40,00	10,10	—	404	—	0,07	3
					10,10	—	404	—	—	—
77.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	шт	30,00	10,10	—	303	—	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10,10	—	303	—	—	—
78.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	3000,00	16,73	0,07	50184	216	0,12	347
					16,66	—	49968	—	0,00	0
79.	Е0121-3-4	Демонтаж полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	1000,00	6,49	—	6487	—	0,04	40
					6,49	—	6487	—	—	—
80.	Е0121-3-5	Демонтаж полиэтиленовых труб диам. до 32 мм	м	400,00	7,02	—	2807	—	0,04	17
					7,02	—	2807	—	—	—
81.	Е0121-3-6	Демонтаж полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	м	60,00	7,49	—	449	—	0,05	3
					7,49	—	449	—	—	—
82.	Е0121-24-2	Установка осветительных щитков УОЩВ-12 на конструкции в готовой нише 405х320х120	шт	8,00	687,80	43,40	5502	347	3,17	25
					545,40	17,20	4363	138	0,08	1
83.	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12	шт	8,00	14900,00	—	119200	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
84.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,20	16300,00	—	3260	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
85.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,10	22300,00	—	2230	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
86.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава кабеля первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	1400,00	13,11	1,31	18353	1839	0,07	98
					11,08	0,79	15506	1107	0,00	5
87.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	1,43	52100,00	—	74399	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
88.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава кабеля первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	1500,00	19,29	2,33	28938	3501	0,10	148
					16,01	1,39	24012	2079	0,01	9
89.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до660 В, марка ВВГ, число жил и сечение	1000м	1,53	60500,00	—	92565	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3х2,5 мм2			—	—	—	—	—	—
		Раздел: ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ								
90.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	34,00	20,76	0,19	706	6	0,14	5
					20,57	0,02	699	1	0,00	0
91.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	175,00	5,64	0,19	987	33	0,04	7
					5,45	0,02	954	3	0,00	0
92.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	39,80	116,63	10,56	4642	420	0,70	28
					106,07	1,67	4222	66	0,01	1
93.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеумаи релина	1м2	160,00	17,38	0,93	2781	149	0,11	18
					16,45	0,14	2632	22	0,00	0
94.	Е0162-36-8	Очистка вручную набела с потолка	м2	344,00	37,80	—	13003	—	0,26	90
					37,80	—	13003	—	—	—
95.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной окраскистен	м2	400,00	37,04	—	14816	—	0,26	103
					37,04	—	14816	—	—	—
96.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	46,00	133,16	23,58	6125	1085	0,74	34
					109,58	4,16	5041	191	0,02	1
97.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	13,00	698,67	30,35	9083	395	4,50	58
					668,32	2,93	8688	38	0,19	2
98.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	25,80	59,88	6,55	1545	169	0,36	9
					53,33	1,04	1376	27	0,01	0
99.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	14,00	215,57	21,24	3018	297	1,29	18
					194,33	3,31	2721	46	0,03	0
100.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	38,00	74,90	6,81	2846	259	0,46	18
					68,09	1,08	2587	41	0,01	0
101.	Е0156-3-3	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях	м2	11,30	123,25	6,63	1393	75	0,79	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					116,62	1,04	1318	12	0,01	0
		Раздел: Монтажные работы 1 этаж								
102.	Е0157-15-2)	Устройство стяжек цементных толщиной 30мм по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	50,00	326,91	21,02	16346	1051	0,88	44
					128,69	3,31	6434	166	0,02	1
103.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	39,80	1551,71	14,85	61758	591	1,54	61
					243,95	2,32	9709	92	0,02	1
104.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	160,00	260,86	2,91	41738	466	0,30	48
					50,20	1,10	8032	176	0,01	1
105.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	400,00	158,80	4,29	63519	1715	0,52	209
					84,79	1,64	33916	655	0,01	3
106.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичуи бетону	м2	26,00	1902,70	5,78	49470	150	1,75	45
					293,22	3,93	7624	102	0,02	1
107.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	160,00	192,10	4,92	30736	788	0,64	102
					117,43	1,86	18788	298	0,01	1
108.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	408,00	158,80	4,29	64789	1749	0,52	214
					84,79	1,64	34594	668	0,01	3
109.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным	м2	300,00	153,69	2,35	46108	705	0,54	161
					90,05	0,90	27014	270	0,00	1
110.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	49,60	278,92	2,26	13834	112	0,29	14
					49,84	0,34	2472	17	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электромонтажные работы								
111.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	25,00	29,35	2,80	734	70	0,18	4
					26,55	0,45	664	11	0,00	0
112.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	16,00	2480,00	—	39680	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
113.	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках	шт	16,00	325,07	92,47	5201	1479	1,26	20
					203,18	52,49	3251	840	0,23	4
114.	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках	шт	11,00	325,07	92,47	3576	1017	1,26	14
					203,18	52,49	2235	577	0,23	3
115.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х—20/П-01-УХЛ4	шт	11,00	2480,00	—	27280	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
116.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	22,00	82,00	—	1804	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
117.	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	10,00	96,00	—	960	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
118.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	10,00	34,70	—	347	—	0,19	2
					29,48	—	295	—	—	—
119.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный наток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	2,00	242,00	—	484	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
120.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	35,40	—	142	—	0,19	1
					29,48	—	118	—	—	—
121.	Е0121-22-3	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	45,74	—	91	—	0,20	0
					31,05	—	62	—	—	—
122.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	100,00	13,94	0,06	1394	6	0,10	10
					13,88	—	1388	—	0,00	0
123.	С151601-3	Кабели силовые на напряжение до	1000м	0,05	52100,00	—	2657	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	41	660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2			—	—	—	—	—	—
123.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	50,00	94,79	10,91	4739	545	0,48	24
					78,30	6,91	3915	345	0,03	2
124.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,05	60500,00	—	3086	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
125.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	50,00	103,71	11,48	5185	574	0,50	25
					81,68	7,22	4084	361	0,03	2

ИТОГО: 3006130 75026 7763

1241454 22090 120

Накладные расходы :

На монтажные работы	169478
На общестроительные работы	1020122
На сантехнические работы	40949
Всего накладных расходов:	1230550
Итого с накладными	4236679

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	254201
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4490880
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	9375799
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	187516
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9563315
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1147598
Итого с НДС	10710913

Принял: Сдал:

ТОО «Intek Ltd» ТЕХ.НАДЗОР