Форма КС-3

Заказчик: **КГУ «Управление здравоохранения города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО «Баймен»**

Справка

Стоимости выполненных работ за август 2012г.

№ п/п	Наименования объекта, работ	Сумма по договору № 362 от 10.05.2012г.	Стоимость выполненных работ, тенге					Стоимость выполненных работ, тенге
			С начала года по отчетной месяц выключено	В отчетном месяце за август	В том числе СМР	Прочие затраты	оборудование	
1	**Капитальный ремонт городского центра репродукции человека**	**96 282 000**	**21 824 586**	**11 113 673**				
2	Всего к оплате							**11 113 673**
3	В том числе НДС 12%							**1 190 751**

Заказчик:

КГУ «Управление здравоохранения города Алматы»

_____ 2012 г.

Подрядчик:

ТОО «Баймен»

_____ 2012г.

Утверждаю:

470

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор №362 от 10.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Наименование обьекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел: Демонтажные работы 1 этажа								
1.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	9,00	838,40	36,42	7546	328	5,40	49
					801,98	3,52	7218	32	0,23	2
2.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	16,20	71,86	7,86	1164	127	0,44	7
					64,00	1,25	1037	20	0,01	0
		Раздел: Демонтажные работы 2 этаж								
3.	Е0162-36-8	Очистка вручную набела с потолка	м2	80,10	45,36	—	3633	—	0,32	25
					45,36	—	3633	—	—	—
4.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	11,00	838,40	36,42	9222	401	5,40	59
					801,98	3,52	8822	39	0,23	2
5.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	19,80	71,86	7,86	1423	156	0,44	9
					64,00	1,25	1267	25	0,01	0
6.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	140,00	24,91	0,23	3488	32	0,17	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					24,68	0,02	3456	3	0,00	0
7.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	70,34	6,77	0,23	476	16	0,05	3
					6,54	0,02	460	2	0,00	0
		Раздел: Демонтажные работы 3 этаж								
8.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеумаи релина	1м2	124,00	20,86	1,12	2586	138	0,14	17
					19,74	0,17	2448	21	0,00	0
9.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1,00	258,68	25,49	259	25	1,54	2
					233,20	3,97	233	4	0,03	0
10.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	1,55	89,88	8,17	139	13	0,55	1
					81,71	1,30	127	2	0,01	0
11.	Е0156-3-3	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	м2	0,40	147,90	7,96	59	3	0,95	0
					139,94	1,25	56	—	0,02	0
12.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	115,00	6,77	0,23	778	26	0,05	5
					6,54	0,02	752	3	0,00	0
		Раздел: Демонтажные работы 4 этаж								
13.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеумаи релина	1м2	128,00	20,86	1,12	2670	143	0,14	17
					19,74	0,17	2527	22	0,00	0
14.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	17,00	838,40	36,42	14253	619	5,40	92
					801,98	3,52	13634	60	0,23	4
15.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	30,60	71,86	7,86	2199	241	0,44	13
					64,00	1,25	1958	38	0,01	0
16.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	200,00	6,77	0,23	1354	46	0,05	9
					6,54	0,02	1308	5	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы 1 этаж								
17.	Е0157-15-2)	Устройство стяжек цементных толщиной 30мм по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	116,84	356,85	25,22	41695	2946	1,05	123
					154,42	3,98	18043	465	0,02	3
18.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамическихплиток на растворе	1м2	26,80	1603,47	17,82	42973	478	1,84	49
					292,74	2,78	7845	75	0,03	1
19.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	55,00	949,74	7,35	52236	404	0,53	29
					80,73	2,77	4440	153	0,01	1
20.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	176,00	271,48	3,50	47781	615	0,36	63
					60,24	1,32	10602	232	0,01	1
21.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным	м2	280,00	172,17	2,82	48209	790	0,65	181
					108,05	1,08	30255	302	0,01	1
22.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен,столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	159,00	1962,50	6,93	312037	1102	2,10	334
					351,86	4,71	55946	749	0,02	4
23.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	м2	69,50	264,29	2,82	18368	196	0,32	22
					53,72	1,08	3734	75	0,01	0
24.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружныхи внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,71	449,32	123,04	4812	1318	1,08	12
					181,98	42,80	1949	458	0,17	2
25.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	10,71	4250,00	—	45518	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
26.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	14,00	1380,00	—	19320	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
27.	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	шт	14,00	93,19	—	1305	—	0,47	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					91,75	—	1285	—	—	—
28.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	14,00	844,00	—	11816	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
29.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	4,52	702,73	9,18	3176	41	1,11	5
					195,12	3,48	882	16	0,02	0
30.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	м	3,50	82,10	0,56	287	2	0,19	1
					30,11	0,11	105	—	0,00	0
31.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилейширина 250 мм	м	3,50	2030,00	—	7105	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
32.	Е0115-36-1	Облицовка коробов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	20,09	970,14	7,27	19490	146	1,78	36
					307,55	2,12	6179	42	0,01	0
		Раздел: Общестроительные работы 2 этаж								
33.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	57,00	949,74	7,35	54135	419	0,53	30
					80,73	2,77	4602	158	0,01	1
34.	Е0157-15-2)	Устройство стяжек цементных толщиной 30мм по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	139,00	356,85	25,22	49602	3505	1,05	146
					154,42	3,98	21465	553	0,02	3
35.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	145,00	271,48	3,50	39365	507	0,36	52
					60,24	1,32	8734	191	0,01	1
36.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным	м2	205,00	172,17	2,82	35296	578	0,65	132
					108,05	1,08	22151	221	0,01	1
37.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен,столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей безустановки плиток туалетного гарнитура по	м2	24,00	1962,50	6,93	47100	166	2,10	50
					351,86	4,71	8445	113	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичуи бетону								
38.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных ивнутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,47	449,32	123,04	660	181	1,08	2
					181,98	42,80	268	63	0,17	0
39.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,47	4250,00	—	6248	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
40.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	11,00	1380,00	—	15180	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
41.	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	шт	11,00	93,19	—	1025	—	0,47	5
					91,75	—	1009	—	—	—
42.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	11,00	844,00	—	9284	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
43.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	м	1,60	82,10	0,56	131	1	0,19	0
					30,11	0,11	48	—	0,00	0
44.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	1,60	2030,00	—	3248	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
45.	Е0110-92-1	Установкадверных блоков из ПХВ профилей в санузлах	м2	2,53	429,74	29,00	1087	73	1,15	3
					192,36	9,86	487	25	0,05	0
46.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,с фурнитурой: однопольные	м2	2,53	13000,00	—	32890	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
47.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	70,25	289,34	2,71	20326	191	0,35	24
					59,81	0,41	4202	29	0,00	0
48.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	71,00	181,40	0,11	12880	8	0,11	8
					18,14	0,02	1288	2	0,00	0

Раздел: Общестроительные работы 3 этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	110,00	289,34	2,71	31827	298	0,35	38
					59,81	0,41	6579	45	0,00	0
50.	Е0157-15-2)	Устройство стяжек цементных толщиной 30мм по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	163,00	356,85	25,22	58167	4111	1,05	171
					154,42	3,98	25171	648	0,02	4
51.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамическихплиток на растворе	1м2	26,00	1603,47	17,82	41690	463	1,84	48
					292,74	2,78	7611	72	0,03	1
52.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	106,00	949,74	7,35	100672	779	0,53	56
					80,73	2,77	8557	294	0,01	1
53.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным	м2	460,00	172,17	2,82	79200	1297	0,65	297
					108,05	1,08	49705	497	0,01	2
54.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружныхи внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,09	449,32	123,04	2736	749	1,08	7
					181,98	42,80	1108	261	0,17	1
55.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	6,09	4250,00	—	25882	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
56.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	14,00	1380,00	—	19320	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
57.	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	шт	14,00	93,19	—	1305	—	0,47	7
					91,75	—	1285	—	—	—
58.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	14,00	844,00	—	11816	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
59.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	м	3,60	82,10	0,56	296	2	0,19	1
					30,11	0,11	108	—	0,00	0
60.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	3,60	2030,00	—	7308	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
61.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и	м2	2,00	702,73	9,18	1405	18	1,11	2
					195,12	3,48	390	7	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дверных откосов плоских								
62.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	115,00	181,40	0,11	20861	12	0,11	13
					18,14	0,02	2087	3	0,00	0
63.	Е0110-92-1	Установкадверных блоков из ПХВ профилей в санузлах	м2	1,74	429,74	29,00	748	50	1,15	2
					192,36	9,86	335	17	0,05	0
64.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,с фурнитурой: однопольные	м2	1,74	13000,00	—	22620	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

Раздел: Общестроительные работы 4 этаж

65.	Е0157-15-2)	Устройство стяжек цементных толщиной 30мм по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	111,00	356,85	25,22	39611	2799	1,05	117
					154,42	3,98	17141	442	0,02	2
66.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	41,80	1603,47	17,82	67025	745	1,84	77
					292,74	2,78	12237	116	0,03	1
67.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	106,00	949,74	7,35	100672	779	0,53	56
					80,73	2,77	8557	294	0,01	1
68.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	118,00	176,61	5,15	20840	607	0,63	74
					101,75	1,96	12006	232	0,01	1
69.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным	м2	118,00	172,17	2,82	20317	333	0,65	76
					108,05	1,08	12750	127	0,01	1
70.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен,столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	43,20	1962,50	6,93	84780	299	2,10	91
					351,86	4,71	15200	203	0,02	1
71.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,09	449,32	123,04	2736	749	1,08	7
					181,98	42,80	1108	261	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	6,09	4250,00	—	25882	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
73.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	17,00	1380,00	—	23460	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
74.	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	шт	17,00	93,19	—	1584	—	0,47	8
					91,75	—	1560	—	—	—
75.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	17,00	844,00	—	14348	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
76.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	85,00	289,34	2,71	24594	231	0,35	30
					59,81	0,41	5084	35	0,00	0
77.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	153,00	181,40	0,11	27755	17	0,11	17
					18,14	0,02	2776	4	0,00	0
78.	Е0115-36-1	Облицовка коробов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	10,30	970,14	7,27	9992	75	1,78	18
					307,55	2,12	3168	22	0,01	0
79.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в санузлах	м2	1,80	429,74	29,00	774	52	1,15	2
					192,36	9,86	346	18	0,05	0
80.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,с фурнитурой: однопольные	м2	1,80	13000,00	—	23400	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ Раздел: Водопровод и канализация								
81.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 50мм	м	68,00	635,17	11,93	43191	811	0,51	35
					90,36	4,46	6145	303	0,02	1
82.	Е0116-6-2	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	120,00	26,96	1,90	3235	228	0,14	17
					25,06	0,72	3007	86	0,00	0
83.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб	м	120,00	286,30	5,94	34356	713	0,41	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам.20 мм			72,04	2,24	8644	268	0,01	1
84.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	140,00	61,28	0,83	8580	116	0,40	56
					60,46	0,13	8464	18	0,00	0
85.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	140,00	365,30	5,94	51141	832	0,41	57
					72,04	2,24	10085	313	0,01	2
86.	Е0116-6-1	Разборка трубопроводов отопленияиз стальных водогазопроводных труб диам. 15 мм	м	95,00	26,96	1,90	2561	181	0,14	14
					25,06	0,72	2380	68	0,00	0
87.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам.15 мм	м	95,00	288,30	5,94	27388	564	0,41	39
					72,04	2,24	6843	212	0,01	1
88.	Е0116-6-4	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	40,00	26,96	1,90	1078	76	0,14	6
					25,06	0,72	1002	29	0,00	0
89.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	40,00	444,30	5,94	17772	238	0,41	16
					72,04	2,24	2881	89	0,01	0
90.	Е0110-35-1	Демонтаж штучных изделий -шкафов пожарных	шт	7,00	119,25	22,92	835	160	0,65	5
					96,34	8,66	674	61	0,04	0
91.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - шкафов пожарных	шт	7,00	214,37	35,80	1501	251	0,93	7
					138,48	13,53	969	95	0,07	0
92.	С	Шкафы пожарные	м2	7,00	11075,34	—	77527	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
93.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных каннализационных труб диаметром 100 мм	м	80,00	174,76	3,92	13980	314	1,02	82
					170,83	0,62	13667	50	0,01	0
94.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	90,00	141,61	1,91	12745	172	0,83	74
					139,70	0,30	12573	27	0,00	0
95.	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	17,00	456,09	8,22	7753	140	2,54	43
					432,00	1,32	7344	22	0,01	0
96.	С131101-55	Раковины РСВ стальные эмалированные	шт	17,00	1630,00	—	27710	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	Е0165-17-4	Смена ванны моечной	компл	1,00	1218,28	62,00	1218	62	7,06	7
					1142,10	10,34	1142	10	0,09	0
98.	С131101-13	Ванны стальные эмалированные	компл	1,00	9250,00	—	9250	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
99.	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	компл	2,00	1041,60	17,94	2083	36	5,52	11
					928,80	3,13	1858	6	0,03	0
100.	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой,непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	2,00	3470,00	—	6940	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
101.	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ иУНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	2,00	5020,00	—	10040	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
102.	Е0117-1-12	Демонтаж трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	71,38	4,42	71	4	0,38	0
					66,96	2,16	67	2	0,01	0
103.	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных	компл	1,00	3190,41	4,07	3190	4	2,58	3
					450,90	0,56	451	1	0,00	0
104.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	150,00	186,32	0,08	27948	13	0,89	133
					143,34	0,02	21501	4	0,00	0
		Раздел: Отопление и вентиляция								
105.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	28,00	375,89	38,28	10525	1072	2,29	64
					337,61	6,05	9453	169	0,05	1
106.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	31,64	4385,72	52,09	138764	1648	0,94	30
					149,66	19,51	4735	617	0,10	3
107.	Е0116-6-2	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	78,00	26,96	1,90	2103	148	0,14	11
					25,06	0,72	1954	56	0,00	0
108.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления	м	78,00	286,30	5,94	22331	463	0,41	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных водогазопроводных труб диам.20 мм			72,04	2,24	5619	174	0,01	1
109.	Е0116-6-3	Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	38,00	26,96	1,90	1024	72	0,14	5
					25,06	0,72	952	27	0,00	0
110.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	40,00	365,30	5,94	14612	238	0,41	16
					72,04	2,24	2881	89	0,01	0
111.	Е0116-6-4	Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм	м	40,00	26,96	1,90	1078	76	0,14	6
					25,06	0,72	1002	29	0,00	0
		Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
112.	Е0167-7-5	Демонтаж потолочных светильников для люминесцентных ламп	шт	60,00	35,22	3,36	2113	202	0,21	13
					31,86	0,54	1912	32	0,00	0
113.	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	шт	94,00	10,10	—	950	—	0,07	7
					10,10	—	950	—	—	—
114.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	шт	28,00	10,10	—	283	—	0,07	2
					10,10	—	283	—	—	—
115.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	850,00	16,73	0,07	14219	61	0,12	98
					16,66	—	14158	—	0,00	0
116.	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания	шт	13,00	260,16	59,41	3382	772	1,06	14
					181,98	35,69	2366	464	0,16	2
117.	С151701-8 4	Светильники тип НС021-100-003-УХЛ4	шт	13,00	523,00	—	6799	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
118.	С151706-6 1	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100	шт	13,00	18,00	—	234	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
119.	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках	шт	18,00	558,25	171,16	10049	3081	2,10	38
					356,40	103,04	6415	1855	0,45	8
120.	С151702-2	Светильники тип	шт	18,00	2940,00	—	52920	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4			—	—	—	—	—	—
121.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	72,00	82,00	—	5904	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
122.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	134,00	40,60	—	5440	—	0,23	30
					35,38	—	4740	—	—	—
123.	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	134,00	96,00	—	12864	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
124.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	40,00	41,30	—	1652	—	0,22	9
					35,38	—	1415	—	—	—
125.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	40,00	242,00	—	9680	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
126.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	16,00	51,95	—	831	—	0,24	4
					37,26	—	596	—	—	—
127.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	16,00	182,00	—	2912	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
128.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	782,00	6,08	—	4755	—	0,05	36
					6,08	—	4755	—	—	—
129.	С01031-А37-1	Погрузка разобранных материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	34,57	122,80	—	4245	—	0,52	18
					24,56	—	849	—	—	—
130.	С010333-А30-1	Перевозка разобранных конструкций материалов грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	34,57	176,40	—	6098	—	0,74	26
					35,28	—	1220	—	—	—
		Раздел: ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеумаи релина	1м2	50,00	17,38	0,93	869	46	0,11	6
					16,45	0,14	822	7	0,00	0
132.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной окраскистен	м2	340,00	37,04	—	12594	—	0,26	87
					37,04	—	12594	—	—	—
133.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	6,00	698,67	30,35	4192	182	4,50	27
					668,32	2,93	4010	18	0,19	1
134.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	14,40	59,88	6,55	862	94	0,36	5
					53,33	1,04	768	15	0,01	0

Раздел: Монтажные работы 1 этаж

135.	Е0157-15-2)	Устройство стяжек цементных толщиной 30мм по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	225,00	326,91	21,02	73555	4728	0,88	197
					128,69	3,31	28954	746	0,02	4
136.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	20,00	935,06	6,13	18701	122	0,44	9
					67,28	2,31	1346	46	0,01	0
137.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	350,00	192,10	4,92	67236	1724	0,64	223
					117,43	1,86	41099	652	0,01	3
138.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	350,00	260,86	2,91	91301	1019	0,30	105
					50,20	1,10	17569	385	0,01	2
139.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	370,00	158,80	4,29	58755	1586	0,52	194
					84,79	1,64	31372	606	0,01	3
140.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным	м2	370,00	153,69	2,35	56867	870	0,54	199
					90,05	0,90	33317	333	0,00	2
141.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных,	м2	100,00	1902,70	5,78	190270	578	1,75	175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичуи бетону			293,22	3,93	29322	393	0,02	2
142.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	24,57	446,86	128,16	10979	3149	1,03	25
					174,40	44,59	4285	1096	0,17	4
143.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	24,57	4010,00	—	98526	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
144.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	13,00	1380,00	—	17940	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
145.	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	шт	13,00	77,90	—	1013	—	0,39	5
					76,46	—	994	—	—	—
146.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	13,00	844,00	—	10972	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
147.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	4,52	668,68	7,65	3022	35	0,93	4
					162,60	2,90	735	13	0,01	0
148.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	м	37,67	76,99	0,47	2900	18	0,16	6
					25,09	0,09	945	3	0,00	0
149.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	м	37,67	2030,00	—	76463	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
150.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	15,00	178,36	0,09	2675	1	0,09	1
					15,12	0,02	227	—	0,00	0
151.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	38,00	278,92	2,26	10599	86	0,29	11
					49,84	0,34	1894	13	0,00	0

Раздел: Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	28,00	29,35	2,80	822	78	0,18	5
					26,55	0,45	743	13	0,00	0
153.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	36,00	34,70	—	1249	—	0,19	7
					29,48	—	1061	—	—	—
154.	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	36,00	96,00	—	3456	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
155.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	35,40	—	71	—	0,19	0
					29,48	—	59	—	—	—
156.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный наток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	2,00	242,00	—	484	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
157.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	7,00	45,74	—	320	—	0,20	1
					31,05	—	217	—	—	—
158.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	7,00	182,00	—	1274	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

ИТОГО:

3515284	57510	5264
846054	17311	96

Накладные расходы :

На монтажные работы	36235
На общестроительные работы	711048
На сантехнические работы	133423
Всего накладных расходов:	880706
Итого с накладными	4395990

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	263760
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4659750
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	9728355
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	194567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9922922		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1190751		
		Итого с НДС						11113673		

Принял:

Сдал:

ТОО «Intek Ltd»
ТЕХНАДЗОР