Форма КС-3

Заказчик: **КГУ «Управление здравоохранения города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО «Баймен»**

Справка

Стоимости выполненных работ за сентябрь 2012г.

№ п/п	Наименования объекта, работ	Сумма по договору № 362 от 10.05.2012г.	Стоимость выполненных работ, тенге					Стоимость выполненных работ, тенге
			С начала года по отчетной месяц выключено	В отчетном месяце за сентябрь	В том числе СМР	Прочие затраты	оборудование	
1	**Капитальный ремонт городского центра репродукции человека**	**96 282 000**	**43 940 746**	**22 116 160**				
2	Всего к оплате							**22 116 160**
3	В том числе НДС 12%							**2 369 589**

Заказчик:
КГУ «Управление здравоохранения города Алматы»

_____ 2012 г.

Подрядчик:
ТОО «Баймен»

_____ 2012г.

Утверждаю:

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Субподрядчик

Договор №362 от 10.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Наименование обьекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Демонтажные работы								
1.	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных ограждений	м	25,00	89,00	5,98	2225	149	0,57	14
					83,03	0,95	2076	24	0,01	0
		Раздел: Демонтажные работы 1 этажа								
2.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	172,10	24,91	0,23	4287	39	0,17	29
					24,68	0,02	4248	4	0,00	0
3.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	134,00	139,96	12,67	18754	1698	0,84	112
					127,28	2,00	17056	269	0,02	2
4.	Е0162-36-8	Очистка вручную набела с потолка	м2	210,00	45,36	--	9526	--	0,32	66
					45,36	--	9526	--	--	--
5.	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2	27,10	20,36	0,08	552	2	0,14	4
					20,28	0,02	550	1	0,00	0
6.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной окраски стен	м2	577,00	44,45	--	25646	--	0,31	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					44,45	--	25646	--	--	--
7.	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	256,00	159,79	28,30	40907	7244	0,89	228
					131,50	4,99	33663	1278	0,03	7
8.	E0162-36-4	Очистка вручную от водоэмульсии стен	м2	12,70	44,45	--	564	--	0,31	4
					44,45	--	564	--	--	--
9.	E0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	10,80	838,40	36,42	9055	393	5,40	58
					801,98	3,52	8661	38	0,23	2
10.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	27,46	71,86	7,86	1973	216	0,44	12
					64,00	1,25	1757	34	0,01	0
11.	E0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	13,50	89,88	8,17	1213	110	0,55	7
					81,71	1,30	1103	17	0,01	0
12.	E0156-3-3	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	м2	20,80	147,90	7,96	3076	165	0,95	20
					139,94	1,25	2911	26	0,02	0

Раздел: Демонтажные работы 2 этаж

13.	E0162-36-8	Очистка вручную набела с потолка	м2	162,90	45,36	--	7389	--	0,32	51
					45,36	--	7389	--	--	--
14.	E0162-36-4	Очистка вручную от масляной окраски стен м2	м2	188,00	44,45	--	8356	--	0,31	58
					44,45	--	8356	--	--	--
15.	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	79,00	159,79	28,30	12624	2235	0,89	70
					131,50	4,99	10388	394	0,03	2
16.	E0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	17,00	838,40	36,42	14253	619	5,40	92
					801,98	3,52	13634	60	0,23	4
17.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	32,70	71,86	7,86	2350	257	0,44	14
					64,00	1,25	2093	41	0,01	0
18.	E0155-1-6	Разборка перегородок и дверей из ДСП в санузлах	м2	16,70	98,12	7,00	1639	117	0,64	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					91,13	1,14	1522	19	0,01	0
19.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	34,30	24,91	0,23	854	8	0,17	6
					24,68	0,02	847	1	0,00	0
20.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	184,56	6,77	0,23	1249	42	0,05	8
					6,54	0,02	1207	4	0,00	0

Раздел: Демонтажные работы 3 этаж

21.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	164,00	24,91	0,23	4086	37	0,17	28
					24,68	0,02	4048	4	0,00	0
22.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	107,00	139,96	12,67	14975	1356	0,84	90
					127,28	2,00	13619	214	0,02	2
23.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из Линолеума и релина	1м2	69,00	20,86	1,12	1439	77	0,14	9
					19,74	0,17	1362	12	0,00	0
24.	Е0155-1-6	Разборка перегородок и дверей из ДСП в санузлах	м2	16,70	98,12	7,00	1639	117	0,64	11
					91,13	1,14	1522	19	0,01	0
25.	Е0162-36-8	Очистка вручную набела с потолка	м2	187,90	45,36	--	8523	--	0,32	59
					45,36	--	8523	--	--	--
26.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	57,00	159,79	28,30	9108	1613	0,89	51
					131,50	4,99	7495	285	0,03	2
27.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной окраски стен	м2	418,00	44,45	--	18579	--	0,31	129
					44,45	--	18579	--	--	--
28.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	26,00	838,40	36,42	21799	947	5,40	140
					801,98	3,52	20852	91	0,23	6
29.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	43,70	71,86	7,86	3140	343	0,44	19
					64,00	1,25	2797	55	0,01	0
30.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой	шт	5,00	258,68	25,49	1293	127	1,54	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурки в откосах			233,20	3,97	1166	20	0,03	0
31.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	10,65	89,88	8,17	957	87	0,55	6
					81,71	1,30	870	14	0,01	0
32.	Е0156-3-3	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	м2	3,60	147,90	7,96	532	29	0,95	3
					139,94	1,25	504	4	0,02	0
33.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных из пластмассовых материалов	1м	104,00	6,77	0,23	704	24	0,05	5
					6,54	0,02	680	2	0,00	0
34.	Е0155-1-6	Разборка перегородок и дверей из ДСП в санузлах	м2	16,70	98,12	7,00	1639	117	0,64	11
					91,13	1,14	1522	19	0,01	0

Раздел: Демонтажные работы 4 этаж

35.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	130,60	139,96	12,67	18278	1655	0,84	110
					127,28	2,00	16623	262	0,02	2
36.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	81,00	20,86	1,12	1689	90	0,14	11
					19,74	0,17	1599	14	0,00	0
37.	Е0162-36-8	Очистка вручную набела с потолка	м2	157,90	45,36	--	7162	--	0,32	50
					45,36	--	7162	--	--	--
38.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной окраски стен	м2	379,00	44,45	--	16846	--	0,31	117
					44,45	--	16846	--	--	--
39.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	80,00	159,79	28,30	12783	2264	0,89	71
					131,50	4,99	10520	399	0,03	2
40.	Е0155-1-6	Разборка перегородок и дверей из ДСП в санузлах	м2	16,70	98,12	7,00	1639	117	0,64	11
					91,13	1,14	1522	19	0,01	0
41.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	12,00	838,40	36,42	10061	437	5,40	65
					801,98	3,52	9624	42	0,23	3
42.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	18,10	71,86	7,86	1301	142	0,44	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					64,00	1,25	1158	23	0,01	0
43.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,00	258,68	25,49	1035	102	1,54	6
					233,20	3,97	933	16	0,03	0
44.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	7,20	89,88	8,17	647	59	0,55	4
					81,71	1,30	588	9	0,01	0
45.	Е0156-3-3	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	м2	2,00	147,90	7,96	296	16	0,95	2
					139,94	1,25	280	2	0,02	0
46.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	141,00	24,91	0,23	3513	32	0,17	24
					24,68	0,02	3480	3	0,00	0
47.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	30,00	6,77	0,23	203	7	0,05	1
					6,54	0,02	196	1	0,00	0
		Раздел: Демонтаж наружный								
48.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли входной группы из рулонных материалов	м2	33,40	34,82	2,42	1163	81	0,21	7
					32,40	0,38	1082	13	0,00	0
49.	Е0112-13-3	Демонтаж утеплителя кровли из минеральной ваты	м2	33,40	72,58	4,53	2424	151	0,39	13
					68,04	1,71	2273	57	0,01	0
50.	Е0158-2-2	Разборка покрытий входной группы кровли из профнастила	м2	33,40	20,63	2,42	689	81	0,13	4
					18,20	0,19	608	6	0,00	0
51.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - отливов, свесов и т.п.	м	19,30	17,27	1,55	333	30	0,11	2
					15,72	0,28	303	5	0,00	0
		Раздел: Общестроительные работы подвала								
52.	Е0157-15-1)	Устройство стяжек цементных толщиной 30мм по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	44,00	382,05	25,22	16810	1110	1,21	53
					179,62	3,98	7903	175	0,02	1
53.	Е0157-14-	Устройство монолитных ступеней	1м2	1,60	594,00	1,44	950	2	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3										
					47,28	0,28	76	--	0,00	0
54.	E0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	11,50	1894,39	20,85	21786	240	2,65	30
					444,01	7,86	5106	90	0,04	0
55.	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ	м2	1,20	429,74	29,00	516	35	1,15	1
					192,36	9,86	231	12	0,05	0
56.	C12061-19 1	Двери входные из ПХВ	м2	1,20	13000,00	--	15600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	108,50	176,61	5,15	19162	558	0,63	68
					101,75	1,96	11040	213	0,01	1
58.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	14,90	216,57	5,91	3227	88	0,76	11
					140,91	2,24	2100	33	0,01	0
59.	E0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями	м	59,00	488,84	9,23	28841	544	2,09	123
					383,40	3,48	22621	205	0,02	1
60.	C12022-15	Ограждения из нержавеющих стали	м	23,00	4453,00	--	102419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	C12022-15	Перила из нержавеющих стали	м	36,40	3843,00	--	139885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	E0155-9-1	Устройство кирпичных перегородок в помещениях площадью до 5 м2 глухих	м2	15,00	761,79	30,62	11427	459	1,97	30
					293,39	5,24	4401	79	0,03	0
63.	E0153-21-2	Кладка отдельных участков наружных стен	м3	3,00	8477,51	361,16	25433	1083	7,54	23
					1231,20	122,15	3694	366	0,47	1
64.	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	70,00	245,11	2,35	17158	165	0,73	51
					130,68	0,54	9148	38	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы 1 этаж								
65.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	92,40	289,34	2,71	26735	251	0,35	32
					59,81	0,41	5526	38	0,00	0
66.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	32,28	1603,47	17,82	51760	575	1,84	60
					292,74	2,78	9450	90	0,03	1
67.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	25,26	271,48	3,50	6858	88	0,36	9
					60,24	1,32	1522	33	0,01	0
68.	Е0162-13-3	Масляная окраска потолков	м2	17,64	259,35	0,17	4575	3	1,12	20
					177,90	0,06	3138	1	0,00	0
69.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из Сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	257,12	176,61	5,15	45411	1323	0,63	162
					101,75	1,96	26161	505	0,01	2
70.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным	м2	235,02	172,17	2,82	40464	663	0,65	152
					108,05	1,08	25395	254	0,01	1
71.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	19,00	507,78	28,98	9648	551	1,53	29
					256,45	9,59	4872	182	0,05	1
72.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ	м2	19,00	8050,00	--	152950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	20,00	702,73	9,18	14055	184	1,11	22
					195,12	3,48	3902	70	0,02	0
74.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	м	18,90	82,10	0,56	1552	11	0,19	4
					30,11	0,11	569	2	0,00	0
75.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	18,90	2030,00	--	38367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	80,00	181,40	0,11	14512	9	0,11	9
					18,14	0,02	1452	2	0,00	0
77.	Е0115-36-1	Облицовка коробов и стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	85,51	970,14	7,27	82957	621	1,78	152
					307,55	2,12	26298	181	0,01	1

Раздел: Общестроительные работы 2 этаж

78.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	40,23	216,57	5,91	8713	238	0,76	31
					140,91	2,24	5669	90	0,01	0
79.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	19,79	271,48	3,50	5373	69	0,36	7
					60,24	1,32	1192	26	0,01	0
80.	Е0162-13-3	Масляная окраска потолков	м2	26,23	259,35	0,17	6803	4	1,12	29
					177,90	0,06	4666	2	0,00	0
81.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным	м2	19,26	172,17	2,82	3316	54	0,65	12
					108,05	1,08	2081	21	0,01	0
82.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	11,97	449,32	123,04	5378	1473	1,08	13
					181,98	42,80	2178	512	0,17	2
83.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	11,97	4250,00	--	50872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	1,90	507,78	28,98	965	55	1,53	3
					256,45	9,59	487	18	0,05	0
85.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ	м2	1,90	8050,00	--	15295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	м	3,20	82,10	0,56	263	2	0,19	1
					30,11	0,11	96	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	3,00	2030,00	--	6090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	4,50	702,73	9,18	3162	41	1,11	5
					195,12	3,48	878	16	0,02	0

Раздел: Общестроительные работы 3 этаж

89.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	40,00	1603,47	17,82	64139	713	1,84	74
					292,74	2,78	11710	111	0,03	1
90.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	188,00	216,57	5,91	40715	1111	0,76	144
					140,91	2,24	26491	420	0,01	2
91.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	229,00	271,48	3,50	62169	800	0,36	82
					60,24	1,32	13794	302	0,01	1
92.	Е0162-13-3	Масляная окраска потолков	м2	21,52	259,35	0,17	5581	4	1,12	24
					177,90	0,06	3828	1	0,00	0
93.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	110,00	1962,50	6,93	215875	762	2,10	231
					351,86	4,71	38704	518	0,02	3
94.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	436,30	176,61	5,15	77056	2245	0,63	274
					101,75	1,96	44392	857	0,01	4
95.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	17,43	449,32	123,04	7832	2145	1,08	19
					181,98	42,80	3172	746	0,17	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	17,43	4250,00 / --	-- / --	74078 / --	-- / --	-- / --	-- / --
97.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	12,20	507,78 / 256,45	28,98 / 9,59	6195 / 3129	354 / 117	1,53 / 0,05	19 / 1
98.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ	м2	12,20	8050,00 / --	-- / --	98210 / --	-- / --	-- / --	-- / --
99.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	м	28,40	82,10 / 30,11	0,56 / 0,11	2332 / 855	16 / 3	0,19 / 0,00	5 / 0
100.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	28,40	2030,00 / --	-- / --	57652 / --	-- / --	-- / --	-- / --
101.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	22,52	702,73 / 195,12	9,18 / 3,48	15825 / 4394	207 / 78	1,11 / 0,02	25 / 0

Раздел: Общестроительные работы 4 этаж

102.	Е0157-15-2)	Устройство стяжек цементных толщиной 30мм по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	156,82	356,85 / 154,42	25,22 / 3,98	55962 / 24216	3955 / 624	1,05 / 0,02	165 / 3
103.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	87,12	1603,47 / 292,74	17,82 / 2,78	139694 / 25504	1552 / 243	1,84 / 0,03	161 / 2
104.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	188,00	216,57 / 140,91	5,91 / 2,24	40715 / 26491	1111 / 420	0,76 / 0,01	144 / 2
105.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	167,30	271,48 / 60,24	3,50 / 1,32	45419 / 10078	585 / 221	0,36 / 0,01	60 / 1
106.	Е0162-13-3	Масляная окраска потолков	м2	20,30	259,35 /	0,17 /	5265 /	3 /	1,12 /	23 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					177,90	0,06	3611	1	0,00	0
107.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	382,00	176,61	5,15	67466	1965	0,63	240
					101,75	1,96	38868	751	0,01	4
108.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным	м2	154,54	172,17	2,82	26608	436	0,65	100
					108,05	1,08	16699	167	0,01	1
109.	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	160,00	1962,50	6,93	314000	1109	2,10	336
					351,86	4,71	56297	754	0,02	4
110.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	39,25	449,32	123,04	17636	4829	1,08	42
					181,98	42,80	7143	1680	0,17	7
111.	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	39,25	4250,00	--	166812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	7,20	507,78	28,98	3656	209	1,53	11
					256,45	9,59	1846	69	0,05	0
113.	C12061-18-4	Блоки оконные из ПХВ	м2	7,20	8050,00	--	57960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	E0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	м	17,60	82,10	0,56	1445	10	0,19	3
					30,11	0,11	530	2	0,00	0
115.	C12061-19-4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	17,60	2030,00	--	35728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	E0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	20,00	702,73	9,18	14055	184	1,11	22
					195,12	3,48	3902	70	0,02	0
117.	E0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	127,00	289,34	2,71	36746	344	0,35	44
					59,81	0,41	7596	52	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	Е0115-36-1	Облицовка коробов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	19,70	970,14	7,27	19112	143	1,78	35
					307,55	2,12	6059	42	0,01	0
		Раздел: Наружные работы								
119.	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	м2	33,40	1252,98	3,77	41850	126	0,23	8
					34,04	0,60	1137	20	0,01	0
120.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	33,40	182,08	41,09	6081	1372	0,38	13
					61,30	10,14	2047	339	0,04	1
121.	С11011-43-4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	33,40	1190,00	--	39746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, отливов из листовой стали	м	19,30	261,93	0,67	5055	13	0,31	6
					49,03	0,11	946	2	0,00	0
		Сантехнические работы								
		Раздел: Водопровод и канализация								
123.	Е0116-10-5	Разборка трубопроводов из стальных труб диам. 100 мм	м	15,00	72,62	9,98	1089	150	0,35	5
					62,64	3,74	940	56	0,02	0
124.	Е0116-6-2	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	85,00	26,96	1,90	2291	162	0,14	12
					25,06	0,72	2130	61	0,00	0
125.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	166,00	61,28	0,83	10173	137	0,40	66
					60,46	0,13	10036	22	0,00	0
126.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	40,00	442,79	6,34	17712	253	1,26	50
					226,26	2,38	9050	95	0,01	0
127.	Е0110-35-1	Демонтаж штучных изделий -шкафов пожарных	шт	5,00	119,25	22,92	596	115	0,65	3
					96,34	8,66	482	43	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	99,00	106,09	1,49	10503	147	0,68	68
					104,60	0,24	10356	24	0,00	0
129.	Е0165-7-2	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 40 мм	м	49,50	782,25	1,07	38721	53	1,00	50
					179,02	0,19	8861	10	0,00	0
130.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	95,00	174,76	3,92	16602	373	1,02	97
					170,83	0,62	16229	59	0,01	1
131.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	72,00	141,61	1,91	10196	137	0,83	59
					139,70	0,30	10059	22	0,00	0
132.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	58,00	121,91	4,00	7071	232	0,73	42
					117,91	0,65	6839	38	0,01	0
133.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	184,00	97,42	0,22	17925	40	0,55	101
					97,20	0,02	17885	4	0,00	0
134.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	94,00	351,67	0,67	33057	63	1,99	187
					351,00	0,11	32994	10	0,00	0
135.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	91,00	641,91	0,77	58414	70	0,70	64
					127,44	0,30	11597	27	0,00	0
136.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	70,00	769,64	1,72	53875	120	0,67	47
					122,86	0,65	8600	45	0,00	0
137.	Е0117-1-12	Демонтаж трапов диам. 100 мм	комплект	9,00	71,38	4,42	642	40	0,38	3
					66,96	2,16	603	19	0,01	0

Раздел: Отопление и вентиляция

138.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	65,00	375,89	38,28	24433	2488	2,29	149
					337,61	6,05	21945	393	0,05	3
139.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	40,00	4385,72	52,09	175429	2084	0,94	38
					149,66	19,51	5986	781	0,10	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140.	Е0116-6-2	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	370,00	26,96	1,90	9974	703	0,14	53
					25,06	0,72	9271	265	0,00	1
141.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам.20 мм	м	401,00	286,30	5,94	114805	2382	0,41	164
					72,04	2,24	28886	896	0,01	4
142.	Е0116-6-3	Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	148,30	26,96	1,90	3998	282	0,14	21
					25,06	0,72	3716	106	0,00	1
143.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	146,30	365,30	5,94	53443	869	0,41	60
					72,04	2,24	10539	327	0,01	2
144.	Е0116-6-4	Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм	м	40,00	26,96	1,90	1078	76	0,14	6
					25,06	0,72	1002	29	0,00	0
145.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм	м	80,00	444,30	5,94	35544	475	0,41	33
					72,04	2,24	5763	179	0,01	1
146.	Е0116-6-5	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	80,00	26,96	1,90	2157	152	0,14	11
					25,06	0,72	2004	57	0,00	0
147.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 40мм	м	80,00	494,30	5,94	39544	475	0,41	33
					72,04	2,24	5763	179	0,01	1
148.	Е0116-6-6	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм	м	53,50	35,25	3,82	1886	204	0,18	10
					31,43	1,43	1682	76	0,01	0
149.	Е0116-10-3	Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	215,00	63,40	7,68	13632	1650	0,31	68
					55,73	2,88	11982	618	0,01	3
150.	Е0126-1-9	Демонтаж изоляция трубопроводов	м	200,00	71,56	2,55	14313	510	0,37	75
					69,01	0,97	13803	195	0,00	1

Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

151.	Е0121-24-2	Демонтаж осветительных щитков УОЩВ-12 на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	176,64	13,02	353	26	0,95	2
					163,62	5,16	327	10	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152.	Е0121-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств силового щитка УОЩВ-12	шкаф	5,00	437,40	--	2187	--	2,51	13
					437,40	--	2187	--	--	--
153.	Е0167-7-3	Демонтаж подвесных светильников с лампами накаливания	шт	10,00	11,18	0,28	112	3	0,08	1
					10,91	0,06	109	1	0,00	0
154.	Е0167-7-3	Демонтаж настенных светильников	шт	40,00	11,18	0,28	447	11	0,08	3
					10,91	0,06	436	2	0,00	0
155.	Е0167-7-5	Демонтаж потолочных светильников для люминесцентных ламп	шт	212,00	35,22	3,36	7467	712	0,21	46
					31,86	0,54	6754	114	0,00	1
156.	Е0121-17-12	Демонтаж светильников с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд",и т.д.	шт	23,00	44,71	--	1028	--	0,28	6
					44,71	--	1028	--	--	--
157.	Ц0108-54-2	Демонтаж трансформатора разделительного медицинского ТРТ-6000М	шт	4,00	117,83	23,15	471	93	0,72	3
					94,68	5,69	379	23	0,03	0
158.	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	шт	272,00	10,10	--	2748	--	0,07	19
					10,10	--	2748	--	--	--
159.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	шт	168,00	10,10	--	1697	--	0,07	12
					10,10	--	1697	--	--	--
160.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	4381,00	16,73	0,07	73285	315	0,12	507
					16,66	--	72970	--	0,00	1
161.	Е0121-3-4	Демонтаж полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	8400,00	6,49	--	54492	--	0,04	333
					6,49	--	54492	--	--	--
162.	Е0121-3-5	Демонтаж полиэтиленовых труб диам. до 32 мм	м	1000,00	7,02	--	7016	--	0,04	43
					7,02	--	7016	--	--	--
163.	Е0121-3-6	Демонтаж полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	м	60,00	7,49	--	449	--	0,05	3
					7,49	--	449	--	--	--
164.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	3,00	774,10	49,60	2322	149	3,60	11
					621,00	19,66	1863	59	0,10	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165.	С151803-158	Щиток распределительный силовой тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	3,00	18600,00	--	55800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания	шт	21,00	260,16	59,41	5463	1248	1,06	22
					181,98	35,69	3822	750	0,16	3
167.	С151701-84	Светильники тип НС021-100-003-УХЛ4	шт	21,00	523,00	--	10983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С151706-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100	шт	21,00	18,00	--	378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках	шт	17,00	558,25	171,16	9490	2910	2,10	36
					356,40	103,04	6059	1752	0,45	8
170.	С151702-24	Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4	шт	17,00	2940,00	--	49980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	68,00	82,00	--	5576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках	шт	58,00	384,19	110,96	22283	6436	1,51	88
					243,82	62,98	14141	3653	0,28	16
173.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х--20/П-01-УХЛ4	шт	58,00	2480,00	--	143840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	116,00	82,00	--	9512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	20,00	41,30	--	826	--	0,22	4
					35,38	--	708	--	--	--
176.	С151801-15	Выключатель широко клавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	20,00	242,00	--	4840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,157	16300,00	--	2559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178.	С151803-4 7	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,084	22300,00	--	1873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	2000,00	29,81	--	59616	--	0,18	358
					29,81	--	59616	--	--	--
180.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	2,52	52100,00	--	131292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,5202	60500,00	--	31472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ

182.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	151,00	20,76	0,19	3135	29	0,14	22
					20,57	0,02	3106	3	0,00	0
183.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	150,00	5,64	0,19	846	28	0,04	6
					5,45	0,02	818	3	0,00	0
184.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	150,00	116,63	10,56	17494	1584	0,70	105
					106,07	1,67	15910	251	0,01	2
185.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	50,00	17,38	0,93	869	46	0,11	6
					16,45	0,14	822	7	0,00	0
186.	Е0162-36-8	Очистка вручную набела с потолка	м2	300,00	37,80	--	11340	--	0,26	79
					37,80	--	11340	--	--	--
187.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной окраски стен	м2	600,00	37,04	--	22224	--	0,26	154
					37,04	--	22224	--	--	--
188.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	100,50	133,16	23,58	13383	2370	0,74	75
					109,58	4,16	11013	418	0,02	2
189.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	7,00	698,67	30,35	4891	212	4,50	31
					668,32	2,93	4678	21	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	13,44	59,88	6,55	805	88	0,36	5
					53,33	1,04	717	14	0,01	0
191.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	6,00	215,57	21,24	1293	127	1,29	8
					194,33	3,31	1166	20	0,03	0
192.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	16,60	74,90	6,81	1243	113	0,46	8
					68,09	1,08	1130	18	0,01	0
193.	Е0156-3-3	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях	м2	10,00	123,25	6,63	1232	66	0,79	8
					116,62	1,04	1166	10	0,01	0
		Раздел: Кровля								
194.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	93,00	14,39	1,29	1338	120	0,09	8
					13,10	0,23	1218	21	0,00	0
195.	Е0169-18-1	Очистка поверхности кровли от мусора	м2	377,00	6,08	--	2292	--	0,05	17
					6,08	--	2292	--	--	--
196.	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	м2	377,00	204,55	14,18	77116	5346	0,43	161
					69,30	2,23	26126	841	0,01	5
197.	Е0158-21-2	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	377,00	100,06	0,40	37723	151	0,09	33
					14,36	0,07	5414	26	0,00	0
198.	Е0158-16-4К=3	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой	м2	377,00	394,77	2,61	148828	984	0,20	76
					33,27	0,42	12543	158	0,00	2
199.	СПрайс-лист	Бикрост для нижнего слоя	м2	380,55	108,56	--	41314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	СПрайс-лист	Бикрост для верхнего слоя	м2	380,55	134,77	--	51286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	Е0169-17-2	Приготовление битумных мастик вручную	т	2,00	2848,50	--	5697	--	18,90	38
					2848,50	--	5697	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202.	E0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	337,00	24,75	0,22	8339	74	0,04	15
					7,20	0,09	2426	30	0,00	0
203.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	93,00	161,83	1,24	15050	115	0,97	90
					153,23	0,47	14250	44	0,00	0

Раздел: Монтажные работы 1 этаж

204.	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	200,00	1551,71	14,85	310342	2970	1,54	307
					243,95	2,32	48790	464	0,02	5
205.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	20,00	935,06	6,13	18701	122	0,44	9
					67,28	2,31	1346	46	0,01	0
206.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	110,00	192,10	4,92	21131	542	0,64	70
					117,43	1,86	12917	205	0,01	1
207.	E0162-13-3	Масляная окраска потолков	м2	35,70	229,67	0,14	8199	5	0,93	33
					148,25	0,05	5293	2	0,00	0
208.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	133,69	158,80	4,29	21230	573	0,52	70
					84,79	1,64	11336	219	0,01	1
209.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным	м2	397,96	153,69	2,35	61164	935	0,54	214
					90,05	0,90	35834	358	0,00	2
210.	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	31,21	510,22	23,76	15924	741	1,50	47
					250,39	7,73	7815	241	0,04	1
211.	C12061-18-8	Блоки оконные из ПХВ	м2	31,21	8680,00	--	270903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	E0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и	м2	15,00	668,68	7,65	10030	115	0,93	14
					162,60	2,90	2439	44	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дверных откосов плоских								
213.	Е0110-36-1	Установка и крепление досок	м	120,00	695,64	0,64	83477	77	0,08	9
					11,79	0,22	1415	26	0,00	0
214.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	40,60	178,36	0,09	7241	4	0,09	4
					15,12	0,02	614	1	0,00	0
215.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	199,70	278,92	2,26	55700	451	0,29	58
					49,84	0,34	9953	68	0,00	0
216.	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков из ARMSTROHG	м2	150,00	21,98	0,69	3297	103	0,15	22
					21,29	0,11	3194	16	0,00	0
217.	Е0110-87-1	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м2	15,00	1521,62	11,41	22824	171	2,11	32
					353,25	4,32	5299	65	0,02	0
218.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	28,00	1006,87	2,86	28192	80	1,63	46
					282,04	0,94	7897	26	0,00	0
219.	Е0115-36-1	Облицовка коробов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	70,00	917,68	6,06	64237	424	1,48	104
					256,29	1,76	17940	123	0,01	1
220.	Е0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен	м2	70,00	12,89	1,05	902	74	0,07	5
					11,84	0,41	829	29	0,00	0
		Раздел: Водопровод и канализация								
221.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	27,00	145,63	3,27	3932	88	0,85	23
					142,36	0,52	3844	14	0,00	0
222.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	30,00	118,01	1,59	3540	48	0,69	21
					116,42	0,25	3493	8	0,00	0
223.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	30,00	653,20	0,37	19596	11	0,73	22
					140,18	0,07	4205	2	0,00	0
224.	Е0165-10-	Прокладка трубопроводов	м	27,00	774,65	0,48	20916	13	0,71	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм								
					135,00	0,09	3645	2	0,00	0
225.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	15,00	101,59	3,33	1524	50	0,61	9
					98,26	0,54	1474	8	0,00	0
226.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	15,00	524,90	3,81	7873	57	2,89	43
					488,25	0,59	7324	9	0,01	0
227.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	31,00	81,18	0,18	2517	6	0,46	14
					81,00	0,02	2511	1	0,00	0
228.	Е0116-15-1	Установка вентилей до 25 мм	1шт	31,00	473,47	39,24	14678	1216	1,47	46
					254,25	15,75	7882	488	0,07	2
229.	С130904-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	31,00	340,00	--	10540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	15,00	293,06	0,56	4396	8	1,66	25
					292,50	0,09	4388	1	0,00	0
231.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	15,00	1793,32	1,57	26900	24	0,70	11
					126,00	--	1890	--	--	--
232.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	м	60,00	404,02	5,28	24241	317	1,05	63
					188,55	1,98	11313	119	0,01	1
233.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	17,00	313,24	31,90	5325	542	1,91	32
					281,34	5,04	4783	86	0,04	1
234.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	37,00	177,15	34,73	6554	1285	0,68	25
					108,45	13,01	4013	481	0,06	2
235.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	отверст	10,00	475,88	332,26	4759	3323	0,94	9
					143,62	127,55	1436	1275	0,70	7
236.	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	отверст	15,00	951,46	638,80	14272	9582	2,01	30
					312,66	246,28	4690	3694	1,35	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода отверст трубопроводов в кирпичных стенах		25,00	199,36	2,32	4984	58	1,09	27
					163,35	0,36	4084	9	0,00	0

Раздел: Электромонтажные работы

238.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	70,00	29,35	2,80	2054	196	0,18	13
					26,55	0,45	1858	31	0,00	0
239.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	32,00	99,00	--	3168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0121-24-2	Установка осветительных щитков УОЩВ-12 на конструкции в готовой нише 405х320х120	шт	5,00	589,67	36,17	2948	181	2,64	13
					454,50	14,34	2272	72	0,07	0
241.	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12	шт	5,00	14900,00	--	74500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания	шт	4,00	219,93	49,51	880	198	0,88	4
					151,65	29,74	607	119	0,13	1
243.	С151701-84	Светильники тип НС021-100-003-УХЛ4	шт	4,00	523,00	--	2092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	С151706-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип М036-100	шт	4,00	18,00	--	72	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках	шт	20,00	470,32	142,63	9406	2853	1,75	35
					297,00	85,87	5940	1717	0,38	8
246.	С151702-24	Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4	шт	20,00	2940,00	--	58800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	80,00	82,00	--	6560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках	шт	20,00	325,07	92,47	6501	1849	1,26	25
					203,18	52,49	4064	1050	0,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х--20/П-01-УХЛ4	шт	20,00	2480,00 ---	-- --	49600 ---	-- --	-- --	-- --
250.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	40,00	82,00 ---	-- --	3280 ---	-- --	-- --	-- --
251.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	20,00	35,40 29,48	-- --	708 590	-- --	0,19 --	4 --
252.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	20,00	242,00 ---	-- --	4840 ---	-- --	-- --	-- --
253.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,152	16300,00 ---	-- --	2478 ---	-- --	-- --	-- --
254.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,126	22300,00 ---	-- --	2810 ---	-- --	-- --	-- --
255.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	2000,00	24,84 24,84	-- --	49680 49680	-- --	0,15 --	298 --
256.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	1,02	52100,00 ---	-- --	53142 ---	-- --	-- --	-- --
257.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,02	60500,00 ---	-- --	61710 ---	-- --	-- --	-- --
258.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава кабеля первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 м2	м	175,00	16,24 13,34	1,95 1,16	2841 2334	340 202	0,08 0,01	14 1
259.	С151601-355	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ 5х2,5, сечение 16 мм2	1000м	0,0303	103300,00 ---	-- --	3130 ---	-- --	-- --	-- --
260.	С151601-356	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ 5х4, сечение 25 мм2	1000м	0,0255	150300,00 ---	-- --	3833 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261.	С151601-5 95	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,12	593100,00	--	71172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	80,00	113,54	73,85	9083	5908	0,26	21
					39,69	28,10	3175	2248	0,15	12
263.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	80,00	54,22	0,77	4338	62	0,24	19
					46,67	0,11	3734	9	0,00	0

ИТОГО:	6809290	133642	11506
	1854824	42147	238

Накладные расходы :

На монтажные работы	304873
На общестроительные работы	1262003
На метало монтажные работы	1933
На сантехнические работы	369902
Всего накладных расходов:	1938711
Итого с накладными	8748001

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	524880
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9272881
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	19359383
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	387188
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19746571
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2369589
Итого с НДС	22116160

Принял: Сдал:

ТОО «Kontek Ltd» ТЕХ.НАДЗОР