Форма КС-3

Заказчик: **КГУ «Управление здравоохранения города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО «Баймен»**

Справка

Стоимости выполненных работ за октябрь 2012 г.

№ п/п	Наименования объекта, работ	Сумма по договору №362 от 10.05.2012г.	Стоимость выполненных работ, тенге					Стоимость выполненных работ, тенге
			С начала года по отчетной месяц включительно	В отчетном месяце за	В том числе СМР	Прочие затраты	оборудование	
1	Капитальный ремонт ГКП «Городской центр репродукции человека» на ПВХ Управления Здравоохранения г. Алматы	**96 282 000**	**83 163259**	**39 222 513**				
2	Всего к оплате							**39 222 513**
3	В том числе НДС 12%							**4 202 412**

Заказчик:
«Управление здравоохранения города Алматы»

_____ 2012 г.

Подрядчик:
ТОО «Баймен»

_____ 2012 г.

Утверждаю

Заказчик КГУ "Управление здравоохранения города Алматы" Форма N 2Б

Подрядчик ТОО "Баймен"
Субподрядчик
Договор №362 от 10.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Наименование обьекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	E0159-5-1	Разборка металлических лестничных ограждений	м	25,30	89,00	5,98	2252	151	0,57	14
					83,03	0,95	2101	24	0,01	0
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								2252
		Раздел: Демонтажные работы 1 этажа								
2.	E0162-36-8	Очистка вручную набела с потолка	м2	84,00	45,36	--	3810	--	0,32	27
					45,36	--	3810	--	--	--
3.	E0162-36-4	Очистка вручную от масляной окраски стен	м2	105,00	44,45	--	4667	--	0,31	32
					44,45	--	4667	--	--	--
4.	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	22,00	159,79	28,30	3515	623	0,89	20
					131,50	4,99	2893	110	0,03	1
5.	E0110-90-2	Демонтаж металлических дверных коробок с полотнами	м2	7,56	292,16	30,80	2209	233	1,43	11
					261,36	11,64	1976	88	0,06	0
6.	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	1,50	3263,33	479,63	4895	719	19,06	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2783,70	75,60	4176	113	0,65	1
		Итого по разделу: Демонтажные работы 1 этажа								19096
		Раздел: Демонтажные работы 2 этаж								
7.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной окраски стен м2	м2	299,00	44,45	--	13290	--	0,31	92
					44,45	--	13290	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы 2 этаж								13290
		Раздел: Общестроительные работы подвала								
8.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	42,00	1672,75	--	70256	--	3,72	156
					569,70	--	23927	--	--	--
9.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	8,00	6073,28	--	48586	--	4,39	35
					680,40	--	5443	--	--	--
10.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	60,00	949,74	7,35	56984	441	0,53	32
					80,73	2,77	4844	166	0,01	1
11.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	49,30	181,40	0,11	8943	5	0,11	6
					18,14	0,02	894	1	0,00	0
12.	Е0115-180-5	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	140,10	259,82	2,26	36401	316	0,28	39
					46,72	0,86	6545	121	0,00	1
13.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	14,90	216,57	5,91	3227	88	0,76	11
					140,91	2,24	2100	33	0,01	0
14.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	60,00	266,34	2,80	15980	168	0,31	19
					52,38	1,06	3143	63	0,01	0
15.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями	м	72,80	488,84	9,23	35587	672	2,09	152
					383,40	3,48	27912	253	0,02	1
16.	С12022-15	Ограждения из нержавеющих стали	м	36,00	4453,00	--	160308	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
17.	С12022-15	Перила из нержавеющих стали	м	36,40	3843,00	--	139885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Общестроительные работы подвала								576158
		Раздел: Общестроительные работы 1 этаж								
18.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	174,60	289,34	2,71	50518	474	0,35	61
					59,81	0,41	10442	71	0,00	0
19.	Е0157-15-2)	Устройство стяжек цементных толщиной 30мм по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	86,68	356,85	25,22	30932	2186	1,05	91
					154,42	3,98	13385	345	0,02	2
20.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	143,62	1603,47	17,82	230290	2559	1,84	265
					292,74	2,78	42043	400	0,03	4
21.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бес клеевого /замкового/ соединения	м2	29,50	1341,68	3,55	39580	105	0,23	7
					47,53	1,10	1402	33	0,01	0
22.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	109,10	216,57	5,91	23628	645	0,76	83
					140,91	2,24	15373	244	0,01	1
23.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	184,74	271,48	3,50	50154	646	0,36	66
					60,24	1,32	11128	244	0,01	1
24.	Е0162-13-3	Масляная окраска потолков	м2	151,36	259,35	0,17	39255	25	1,12	170
					177,90	0,06	26927	9	0,00	0
25.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	419,88	176,61	5,15	74156	2160	0,63	264
					101,75	1,96	42722	825	0,01	4
26.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным	м2	349,98	172,17	2,82	60257	987	0,65	226

650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен,столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	261,00	108,05	1,08	37817	378	0,01	2
					1962,50	6,93	512212	1809	2,10	547
					351,86	4,71	91835	1229	0,02	6
28.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	м2	43,00	264,29	2,82	11365	121	0,32	14
					53,72	1,08	2310	46	0,01	0
29.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	32,89	449,32	123,04	14778	4047	1,08	35
					181,98	42,80	5985	1408	0,17	5
30.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	32,89	4250,00	--	139782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	12,00	1380,00	--	16560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	шт	12,00	93,19	--	1118	--	0,47	6
					91,75	--	1101	--	--	--
33.	С11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	12,00	844,00	--	10128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	7,56	391,72	38,50	2961	291	1,79	14
					326,70	14,56	2470	110	0,07	1
35.	С12022-1	Двери ДРО-0.9х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00	--	50200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	42,00	181,40	0,11	7619	5	0,11	5
					18,14	0,02	762	1	0,00	0
37.	Е0115-36-1	Облицовка коробов и стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	20,00	970,14	7,27	19403	145	1,78	36
					307,55	2,12	6151	42	0,01	0
38.	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков из гкл	м2	30,00	26,38	0,83	791	25	0,18	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					25,55	0,13	766	4	0,00	0
39.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	30,00	1063,85	3,43	31915	103	1,96	59
					338,45	1,13	10153	34	0,01	0
40.	Е0110-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	м2	5,00	1395,76	2,71	6979	14	1,46	7
					220,06	1,03	1100	5	0,01	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы 1 этаж								1424582
		Раздел: Общестроительные работы 2 этаж								
41.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	62,00	1603,47	17,82	99415	1105	1,84	114
					292,74	2,78	18150	173	0,03	2
42.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	58,00	949,74	7,35	55085	426	0,53	31
					80,73	2,77	4682	161	0,01	1
43.	Е0157-15-2)	Устройство стяжек цементных толщиной 30мм по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	9,90	356,85	25,22	3533	250	1,05	10
					154,42	3,98	1529	39	0,02	0
44.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	202,77	216,57	5,91	43914	1198	0,76	155
					140,91	2,24	28573	453	0,01	2
45.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	93,21	271,48	3,50	25305	326	0,36	33
					60,24	1,32	5615	123	0,01	1
46.	Е0162-13-3	Масляная окраска потолков	м2	108,77	259,35	0,17	28209	18	1,12	122
					177,90	0,06	19350	7	0,00	0
47.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	292,00	176,61	5,15	51571	1502	0,63	183
					101,75	1,96	29710	574	0,01	3
48.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным	м2	317,74	172,17	2,82	54707	896	0,65	205
					108,05	1,08	34333	343	0,01	2
49.	Е0115-17-	Гладкая облицовка стен,столбов,	м2	226,00	1962,50	6,93	443525	1566	2,10	474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону			351,86	4,71	79520	1064	0,02	5
50.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	18,56	449,32	123,04	8339	2284	1,08	20
					181,98	42,80	3378	794	0,17	3
51.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	18,56	4250,00	--	78880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	8,00	1380,00	--	11040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	шт	8,00	93,19	--	746	--	0,47	4
					91,75	--	734	--	--	--
54.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	8,00	844,00	--	6752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	0,20	2030,00	--	406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0110-92-1	Установка перегородок из ПХВ профилей в санузлах	м2	10,57	429,74	29,00	4542	307	1,15	12
					192,36	9,86	2033	104	0,05	1
57.	С12061-19 1	Перегородки из ПХВ профилей в санузлах	м2	10,57	13000,00	--	137410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в санузлах	м2	8,83	429,74	29,00	3795	256	1,15	10
					192,36	9,86	1699	87	0,05	0
59.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,с фурнитурой: однопольные	м2	8,83	13000,00	--	114790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	145,75	289,34	2,71	42171	395	0,35	51
					59,81	0,41	8717	59	0,00	0
61.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	71,00	181,40	0,11	12880	8	0,11	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					18,14	0,02	1288	2	0,00	0
62.	Е0115-36-1	Облицовка коробов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	15,60	970,14	7,27	15134	113	1,78	28
					307,55	2,12	4798	33	0,01	0
63.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	17,52	702,73	9,18	12312	161	1,11	19
					195,12	3,48	3418	61	0,02	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы 2 этаж								1254459
		Раздел: Общестроительные работы 3 этаж								
64.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	124,00	289,34	2,71	35878	336	0,35	43
					59,81	0,41	7416	51	0,00	0
65.	Е0157-15-2)	Устройство стяжек цементных толщиной 30мм по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	150,42	356,85	25,22	53678	3793	1,05	158
					154,42	3,98	23228	598	0,02	3
66.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	54,00	1603,47	17,82	86587	962	1,84	100
					292,74	2,78	15808	150	0,03	2
67.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	87,50	949,74	7,35	83102	643	0,53	46
					80,73	2,77	7064	243	0,01	1
68.	Е0162-13-3	Масляная окраска потолков	м2	7,48	259,35	0,17	1940	1	1,12	8
					177,90	0,06	1331	--	0,00	0
69.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен,столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	27,00	1962,50	6,93	52987	187	2,10	57
					351,86	4,71	9500	127	0,02	1
70.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	0,70	176,61	5,15	124	4	0,63	0
					101,75	1,96	71	1	0,01	0
71.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до	м2	20,08	449,32	123,04	9022	2471	1,08	22
					181,98	42,80	3654	860	0,17	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 м2								
72.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	20,08	4250,00 ---	-- ---	85340 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	12,00	1380,00 ---	-- ---	16560 ---	-- ---	-- ---	-- ---
74.	Е0156-27- 1	Установка дверных приборов врезных	шт	12,00	93,19 91,75	-- --	1118 1101	-- --	0,47 --	6 --
75.	Е0157-23- 5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	104,00	181,40 18,14	0,11 0,02	18866 1887	11 2	0,11 0,00	12 0
76.	Е0115-36- 1	Облицовка коробов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	16,60	970,14 307,55	7,27 2,12	16104 5105	121 35	1,78 0,01	30 0
77.	Е0110-92- 1	Установка перегородок из ПХВ профилей в санузлах	м2	10,57	429,74 192,36	29,00 9,86	4542 2033	307 104	1,15 0,05	12 1
78.	С12061-19 1	Перегородок из ПХВ профилей в санузлах	м2	10,57	13000,00 ---	-- ---	137410 ---	-- ---	-- ---	-- ---
79.	Е0110-92- 1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в санузлах	м2	9,62	429,74 192,36	29,00 9,86	4134 1850	279 95	1,15 0,05	11 0
80.	Е0115-253 -3	Оклейка окон тонирующей самоклеющейся пленкой	м2	3,20	367,34 143,10	0,19 0,08	1176 458	1 --	0,77 0,00	2 0
		Итого по разделу: Общестроительные работы 3 этаж								608569
		Раздел: Общестроительные работы 4 этаж								
81.	Е0157-20- 2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	10,08	1603,47 292,74	17,82 2,78	16163 2951	180 28	1,84 0,03	19 0
82.	Е0111-36- 1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	103,80	949,74 80,73	7,35 2,77	98583 8380	763 288	0,53 0,01	55 1
83.	Е0115-180	Улучшенная окраска	м2	0,40	271,48	3,50	109	1	0,36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-6	поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску			60,24	1,32	24	1	0,01	0
84.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным	м2	227,46	172,17	2,82	39163	641	0,65	147
					108,05	1,08	24578	246	0,01	1
85.	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен,столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	29,80	1962,50	6,93	58482	207	2,10	63
					351,86	4,71	10485	140	0,02	1
86.	C11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	10,00	1380,00	--	13800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	E0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	шт	10,00	93,19	--	932	--	0,47	5
					91,75	--	918	--	--	--
88.	C11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	10,00	844,00	--	8440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	E0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	4,00	702,73	9,18	2811	37	1,11	4
					195,12	3,48	780	14	0,02	0
90.	E0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	77,00	181,40	0,11	13968	8	0,11	9
					18,14	0,02	1397	2	0,00	0
91.	E0110-92-1	Установка перегородок из ПХВ профилей в санузлах	м2	10,57	429,74	29,00	4542	307	1,15	12
					192,36	9,86	2033	104	0,05	1
92.	C12061-19-1	Перегородок из ПХВ профилей в санузлах	м2	10,57	13000,00	--	137410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в санузлах	м2	7,88	429,74	29,00	3386	229	1,15	9
					192,36	9,86	1516	78	0,05	0
94.	C12061-19-1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,с фурнитурой: однопольные	м2	7,88	13000,00	--	102440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	Е0115-253 -3	Оклейка окон тонирующей самоклеющейся пленкой	м2	3,20	367,34	0,19	1176	1	0,77	2
					143,10	0,08	458	--	0,00	0
96.	Е0110-83-5	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой	м2	105,00	1897,33	20,42	199220	2145	3,41	358
					553,50	7,73	58118	811	0,04	4
		Итого по разделу: Общестроительные работы 4 этаж								700625
		Раздел: Наружные работы								
97.	Е0115-36-1	Облицовка карниза люксалоном с креплением на металлический каркас	м2	7,40	628,28	5,81	4649	43	1,55	11
					267,43	1,69	1979	13	0,01	0
98.	С11011-445	Облицовка фасадная типа "LUXALON" состандартными комплектующими, глянцевый	м2	7,40	4900,00	--	36260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные работы								40909
		Раздел: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
99.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	15,00	1300,74	31,20	19511	468	1,00	15
					180,09	11,68	2701	175	0,06	1
100.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	68,00	140,28	2,17	9539	148	0,90	62
					138,11	0,35	9391	24	0,00	0
101.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	м	85,00	457,06	9,48	38850	806	1,55	132
					278,10	3,54	23639	301	0,02	1
102.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	54,00	61,28	0,83	3309	45	0,40	22
					60,46	0,13	3265	7	0,00	0
103.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	85,00	442,79	6,34	37637	539	1,26	107
					226,26	2,38	19232	202	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Е0110-35-1	Демонтаж штучных изделий -шкафов пожарных	шт	6,00	119,25	22,92	716	137	0,65	4
					96,34	8,66	578	52	0,04	0
105.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - шкафов пожарных	шт	11,00	214,37	35,80	2358	394	0,93	10
					138,48	13,53	1523	149	0,07	1
106.	СПрайс	Шкафы пожарные	м2	11,00	11075,34	--	121829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100мм	шт	1,00	371,34	9,54	371	10	2,29	2
					361,80	1,51	362	2	0,01	0
108.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	999,51	108,16	1000	108	3,12	3
					537,30	40,50	537	40	0,19	0
109.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	11800,00	--	11800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	7,00	456,09	8,22	3193	58	2,54	18
					432,00	1,32	3024	9	0,01	0
111.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	49,00	623,31	4,57	30542	224	3,47	170
					585,90	0,71	28709	35	0,01	0
112.	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	компл	15,00	1041,60	17,94	15624	269	5,52	83
					928,80	3,13	13932	47	0,03	0
113.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	229,00	532,17	47,09	121866	10783	1,76	404
					305,10	18,90	69868	4328	0,08	19
114.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	94,00	1818,83	1,88	170970	177	0,84	79
					151,20	--	14213	--	--	--
115.	С130904-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	229,00	340,00	--	77860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С131101-55	Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой, деталями крепления, размером	шт	7,00	1630,00	--	11410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		500x400x410 мм								
117.	С131101-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	комплект	49,00	6050,00 ---	-- --	296450 ---	-- --	-- --	-- --
118.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	89,00	1750,00 ---	-- --	155750 ---	-- --	-- --	-- --
119.	С131101-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	компл	5,00	3330,00 ---	-- --	16650 ---	-- --	-- --	-- --
120.	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	15,00	3470,00 ---	-- --	52050 ---	-- --	-- --	-- --
121.	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	15,00	5020,00 ---	-- --	75300 ---	-- --	-- --	-- --
122.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	89,00	641,91 --- 127,44	0,77 --- 0,30	57130 --- 11342	68 --- 27	0,70 --- 0,00	62 --- 0
123.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	70,00	769,64 --- 122,86	1,72 --- 0,65	53875 --- 8600	120 --- 45	0,67 --- 0,00	47 --- 0
124.	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных	компл	9,00	3190,41 --- 450,90	4,07 --- 0,56	28714 --- 4058	37 --- 5	2,58 --- 0,00	23 --- 0
125.	Е0117-1-10	Установка стальных мелких душевых поддонов	комплект	2,00	4304,32 --- 199,80	65,64 --- 24,30	8609 --- 400	131 --- 49	1,19 --- 0,12	2 --- 0
126.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1006,00	15,05 --- 14,75	-- --- --	15143 --- 14841	-- --- --	0,07 --- --	70 --- --
127.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	м	30,00	15,19 --- 14,75	-- --- --	456 --- 443	-- --- --	0,07 --- --	2 --- --

650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения диам. до 100 мм								
		Итого по разделу: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		Раздел: Отопление и вентиляция								1438511
128.	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	17,54	4385,72 / 149,66	52,09 / 19,51	76926 / 2625	914 / 342	0,94 / 0,10	17 / 2
129.	E0116-6-2	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	100,90	26,96 / 25,06	1,90 / 0,72	2720 / 2528	192 / 72	0,14 / 0,00	14 / 0
130.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам.20 мм	м	100,00	286,30 / 72,04	5,94 / 2,24	28630 / 7204	594 / 224	0,41 / 0,01	41 / 1
131.	E0116-6-3	Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	100,00	26,96 / 25,06	1,90 / 0,72	2696 / 2506	190 / 72	0,14 / 0,00	14 / 0
132.	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	100,00	365,30 / 72,04	5,94 / 2,24	36530 / 7204	594 / 224	0,41 / 0,01	41 / 1
133.	E0116-6-4	Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм	м	40,00	26,96 / 25,06	1,90 / 0,72	1078 / 1002	76 / 29	0,14 / 0,00	6 / 0
134.	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм	м	40,00	444,30 / 72,04	5,94 / 2,24	17772 / 2881	238 / 89	0,41 / 0,01	16 / 0
135.	E0116-6-5	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	23,00	26,96 / 25,06	1,90 / 0,72	620 / 576	44 / 16	0,14 / 0,00	3 / 0
136.	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 40мм	м	23,00	494,30 / 72,04	5,94 / 2,24	11369 / 1657	137 / 51	0,41 / 0,01	9 / 0
137.	E0116-6-6	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм	м	50,00	35,25 / 31,43	3,82 / 1,43	1762 / 1572	191 / 71	0,18 / 0,01	9 / 0
138.	E0116-10-3	Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	200,00	63,40 / 55,73	7,68 / 2,88	12681 / 11146	1535 / 575	0,31 / 0,01	63 / 3
139.	E0126-1-9	Демонтаж изоляция трубопроводов	м	215,00	71,56	2,55	15386	548	0,37	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,01	0,97	14838	209	0,00	1
140.	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	54,00	853,87	23,98	46109	1295	0,91	49
					160,22	8,98	8652	485	0,04	2
141.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	302,00	96,05	25,28	29008	7633	0,29	88
					53,25	6,50	16083	1961	0,04	11
142.	C11031-22-2	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, D в 15 мм	м	41,25	79,00	--	3259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	C11031-22-4	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм,Dв 20 мм	м	239,25	86,00	--	20576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	C11031-23-0	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв48 мм	м	51,70	162,00	--	8375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	E0162-29-11	Окраска масляными составами за двараза металлических поверхностей стальных труб	м2	131,50	186,32	0,08	24501	11	0,89	117
					143,34	0,02	18849	3	0,00	0
146.	E0118-22-3	Установка манометров	комплект	14,00	970,01	1,88	13580	26	0,37	5
					67,50	--	945	--	--	--
147.	C131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	компл	14,00	895,00	--	12530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	7,00	73,80	--	517	--	0,37	3
					64,80	--	454	--	--	--
149.	C131205-5	Термометры е в оправе	шт	7,00	541,00	--	3787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	E0118-16-3	Установка грязевиков	1шт	4,00	15984,51	186,71	63938	747	4,30	17
					753,30	70,20	3013	281	0,34	1
151.	C131206-3-2	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб	шт	4,00	20600,00	--	82400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	E0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления	1фильтр	4,00	280,32	85,02	1121	340	1,09	4
					186,30	32,40	745	130	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153.	С131207-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-50 мм	шт	1,00	6670,00 ---	-- --	6670 ---	-- --	-- --	-- --
154.	С131207-3	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-40 мм	шт	1,00	5860,00 ---	-- --	5860 ---	-- --	-- --	-- --
155.	С131207-5	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-65 мм	шт	2,00	7260,00 ---	-- --	14520 ---	-- --	-- --	-- --
156.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	32,00	532,17 305,10	47,09 18,90	17029 9763	1507 605	1,76 0,08	56 3
157.	С130903-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1,00	1250,00 ---	-- --	1250 ---	-- --	-- --	-- --
158.	С130903-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	7060,00 ---	-- --	28240 ---	-- --	-- --	-- --
159.	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	14,00	1770,00 ---	-- --	24780 ---	-- --	-- --	-- --
160.	С130904-72	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	шт	2,00	7800,00 ---	-- --	15600 ---	-- --	-- --	-- --
161.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	10,00	4950,00 ---	-- --	49500 ---	-- --	-- --	-- --
162.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	2,00	4310,00 ---	-- --	8620 ---	-- --	-- --	-- --
163.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	4,00	3280,00 ---	-- --	13120 ---	-- --	-- --	-- --
164.	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	202,00 ---	-- --	202 ---	-- --	-- --	-- --

650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165.	С130903-1 1	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	225,00 ---	-- ---	225 ---	-- ---	-- ---	-- ---
166.	С130904-2 2	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	5,00	326,00 ---	-- ---	1630 ---	-- ---	-- ---	-- ---
167.	С	"Электрически регулятор с датчиками	ком	1,00	71198,63 ---	-- ---	71199 ---	-- ---	-- ---	-- ---
168.	С	Регулятор перепада давления	ком	2,00	62813,01 ---	-- ---	125626 ---	-- ---	-- ---	-- ---
169.	С	Электропривод импульсный	ком	1,00	4192,02 ---	-- ---	4192 ---	-- ---	-- ---	-- ---
170.	С	Огранич.тем-р	ком	1,00	45605,89 ---	-- ---	45606 ---	-- ---	-- ---	-- ---
171.	Е0118-13- 1	Установка насосов	1насос	2,00	3691,40 ---	144,20 ---	7383 ---	288 ---	15,60 ---	31 ---
					2662,20	54,00	5324	108	0,26	1
172.	С131004-4	Насосы сетевые фекальные для веществ, марка "TOPS" 30-10,	шт	2,00	36900,00 ---	-- ---	73800 ---	-- ---	-- ---	-- ---
173.	Е0165-16- 1	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 80 мм	шт	4,00	1053,09 ---	9,88 ---	4212 ---	40 ---	3,70 ---	15 ---
					575,10	3,70	2300	15	0,02	0
174.	С130902-1 1	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80мм	шт	4,00	10400,00 ---	-- ---	41600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
175.	С130809-1 1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	8,00	377,00 ---	-- ---	3016 ---	-- ---	-- ---	-- ---
176.	Е0165-20- 4	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 2,25 м3	прибор	4,00	1244,57 ---	76,55 ---	4978 ---	306 ---	7,83 ---	31 ---
					1168,02	12,10	4672	48	0,10	0
177.	Е0116-26- 2	Установка счетчиков	1счетчик	1,00	1002,07 ---	44,39 ---	1002 ---	44 ---	1,46 ---	1 ---
					253,80	16,20	254	16	0,08	0

650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	36,00	66,63 / 27,00	-- / --	2399 / 972	-- / --	0,14 / --	5 / --
179.	Е0165-29-1	Смена вентиляционных решеток	шт	21,00	661,77 / 87,16	0,36 / 0,06	13897 / 1830	8 / 1	0,55 / 0,00	12 / 0
180.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50мм	м	582,70	15,05 / 14,75	-- / --	8771 / 8596	-- / --	0,07 / --	40 / --
181.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	415,00	15,19 / 14,75	-- / --	6305 / 6122	-- / --	0,07 / --	29 / --

Итого по разделу: Отопление и вентиляция 1119101

Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

182.	Е0121-23-1	Демонтаж операционного щитка ЭЩР-0-6Т	шкаф	4,00	437,40 / 437,40	-- / --	1750 / 1750	-- / --	2,51 / --	10 / --
183.	Е0121-14-1	Демонтаж лотков металлических кабельных	м	40,00	23,15 / 19,36	3,79 / 1,49	926 / 774	151 / 59	0,11 / 0,01	5 / 0
184.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	4000,00	16,73 / 16,66	0,07 / --	66912 / 66624	288 / --	0,12 / 0,00	463 / 0
185.	Ц0108-411-4	Демонтаж гибкого металлорукава до 27 мм	ввод	33,00	32,40 / 32,40	-- / --	1069 / 1069	-- / --	0,36 / --	12 / --
186.	Е0121-24-13	Демонтаж трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1,00	86,82 / 79,38	7,44 / 2,95	87 / 79	7 / 3	0,45 / 0,01	0 / 0
187.	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12	шт	2,00	14900,00 / --	-- / --	29800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
188.	Е0121-24-2	Установка осветительных щитков УОЩВ-12 на конструкции в готовой нише 405х320х120	шт	2,00	687,80 / 545,40	43,40 / 17,20	1376 / 1091	87 / 34	3,17 / 0,08	6 / 0
189.	Е0121-23-	Монтаж ПР-160А	шкаф	1,00	2313,00	--	2313	--	8,38	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				1458,00	--	1458	--	--	--
190.	75-6-15	Ящик с автоматическими выключателями, номинальный ток расцепления авт. выкл. 160 А	шт	1,00	56700,00 --	-- --	56700 --	-- --	-- --	-- --
191.	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания	шт	30,00	260,16 181,98	59,41 35,69	7805 5459	1782 1071	1,06 0,16	32 5
192.	С151701-8 4	Светильники тип НС021-100-003-УХЛ4	шт	30,00	523,00 --	-- --	15690 --	-- --	-- --	-- --
193.	С151706-6 1	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100	шт	30,00	18,00 --	-- --	540 --	-- --	-- --	-- --
194.	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках	шт	27,00	558,25 356,40	171,16 103,04	15073 9623	4621 2782	2,10 0,45	57 12
195.	С151702-2 4	Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4	шт	27,00	2940,00 --	-- --	79380 --	-- --	-- --	-- --
196.	С151706-7 7	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	108,00	82,00 --	-- --	8856 --	-- --	-- --	-- --
197.	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках	шт	59,00	384,19 243,82	110,96 62,98	22667 14385	6547 3716	1,51 0,28	89 17
198.	С151702-2 7	Светильники тип ЛП002-2Х--20/П-01-УХЛ4	шт	61,00	2480,00 --	-- --	151280 --	-- --	-- --	-- --
199.	С151706-7 7	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	118,00	82,00 --	-- --	9676 --	-- --	-- --	-- --
200.	С151702-3 4	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	шт	2,00	2930,00 --	-- --	5860 --	-- --	-- --	-- --
201.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	11,00	462,00 --	-- --	5082 --	-- --	-- --	-- --
202.	С151706-5 9	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ	шт	11,00	16,00	--	176	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1182-77/, тип МО36-40			--	--	--	--	--	--
203.	Е0121-22-8	Установка штепсельныхрозеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	133,00	40,60	--	5399	--	0,23	30
					35,38	--	4705	--	--	--
204.	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием	шт	133,00	226,00	--	30058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	шт	7,00	212,00	--	1484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	84,00	41,30	--	3469	--	0,22	19
					35,38	--	2972	--	--	--
207.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	64,00	242,00	--	15488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	18,00	51,95	--	935	--	0,24	4
					37,26	--	671	--	--	--
209.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	18,00	182,00	--	3276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,116	16300,00	--	1891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,02	22300,00	--	446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	2913,00	29,81	--	86831	--	0,18	522
					29,81	--	86831	--	--	--
213.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,97	60500,00	--	119366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	100,00	112,63	13,09	11263	1309	0,58	58
					93,96	8,29	9396	829	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.	С151601-3 55	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ 5х2,5, сечение 16 мм2	1000м	0,202	103300,00 ---	-- ---	20867 ---	-- ---	-- ---	-- ---
216.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубыили металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	100,00	19,29 16,01	2,33 1,39	1929 1601	233 139	0,10 0,01	10 1
217.	С151601-3 56	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ 5х4, сечение 25 мм2	1000м	0,0459	150300,00 ---	-- ---	6899 ---	-- ---	-- ---	-- ---
218.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава кабеля первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечениемдо 35 мм2	м	45,00	25,93 21,36	3,46 1,97	1167 961	156 88	0,13 0,01	6 0
219.	С151601-3 56	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, маркаВВГ 5х4, сечение 25 мм2	1000м	0,306	150300,00 ---	-- ---	45992 ---	-- ---	-- ---	-- ---
220.	С151601-5 88	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	192700,00 ---	-- ---	3854 ---	-- ---	-- ---	-- ---
221.	С151601-5 95	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,0002	593100,00 ---	-- ---	119 ---	-- ---	-- ---	-- ---
222.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	300,00	122,34 98,02	13,78 8,66	36702 29405	4133 2599	0,60 0,04	181 11
223.	С151607-1 40	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 600В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 4 мм2	1000м	0,0649	24300,00 ---	-- ---	1577 ---	-- ---	-- ---	-- ---
224.	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	122,00	31,70 21,62	-- --	3868 2638	-- --	0,13 --	16 --
225.	Е0121-3-5	Прокладка полиэтиленовых трубдиам. до 32 мм	м	250,00	48,84	--	12210	--	0,14	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					23,39	--	5847	--	--	--
226.	Е0121-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	м	80,00	50,42	--	4034	--	0,15	12
					24,97	--	1998	--	--	--
227.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	12,32	777,00	--	9574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	25,25	999,00	--	25225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	8,08	2130,00	--	17210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	С130804-29	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш20, диаметр 20 мм	1000м	0,033	86200,00	--	2845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	Ц0108-411-4	Монтаж гибкого металлорукава до 27 мм	ввод	33,00	204,90	--	6762	--	1,20	40
					108,00	--	3564	--	--	--
232.	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1,00	362,53	24,80	363	25	1,51	2
					264,60	9,83	265	10	0,05	0
233.	С151803-192	Ящик с понижарщим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 968838

Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ

234.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	1516,40	6,08	--	9220	--	0,05	70
					6,08	--	9220	--	--	--
235.	С01031-А37-1	Погрузка разобранных материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	305,37	122,80	--	37499	--	0,52	157
					24,56	--	7500	--	--	--
236.	С010333-А30-1	Перевозка разобранных конструкций материалов грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	305,37	176,40	--	53867	--	0,74	226
					35,28	--	10773	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								100586
		Раздел: ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ								
237.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	118,00	5,64	0,19	666	22	0,04	4
					5,45	0,02	643	2	0,00	0
238.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	66,20	116,63	10,56	7721	699	0,70	46
					106,07	1,67	7022	111	0,01	1
239.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеумаи релина	1м2	108,00	17,38	0,93	1877	100	0,11	12
					16,45	0,14	1777	15	0,00	0
240.	Е0162-36-8	Очистка вручную набела с потолка	м2	176,00	37,80	--	6653	--	0,26	46
					37,80	--	6653	--	--	--
241.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной окраскистен	м2	1005,00	37,04	--	37225	--	0,26	258
					37,04	--	37225	--	--	--
242.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	27,30	133,16	23,58	3635	644	0,74	20
					109,58	4,16	2992	114	0,02	1
243.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	12,00	698,67	30,35	8384	364	4,50	54
					668,32	2,93	8020	35	0,19	2
244.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	10,96	59,88	6,55	656	72	0,36	4
					53,33	1,04	584	11	0,01	0
245.	Е0109-53-1	Демонтаж металлических конструкций дверей	т	0,44	8918,89	793,21	3960	352	49,26	22
					7735,50	278,77	3435	124	1,36	1
246.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	8,00	215,57	21,24	1725	170	1,29	10
					194,33	3,31	1555	26	0,03	0
247.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	16,60	74,90	6,81	1243	113	0,46	8
					68,09	1,08	1130	18	0,01	0
248.	Е0156-3-3	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях	м2	10,70	123,25	6,63	1319	71	0,79	8
					116,62	1,04	1248	11	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249.	Е0109-45-3	Демонтаж алюминиевого витража	м2	9,56	580,01	20,19	5545	193	2,99	29
					556,20	7,10	5317	68	0,03	0
		Итого по разделу: ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ								80609
		Раздел: Кровля								
250.	СПрайс-лист	Бикрост для нижнего слоя	м2	53,00	108,56	--	5754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	СПрайс-лист	Бикрост для верхного слоя	м2	53,00	134,77	--	7143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	32,00	587,58	3,73	18803	119	0,23	7
					39,15	1,40	1253	45	0,01	0
253.	Е0162-31-5	Окраска алюминиевым порошком за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 /пояски,сандрики,отливы,мелкие покрытия/	м2	93,00	84,89	0,04	7895	4	0,38	35
					62,84	0,01	5844	1	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								39594
		Раздел: Монтажные работы 1 этаж								
254.	Е0157-15-2)	Устройство стяжек цементных толщиной 30мм по основанию бетонному площадью более 20 м2	1м2	75,20	326,91	21,02	24584	1580	0,88	66
					128,69	3,31	9677	249	0,02	1
255.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	256,70	1551,71	14,85	398324	3812	1,54	394
					243,95	2,32	62622	596	0,02	6
256.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	54,60	51,33	4,89	2803	267	0,34	18
					46,44	0,83	2536	45	0,01	0
257.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	54,60	11,07	0,04	604	2	0,08	4
					11,03	0,02	602	1	0,00	0
258.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	10,90	1577,80	--	17198	--	3,10	34
					474,75	--	5175	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3,00	2050,10	--	6150	--	3,24	10
					531,00	--	1593	--	--	--
260.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	7,00	5959,88	--	41719	--	3,66	26
					567,00	--	3969	--	--	--
261.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	54,60	197,62	9,95	10790	543	0,36	19
					52,20	3,74	2850	204	0,02	1
262.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	102,50	1333,17	2,96	136650	303	0,19	19
					39,61	0,92	4060	94	0,00	1
263.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	67,00	935,06	6,13	62649	410	0,44	29
					67,28	2,31	4507	155	0,01	1
264.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	200,00	192,10	4,92	38420	985	0,64	127
					117,43	1,86	23485	373	0,01	2
265.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	147,00	260,86	2,91	38346	428	0,30	44
					50,20	1,10	7379	162	0,01	1
266.	Е0162-13-3	Масляная окраска потолков	м2	127,30	229,67	0,14	29237	18	0,93	119
					148,25	0,05	18872	6	0,00	0
267.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	800,31	158,80	4,29	127087	3431	0,52	419
					84,79	1,64	67858	1311	0,01	6
268.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным	м2	763,04	153,69	2,35	117275	1793	0,54	411
					90,05	0,90	68708	687	0,00	3
269.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	м2	280,00	254,87	2,35	71363	658	0,27	74
					44,77	0,90	12535	252	0,00	1
270.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных,	м2	108,00	1902,70	5,78	205492	624	1,75	189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону			293,22	3,93	31667	424	0,02	2
271.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	38,33	446,86 / 174,40	128,16 / 44,59	17128 / 6685	4912 / 1709	1,03 / 0,17	40 / 7
272.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	30,43	4010,00 / --	-- / --	122024 / --	-- / --	-- / --	-- / --
273.	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	м2	7,90	5300,00 / --	-- / --	41870 / --	-- / --	-- / --	-- / --
274.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	24,00	1380,00 / --	-- / --	33120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
275.	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	шт	24,00	77,90 / 76,46	-- / --	1870 / 1835	-- / --	0,39 / --	9 / --
276.	С11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	24,00	844,00 / --	-- / --	20256 / --	-- / --	-- / --	-- / --
277.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	4,60	379,71 / 313,09	40,10 / 15,16	1747 / 1440	184 / 70	1,71 / 0,07	8 / 0
278.	С12022-1	Двери ДРО-0.9х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00 / --	-- / --	50200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
279.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ	м2	2,90	367,11 / 139,39	19,34 / 6,57	1065 / 404	56 / 19	0,83 / 0,03	2 / 0
280.	С12061-19-1	Двери входные из ПХВ	м2	2,90	13000,00 / --	-- / --	37700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
281.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	39,99	510,22 / 250,39	23,76 / 7,73	20404 / 10013	950 / 309	1,50 / 0,04	60 / 2
282.	С12061-18-8	Блоки оконные из ПХВ	м2	39,99	8680,00 / --	-- / --	347113 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	64,00	253,64	0,56	16233	36	0,26	17
					40,86	0,09	2615	6	0,00	0
284.	Е0109-53-2	Монтаж оконных решеток	т	0,40	9850,48	1162,95	3940	465	46,60	19
					7357,50	108,00	2943	43	0,53	0
285.	Е0109-53-2	Демонтаж оконных решеток	т	0,40	8203,96	846,46	3282	339	74,56	30
					7357,50	108,00	2943	43	0,53	0
286.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	м2	180,00	150,43	0,04	27077	7	0,74	133
					118,89	0,02	21400	4	0,00	0
287.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	14,48	668,68	7,65	9682	111	0,93	13
					162,60	2,90	2354	42	0,01	0
288.	Е0110-36-1	Установка и крепление досок	м	70,00	695,64	0,64	48695	45	0,08	5
					11,79	0,22	825	15	0,00	0
289.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	м	26,43	76,99	0,47	2035	12	0,16	4
					25,09	0,09	663	2	0,00	0
290.	С12061-19-4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	м	26,43	2030,00	--	53653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	92,40	178,36	0,09	16480	8	0,09	9
					15,12	0,02	1397	2	0,00	0
292.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	179,70	278,92	2,26	50121	406	0,29	52
					49,84	0,34	8956	61	0,00	0
293.	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков из ARMSTROHG	м2	109,00	21,98	0,69	2396	75	0,15	16
					21,29	0,11	2321	12	0,00	0
294.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	2,20	2719,44	399,69	5983	879	15,88	35
					2319,75	63,00	5103	139	0,54	1
295.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	28,00	1006,87	2,86	28192	80	1,63	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					282,04	0,94	7897	26	0,00	0
296.	Е0115-37-3	Облицовка потолков декоративными плитами типа "LUXALON"	м2	127,00	2323,72	22,42	295113	2847	10,23	1299
					1709,15	5,60	217062	711	0,03	4
297.	С11011-445	Облицовка "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый	м2	127,00	4900,00	--	622300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	Е0115-36-1	Облицовка коробов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	м2	31,00	917,68	6,06	28448	188	1,48	46
					256,29	1,76	7945	55	0,01	0
299.	Е0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен	м2	31,00	12,89	1,05	400	33	0,07	2
					11,84	0,41	367	13	0,00	0
300.	Е0157-2-9	Разборка асфальтобетонного покрытия полов	1м2	87,60	92,21	41,18	8078	3607	0,38	33
					51,03	14,88	4470	1303	0,09	8
301.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	17,50	864,08	73,75	15121	1291	0,14	3
					21,38	11,67	374	204	0,04	1
302.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	17,00	408,11	169,61	6938	2883	1,55	26
					238,50	4,07	4054	69	0,01	0
303.	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных	м2	106,00	589,08	4,31	62443	457	0,09	9
					15,91	1,82	1686	193	0,01	1
304.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен	м2	95,00	547,08	2,56	51972	243	2,55	242
					420,75	0,97	39971	92	0,00	0
305.	С11011-547прим.	Плитки фасадные керамические цветные /однотонные/ толщиной 10 мм	м2	95,00	2310,00	--	219450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки наружных стен по камню и бетону	м2	95,00	453,35	15,70	43068	1491	1,74	165
					302,60	2,43	28747	231	0,01	1

Итого по разделу: Монтажные работы 1 этаж 3644289

Раздел: Водопровод и канализация

307.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных	м	27,00	145,63	3,27	3932	88	0,85	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каннализационных труб диаметром 100 мм			142,36	0,52	3844	14	0,00	0
308.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	30,00	118,01	1,59	3540	48	0,69	21
					116,42	0,25	3493	8	0,00	0
309.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	30,00	653,20	0,37	19596	11	0,73	22
					140,18	0,07	4205	2	0,00	0
310.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	27,00	774,65	0,48	20916	13	0,71	19
					135,00	0,09	3645	2	0,00	0
311.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	16,00	101,59	3,33	1625	53	0,61	10
					98,26	0,54	1572	9	0,00	0
312.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	16,00	524,90	3,81	8398	61	2,89	46
					488,25	0,59	7812	9	0,01	0
313.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	31,00	81,18	0,18	2517	6	0,46	14
					81,00	0,02	2511	1	0,00	0
314.	Е0116-15-1	Установка вентилей до 25 мм	1шт	31,00	473,47	39,24	14678	1216	1,47	46
					254,25	15,75	7882	488	0,07	2
315.	С130904-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	31,00	340,00	--	10540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	16,00	293,06	0,56	4689	9	1,66	27
					292,50	0,09	4680	1	0,00	0
317.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	16,00	1793,32	1,57	28693	25	0,70	11
					126,00	--	2016	--	--	--
318.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	м	25,00	404,02	5,28	10101	132	1,05	26
					188,55	1,98	4714	50	0,01	0
319.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	отверст	13,00	475,88	332,26	6186	4319	0,94	12
					143,62	127,55	1867	1658	0,70	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320.	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	отверст	18,00	951,46 312,66	638,80 246,28	17126 5628	11498 4433	2,01 1,35	36 24
321.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	31,00	199,36 163,35	2,32 0,36	6180 5064	72 11	1,09 0,00	34 0
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								158717
		Раздел: Электромонтажные работы								
322.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	8,00	29,35 26,55	2,80 0,45	235 212	22 4	0,18 0,00	1 0
323.	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания	шт	2,00	219,93 151,65	49,51 29,74	440 303	99 59	0,88 0,13	2 0
324.	С151701-8 4	Светильники тип НС021-100-003-УХЛ4	шт	2,00	523,00 --	-- --	1046 --	-- --	-- --	-- --
325.	С151706-6 1	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100	шт	2,00	18,00 --	-- --	36 --	-- --	-- --	-- --
326.	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках	шт	1,00	470,32 297,00	142,63 85,87	470 297	143 86	1,75 0,38	2 0
327.	С151702-2 4	Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4	шт	1,00	2940,00 --	-- --	2940 --	-- --	-- --	-- --
328.	С151706-7 7	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	4,00	82,00 --	-- --	328 --	-- --	-- --	-- --
329.	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках	шт	23,00	325,07 203,18	92,47 52,49	7476 4673	2127 1207	1,26 0,23	29 5
330.	С151702-2 7	Светильники тип ЛП002-2Х--20/П-01-УХЛ4	шт	23,00	2480,00 --	-- --	57040 --	-- --	-- --	-- --
331.	С151706-7 7	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	46,00	82,00 --	-- --	3772 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	15,00	34,70	--	520	--	0,19	3
					29,48	--	442	--	--	--
333.	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием	шт	25,00	226,00	--	5650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
334.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	9,00	35,40	--	319	--	0,19	2
					29,48	--	265	--	--	--
335.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	22,00	242,00	--	5324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	Е0121-22-3	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	5,00	45,74	--	229	--	0,20	1
					31,05	--	155	--	--	--
337.	С151801-14	Выключатель, тип С-2-94-10/220	шт	7,00	182,00	--	1274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
338.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	3140,00	13,94	0,06	43772	188	0,10	303
					13,88	--	43583	--	0,00	0
339.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	2005,00	24,84	--	49804	--	0,15	299
					24,84	--	49804	--	--	--
340.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,88	52100,00	--	46004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
341.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,11	60500,00	--	67276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	140,00	28,10	--	3934	--	0,11	15
					18,02	--	2523	--	--	--
343.	Е0121-3-5	Прокладка полиэтиленовых трубдиам. до 32 мм	м	50,00	44,94	--	2247	--	0,12	6
					19,49	--	974	--	--	--
344.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	14,14	777,00	--	10987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	5,05	999,00 --	-- --	5045 --	-- --	-- --	-- --
346.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	1510,00	113,54 39,69	73,85 28,10	171445 59932	111513 42431	0,26 0,15	396 233
347.	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	1510,00	54,22 46,67	0,77 0,11	81877 70472	1163 166	0,24 0,00	359 1
348.	Ц0108-521-22	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании	шт	2,00	800,30 484,00	23,30 4,50	1601 968	47 9	3,00 0,03	6 0
349.	С151801-86	Выключатели и переключатели пакетные	шт	2,00	9290,00 --	-- --	18580 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Электромонтажные работы 589671

ИТОГО:	12779861 2619672	267836 98083	16183 513

Накладные расходы :

На монтажные работы	359137
На общестроительные работы	1918493
На металломонтажные работы	12402
На сантехнические работы	447701
Всего накладных расходов:	2737733
Итого с накладными	15517594

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	927653
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16445257
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	34333432
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	686669
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35020101
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4202412
Итого с НДС	39222513

Принял: Сдал:

ТОО «Dilek Ltd» ТЕХ.НАДЗОР