Форма КС-3

Заказчик: **КГУ «Управление здравоохранения города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО «Баймен»**

**Справка**

Стоимости выполненных работ за ноябрь 2012 г.

| № п/п | Наименования объекта, работ | Сумма по договору №362 от 10.05.2012г. | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | Стоимость выполненных работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | С начала года по отчетной месяц включительно | В отчетном месяце за ноябрь | В том числе СМР | Прочие затраты | оборудование | |
| 1 | Капитальный ремонт ГКП «Городской центр репродукции человека» на ПВХ Управления Здравоохранения г. Алматы | **96 282 000** | **96 282 000** | **13 118 741** | | | | |
| 2 | Всего к оплате | | | | | | | **13 118 741** |
| 3 | В том числе НДС 12% | | | | | | | **1 405 579** |

Заказчик:
**«Управление здравоохранения города Алматы»**

_____ 2012 г.

Подрядчик:
**ТОО «Баймен»**

_____ 2012 г.

840 4 Утверждаю

Форма № 2в

Заказчик

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.) | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п) | Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.) | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п) | Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.) | Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Демонтажные работы 4 этаж | | | | | | | | |
| 1. | Е0162-36-4 | Очистка вручную от масляной окраски стен | м2 | 0,30 | 44,45 | -- | 13 | -- | 0,31 | 0 |
| | | Итого по разделу: Демонтажные работы 4 этаж | | | 44,45 | -- | 13 | -- | -- | -- 13 |
| | | Раздел: Демонтаж наружный | | | | | | | | |
| 2. | Е0168-1-4 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 90 мм самоходными холодным и фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм | м2 | 638,50 | 66,94<br>2,62 | 64,33<br>10,99 | 42742<br>1670 | 41072<br>7018 | 0,02<br>0,06 | 11<br>39 |
| 3. | Е0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 53,50 | 147,42 | -- | 7887 | -- | 0,92 | 49 |
| | | | | | 147,42 | -- | 7887 | -- | -- | -- |
| 4. | Е0127-20-1 | Разборка поребрика | м | 80,00 | 147,42 | -- | 11794 | -- | 0,92 | 74 |
| | | | | | 147,42 | -- | 11794 | -- | -- | -- |
| 5. | Е0107-25-8 | Демонтаж скамеек с металлическими стойками | шт | 3,00 | 1410,21 | 32,13 | 4231 | 96 | 7,54 | 23 |
| | | Итого по разделу: Демонтаж наружный | | | 1378,08 | 12,14 | 4134 | 36 | 0,06 | 0 66653 |
| | | Раздел: Общестроительные работы подвала | | | | | | | | |
| 6. | Е0115-180-5 | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску | м2 | 14,90 | 259,82<br>46,72 | 2,26<br>0,86 | 3871<br>696 | 34<br>13 | 0,28<br>0,00 | 4<br>0 |

840

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Общестроительные работы подвала | | | | | | | | 3871 |
| | | Раздел: Общестроительные работы 1 этаж | | | | | | | | |
| 7. | Е0115-36-1 | Облицовка коробов и стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 0,09 | 970,14 | 7,27 | 87 | 1 | 1,78 | 0 |
| | | | | | 307,55 | 2,12 | 28 | -- | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Общестроительные работы 1 этаж | | | | | | | | 87 |
| | | Раздел: Общестроительные работы 3 этаж | | | | | | | | |
| 8. | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 12,00 | 844,00 | -- | 10128 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | С12061-191 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: однопольные | м2 | 9,62 | 13000,00 | -- | 125060 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Общестроительные работы 3 этаж | | | | | | | | 135188 |
| | | Раздел: Наружные работы | | | | | | | | |
| 10. | Е0158-19-1 | Навеска водосточных желобов из металлопласта | м | 11,00 | 806,43 | 0,19 | 8871 | 2 | 0,42 | 5 |
| | | | | | 74,54 | 0,02 | 820 | -- | 0,00 | 0 |
| 11. | Е0158-19-1 | Навеска водосливных металлопластиковых труб диам 100мм | м | 4,00 | 806,43 | 0,19 | 3226 | 1 | 0,42 | 2 |
| | | | | | 74,54 | 0,02 | 298 | -- | 0,00 | 0 |
| 12. | Е0115-67-1 | Обивка поверхностей изоляционным материалом | м2 | 97,00 | 10,02 | 0,28 | 972 | 27 | 0,07 | 7 |
| | | | | | 9,46 | 0,11 | 917 | 10 | 0,00 | 0 |
| 13. | Е0115-79-3 | Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм | м2 | 97,00 | 1081,86 | 4,00 | 104940 | 388 | 0,65 | 63 |
| | | | | | 134,16 | 1,51 | 13014 | 147 | 0,01 | 1 |
| 14. | Е0162-26-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли | м2 | 97,00 | 39,54 | 10,83 | 3835 | 1050 | 0,15 | 15 |
| | | | | | 27,11 | 1,99 | 2629 | 193 | 0,01 | 1 |
| 15. | С11011-276 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марки ВД-ВА-17 | кг | 36,80 | 163,00 | -- | 5998 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | С11031-91 | Пенопласт ФРП-1 | м3 | 4,00 | 14000,00 | -- | 56000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей | м2 | 676,00 | 521,44 | 18,42 | 352493 | 12453 | 0,04 | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | | | 7,13 | 6,07 | 4819 | 4105 | 0,02 | 14 |
| 18. | Е0127-53-4 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ | м2 | 676,00 | 425,56 / 7,13 | 18,42 / 6,07 | 287678 / 4819 | 12453 / 4105 | 0,04 / 0,02 | 27 / 14 |
| 19. | Е0127-54-4 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 676,00 | 98,85 / 0,02 | -- / -- | 66823 / 16 | -- / -- | 0,00 / -- | 0 / -- |
| 20. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней сечением 90х300 мм при других видах покрытий | м | 56,00 | 459,02 / 130,42 | 7,96 / 2,11 | 25705 / 7303 | 446 / 118 | 0,84 / 0,01 | 47 / 0 |
| 21. | С143003-9 | Камни бетонные бортовые 90х300 /ГОСТ 6665-91/ М-300 | м3 | 1,44 | 26700,00 / -- | -- / -- | 38568 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 22. | У1-43-3 | Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I,строительные работы | скамья | 5,00 | 9501,02 / 1554,30 | 518,60 / 172,58 | 47505 / 7772 | 2593 / 863 | 9,48 / 0,84 | 47 / 4 |
| 23. | Е0127-59-5 | Установка металлических ограждений | м | 120,00 | 1205,39 / 223,02 | 25,95 / 6,36 | 144647 / 26762 | 3114 / 763 | 1,36 / 0,03 | 163 / 3 |
| 24. | С12021-26 8 | Сварная решетка ограждения | т | 1,74 | 134000,00 / -- | -- / -- | 233160 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 25. | Е0115-172 -4 | Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 79,46 | 170,01 / 129,60 | 0,08 / 0,02 | 13509 / 10298 | 7 / 2 | 0,78 / 0,00 | 62 / 0 |
| 26. | Е0101-165 -2 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 3,00 | 483,30 / 483,30 | -- / -- | 1450 / 1450 | -- / -- | 3,36 / -- | 10 / -- |
| 27. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,20 | 5371,12 / 234,90 | 79,21 / 29,92 | 6445 / 282 | 95 / 36 | 1,62 / 0,15 | 2 / 0 |

Итого по разделу: Наружные работы

Раздел: Водопровод и канализация 1401826

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм | м | 49,50 | 106,09 / 104,60 | 1,49 / 0,24 | 5252 / 5178 | 74 / 12 | 0,68 / 0,00 | 34 / 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | Е0165-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 20,00 | 141,61 | 1,91 | 2832 | 38 | 0,83 | 17 |
| | | | | | 139,70 | 0,30 | 2794 | 6 | 0,00 | 0 |
| 30. | Е0165-17-4 | Смена душевой кабины | компл | 4,00 | 1218,28 | 62,00 | 4873 | 248 | 7,06 | 28 |
| | | | | | 1142,10 | 10,34 | 4568 | 41 | 0,09 | 0 |
| 31. | С131101-5 4 | Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте | шт | 4,00 | 3630,00 | -- | 14520 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Водопровод и канализация | | | | | | | | 27477 |
| | | Раздел: Пожарная сигнализация | | | | | | | | |
| 32. | Ц0110-668 -2 | Демонтаж извещателей ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 58,00 | 125,50 | 0,58 | 7279 | 33 | 0,72 | 42 |
| | | | | | 124,92 | -- | 7245 | -- | -- | -- |
| 33. | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 2340,00 | 16,73 | 0,07 | 39144 | 168 | 0,12 | 271 |
| | | | | | 16,66 | -- | 38975 | -- | 0,00 | 0 |
| 34. | Ц0110-668 -2 | Извещатели ПС автоматические: пожарный дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 208,00 | 439,62 | 1,92 | 91441 | 399 | 2,40 | 499 |
| | | | | | 416,40 | -- | 86611 | -- | -- | -- |
| 35. | ТПрайс | Извещатель пожарный ИП 212-41М | шт | 208,00 | 582,80 | -- | 121222 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | Ц0110-668 -3 | Монтаж извещателя теплового | шт | 67,00 | 545,22 | 1,92 | 36530 | 129 | 2,40 | 161 |
| | | | | | 524,40 | -- | 35135 | -- | -- | -- |
| 37. | ТПрайс | Извещатель тепловой ИП 101 | шт | 56,00 | 333,33 | -- | 18666 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | ТПрайс | Извещатель пожарный ручной тепловой ИПР | шт | 11,00 | 752,61 | -- | 8279 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | Ц0110-668 -6 | конструкция для установки извещателя | шт | 218,00 | 100,02 | 9,36 | 21804 | 2040 | 0,42 | 92 |
| | | | | | 72,96 | -- | 15905 | -- | -- | -- |
| 40. | Ц0110-698 -1 | Монтаж коробки ответвительной | шт | 109,00 | 110,40 | -- | 12034 | -- | 0,60 | 65 |
| | | | | | 108,00 | -- | 11772 | -- | -- | -- |
| 41. | С151801-1 31 | Коробка ответвительная тип УК-2П | шт | 109,00 | 509,00 | -- | 55481 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | Ц0110-671 -3 | Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям | м | 3600,00 | 85,70 | 1,56 | 308520 | 5616 | 0,40 | 1426 |
| | | | | | 70,44 | 0,24 | 253584 | 864 | 0,00 | 5 |
| 43. | Т | Провод ШВВП 2х0,75 | м | 3600,00 | 10,28 | -- | 37023 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44. | Ц0110-667 -5 | Демонтаж прибора ПС | шт | 1,00 | 389,38 | 0,58 | 389 | 1 | 2,16 | 2 |
| | | | | | 388,80 | -- | 389 | -- | -- | -- |
| 45. | Т | Прибор пожарной сигнализации ВЭРС-ПК24 | шт | 2,00 | 8901,33 | -- | 17803 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | Ц0110-667 -2 | Прибор ПС | шт | 2,00 | 8940,92 | 1,92 | 17882 | 4 | 45,60 | 91 |
| | | | | | 8586,00 | -- | 17172 | -- | -- | -- |
| 47. | Т | Промежуточное реле РПУ-2 | шт | 2,00 | 379,87 | -- | 760 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48. | Ц0110-669 -3 | Установка промежуточного реле | шт | 2,00 | 1181,82 | 1,92 | 2364 | 4 | 6,00 | 12 |
| | | | | | 1123,20 | -- | 2246 | -- | -- | -- |
| 49. | Ц0110-683 -14 | Монтаж сирены сигнальной | шт | 2,00 | 2585,40 | -- | 5171 | -- | 16,80 | 34 |
| | | | | | 2138,40 | -- | 4277 | -- | -- | -- |
| 50. | Т | Сирена сигнальная Маяк-12 | шт | 2,00 | 1218,43 | -- | 2437 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51. | Ц0108-121 -2 | Монтаж аккумулятора | шт | 5,00 | 446,90 | -- | 2234 | -- | 2,40 | 12 |
| | | | | | 399,60 | -- | 1998 | -- | -- | -- |
| 52. | Т | Аккумуляторная батарея АКБ | шт | 5,00 | 1637,29 | -- | 8186 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53. | Ц0110-671 -3 | Монтаж кабеля телефонного | м | 25,00 | 85,70 | 1,56 | 2142 | 39 | 0,40 | 10 |
| | | | | | 70,44 | 0,24 | 1761 | 6 | 0,00 | 0 |
| 54. | С151604-1 00 | Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП3, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10 | 1000м | 0,025 | 52800,00 | -- | 1320 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55. | Ц0110-898 -12 | Разные работы: коробка распределительная | коробка | 3,00 | 882,60 | 366,00 | 2648 | 1098 | 2,40 | 7 |
| | | | | | 477,60 | 86,40 | 1433 | 259 | 0,50 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | С151802-14 | Коробка распределительная КРТМ-10 | шт | 3,00 | 463,00 | -- | 1389 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Пожарная сигнализация | | | | | | | | 822148 |
| | | Раздел: Система оповещения | | | | | | | | |
| 57. | ТПрайс | Акустический модуль АМ-1 | шт | 13,00 | 1236,88 | -- | 16079 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58. | Ц0110-669-2 | Монтаж акустического модуля | шт | 13,00 | 1170,32 | 1,92 | 15214 | 25 | 6,00 | 78 |
| | | | | | 1140,00 | -- | 14820 | -- | -- | -- |
| 59. | Ц0110-682-5 | Сигнализация вызывная: табло ВЫХОД | шт | 5,00 | 3019,60 | -- | 15098 | -- | 16,80 | 84 |
| | | | | | 2889,60 | -- | 14448 | -- | -- | -- |
| 60. | С151704-2 | Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 | шт | 5,00 | 462,00 | -- | 2310 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61. | Ц0110-671-3 | Монтаж кабеля | м | 49,00 | 85,70 | 1,56 | 4199 | 76 | 0,40 | 19 |
| | | | | | 70,44 | 0,24 | 3452 | 12 | 0,00 | 0 |
| 62. | С151606-10 | Кабели местной связи высокочастотные/ОСТ16.0.505.002-78 /, марка КСППВ, число четвероки диаметр жилы 1х4х1,0 | 1000м | 0,049 | 77200,00 | -- | 3783 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63. | ТПрайс | Оповещатель речевой БРО "Орфей" | шт | 3,00 | 11268,17 | -- | 33805 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64. | Ц0110-683-14 | Монтаж оповещателя речевого | шт | 1,00 | 2585,40 | -- | 2585 | -- | 16,80 | 17 |
| | | | | | 2138,40 | -- | 2138 | -- | -- | -- |
| 65. | Ц0108-409-1 | Монтаж кабельного каналам по стенам и колоннам | м | 1500,00 | 126,30 | 58,68 | 189450 | 88020 | 0,26 | 396 |
| | | | | | 47,52 | 14,64 | 71280 | 21960 | 0,08 | 127 |
| 66. | ТПрайс | Кабельный канал | м | 1500,00 | 39,83 | -- | 59748 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Система оповещения | | | | | | | | 342271 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Телефонизация | | | | | | | | |
| 67. | Е0167-7-1 | Демонтаж телефонных розеток | шт | 7,00 | 10,10 | -- | 71 | -- | 0,07 | 0 |
| | | | | | 10,10 | -- | 71 | -- | -- | -- |
| 68. | Ц0110-55-5 | Демонтаж телефонного кабеля | м | 150,00 | 21,89 | -- | 3283 | -- | 0,14 | 21 |
| | | | | | 21,89 | -- | 3283 | -- | -- | -- |
| 69. | Е0121-3-4 | Демонтаж кабельного канала | м | 140,00 | 6,49 | -- | 908 | -- | 0,04 | 6 |
| | | | | | 6,49 | -- | 908 | -- | -- | -- |
| 70. | Ц0110-698-1 | Демонтаж коробки распределительной | шт | 4,00 | 32,40 | -- | 130 | -- | 0,18 | 1 |
| | | | | | 32,40 | -- | 130 | -- | -- | -- |
| 71. | Ц0110-55-5 | Демонтаж телефонного кабеля распределительного | м | 40,00 | 21,89 | -- | 876 | -- | 0,14 | 5 |
| | | | | | 21,89 | -- | 876 | -- | -- | -- |
| 72. | Е0167-17-1 | Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка | шт | 7,00 | 45,06 | -- | 315 | -- | 0,29 | 2 |
| | | | | | 45,06 | -- | 315 | -- | -- | -- |
| 73. | С151801-147 | Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, телефонная | шт | 7,00 | 66,00 | -- | 462 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74. | Ц0110-671-3 | Монтаж телефонного кабеля | м | 150,00 | 85,70 | 1,56 | 12855 | 234 | 0,40 | 59 |
| | | | | | 70,44 | 0,24 | 10566 | 36 | 0,00 | 0 |
| 75. | С151606-15 | Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 5х2, диаметржилы 0,4 мм | 1000м | 0,15 | 41800,00 | -- | 6270 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76. | С151802-14 | Коробка распределительная КПР-10 | шт | 4,00 | 463,00 | -- | 1852 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77. | Ц0110-671-3 | Монтаж телефонного кабеля распределительного | м | 40,00 | 85,70 | 1,56 | 3428 | 62 | 0,40 | 16 |
| | | | | | 70,44 | 0,24 | 2818 | 10 | 0,00 | 0 |
| 78. | С151604-83 | Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10 | 1000м | 0,04 | 40600,00 | -- | 1624 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Телефонизация | | | | | | | | 32074 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 79. | Е0121-17-12 | Монтаж светильников с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", и т.д. | шт | 11,00 | 160,39 | -- | 1764 | -- | 0,93 | 10 |
| | | | | | 149,04 | -- | 1639 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | 1764 |
| | | Раздел: ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ | | | | | | | | |
| 80. | Е0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 1м2 | 10,00 | 116,63 | 10,56 | 1166 | 106 | 0,70 | 7 |
| | | | | | 106,07 | 1,67 | 1061 | 17 | 0,01 | 0 |
| 81. | Е0163-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 60,20 | 133,16 | 23,58 | 8016 | 1420 | 0,74 | 45 |
| | | | | | 109,58 | 4,16 | 6597 | 250 | 0,02 | 1 |
| | | Итого по разделу: ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ | | | | | | | | 9183 |
| | | Раздел: ДОБАВИТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | Демонтажные работы 1 этажа | | | | | | | | |
| 82. | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 1м2 | 1,00 | 20,86 | 1,12 | 21 | 1 | 0,14 | 0 |
| | | | | | 19,74 | 0,17 | 20 | -- | 0,00 | 0 |
| 83. | Е0163-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 17,61 | 159,79 | 28,30 | 2814 | 498 | 0,89 | 16 |
| | | | | | 131,50 | 4,99 | 2316 | 88 | 0,03 | 0 |
| 84. | Е0156-11-2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке | шт | 8,00 | 838,40 | 36,42 | 6707 | 291 | 5,40 | 43 |
| | | | | | 801,98 | 3,52 | 6416 | 28 | 0,23 | 2 |
| 85. | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен | м2 | 13,04 | 71,86 | 7,86 | 937 | 102 | 0,44 | 6 |
| | | | | | 64,00 | 1,25 | 835 | 16 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: ДОБАВИТЬ | | | | | | | | 10479 |
| | | Раздел: Демонтажные работы 2 этаж | | | | | | | | |
| 86. | Е0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 1м2 | 46,15 | 139,96 | 12,67 | 6459 | 585 | 0,84 | 39 |
| | | | | | 127,28 | 2,00 | 5874 | 92 | 0,02 | 1 |
| | | Итого по разделу: Демонтажные работы 2 этаж | | | | | | | | 6459 |
| | | Раздел: Общестроительные работы подвала | | | | | | | | |
| 87. | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен | м2 | 108,50 | 176,61 | 5,15 | 19162 | 558 | 0,63 | 68 |
| | | | | | 101,75 | 1,96 | 11040 | 213 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88. | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков | м2 | 14,90 | 216,57 | 5,91 | 3227 | 88 | 0,76 | 11 |
| | | | | | 140,91 | 2,24 | 2100 | 33 | 0,01 | 0 |
| 89. | Е0110-90-2 | Установка металлических дверей | м2 | 1,56 | 391,72 | 38,50 | 611 | 60 | 1,79 | 3 |
| | | | | | 326,70 | 14,56 | 510 | 23 | 0,07 | 0 |
| 90. | С12022-1 | Двери металлические | шт | 1,00 | 25100,00 | -- | 25100 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Общестроительные работы подвала | | | | | | | | 48100 |

Раздел: Общестроительные работы 1 этаж

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 17,40 | 949,74 | 7,35 | 17475 | 128 | 0,53 | 9 |
| | | | | | 80,73 | 2,77 | 1405 | 48 | 0,01 | 0 |
| 92. | Е0115-17-5 | Гладкая облицовка стен,столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 37,60 | 1962,50 | 6,93 | 73790 | 261 | 2,10 | 79 |
| | | | | | 351,86 | 4,71 | 13230 | 177 | 0,02 | 1 |
| 93. | Е0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску | м2 | 0,50 | 264,29 | 2,82 | 132 | 1 | 0,32 | 0 |
| | | | | | 53,72 | 1,08 | 27 | 1 | 0,01 | 0 |
| 94. | Е0157-23-5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 1м | 10,00 | 181,40 | 0,11 | 1814 | 1 | 0,11 | 1 |
| | | | | | 18,14 | 0,02 | 181 | -- | 0,00 | 0 |
| 95. | Е0156-27-1 | Установка дверных приборов врезных | шт | 4,00 | 93,19 | -- | 373 | -- | 0,47 | 2 |
| | | | | | 91,75 | -- | 367 | -- | -- | -- |
| 96. | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 4,00 | 844,00 | -- | 3376 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97. | Е0110-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей | м2 | 3,36 | 429,74 | 29,00 | 1444 | 97 | 1,15 | 4 |
| | | | | | 192,36 | 9,86 | 646 | 33 | 0,05 | 0 |
| 98. | С12061-191 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,с фурнитурой: однопольные | м2 | 3,36 | 13000,00 | -- | 43680 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99. | Е0110-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ | м2 | 0,93 | 507,78 | 28,98 | 472 | 27 | 1,53 | 1 |
| | | | | | 256,45 | 9,59 | 238 | 9 | 0,05 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100. | С12061-18<br>4 | Блоки оконные из ПХВ | м2 | 0,93 | 8050,00<br>--- | --<br>--- | 7486<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 101. | Е0115-253<br>-3 | Оклейка оконных стекол из поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по листовым материалам | м2 | 4,52 | 367,34<br>143,10 | 0,19<br>0,08 | 1660<br>647 | 1<br>-- | 0,77<br>0,00 | 3<br>0 |
| | | Итого по разделу: Общестроительные работы 1 этаж | | | | | | | | 151703 |

Раздел: Общестроительные работы 2 этаж

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102. | Е0157-20-<br>2 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе | 1м2 | 65,00 | 1603,47<br>292,74 | 17,82<br>2,78 | 104226<br>19028 | 1158<br>181 | 1,84<br>0,03 | 120<br>2 |
| 103. | Е0111-36-<br>1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 1,80 | 949,74<br>80,73 | 7,35<br>2,77 | 1710<br>145 | 13<br>5 | 0,53<br>0,01 | 1<br>0 |
| 104. | Е0110-23-<br>1 | Установка блоков в наружных ивнутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 3,20 | 449,32<br>181,98 | 123,04<br>42,80 | 1438<br>582 | 394<br>137 | 1,08<br>0,17 | 3<br>1 |
| 105. | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | м2 | 3,20 | 4250,00<br>-- | --<br>-- | 13600<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 106. | С11011-79<br>1 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 2,00 | 1380,00<br>-- | --<br>-- | 2760<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 107. | Е0156-27-<br>1 | Установка дверных приборов врезных | шт | 2,00 | 93,19<br>91,75 | --<br>-- | 186<br>184 | --<br>-- | 0,47<br>-- | 1<br>-- |
| 108. | С11011-81<br>5 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 2,00 | 844,00<br>-- | --<br>-- | 1688<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Общестроительные работы 2 этаж | | | | | | | | 125607 |

Раздел: Общестроительные работы 3 этаж

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109. | Е0157-20-<br>2 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе | 1м2 | 30,60 | 1603,47<br>292,74 | 17,82<br>2,78 | 49066<br>8958 | 545<br>85 | 1,84<br>0,03 | 56<br>1 |
| 110. | Е0157-20-<br>2 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток | 1м2 | 8,30 | 1664,67<br>292,74 | 17,82<br>2,78 | 13817<br>2430 | 148<br>23 | 1,84<br>0,03 | 15<br>0 |
| 111. | Е0115-165<br>-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным | м2 | 23,00 | 172,17<br>108,05 | 2,82<br>1,08 | 3960<br>2485 | 65<br>25 | 0,65<br>0,01 | 15<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112. | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружныхи внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,76 | 449,32 | 123,04 | 791 | 217 | 1,08 | 2 |
| | | | | | 181,98 | 42,80 | 320 | 75 | 0,17 | 0 |
| 113. | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | м2 | 1,76 | 4250,00 | -- | 7480 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114. | С11011-79 1 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 1,00 | 1380,00 | -- | 1380 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115. | Е0156-27-1 | Установка дверных приборов врезных | шт | 1,00 | 93,19 | -- | 93 | -- | 0,47 | 0 |
| | | | | | 91,75 | -- | 92 | -- | -- | -- |
| 116. | С11011-81 5 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1,00 | 844,00 | -- | 844 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Общестроительные работы 3 этаж | | | | | | | | 77431 |
| | | Раздел: Общестроительные работы 4 этаж | | | | | | | | |
| 117. | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 3,36 | 449,32 | 123,04 | 1510 | 413 | 1,08 | 4 |
| | | | | | 181,98 | 42,80 | 611 | 144 | 0,17 | 1 |
| 118. | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | м2 | 3,36 | 4250,00 | -- | 14280 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119. | С11011-79 1 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 2,00 | 1380,00 | -- | 2760 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120. | Е0156-27-1 | Установка дверных приборов врезных | шт | 2,00 | 93,19 | -- | 186 | -- | 0,47 | 1 |
| | | | | | 91,75 | -- | 184 | -- | -- | -- |
| 121. | С11011-81 5 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 2,00 | 844,00 | -- | 1688 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122. | Е0115-253-3 | Оклейка окон тонирующей самоклеющейся пленкой | м2 | 1,32 | 367,34 | 0,19 | 485 | -- | 0,77 | 1 |
| | | | | | 143,10 | 0,08 | 189 | -- | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Общестроительные работы 4 этаж | | | | | | | | 20909 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Наружные работы | | | | | | | | |
| 123. | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | 162,90 | 521,44 / 7,13 | 18,42 / 6,07 | 84943 / 1161 | 3001 / 989 | 0,04 / 0,02 | 7 / 3 |
| 124. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней сечением 90х300 мм при других видах покрытий | м | 54,00 | 459,02 / 130,42 | 7,96 / 2,11 | 24787 / 7042 | 430 / 114 | 0,84 / 0,01 | 45 / 0 |
| 125. | С143003-9 | Камни бетонные бортовые 90х300 /ГОСТ 6665-91/ М-300 | м3 | 2,16 | 26700,00 / -- | -- / -- | 57672 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 126. | Е0127-59-5 | Установка металлических ограждений | м | 19,00 | 1205,39 / 223,02 | 25,95 / 6,36 | 22902 / 4237 | 493 / 121 | 1,36 / 0,03 | 26 / 0 |
| 127. | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 38,74 | 170,01 / 129,60 | 0,08 / 0,02 | 6586 / 5021 | 3 / 1 | 0,78 / 0,00 | 30 / 0 |
| | | Итого по разделу: Наружные работы | | | | | | | | 196890 |
| | | Раздел: Козерог | | | | | | | | |
| 128. | Е0110-14-1 | Установка стропил и деревянных конструкций кровли | м3 | 1,20 | 22051,18 / 4077,00 | 401,14 / 151,20 | 26461 / 4892 | 481 / 181 | 26,52 / 0,74 | 32 / 1 |
| 129. | Е0115-35-1 | Устройство подвесных потолков из фанерей | м2 | 12,80 | 390,63 / 383,40 | 2,65 / 1,00 | 5000 / 4908 | 34 / 13 | 2,11 / 0,00 | 27 / 0 |
| 130. | С11011-590 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 18-20 мм | 100м2 | 0,13 | 42300,00 / -- | -- / -- | 5414 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 131. | Е0112-16-1 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 12,80 | 26,23 / 8,64 | 0,26 / 0,11 | 336 / 111 | 3 / 1 | 0,05 / 0,00 | 1 / 0 |
| 132. | Е0112-15-4 | Устройство обмазочной пароизоляции в один слой | м2 | 12,80 | 75,33 / 17,90 | 0,50 / 0,19 | 964 / 229 | 6 / 2 | 0,11 / 0,00 | 1 / 0 |
| 133. | Е0112-1-5 | Устройство кровли из бикроста в два слоя | м2 | 12,80 | 51,43 / 29,44 | 22,00 / 8,23 | 658 / 377 | 282 / 105 | 0,17 / 0,04 | 2 / 1 |
| 134. | СПрайс-лист | Бикрост для нижнего слоя | м2 | 12,80 | 220,85 / -- | -- / -- | 2827 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135. | СПрайс-ли ст | Бикрост для верхний слоя | м2 | 12,80 | 277,98 | -- | 3558 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136. | Е0115-36-1 | Облицовка карниза люксалоном с креплением на металлический каркас | м2 | 20,96 | 628,28 | 5,81 | 13169 | 122 | 1,55 | 32 |
| | | | | | 267,43 | 1,69 | 5605 | 35 | 0,01 | 0 |
| 137. | С11011-445 | Облицовка фасадная типа "LUXALON" состандартными комплектующими, глянцевый | м2 | 20,96 | 4900,00 | -- | 102704 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138. | Е0158-27-2 | Установка воронок водосточных труб | 1шт | 3,00 | 527,52 | 0,37 | 1583 | 1 | 0,54 | 2 |
| | | | | | 86,94 | -- | 261 | -- | 0,00 | 0 |
| 139. | Е0147-34-2 | Заготовка растительной земли вручную | м3 | 25,00 | 360,46 | -- | 9011 | -- | 2,50 | 63 |
| | | | | | 360,46 | -- | 9011 | -- | -- | -- |
| 140. | С143012-7 | Земля растительная | м3 | 25,00 | 1240,00 | -- | 31000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Козерог | | | | | | | | 202686 |
| | | Раздел: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 141. | Е0165-17-1 | Смена раковины /умывальника/ | компл | 15,00 | 456,09 | 8,22 | 6841 | 123 | 2,54 | 38 |
| | | | | | 432,00 | 1,32 | 6480 | 20 | 0,01 | 0 |
| 142. | Е0165-3-2 | Демонтаж вентиля | шт | 46,00 | 97,42 | 0,22 | 4481 | 10 | 0,55 | 25 |
| | | | | | 97,20 | 0,02 | 4471 | 1 | 0,00 | 0 |
| 143. | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 1,00 | 532,17 | 47,09 | 532 | 47 | 1,76 | 2 |
| | | | | | 305,10 | 18,90 | 305 | 19 | 0,08 | 0 |
| 144. | С131101-55 | Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой, деталями крепления, размером 500х400х410 мм | шт | 15,00 | 1630,00 | -- | 24450 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145. | С131101-14 | Ванны стальные эмалированные прямобортные, ТУ 21-26-407-89, длина 1700 мм | компл | 1,00 | 9250,00 | -- | 9250 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | 45555 |
| | | Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 146. | Е0121-18-6 | Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках | шт | 3,00 | 384,19 | 110,96 | 1153 | 333 | 1,51 | 5 |
| | | | | | 243,82 | 62,98 | 731 | 189 | 0,28 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147. | С151702-3 4 | Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4 | шт | 3,00 | 2930,00 | -- | 8790 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148. | Е0121-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 20,00 | 41,30 | -- | 826 | -- | 0,22 | 4 |
| | | | | | 35,38 | -- | 708 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | 10769 |
| | | Раздел: ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ | | | | | | | | |
| 149. | Е0156-11-2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке | шт | 2,00 | 698,67 | 30,35 | 1397 | 61 | 4,50 | 9 |
| | | | | | 668,32 | 2,93 | 1337 | 6 | 0,19 | 0 |
| 150. | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен | м2 | 4,02 | 59,88 | 6,55 | 241 | 26 | 0,36 | 1 |
| | | | | | 53,33 | 1,04 | 214 | 4 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ | | | | | | | | 1638 |
| | | Раздел: Монтажные работы 1 этаж | | | | | | | | |
| 151. | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 5,72 | 446,86 | 128,16 | 2556 | 733 | 1,03 | 6 |
| | | | | | 174,40 | 44,59 | 998 | 255 | 0,17 | 1 |
| 152. | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 | 8,58 | 4010,00 | -- | 34406 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153. | С12062-21 | Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние | м2 | 2,86 | 5300,00 | -- | 15158 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154. | С11011-79 1 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 3,00 | 1380,00 | -- | 4140 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155. | Е0156-27-1 | Установка дверных приборов врезных | шт | 3,00 | 77,90 | -- | 234 | -- | 0,39 | 1 |
| | | | | | 76,46 | -- | 229 | -- | -- | -- |
| 156. | С11011-81 5 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 3,00 | 844,00 | -- | 2532 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157. | Е0110-87-1 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции | м2 | 15,00 | 1521,62 | 11,41 | 22824 | 171 | 2,11 | 32 |
| | | | | | 353,25 | 4,32 | 5299 | 65 | 0,02 | 0 |
| 158. | Е0115-37-9 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | м2 | 37,00 | 1006,87 | 2,86 | 37254 | 106 | 1,63 | 60 |
| | | | | | 282,04 | 0,94 | 10435 | 35 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159. | Е0157-2-9 | Разборка асфальтобетонного покрытия полов | 1м2 | 18,40 | 92,21 | 41,18 | 1697 | 758 | 0,38 | 7 |
| | | | | | 51,03 | 14,88 | 939 | 274 | 0,09 | 2 |
| 160. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 3,70 | 864,08 | 73,75 | 3197 | 273 | 0,14 | 1 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 79 | 43 | 0,04 | 0 |
| 161. | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 4,20 | 408,11 | 169,61 | 1714 | 712 | 1,55 | 7 |
| | | | | | 238,50 | 4,07 | 1002 | 17 | 0,01 | 0 |
| 162. | Е0115-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен | м2 | 77,00 | 547,08 | 2,56 | 42125 | 197 | 2,55 | 196 |
| | | | | | 420,75 | 0,97 | 32398 | 75 | 0,00 | 0 |
| 163. | С11011-547прим. | Плитки фасадные | м2 | 77,00 | 2310,00 | -- | 177870 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164. | Е0115-64-3 | Левкас фасада по сетке | м2 | 97,00 | 158,80 | 4,29 | 15403 | 416 | 0,52 | 51 |
| | | | | | 84,79 | 1,64 | 8225 | 159 | 0,01 | 1 |
| 165. | С11011-1162 | Распорный дюбель | шт | 310,00 | 36,00 | -- | 11160 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166. | Е0162-29-13 | Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб | м2 | 66,00 | 158,06 | 0,07 | 10432 | 5 | 0,63 | 42 |
| | | | | | 102,15 | 0,02 | 6742 | 1 | 0,00 | 0 |
| 167. | Е0162-26-5 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности цоколя и наружных стен простых за 2 раза | м2 | 172,00 | 40,91 | 11,21 | 7037 | 1928 | 0,16 | 27 |
| | | | | | 28,10 | 2,07 | 4833 | 356 | 0,01 | 2 |
| 168. | С11011-276 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марки ВД-ВА-17 | кг | 65,00 | 163,00 | -- | 10595 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 169. | Е0161-10-1 | Ремонт штукатурки наружных стен по камню и бетону | м2 | 77,00 | 453,35 | 15,70 | 34908 | 1209 | 1,74 | 134 |
| | | | | | 302,60 | 2,43 | 23300 | 187 | 0,01 | 1 |
| | | Итого по разделу: Монтажные работы 1 этаж | | | | | | | | 435242 |
| | | Раздел: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 170. | Е0117-1-3 | Установка ванн медицинские | комплект | 1,00 | 600,42 | 30,04 | 600 | 30 | 2,78 | 3 |
| | | | | | 488,25 | 11,25 | 488 | 11 | 0,06 | 0 |
| 171. | СПрайс-лист | Ванн медицинские | | 1,00 | 32703,93 | -- | 32704 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172. | Е0117-2-3 | Установка смесителей | шт | 1,00 | 143,32 | 1,57 | 143 | 2 | 0,70 | 1 |
| | | | | | 126,00 | -- | 126 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173. | С131101-104 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР | компл | 1,00 | 3330,00 | -- | 3330 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | 36778 |
| | | Раздел: Электромонтажные работы | | | | | | | | |
| 174. | С151801-15 | Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220 | шт | 6,00 | 242,00 | -- | 1452 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175. | Е0121-22-3 | Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2,00 | 45,74 | -- | 91 | -- | 0,20 | 0 |
| | | | | | 31,05 | -- | 62 | -- | -- | -- |
| 176. | С151801-14 | Выключатель, тип С-2-94-10/220 | шт | 2,00 | 182,00 | -- | 364 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 177. | Е0167-17-1 | Монтаж розеток | шт | 14,00 | 37,55 | -- | 526 | -- | 0,24 | 3 |
| | | | | | 37,55 | -- | 526 | -- | -- | -- |
| 178. | С151801-157 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 | шт | 10,00 | 134,00 | -- | 1340 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179. | С151801-159 | Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380 | шт | 4,00 | 212,00 | -- | 848 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180. | Е0121-17-7 | Монтаж люстр или подвесных светильников, до 12 ламп накаливания | шт | 2,00 | 532,63 | 106,01 | 1065 | 212 | 2,01 | 4 |
| | | | | | 344,25 | 68,73 | 688 | 137 | 0,30 | 1 |
| 181. | СПрайс-листа | Люстра 6 рожковой | шт | 2,00 | 9224,19 | -- | 18448 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182. | Е0167-15-7 | Монтаж светильников SPOT | шт | 102,00 | 168,51 | 0,50 | 17188 | 51 | 0,98 | 100 |
| | | | | | 168,01 | 0,09 | 17137 | 9 | 0,00 | 0 |
| 183. | СПрайс-листа | SPOT IL 220 W | шт | 102,00 | 607,96 | -- | 62012 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184. | СПрайс-листа | Лампы энергоизберегающие 25W | шт | 102,00 | 205,45 | -- | 20956 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185. | Е0121-23-1 | Монтаж щитов ЩРВ | шкаф | 1,00 | 2070,00 | -- | 2070 | -- | 6,98 | 7 |
| | | | | | 1215,00 | -- | 1215 | -- | -- | -- |
| 186. | С151803-197 | Щиток ЩРВ 24г. | шт | 1,00 | 4550,00 | -- | 4550 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: ДОБАВИТЬ | | | | | | | | 1495869 |
| | ИТОГО: | | | | | | 4343707 | 191578 | | 5743 |
| | | | | | | | 985828 | 45746 | | 240 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На монтажные работы | | | | | | 535339 | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 379447 | | |
| | | На сантехнические работы | | | | | | 28290 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 943076 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 5286783 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 298026 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 5584809 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | | | | | | 11659640 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 233193 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 11892833 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 1427140 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 13319973 | | |
| | | С условной скидкой | | | | | | 201232 | | |
| | | Всего к оплате | | | | | | 13118741 | | |

Принял: Сдал:

ТОО «Intek Ltd» ТЕХНАДЗОР