Счет-фактура № 52 от 14 ноября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 032600216255, БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0001441, от 09.10.2009

ИИК поставщика: KZ1784917KZ005407590, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 129 от 08.11.2012 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 032600216255, БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 032600227954, БИН: , ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 032600227954, БИН: ,

ИИК получателя: KZ32070103KSN0326000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство котельной к средней школе № 15 в пос. Чайкино г. Кокшетау	шт	1	12 425 462,50	12 425 462,50	12%	1 491 055,50	13 916 518,00	0	
Всего по счету:					**12 425 462,50**		**1 491 055,50**	**13 916 518,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

подр

Приложение 1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Договор № №129 от 08.11.2012г.

Наименование объекта: Строительство котельной к средней школе №15 в пос.Чайкино г.Кокшетау

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 №737

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		129	08.11.2012г				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге												
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включит.	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	13 916 518	13 916 518	13 916 518	4 261 360	4 261 360	-	58 050		6 347 617	243 637	1 491 056	1 491 056
Строительство котельной к средней школе №15 в пос.Чайкино г.Кокшетау .	13 916 518	13 916 518	13 916 518	4 261 360	4 261 360	-	58 050	-	6 347 617	243 637	1 491 056	1 491 056

Заказчик: Ш. Сад Садвакасов Ш.Н.

Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

1

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА" г.КОКШЕТАУ

ПОДРЯЧИК: ТОО "АП-ИМПЭКС"

ДОГОВОР №129 ОТ 08.11.2012г.

Форма 4

Наименование стройки – Строительство котельной к средней школе №15пос.Чайкино г.Кокшетау

АКТ №1 от 14 Ноября 2012 года
выполненных работ за Ноябрь 2012 года

Стоимость СМР	13 916,518	тыс.тенге
В том числе НДС 12%	1 491,056	тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Лок.смета 2-1-1								
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		Склад и тамбур								
178	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,179	4646,85	2285,57	832	409	354	9,35	2
		т		1579,50	617,13	283	110	90	2,34	--
179	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,326	5030,50	2020,02	1640	659	814	14,10	5
		т		2272,50	502,43	741	164	90	1,79	1
180	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,284	13864,97	4022,39	3938	1142	2597	56,50	16
		т		9090,00	1071,86	2582	304	90	3,81	1
181	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,789	1333,50	312,12	1052	246	483	2,96	2
		т		679,50	--	536	--	90	--	--
182	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков С245	0,789	116760,00	--	92124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,88	21,80	0,05	499	1	120	0,03	1

				4	5	6	7	8	9	10	11
34	С	Щит металлический ЩПМ-6 IP54	шт	1	16495,40	--	16495	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
36	С	Стоимость счетчика Меркурий арт-03 porsidn 5-7. 5а	шт	1	15092,24	--	15092	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	шт	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5,00	5
					722,25	18,00	722	18	90	0,10	--
38	С	Стоимость контролера Сикон ТС65 С008	шт	1	32210,21	--	32210	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	1	219,96	3,85	220	4	194	1,00	1
					213,75	2,25	214	2	90	0,01	--
40	С	Стоимость модуля грозозащиты ГЗКС-2	шт	1	3292,41	--	3292	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
41	С	Стоимость Sim карты с начальным балансом и открытой услугой передачи данных	шт	1	1886,53	--	1887	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0111-95-3	Аппаратура визуального отображения информации - блок питания проектора стабилизированный, отдельно устанавливаемый	шт	1	2200,96	842,69	2201	843	1359	8,00	8
					1302,75	207,00	1303	207	90	1,20	1
43	С	Стоимость источника бесперебойного питания PS-1200	шт	1	6749,59	--	6750	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1628822	14363			100
				Тенге			17346	3312			19
		РАЗДЕЛ 6.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Лок. смета 6-1									
		Зеляные работы									
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		103,7	27,84	26,18	2886	2714	891	0,01	1

		м3		1,66	7,20	172	747	97	0,03	3
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	57	39,74	37,82	2265	2156	711	0,01	1
		м3		1,87	11,00	107	627	97	0,04	2
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,7	262,72	--	1235	--	1395	1,54	7
		м3		262,72	--	1235	--	113	--	--
4	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	101,46	35,53	35,53	3605	3605	721	--	--
		т		--	7,11	--	721	100	0,15	15
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	57	3,08	2,66	175	152	73	--	--
		м3		0,39	0,93	22	53	97	--	--
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,78	122,18	--	828	--	936	0,89	6
		м3		122,18	--	828	--	113	--	--
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	101,62	5,55	5,55	564	564	178	--	--
		м3		--	1,80	--	183	97	0,01	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	101,62	21,55	4,52	2190	459	1679	0,11	11
		м3		17,03	--	1731	--	97	--	--
		Теплоснабжение (подземная прокладка)								
9	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	7,398	992,90	97,07	7345	718	1296	0,78	6
		м3		112,50	36,00	832	266	118	0,18	1
10	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	14,418	1986,57	564,43	28642	8138	15391	3,33	48
		м3		567,00	195,49	8175	2819	140	0,75	11
11	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	8,1	19800,00	--	160380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	6,32	20500,00	--	129519	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	6,32	-191,00	--	-1207	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	6,32	-355,00	--	-2243	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С143014-3	Опорные подушки плоские (ОП1)	0,12	23256,00	--	2791	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Угол поворота								
16	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,82	992,90	97,07	814	80	144	0,78	1
				112,50	36,00	92	30	118	0,18	--
17	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	1,67	1986,57	564,43	3318	943	1783	3,33	6
				567,00	195,49	947	326	140	0,75	1
18	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 м3	0,87	19800,00	--	17226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	0,75	20500,00	--	15375	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,53	-191,00	--	-101	--	--	--	--

			4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,53	-355,00	--	-188	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,05	19300,00	--	965	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,13	7645,25	296,60	994	39	157	5,95	1
		м3		915,75	110,25	119	14	118	0,54	--
24	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,002	89308,57	2434,57	179	5	92	170,00	--
		т		31950,00	920,25	64	2	140	4,49	--
		Компенсаторная ниша НК 90х45 (1шт)								
25	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,84	992,90	97,07	1827	179	322	0,78	1
		м3		112,50	36,00	207	66	118	0,18	--
26	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,94	1986,57	564,43	7827	2224	4206	3,33	13
		м3		567,00	195,49	2234	770	140	0,75	3
27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	1,96	21000,00	--	41160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,78	19800,00	--	35244	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,9	-191,00	--	-172	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

				5	6	7	8	9	10	11
30	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,9	-355,00	--	-320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/ м3	0,2	19300,00	--	3860	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов м3	0,49	7645,25	296,60	3746	145	593	5,95	3
				915,75	110,25	449	54	118	0,54	--
33	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,006	89308,57	2434,57	536	15	276	170,00	1
				31950,00	920,25	192	6	140	4,49	--
		Деформационный шов для канала КЛ 90х45-8 (6шт)								
34	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей м	19,32	188,70	63,44	3646	1226	1439	0,18	3
				29,25	23,96	565	463	140	0,12	2
35	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	3,66	696,86	11,21	2551	41	154	0,20	1
				31,50	4,21	115	15	118	0,02	--
36	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов м3	0,222	7645,25	296,60	1697	66	269	5,95	1
				915,75	110,25	203	24	118	0,54	--
37	Е0106-19-2	Пригрузка из бетона М100 м3	0,084	8395,25	283,24	705	24	73	4,15	--
				722,25	106,99	61	9	105	0,52	--
		Неподвижные опоры								
38	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,12	7952,95	--	954	--	84	3,66	--
				567,00	--	68	--	123	--	--
39	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструктий м3	0,92	2527,12	497,19	2325	457	801	2,75	3
				454,50	167,07	418	154	140	0,58	1

40	С143018-31 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днища для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и приравненных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,06	19800,00	--	1188	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,06	-191,00	--	-11	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,06	-355,00	--	-21	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,12	19300,00	--	2316	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы								
44	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,124	162167,21	46381,71	20109	5751	15002	424,00	53
		км		76050,00	17015,25	9430	2110	130	88,37	11
45	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	2	630,13	56,38	1260	113	1381	2,80	6
		шт		522,00	9,00	1044	18	130	0,04	--
46	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	170,84	279,00	--	47664	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
48	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	4760,00	--	9520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
49	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	225,00	--	900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	26,5	16,64	0,02	441	1	105	0,02	1
				4,39	--	116	--	90	--	--
		м2								
51	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	26,5	19,64	0,02	520	1	75	0,02	--
				3,13	--	83	--	90	--	--
		м2								
52	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	169,6	374,49	8,47	63514	1437	9884	0,33	56
				55,13	3,15	9350	534	100	0,02	3
		м								
53	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	169,6	114,31	6,39	19387	1084	5497	0,19	33
				29,93	2,48	5076	421	100	0,01	2
		м								
54	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	66,6	89,00	--	5927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Теплофикационная камера Тип 1								
55	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8	78,47	2,62	628	21	113	0,07	1
				10,51	0,99	84	8	123	--	--
		м2								
56	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В3,5	0,2	7810,15	--	1562	--	139	3,66	1
				567,00	--	113	--	123	--	--
		м3								
57	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М100	13,2	197,32	9,95	2605	131	908	0,36	5
				52,20	3,74	689	49	123	0,02	--
		м2								
58	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	4,6	749,66	11,21	3448	52	194	0,20	1
				31,50	4,21	145	19	118	0,02	--
		м2								
59	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,648	11819,80	1327,03	7659	860	1765	12,49	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2137,50	436,24	1385	296	103	1,72	1
		м3								
60	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм из бетона М50	2,7	227,98	13,43	616	36	192	0,37	1
				52,65	5,04	142	14	123	0,02	--
		м2								
61	Е0111-11-4 к=11	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	29,7	36,13	0,67	1073	20	32	--	--
				0,63	0,25	19	7	123	--	--
		м2								
62	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	7,33	11634,03	418,23	85254	3065	14865	7,92	58
				1296,00	152,98	9497	1121	140	0,69	5
		м3								
63	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,7	19800,00	--	13860	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
64	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,068	24800,00	--	1686	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
65	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	40,2	351,26	3,58	14120	144	5308	0,73	29
				124,88	0,88	5020	35	105	0,04	2
		м2								
66	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по плитам перекрытия раствором М100	26,3	197,32	9,95	5190	262	1810	0,36	9
				52,20	3,74	1373	98	123	0,02	--
		м2								
67	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	4,6	121,68	9,38	560	43	296	0,24	1
				48,83	3,51	225	16	123	0,02	--
		м2								
68	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	27	665,48	8,23	17968	222	2700	0,47	13
				81,68	3,08	2205	83	118	0,02	--
		м2								
69	С11011-773	Ходовые скобы	14	221,00	--	3094	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5009547	195676			1593
			Тенге			269373	54485			306
		Стоимость оборудования -	Тенге			1514798				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1514798				
		Строительно-монтажные работы	Тенге			3494749				
		Накладные расходы -	Тенге			347803				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230553				
		ВСЕГО, Строительно-монтажных работ	Тенге			5587903				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5587903				
		Стоимость оборудования -	Тенге			1514798				
		Строительно-монтажные работы	Тенге			4073105				
		С временными зданиями и сооружениями К=1,018	Тенге			4 146 421				
		С затратами на зимнее удорожание К=1,02772	Тенге			4 261 360				
		Затраты на выслугу лет и доп. Отпуска К=0,014	Тенге			58 050				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			5 834 208				
		В текущих ценах	Тенге			12 181 826				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			243 637				
		Итого	Тенге			12 425 463				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			1 491 056				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			**13 916 518**				

Инженер по техническому надзору ТОО "Эль-Жигер"

Калугина Э.В.

Специалист ГУ "Отдел строительства" г.Кокшетау

Омаров А.О.

Начальник ГУ "Отдел строительства" г.Кокшетау

Салахатдинов П.Н.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

Кмирханов Ж.К.