ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 3

от 24 июля 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР №78 от 22 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №78/1 от 07.04.20 г.,)

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области	442 785 412,80	121 175 469,64	121 175 469,64					31 889 760,71		31 889 760,71	
НДС (12%)	53 134 249,54	14 541 056,36	14 541 056,36					3 826 771,29		3 826 771,29	
ИТОГО по актам	**495 919 662,34**	**135 716 526,00**	**135 716 526,00**					**35 716 532,00**		**35 716 532,00**	
аванс 30%		40 714 957,80	40 714 957,80					10 714 959,60		10 714 959,60	
5 % на сдачу объекта		4 999 999,70	4 999 999,70					0,00		0,00	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**90 001 568,50**	**90 001 568,50**					**25 001 572,40**		**25 001 572,40**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района

_____ С.К. Булимисов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 32 тел 8 (7182) 32-08-43
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70
Стройка: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области
Объект: Наружные сети водопровода
Договор о государственных закупках работ №78 от 22 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №78/1 от 07.04.20 г.,)

Акт выполненных работ №3
от 24 июля 2020 года
за июль 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
	1.1 Водопровод В1 L=4894,0 м										
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
			м3 грунта	809,52	25,57	25,57	20699	20699	–	5537	28335
					–	9,5	–	7690	–	2099	
2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	809,53	208,27	208,27	168601	168601	–	28525	212896
					–	48,94	–	39618	–	15770	
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;									
			т	971,43	40		38857		–	–	41966
					–		–		–	3109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	809,53	16,34	13,99	13228	11325	41	4372	19008
					2,3	5,2	1862	4210	–	1408	
5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2722,36	221,28	221,28	602404	602404	–	101925	760675
					–	52	–	141563	–	56346	
6	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	5009,58	112		561073		–	–	605959
					–		–		–	44886	
7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2862,62	19,96	17,04	57138	48779	315	18859	82077
					2,81	6,34	8044	18149	–	6080	
8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4612,23	118,47	112,52	546411	518968	–	107561	706290
					5,95	26,44	27443	121947	–	52318	
9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1417,53	149,45	141,93	211850	201190	–	41713	273848
					7,52	33,35	10660	47275	–	20285	
10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2423,41	208,63	198,19	505596	480296	–	99474	653476
					10,44	46,57	25300	112858	–	48406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. .3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;									
			м3 грунта	348,19	3492,63	–	1216099	–	–	875591	2259025
					3492,63	–	1216099	–	–	167335	
12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	177,3	2910,53	–	516037	–	–	371547	958591
					2910,53	–	516037	–	–	71007	
13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	1736,0	715,08	–	1241379	–	–	893793	2305986
					715,08	–	1241379	–	–	170814	
14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	10180,10	17,67	17,67	179882	179882	–	48156	246281
					–	6,57	–	66883	–	18243	
15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10180,10	148,58	72	1512559	732967	–	794023	2491109
					76,57	31,76	779490	323320	–	184527	
16	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	919,18	208,27	208,27	191438	191438	–	32389	241733
					–	48,94	–	44985	–	17906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;									
			т	27,27	40		1091		–	–	1178
18	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %			–		–		–	87	
			м3 грунта	1399,35	16,34	13,99	22865	19577	69	7557	32856
	1.2 Открытый водоотлив.				2,3	5,2	3219	7277	–	2434	
19	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	311,01	1092,52	1092,52	339785	339785	–	162670	542651
20	3205-0101-0801	Насос фекальный, напором 24 м (ФГ216/24) (1 рабочий + 1 резервный) К=2,000;			–	726,44		225930	–	40196	
			маш.-ч	725,37	1359	1359	985778	985778	–	–	1064640
21	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	364,48	– 16	1012 –	– 5832	734074	– 5832	78862 –	6299
	1.3 Водопровод В1 L=3676,0 м (тр-вод от колодцев до потребителя).				–	–	–		–	467	
22	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1462,13	25,58	25,58	37401	37401	–	10001	51194
23	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %			–	9,5	–	13890	–	3792	
			м3 грунта	1462,13	208,27	208,27	304518	304518	–	51521	384522
24	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;			–	48,94	–	71557	–	28483	
			т	1754,55	40		70182		–	–	75797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1462,13	– 16,34	– 13,99	– 23891	– 20455	– 73	5615 7896	34330
26	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14566,28	2,3 118,47	5,2 112,52	3363 1725667	7603 1638998	– –	2543 339697	2230593
27	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	7836,48	5,95 164,4	26,44 156,13	86669 1288317	385132 1223510	– –	165229 253732	1665413
28	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручнуюв тр аншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработики (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	455,67	8,28 2078,45	36,69 –	64886 947087	287520 –	– –	123364 681903	1759309
29	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1483,93	2078,45 715,08	– –	947087 1061129	– –	– –	130319 764013	1971153
30	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20229,39	715,08 17,67	– 17,67	1061129 357453	– 357453	– –	146011 95693	489398
31	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	20229,39	– 148,58	6,57 72	– 3005683	132907 1456516	– –	36252 1577843	4950208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %			76,57	31,76	1548964	642485	–	366682	
			м3 грунта	1462,13	208,27	208,27	304518	304518	–	51521	384522
33	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;			–	48,94	–	71557	–	28483	
			т	1754,55	40		70182		–	–	75797
34	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %			–		–		–	5615	
			м3 грунта	1462,13	16,34	13,99	23891	20455	38	7896	34330
	Раздел 2 Колодцы д=1500 мм - 43 шт, д=2000 мм - 24 шт.										
35	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,240	41859,39	8952,99	428640	91679	173132	196909	675593
					15998,9	3424,71	163829	35069	–	50044	
36	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16230		32460		32460	–	35057
					–				–	2597	
38	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13998		83988		83988	–	90707
					–				–	6719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16936 / –		33872		33872 / –	– / 2710	36582
42	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15965 / –		31930		31930 / –	– / 2554	34484
44	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9672 / –		19344		19344 / –	– / 1548	20892
45	2104-0302-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4731 / –		9462		9462 / –	– / 757	10219
46	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	68	2456 / –		167008		167008 / –	– / 13361	180369
47	1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	326	1211,04 / 1210,0	1,04 / 0,48	394799 / 394460	339 / 156	– / –	240716 / 50841	686356
48	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=233,000;	м	37,4	1076 / –		40242		40242 / –	– / 3219	43461
49	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=216,000;	м	27,8	2306		64107		64107	–	69236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013			–				–	5129	
			комплект	6	5198		31188		31188	–	33683
51	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013			–				–	2495	
			комплект	5	7217		36085		36085	–	38972
	Раздел 3 Трубопроводы.				–				–	2887	
57	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,676	271694,02	71919,73	998747	264377	2394	794266	1936454
58	2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;			199122,96	19127,56	731976	70313	–	143441	
			м	3676	221		812396		812396	–	877388
59	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,15	–		–		–	64992	
					288404,34	81341,22	46145	13015	165	36055	88776
60	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001			206029,59	21585,8	32965	3454	–	6576	
			м	160	446		71360		71360	–	77069
					–		–		–	5709	

Итого	**32 576 747**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 868 224
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 234 923
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 625 025
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 615 501
- перевозка грузов, тенге	741 650
Накладные расходы, тенге	8 703 354
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 413 095
Всего	**32 576 747**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	944 726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					1 216 829				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					694 766				
		Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.					**35 433 068**				
		Итого в текущих ценах К=1					**35 433 068**				
		НДС (12 %)					4 251 968				
		Итого					39 685 036				
		ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%					**35 716 532**				

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049

Руководитель _____ Булимисов С.К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

Директор _____ Акмагамбетов Ж.К.

Эксперт технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"

_____ Кенжеугатов М.К.

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Инвест-ПВ»

_____ Шакиргулов Р.М.