ФОРМА № 3 КС

# С П Р А В К А № 2

от 22 июня 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР №78 от 22 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №78/1 от 07.04.20 г.,)

| Наименование пусковых комплексов, объектов | План работ | Стоимость выполненных работ | | | | | Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ | Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате | | | Гр. 5 1-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства | С начала строительства по отчетный м-ц включит. | С начала года по отчетный м-ц включит. | В т. ч. строит.монтажн.работы | Из них экономия от сов. нр.решен | Из гр. работ по монт. вып. обор. | | Строительно монтажные работы | Кап. рем.др. подрядн. работы | Подлежит оплате в отчетный период | |
| Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области | 442 785 412,80 | 89 285 708,93 | 89 285 708,93 | | | | | 80 013 607,14 | | 80 013 607,14 | |
| НДС (12%) | 53 134 249,54 | 10 714 285,07 | 10 714 285,07 | | | | | 9 601 632,86 | | 9 601 632,86 | |
| **ИТОГО по актам** | **495 919 662,34** | **99 999 994,00** | **99 999 994,00** | | | | | **89 615 240,00** | | **89 615 240,00** | |
| аванс 30% | | 29 999 998,20 | 29 999 998,20 | | | | | 26 884 572,00 | | 26 884 572,00 | |
| 5 % на сдачу объекта | | 4 999 999,70 | 4 999 999,70 | | | | | 4 480 762,00 | | 4 480 762,00 | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | **64 999 996,10** | **64 999 996,10** | | | | | **58 249 906,00** | | **58 249 906,00** | |

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района

_____ С.К. Булимисов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 32 тел 8 (7182) 32-08-43

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**

БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70

**Стройка: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области**

**Объект: Наружные сети водопровода**

**Договор о государственных закупках работ №78 от 22 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №78/1 от 07.04.20 г.,)**

## Акт выполненных работ №2

**от 22 июня 2020 года**

**за июнь 2020 года**

щих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| | **1.1 Водопровод В1 L=5465,0 м.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0105 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 4688,17 | 25,57 | 25,57 | 119877 | 119877 | – | 32067 | 164100 |
| | | | | | – | 9,5 | – | 44538 | – | 12156 | |
| 2 | 1101-0102-0379 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 4688,16 | 208,27 | 208,27 | 976403 | 976403 | – | 165196 | 1232927 |
| | | | | | – | 48,94 | – | 229439 | – | 91328 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4102-0103-1001 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1.200: | т | 5625,79 | 40 | | 225032 | | – | – | 243035 |
| | | | | | – | | – | | – | 18003 | |
| 4 | 1101-0102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 4688,16 | 16,34 | 13,99 | 76605 | 65587 | 235 | 25316 | 110075 |
| | | | | | 2,3 | 5,2 | 10783 | 24378 | – | 8154 | |
| 5 | 1101-0102-0380 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 6590,21 | 221,28 | 221,28 | 1458282 | 1458282 | – | 246738 | 1841422 |
| | | | | | – | 52 | – | 342691 | – | 136402 | |
| 6 | 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1.750: | т | 11287,421 | 112 | | 1264191 | | – | – | 1365326 |
| | | | | | – | | – | | – | 101135 | |
| 7 | 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 6449,95 | 19,96 | 17,04 | 128741 | 109907 | 710 | 42492 | 184932 |
| | | | | | 2,81 | 6,34 | 18124 | 40893 | – | 13699 | |
| 8 | 1101-0101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 15329,90 | 118,47 | 112,52 | 1816133 | 1724920 | – | 357506 | 2347530 |
| | | | | | 5,95 | 26,44 | 91213 | 405323 | – | 173891 | |
| 9 | 1101-0101-0308 | Г рунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 5582,17 | 149,45 | 141,93 | 834255 | 792277 | – | 164263 | 1078399 |
| | | | | | 7,52 | 33,35 | 41978 | 186165 | – | 79881 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1101-0101-0309 | Г рунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 9543,29 | 208,63 | 198,19 | 1991017 | 1891385 | – | 391725 | 2573361 |
| | | | | | 10,44 | 46,57 | 99632 | 444431 | – | 190619 | |
| 11 | 1101-0205-0303 | Г рунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. .3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; | м3 грунта | 1371,148 | 3492,63 | – | 4788913 | – | – | 3448017 | 8895884 |
| | | | | | 3492,63 | – | 4788913 | – | – | 658954 | |
| 12 | 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 399,5 | 2910,53 | – | 1162757 | – | – | 837185 | 2159937 |
| | | | | | 2910,53 | – | 1162757 | – | – | 159995 | |
| 13 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 3911,4 | 715,08 | – | 2796964 | – | – | 2013814 | 5195640 |
| | | | | | 715,08 | – | 2796964 | – | – | 384862 | |
| 14 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 22937,50 | 17,67 | 17,67 | 405306 | 405306 | – | 108503 | 554914 |
| | | | | | – | 6,57 | – | 150699 | – | 41105 | |
| 15 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 22937,50 | 148,58 | 72 | 3408054 | 1651500 | – | 1789070 | 5612894 |
| | | | | | 76,57 | 31,76 | 1756324 | 728495 | – | 415770 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1101-0102-0379 | Г рунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 2071,06 | 208,27 | 208,27 | 431340 | 431340 | – | 72978 | 544663 |
| | | | | | – | 48,94 | – | 101358 | – | 40345 | |
| 17 | 4102-0103-1001 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200; | т | 1590,89 | 40 | | 63636 | | – | – | 68727 |
| | | | | | – | | – | | – | 5091 | |
| 18 | 1101-0102-0601 | Г рунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 % | м3 грунта | 1590,89 | 16,34 | 13,99 | 25995 | 22257 | 79 | 8591 | 37353 |
| | | | | | 2,3 | 5,2 | 3659 | 8273 | – | 2767 | |
| | **1.2 Открытый водоотлив.** | | | | | | | | | | |
| 19 | 1101-0205-1201 | Т раншеи. Водоотлив НР = 72 % | м3 мокрого грунта | 13976,83 | 1092,52 | 1092,52 | 15269966 | 15269966 | – | 7310396 | 24386791 |
| | | | | | – | 726,44 | | 10153328 | – | 1806429 | |
| | **Раздел 2 Колодцы д=1500 мм - 13 шт, д=2000 мм - 40 шт..** | | | | | | | | | | |
| 47 | 1122-1301-0102 | К олодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 127,49 | 41859,39 | 8952,99 | 5336654 | 1141417 | 2155652 | 1535183 | 7421584 |
| | | | | | 15998 | 726,44 | 2039585 | 92614 | – | 549747 | |
| 48 | 2104-0302-0102 | П литы днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 37 | 16230 | | 600510 | | 600510 | – | 648551 |
| | | | | | – | | | | – | 48041 | |
| 49 | 2104-0302-0103 | П литы днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ8020-90 | шт. | 19 | 22502 | | 427538 | | 427538 | – | 461741 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | | | – | 34203 | |
| 50 | 2104-0301-0110 | К ольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 111 | 13998 | | 1553778 | | 1553778 | – | 1678080 |
| | | | | | – | | | | – | 124302 | |
| 51 | 2104-0301-0112 | К ольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 37 | 16936 | | 626632 | | 626632 | – | 676763 |
| | | | | | – | | | | – | 50131 | |
| 52 | 2104-0301-0115 | К ольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 57 | 16977 | | 967689 | | 967689 | – | 1045104 |
| | | | | | – | | | | – | 77415 | |
| 53 | 2104-0301-0117 | К ольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 19 | 22565 | | 428735 | | 428735 | – | 463034 |
| | | | | | – | | | | – | 34299 | |
| 54 | 2104-0302-0109 | П литы перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 37 | 15965 | | 590705 | | 590705 | – | 637961 |
| | | | | | – | | | | – | 47256 | |
| 55 | 2104-0302-0113 | П литы перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 19 | 20749 | | 394231 | | 394231 | – | 425769 |
| | | | | | – | | | | – | 31538 | |
| 56 | 2104-0302-0105 | П литы перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 56 | 9672 | | 541632 | | 541632 | – | 584963 |
| | | | | | – | | | | – | 43331 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2104-0302-0105 | К ольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 56 | 4731 | | 264936 | | 264936 | – | 286131 |
| | | | | | – | | | | – | 21195 | |
| | **Раздел 3 Трубопроводы.** | | | | | | | | | | |
| 74 | 1122-0501-0102 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,384 | 288404,34 | 81341,22 | 110747 | 31235 | 397 | 86530 | 213059 |
| | | | | | 206029,59 | 21585,8 | 79115 | 8289 | – | 15782 | |
| 75 | 2301-0501-1109 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 384 | 446 | | 171264 | | 171264 | – | 184965 |
| | | | | | – | | – | | – | 13701 | |
| 76 | 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 4,35 | 328543,65 | 102935,63 | 1429165 | 447770 | 10066 | 1080773 | 2710733 |
| | | | | | 223294,06 | 27669,2 | 971329 | 120361 | – | 200795 | |
| 77 | 2301-0501-1112 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | | | | | | | | |
| | | | м | 4350 | 1352 | | 5881200 | | 5881200 | – | 6351696 |
| | | | | | – | | – | | – | 470496 | |
| | | **Итого** | | | | | **81 737 301** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 5 021 736 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 19 678 548 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 11 189 247 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | – | | | | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | | | – | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 11 671 907 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 2 909 774 | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **81 737 301** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (2,9 %) | | | | | 2 370 382 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %) | | | | | 3 053 109 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | **1 743 216** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.** | | | | | **88 904 008** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах К=1** | | | | | **88 904 008** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 10 668 481 | | | | |
| | | **Итого** | | | | | **99 572 489** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%** | | | | | **89 615 240** | | | | |

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
**БИН 190840009049**

Руководитель _____ **Булимисов С.К.**

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Компания НурайСтрой"**
**БИН 040840003535**

Директор _____ **Акмагамбетов Ж.К.**

**Эксперт технического надзора:**
**ТОО "MSK Engineering"**

_____ **Кажмуратов М.К.**

**Эксперт авторского надзора:**
**ТОО "Инвест -ПВ"**

_____ **Шамигулов.Р.М.**