ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 1

от 26 мая 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР №78 от 22 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №78/1 от 07.04.20 г.,)

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Новочерноярка и в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области	442 785 412,80	9 272 101,79	9 272 101,79					9 272 101,79		9 272 101,79	
НДС (12%)	53 134 249,54	1 112 652,21	1 112 652,21					1 112 652,21		1 112 652,21	
ИТОГО по актам	**495 919 662,34**	**10 384 754,00**	**10 384 754,00**					**10 384 754,00**		**10 384 754,00**	
аванс 30%		3 115 426,20	3 115 426,20					3 115 426,20		3 115 426,20	
5 % на сдачу объекта		519 237,70	519 237,70					519 237,70		519 237,70	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**6 750 090,10**	**6 750 090,10**					**6 750 090,10**		**6 750 090,10**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района

_____ С.К. Булимисов

Эксперт технического надзора:

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт авторского надзора:

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 32 тел 8 (7182) 32-08-43

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70

Стройка: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Объект: Наружные сети водопровода

Договор о государственных закупках работ №78 от 22 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №78/1 от 07.04.20 г.,)

Акт выполненных работ №1

от 26 мая 2020 года

за май 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
	1.1 Водопровод В1 L=5465,0 м.										
8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4315,47	118,47	112,52	511254	485577	–	100640	660846
					5,95	26,44	25677	114101	–	48952	
9	1101-0101-0308	Г рунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1514,21	149,45	141,93	226299	214912	–	44558	292526
					7,52	33,35	11387	50499	–	21669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0101-0309	Г рунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2588,69	208,63	198,19	540078	513052	–	106258	698043
					10,44	46,57	27026	120555	–	51707	
11	1101-0205-0303	Г рунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. .3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	371,93	3492,63	–	1299014	–	–	935290	2413048
					3492,63	–	1299014	–	–	178744	
	1.2 Открытый водоотлив.										
19	1101-0205-1201	Т раншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	3099,14	1092,52	1092,52	3385872	3385872	–	1620964	5407383
					–	726,44		2251339	–	400547	

Итого	**9 471 846**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 363 104
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 599 413
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 536 494
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	–
- материалы, изделия и конструкции, тенге	–
- перевозка грузов, тенге	2 807 710
Накладные расходы, тенге	701 619
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**9 471 846**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	274 684
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	353 799
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**202 007**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**10 302 336**
Итого в текущих ценах К=1	**10 302 336**
НДС (12 %)	1 236 280
Итого	**11 538 616**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10% **10 384 754**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049

Руководитель _____ **Булимисов С.К.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

Директор _____ **Акмагамбетов Ж.К.**