ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 4

от 24 августа 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА август 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР №78 от 22 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №78/2 от 18.03.21 г.)

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области	442 785 412,80	424 220 690,36	424 220 690,36					34 035 593,75		34 035 593,75	
НДС (12%)	53 134 249,54	50 906 482,84	50 906 482,84					4 084 271,25		4 084 271,25	
ИТОГО по актам	**495 919 662,34**	**475 127 173,20**	**475 127 173,20**					**38 119 865,00**		**38 119 865,00**	
аванс 30%		142 538 151,96	142 538 151,96					11 435 959,50		11 435 959,50	
5 % на сдачу объекта		23 756 358,66	23 756 358,66					1 905 993,25		1 905 993,25	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**308 832 662,58**	**308 832 662,58**					**24 777 912,25**		**24 777 912,25**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района

_____ С.К. Булимисов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"

_____ Кажмуратов М.К.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Инвест-ПВ"

_____ Шамигулов Р.М.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 32 тел 8 (7182) 32-08-43

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом 13, н.п. 1в, офис204 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70

Стройка: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Объект: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ №78 от 22 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №78/2 от 18.03.21 г.,)

Акт выполненных работ №4
от 24 августа 2021 года
за август 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Насосная станция 2-ого подъема. Общестроительные работы.									
		Раздел 9 Внутренняя отделка.									
		9.1 Потолок									
114	1115-0206-0104	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**2,35**	413,38	2,6	971	6	44	740	1848
					392,17	1,32	922	3	–	137	
115	1115-0206-0104	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**79,712**	413,38	2,6	32951	207	1483	25093	62688
					392,17	1,32	31261	105	–	4644	
116	1115-0206-0205	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**82,062**	859,36	4,95	70521	406	22611	38110	117321
					578,87	1,64	47503	135	–	8690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1115-0401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**82,062**	110,03	0,86	9029	71	661	6665	16950
					101,11	0,41	8297	34	–	1256	
	9.2 Стены.										
118	1115-0203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**201,06**	1296,72	78,7	260719	15823	72908	147842	441246
					855,4	63,74	171987	12816	–	32685	
119	1115-0203-0601	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**39,47**	1511,99	20,23	59678	798	19080	32051	99067
					1008,35	6,68	39800	264	–	7338	
120	1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4,47**	3523,98	48,64	15752	217	4629	8813	26530
					2439,77	24,68	10906	110	–	1965	
121	1115-0401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**245**	110,03	0,86	26957	211	1975	19898	50603
					101,11	0,41	24772	100	–	3748	
	Раздел 11 Прочие работы.										
	11.4 Крыльцо Кр1										
148	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**1,24**	930,2	–	1153	–	–	830	2142
					930,2	–	1153	–	–	159	
149	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**0,5**	6320,7	1788,3	3160	894	1799	804	4281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					934,15	795,6	467	398	–	317	
150	1106-0101-0118	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство НР=91 %**	**м3**	**1,32**	31858,39	2128,09	42053	2809	32695	6557	52499
					4961,32	497,37	6549	657	–	3889	
151	214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,01347**	337503		4546		4546	–	4910
					–		–		–	364	
152	1111-0101-1503	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**4,125**	922,35	96,64	3805	399	2251	1226	5433
					280,03	36,06	1155	149	–	402	
153	1111-0101-1508	**Покрытия цементные. Железнение НР=94 %**	**м2 покрытия**	**4,125**	160,7	3,98	663	16	65	553	1313
					141	1,34	582	6	–	97	
		Локальная смета № 2-1-3 Технологическое оборудование.									
1	1118-0501-0103	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка НР=98 %**	**насос**	**2**	33260,5	1636,85	66521	3274	12816	50697	126595
					25215,5	650,43	50431	1301	–	9377	
2	1118-0501-0104	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т. Установка НР=98 %**	**насос**	**2**	46728,85	2677,89	93458	5356	18862	70004	176539
					34620,2	1096,36	69240	2193	–	13077	
5	1311-0302-0101	**Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования НР=75 %**	**комплект**	**2**	7487,24	1292,7	14974	2585	717	9536	26471
					5836	521,55	11672	1043	–	1961	
6	581-000-0003 (пл) (об)	**УУФОВ 22 Келет**	**шт**	**2**	783200		1566400		–	–	1566400
					–		–		1566400	–	
7	581-000-0004 (пл) (об)	**УУФОВ 134 Келет**	**шт**	**2**	2949100		5898200		–	–	5898200
					–		–		5898200	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0901-0202	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР=98 %**	**узел**	**1**	23142,87	776,11	23143	776	10536	11795	37733
					11830,84	204,55	11831	205	–	2795	
9	244-301-0604	**Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 80, Qn 30 м3/ч, Tmax 50 °С**	**шт.**	**1**	448159		448159		448159	–	484012
					–		–		–	35853	
10	244-302-0101	**Радиомодуль модели Cyble RF**	**шт.**	**1**	46389		46389		46389	–	50100
					–		–		–	3711	
11	1118-1001-0106	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР=98 %**	**фильтр**	**1**	2324,05	403,95	2324	404	39	1962	4629
					1880,94	120,89	1881	121	–	343	
12	242-404-0308	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80**	**шт.**	**1**	47809		47809		47809	–	51634
					–		–		–	3825	
13	1116-0601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %**	**шт.**	**7**	4179,3	283,96	29255	1988	3316	23907	57415
					3421,6	63,41	23951	444	–	4253	
14	242-101-1003	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**7**	58368		408576		408576	–	441262
					–		–		–	32686	
15	1122-1201-0102	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР=99 %**	**фланец**	**25**	880,24	46,71	22006	1168	1162	19480	44805
					787,06	–	19677	–	–	3319	
16	241-116-0209	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	**25**	2030		50750		50750	–	54810
					–		–		–	4060	
17	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %**	**шт.**	**1**	2331,25	122,55	2331	123	274	1925	4597
					1934,52	28,64	1935	29	–	341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	242-101-1001	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	39417		39417		39417	–	42570
					–		–		–	3153	
19	1116-0601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %**	шт.	1	4179,3	283,96	4179	284	474	3415	8202
					3421,6	63,41	3422	63	–	608	
20	242-101-1004	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1	72008		72008		72008	–	77769
					–		–		–	5761	
21	1116-0601-0105	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР=98 %**	шт.	4	9614,75	529,72	38459	2119	4493	31764	75841
					7961,8	141,14	31847	565	–	5618	
22	242-101-0504	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150 °С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	4	52617		210468		210468	–	227305
					–		–		–	16837	
23	1116-0401-0207	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98 %**	м трубопровода	3,9	8288,54	100,68	32325	393	26214	5729	41098
					1466,4	32,57	5719	127	–	3044	
24	241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	3,9	2679		10448		10448	–	11284
					–		–		–	836	
25	1116-0401-0205	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %**	м трубопровода	2,1	5286,92	74,94	11103	157	8724	2230	14400
					1057,78	25,97	2221	55	–	1067	
26	241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	2,1	2679		5626		5626	–	6076
					–		–		–	450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6,2	4302,05	74,94	26673	465	19650	6585	35919
					1057,78	25,97	6558	161	–	2661	
28	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	6,2	1833		11365		11365	–	12274
					–		–		–	909	
29	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	1752,06	119,23	3504	238	186	3078	7109
					1539,9	14,32	3080	29	–	527	
30	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	4392		8784		8784	–	9487
					–		–		–	703	
31	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	15	1150,13	62,28	17252	934	919	15245	35097
					1026,6	–	15399	–	–	2600	
32	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	15	2590		38850		38850	–	41958
					–		–		–	3108	
33	1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР=99 %	фланец	12	1357,93	69,2	16295	830	887	14432	33185
					1214,81	–	14578	–	–	2458	
34	241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	12	3615		43380		43380	–	46850
					–		–		–	3470	
35	241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	7	2951		20657		20657	–	22310
					–		–		–	1653	
36	241-112-0132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	8	849		6792		6792	–	7335
					–		–		–	543	
37	241-113-0120	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	3645		3645		3645	–	3937
					–		–		–	292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2376		4752		4752	–	5132
					–		–		–	380	
39	241-113-0111	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	3	1482		4446		4446	–	4802
					–		–		–	356	
40	241-113-0224	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	2	5752		11504		11504	–	12424
					–		–		–	920	
41	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3208		3208		3208	–	3465
					–		–		–	257	
42	241-113-0215	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1483		1483		1483	–	1602
					–		–		–	119	
43	241-117-0106	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	2	5909		11818		11818	–	12763
					–		–		–	945	
44	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2969		5938		5938	–	6413
					–		–		–	475	
45	241-113-0130	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х7,5 мм	шт.	1	32474		32474		32474	–	35072
					–		–		–	2598	
46	241-113-0134	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0 мм	шт.	2	51285		102570		102570	–	110776
					–		–		–	8206	
47	241-113-0133	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х12,0 мм	шт.	1	50588		50588		50588	–	54635
					–		–		–	4047	
48	1303-0110-0101	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	6291,63	301,63	6292	302	–	3728	10822
					5990	121,7	5990	122	–	802	
49	516-301-0203 (об)	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м	шт.	1	28330		28330		–	–	28330
					–		–		28330	–	

Локальная смета № 2-1-4

Электроосвещение и силовое электрооборудование

0.1 Низковольтовое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0207	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР=72 %**	**шт.**	**1**	26950,43	3713,3	26950	3713	17289	5309	34840
					5948	1425,57	5948	1426	–	2581	
2	515-301-0306 (об)	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А**	**шт.**	**1**	841995		841995		–	–	841995
					–		–		841995	–	
3	1308-0304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %**	**шт.**	**1**	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569
					2974	558,43	2974	558	–	561	
4	247-201-0102	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	5706		5706		5706	–	6162
					–		–		–	456	
5	1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %**	**шт.**	**6**	2750,96	22,97	16506	138	7908	6091	24405
					1410	–	8460	–	–	1808	
6	247-204-2501	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 16 А**	**шт.**	**1**	744		744		744	–	804
					–		–		–	60	
7	247-204-2810	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**1**	5358		5358		5358	–	5787
					–		–		–	429	
8	247-204-2806	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА**	**шт.**	**2**	5358		10716		10716	–	11573
					–		–		–	857	
9	247-204-0807	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 4А 4,5 кА "D"**	**шт.**	**2**	903		1806		1806	–	1950
					–		–		–	144	
10	1308-0305-1301	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**2**	1680,48	175,48	3361	351	36	2241	6050
					1487	69,54	2974	139	–	448	
11	247-203-0103	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**2**	12892		25784		25784	–	27847
					–		–		–	2063	

0.2 Светотехническое оборудование.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1308-0305-0302	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР=72 %**	**шт.**	**6**	2656,01	939,82	15936	5639	5568	6334	24052
					788,11	677,95	4729	4068	–	1782	
13	291-000-0005 (пл)	**Светильник подвесной ДПО 46-38-801**	**шт**	**6**	22544		135264		135264	–	146085
					–		–		–	10821	
14	1308-0305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %**	**шт.**	**5**	2071,62	821,57	10358	4108	674	6013	17681
					1115,25	555,24	5576	2776	–	1310	
15	247-101-0101	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002**	**шт.**	**5**	3990		19950		19950	–	21546
					–		–		–	1596	
16	1308-0305-0403	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР=72 %**	**шт.**	**5**	3664,87	1290,95	18324	6455	1015	10780	31432
					2171,02	823,33	10855	4117	–	2328	
17	291-000-0006 (пл)	**Светильник с параболической решеткой ДПО10-4*11-004 Rasr LED**	**шт**	**5**	18912		94560		94560	–	102125
					–		–		–	7565	
18	1308-0305-0310	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**3**	1443,43	140,81	4330	422	250	2718	7612
					1219,34	38,94	3658	117	–	564	
19	291-000-0007 (пл)	**Светильник аварийный URAN 4 LED**	**шт**	**3**	31186		93558		93558	–	101043
					–		–		–	7485	
20	291-000-0007 (пл)	**Компактная лампа 9Вт, 220 В, цоколь Е27**	**шт**	**5**	1353		6765		6765	–	7306
					–		–		–	541	
	0.3 Провода и кабели										
21	1308-0201-0702	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %**	**м кабеля**	**655**	777,81	466,65	509466	305656	72495	165640	729114
					200,48	150,75	131314	98741	–	54008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	243-112-1108	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-1**	км	0,01	1686844		16868		16868	–	18217
					–		–		–	1349	
23	243-112-1106	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-1**	км	0,03	957177		28715		28715	–	31012
					–		–		–	2297	
24	243-112-1103	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1**	км	0,01	299185		2992		2992	–	3231
					–		–		–	239	
25	243-112-1101	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1**	км	0,085	173803		14773		14773	–	15955
					–		–		–	1182	
26	243-142-0314	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2**	км	0,095	638101		60620		60620	–	65470
					–		–		–	4850	
27	243-107-1602	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1**	км	0,1	388270		38827		38827	–	41933
					–		–		–	3106	
28	243-107-1501	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,325	241970		78640		78640	–	84931
					–		–		–	6291	
	0.4 Установочные изделия										
29	1308-0305-0101	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %**	шт.	9	503,87	3,36	4535	30	88	3186	8339
					490,71	1,04	4416	9	–	618	
30	247-212-0204	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	5	396		1980		1980	–	2138
					–		–		–	158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	345		1380		1380	–	1490
					–		–		–	110	
32	1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	1011,56	10,34	4046	41	139	2796	7389
					966,55	4,17	3866	17	–	547	
33	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	4	1202		4808		4808	–	5193
					–		–		–	385	
	0.5 Изделия ГСМ										
34	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	12	32		384		384	–	415
					–		–		–	31	
35	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	1225,88	4,32	1226	4	24	731	2114
					1198	–	1198	–	–	157	
36	291-000-0009 (пл)	Коробка протяжная У-996У2	шт	1	1491		1491		1491	–	1610
					–		–		–	119	
37	243-902-0702	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм	100 шт.	0,004	440		2		2	–	2
					–		–		–	0	
38	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	10	32		320		320	–	346
					–		–		–	26	
39	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	13	49		637		637	–	688
					–		–		–	51	
40	291-000-0008 (пл)	Блок аварийного питания Conversion rit ТМ К-303	шт	5	17438		87190		87190	–	94165
					–		–		–	6975	
	0.6 Заземление										
41	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	50	781,29	27,36	39065	1368	25223	9294	52228
					249,48	8,69	12474	435	–	3869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**3**	3957,66	164,59	11873	494	8469	2201	15200
					970,2	48,68	2911	146	–	1126	
		Локальная смета № 3-1-1 Модульная станция очистки									
1	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**22,91**	1781,78	–	40821	–	–	29391	75829
					1781,78	–	40821	–	–	5617	
2	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**22,908**	6320,7	1788,3	144795	40966	82429	36852	196179
					934,15	795,6	21400	18226	–	14532	
3	1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91 %**	**м3**	**11,454**	27594,19	1212,31	316064	13886	288868	15152	357713
					1162,06	291,56	13310	3340	–	26497	
4	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %**	**т**	**0,22622**	16256,96	1505,2	3678	341	7	3162	7387
					14720,4	642,24	3330	145	–	547	
5	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,22622**	319930		72375		72375	–	78165
					–		–		–	5790	
8	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**3,99**	6320,7	1788,3	25220	7135	14357	6418	34169
					934,15	795,6	3727	3174	–	2531	
9	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**3,99**	24251,51	1118,59	96764	4463	86898	5859	110833
					1354,05	259,62	5403	1036	–	8210	
		Локальная смета № 4-1-1 Наружные сети электроснабжения									
		Раздел 8 Ограждение КТП									
89	8601-0602-0302	**Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30.16 НР=0**	**секция**	**8**	58597	6506	468776	52048	290552	128024	644544
					15772	2248	126176	17984	–	47744	
90	8601-0602-0302	**Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30.16* НР=0**	**секция**	**1**	58597	6506	58597	6506	36319	16003	80568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					15772	2248	15772	2248	–	5968	
91	8601-0602-0302	**Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30.16** НР=0**	**секция**	**1**	58597	6506	58597	6506	36319	16003	80568
					15772	2248	15772	2248	–	5968	

Локальная смета № 4-1-2

Внутриплощадочные сети электроосвещение

Раздел 1 Стандартное оборудование

1	1133-0101-0302	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР=80 %**	**котлован**	**12**	5577,32	4302,84	66928	51634	–	30297	105003
					1274,48	1881,4	15294	22577	–	7778	
2	1133-0303-0501	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР=80 %**	**м3**	**30**	25988,2	22,8	779646	684	725771	42553	887975
					1773,04	–	53191	–	–	65776	
3	1106-0301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %**	**т**	**0,576**	792726,11	18682,61	456610	10761	410794	35750	531749
					60860	7344,91	35055	4231	–	39389	
4	294-000-0001 (пл)	**Закладная деталь фундаментоного блока ФБ-10,0-1,5-0,159**	**шт**	**12**	27486		329832		329832	–	356219
					–		–		–	26387	
5	1133-0109-0111	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка НР=80 %**	**т**	**1,02**	57774	32825,1	58929	33482	–	31005	97129
					24948,9	13047,1	25448	13308	–	7195	
6	294-000-0002 (пл)	**Опора освещения металлическая Н=8,0 м ОГК-8**	**шт**	**12**	57232		686784		686784	–	741727
					–		–		–	54943	

Раздел 2 Светотехническое оборудование

7	1133-0207-0101	**Светильники с лампами накаливания. Установка НР=80 %**	**светильник**	**12**	2052,77	186	24633	2232	234	18558	46646
					1847,28	85,92	22167	1031	–	3455	
8	294-000-0003 (пл)	**Кронштейн К1-2,0*2,0-1-1 однорожковый консольный на опору**	**шт**	**12**	22253		267036		267036	–	288399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	294-000-0004 (пл)	Светильник уличный ДКУ63-60-001 Favorit 750	шт	12	– 160481		– 1925772		– 1925772	21363 –	2079834
					–		–		–	154062	
	Раздел 3 Провода и кабели										
10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	54	1781,78	–	96216	–	–	69276	178731
					1781,78	–	96216	–	–	13239	
11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	36	930,2	–	33487	–	–	24111	62206
					930,2	–	33487	–	–	4608	
12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	18	1781,78	–	32072	–	–	23092	59577
					1781,78	–	32072	–	–	4413	
13	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	360	374,9	163,57	134964	58885	19372	54343	204452
					157,52	52,14	56707	18770	–	15145	
14	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	360	515,96	430,04	185746	154814	–	67244	273229
					85,92	173,51	30931	62464	–	20239	
15	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	19,8	2384		47203		47203	–	50979
					–		–		–	3776	
16	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,04	375433,35	108692,63	15017	4348	93	11768	28928
					264422	32753,44	10577	1310	–	2143	
17	241-203-0408	Труба из поливинилхлорида ПВХ размерами 110х2,2 мм К=1,010;	м	40,4	509		20564		20564	–	22209
					–		–		–	1645	
18	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	40	342,86	154,69	13714	6188	1799	5550	20805
					143,2	49,5	5728	1980	–	1541	
19	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,3	38340,08	15512,46	11502	4654	381	6699	19657
					21557,9	6358,08	6467	1907	–	1456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	243-119-2002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х4 (ок)-1	км	0,36	414938		149378		149378	–	161328
					–		–		–	11950	
21	261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,3	53084		15925		15925	–	17199
					–		–		–	1274	
22	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,04	242101		9684		9684	–	10459
					–		–		–	775	
	Раздел 4 Электроустановочные изделия										
23	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4465,49	1393,13	4465	1393	98	2543	7569
					2974	558,43	2974	558	–	561	
24	294-000-0005 (пл)	Ящик управления ЯУО9601-3474	шт	1	62222		62222		62222	–	67200
					–		–		–	4978	
25	1308-0303-0606	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на полу НР=72 %	шт.	12	4477,41	25,66	53729	308	36501	12182	71184
					1410	–	16920	–	–	5273	
26	247-204-0708	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 5А 4,5 кА "С"	шт.	12	681		8172		8172	–	8826
					–		–		–	654	
	Раздел 5 Изделия ГЭМ										
27	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	1,25	951		1189		1189	–	1284
					–		–		–	95	
	Раздел 6 Металл										
28	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00314	365820		1149		1149	–	1241
					–		–		–	92	

Локальная смета № 4-1-3

Внутриплощадочные сети электроснабжения

	Раздел 2 Провода и кабели										
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	34,02	1781,78	–	60616	–	–	43644	112601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	м3 грунта	22,68	1781,78 930,2	– –	60616 21097	– –	– –	8341 15190	39190
3	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разравнивание вручную вытесненного грунта НР=72 %**	м3 грунта	11,14	930,2 1781,78	– –	21097 19849	– –	– –	2903 14291	36871
4	1308-0201-0201	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %**	м кабеля	270	1781,78 374,9	– 163,57	19849 101223	– 44164	– 14529	2731 40758	153339
5	1308-0201-0203	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %**	м кабеля	50	157,52 456,44	52,14 230,79	42530 22822	14078 11540	– 2691	11358 9040	34411
6	1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %**	м кабеля	290	171,84 515,96	79,26 430,04	8592 149628	3963 124712	– –	2549 54169	220101
7	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	12,1	85,92 2384	173,51	24917 28846	50318	– 28846	16304 –	31154
8	1122-0101-0101	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99 %**	км трубопровода	0,003	– 385600,38	– 7877,64	– 1157	– 24	– 49	2308 1086	2423
9	261-301-0149	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	м	3	361530 688	3917,3	1085 2064	12	– 2064	180 –	2229
10	1122-0501-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=99 %**	км трубопровода	0,03	– 312277,38	– 75825,3	– 9368	– 2275	– 20	165 7675	18407
11	241-207-0205	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	30	235799 194	22642,49	7074 5820	679	– 5820	1364 –	6286
12	1308-0201-0903	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %**	м кабеля	33	– 632,54	– 315,49	– 20874	– 10411	– 1484	466 8943	32202
					272,08	104,3	8979	3442	–	2385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	243-119-2009	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х70 (ок)-1**	км	0,08	2403384		192271		192271	–	207653
					–		–		–	15382	
14	243-119-1904	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х10 (ок)-0,66**	км	0,23	594393		136710		136710	–	147647
					–		–		–	10937	
15	243-602-0108	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,01	661811		6618		6618	–	7147
					–		–		–	529	
16	1308-0201-2502	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	4	29622,54	22406,67	118490	89627	223	41761	173071
					7160	7340,19	28640	29361	–	12820	
17	243-903-1502	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб**	шт.	4	13830		55320		55320	–	59746
					–		–		–	4426	
18	243-902-0901	**Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-10**	100 шт.	0,2	23242		4648		4648	–	5020
					–		–		–	372	
19	295-000-0002 (пл)	**Лента сигнальная ЛЭС250 "Осторожно кабель"**	100 м	2	5460		10920		10920	–	11794
					–		–		–	874	

Локальная смета № 6-1-1
Наружные сети водопровода

Раздел 3 Трубопроводы.

109	1122-0701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %**	км трубопровода	4,412	63361,24	–	279550	–	7343	269485	592958
					61697	–	272207	–	–	43923	
110	1122-0701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %**	км трубопровода	6,266	68325,77	–	428129	–	41536	382727	875724
					61697	–	386593	–	–	64868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-2-1									
		Внутриплощадочные сети водопровода и канализации									
	Раздел 1 Водопровод										
	1.2 Колодцы д=1500 мм-6 шт, д=2000 мм - 2 шт										
22	244-201-0301	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л**	**комплект**	**8**	4896		39168		39168	–	42301
					–		–		–	3133	
	1.3 Трубопроводы										
48	1122-0701-0102	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,0549**	65436,3	–	3592	–	205	3353	7501
					61697	–	3387	–	–	556	
49	1122-0701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,0977**	68325,77	–	6675	–	648	5968	13654
					61697	–	6028	–	–	1011	
	Раздел 2 Канализация										
	2.2 Колодцы д=1000 м-1 шт, д=1500 мм- 6 шт										
69	244-201-0301	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л**	**комплект**	**7**	4896		34272		34272	–	37014
					–		–		–	2742	
	2.3 Трубопроводы										
92	1122-0701-0203	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,0426**	28147,4	–	1199	–	148	1040	2418
					24678,8	–	1051	–	–	179	
93	1122-0701-0205	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,0232**	37561	–	871	–	185	680	1675
					29590,6	–	687	–	–	124	
		Локальная смета № 6-3-1									
		Резервуары запаса воды емкостью 100 м3 - 2 шт									
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции										
67	1107-0108-0103	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**4**	7783,29	3770,98	31133	15084	959	21968	57349
					3772,64	881,4	15091	3526	–	4248	
68	222-301-0201	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	**м2**	**17,064**	14089		240415		240415	–	259648
					–		–		–	19233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-5-1									
		Подземная насосная станция -2 шт									
	Раздел 1 Общестроительные работы										
12	1146-0101-0801	**Колонны. Обетонирование НР=84 %**	**м3**	**1,2**	72241,46	1352,34	86690	1623	43218	35710	132192
					34874	552,25	41849	663	–	9792	
15	1106-0801-0102	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=91 %**									
			м3	**1,6**	54570,41	1869,64	87313	2991	53820	28414	124985
					19063,2	452,12	30501	723	–	9258	
16	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,03**	325908		9777		9777	–	10559
					–		–		–	782	
17	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,256**	319930		81902		81902	–	88454
					–		–		–	6552	
18	1106-0301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %**	**т**	**0,286**	21530,27	1020,03	6158	292	82	5354	12433
					20222,24	347,65	5784	99	–	921	
19	1106-0301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %**	**т**	**0,0041**	792726,11	18682,61	3250	77	2924	255	3785
					60860	7344,91	250	30	–	280	
20	241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**									
			м	**0,4**	2679		1072		1072	–	1158
					–		–		–	86	
21	1108-0201-0109	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %**	**м3 кладки**	**3**	39918,62	2214,72	119756	6644	92798	20330	151293
					6771,1	515,52	20313	1547	–	11207	
22	1107-0201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,08**	14587,57	7729,79	1167	618	39	870	2200
					6373,44	2840,51	510	227	–	163	
23	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**4**	2922		11688		11688	–	12623
					–		–		–	935	
24	1123-1201-0101	**Люки. Установка НР=99 %**	**шт.**	**2**	40318,82	217	80638	434	77002	3368	90726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1600,82	100,24	3202	200	–	6720	
25	1114-0101-1301	Изготовление и установка деревянной крышки КД1 НР=99 %	м2 щитов	0,6	7302,7	68,47	4382	41	4093	263	5017
					412,89	29,21	248	18	–	372	
26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	44,846	893,92	20,26	40089	909	25775	12586	56889
					298,92	2,86	13405	128	–	4214	
27	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	30,14	893,92	20,26	26943	611	17323	8458	38233
					298,92	2,86	9009	86	–	2832	
28	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	6,28	834,63	31,34	5241	197	2717	2278	8121
					370,6	15,21	2327	96	–	602	
29	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	105,72	18,79	18,79	1986	1986	–	591	2783
					–	7,77	–	821	–	206	
30	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	7783,29	3770,98	15567	7542	479	10983	28674
					3772,64	881,4	7545	1763	–	2124	
31	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	8,532	14089		120207		120207	–	129824
					–		–		–	9617	
32	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	105,72	169,23	78,62	17891	8312	–	9758	29861
					90,61	37,59	9579	3974	–	2212	
33	1101-0205-0502	Обвалование горловины. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	40	930,2	–	37208	–	–	26790	69118
					930,2	–	37208	–	–	5120	
34	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,06	6320,7	1788,3	6700	1896	3814	1705	9077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					934,15	795,6	990	843	–	672	
35	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,06	24251,51	1118,59	25707	1186	23086	1556	29444
					1354,05	259,62	1435	275	–	2181	
		Раздел 3 Электрооборудование									
		3.1 Низковольтовое оборудование									
47	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР=72 %	шт.	2	26950,43	3713,3	53901	7427	34578	10618	69681
					5948	1425,57	11896	2851	–	5162	
48	296-000-0001 (пл)	Вводно распределительное устроиство ВРУ 1Д-200-333	шт	2	103125		206250		206250	–	222750
					–		–		–	16500	
49	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	6	12706,79	995,01	76241	5970	52427	14350	97838
					2974	347,7	17844	2086	–	7247	
50	515-301-0129 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А	шт.	2	234617		469234		–	–	469234
					–		–		469234	–	
51	515-301-0131 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А	шт.	2	268963		537926		–	–	537926
					–		–		537926	–	
52	515-301-0123 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5113-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	2	223481		446962		–	–	446962
					–		–		446962	–	
53	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	2750,96	22,97	5502	46	2636	2030	8135
					1410	–	2820	–	–	603	
54	296-000-0002 (пл)	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ	шт	2	3214		6428		6428	–	6942
					–		–		–	514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1310-0104-0206	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**2**	2396	–	4792	–	–	2923	8332
					2396	–	4792	–	–	617	
56	296-000-0003 (пл)	**Датчик температуры ДТКБ-48**	**шт**	**2**	4893		9786		9786	–	10569
					–		–		–	783	
	3.2 Светотехническое оборудование										
57	1308-0305-0302	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР=72 %**	**шт.**	**4**	2656,01	939,82	10624	3759	3712	4222	16034
					788,11	677,95	3152	2712	–	1188	
58	247-101-0106	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА**	**шт.**	**4**	6009		24036		24036	–	25959
					–		–		–	1923	
59	1308-0305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %**	**шт.**	**2**	2071,62	821,57	4143	1643	270	2406	7073
					1115,25	555,24	2231	1110	–	524	
60	247-101-0101	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002**	**шт.**	**2**	3990		7980		7980	–	8618
					–		–		–	638	
61	296-000-0004 (пл)	**Лампа люминесцентная**	**шт**	**4**	4342		17368		17368	–	18757
					–		–		–	1389	
	3.3 Провода и кабели										
62	1308-0206-1701	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %**	**м**	**10**	513,06	52,78	5131	528	999	2712	8470
					360,36	16,34	3604	163	–	627	
63	241-102-0107	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	**м**	**10**	334		3340		3340	–	3607
					–		–		–	267	
64	1308-0206-1702	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %**	**м**	**10**	666,78	81,66	6668	817	1000	3693	11190
					485,1	27,82	4851	278	–	829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	10	438		4380		4380	–	4730
					–		–		–	350	
66	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	20	226,61	9,63	4532	193	459	2850	7973
					194,04	3,83	3881	77	–	591	
67	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	20	170		3400		3400	–	3672
					–		–		–	272	
68	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	350	777,81	466,65	272234	163328	38738	88510	389604
					200,48	150,75	70168	52763	–	28860	
69	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	40	342,86	154,69	13714	6188	1799	5550	20805
					143,2	49,5	5728	1980	–	1541	
70	243-111-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,05	235735		11787		11787	–	12730
					–		–		–	943	
71	243-111-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,13	187876		24424		24424	–	26378
					–		–		–	1954	
72	243-111-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,03	106753		3203		3203	–	3459
					–		–		–	256	
73	243-111-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,07	72210		5055		5055	–	5459
					–		–		–	404	
74	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,04	346715		13869		13869	–	14979
					–		–		–	1110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	243-106-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	232683		4654		4654	–	5026
					–		–		–	372	
76	243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	км	0,04	40523		1621		1621	–	1751
					–		–		–	130	
	3.4 Установочные изделия										
77	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	1125,92	16,65	6756	100	589	4383	12030
					1011,16	3,48	6067	21	–	891	
78	247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	6	1220		7320		7320	–	7906
					–		–		–	586	
	3.5 Изделия ГЭМ										
79	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1680,48	175,48	3361	351	36	2241	6050
					1487	69,54	2974	139	–	448	
80	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892		25784		25784	–	27847
					–		–		–	2063	
81	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	8	32		256		256	–	276
					–		–		–	20	
	3.6 КИП										
82	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	2396	–	4792	–	–	2923	8332
					2396	–	4792	–	–	617	
83	296-000-0006 (пл)	Реле уровня Level Relay PM4-LA32M IP54	шт	2	116439		232878		232878	–	251508
					–		–		–	18630	
84	296-000-0007 (пл)	Электрод погружной	шт	2	10615		21230		21230	–	22928
					–		–		–	1698	
	3.7 Металл										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0314	356834		11205		11205	–	12101
					–		–		–	896	
86	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,03436	335757		11537		11537	–	12460
					–		–		–	923	
	3.8 Заземление										
87	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	16	3957,66	164,59	63323	2633	45166	11737	81065
					970,2	48,68	15523	779	–	6005	
88	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	60	565,85	22,18	33951	1331	19315	9866	47322
					221,76	6,61	13306	397	–	3505	
89	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	100	781,29	27,36	78129	2736	50445	18588	104454
					249,48	8,69	24948	869	–	7737	
90	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	30	386,95	15,29	11609	459	4081	5172	18123
					235,62	3,83	7069	115	–	1342	
91	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00666	325908		2171		2171	–	2345
					–		–		–	174	

Локальная смета № 6-6-1

Надворная уборная на одно очко

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	4,54	275,97	275,97	1253	1253	–	147	1512
					–	44,99	–	204	–	112	
2	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	39,725	47		1867		–	–	2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %**	**м3 грунта**	**4,54**	–	–	–		–	149	
					21,6	18,15	98	82	1	35	144
					3,33	7,49	15	34	–	11	
4	1101-0101-0344	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**16,51**	234,57	234,57	3873	3873	–	454	4673
					–	38,24	–	631	–	346	
5	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**0,35**	2138,14	–	748	–	–	539	1390
					2138,14	–	748	–	–	103	
6	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**1,68**	930,2	–	1563	–	–	1125	2903
					930,2	–	1563	–	–	215	
7	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**15,18**	18,79	18,79	285	285	–	85	400
					–	7,77	–	118	–	30	
8	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**15,18**	169,23	78,62	2569	1193	–	1401	4288
					90,61	37,59	1375	571	–	318	
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции									
9	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,35**	24251,51	1118,59	8488	392	7623	514	9722
					1354,05	259,62	474	91	–	720	
10	1141-0101-0103	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %**	**м2**	**3,46**	1611,16	258,81	5575	895	780	3262	9544
					1126,87	66,46	3899	230	–	707	
11	1123-0601-0105	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %**	**м3 конструкций колодца**	**1,045**	35364,8	7569,3	36956	7910	15769	16385	57608
					12705,98	3132,05	13278	3273	–	4267	
12	225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	18852		18852		18852	–	20360
13	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**1**	– 18906		– 18906		– 18906	1508 –	20418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1512	
14	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	15625		15625		15625	–	16875
					–		–		–	1250	
15	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	640,37	245,46	640	245	211	284	998
					184,01	57,14	184	57	–	74	
16	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,0324	93407		3026		3026	–	3268
					–		–		–	242	
17	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,0774	270		291		291	–	314
					–		–		–	23	
18	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,1;	м3 кладки	0,23	40595,73	2214,72	9337	509	7115	1704	11924
					7448,21	515,52	1713	119	–	883	
19	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	7,9	1611,16	258,81	12728	2045	1781	7447	21789
					1126,87	66,46	8902	525	–	1614	
20	1141-0102-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР=79 %	м2	7,9	3652,15	64,05	28852	506	10301	14361	46670
					2284,2	16,95	18045	134	–	3457	
21	1146-0101-0801	Обетонирование вокруг кольца НР=84 %	м3	0,11	74168,24	1352,34	8159	149	4174	3273	12347
					34874	552,25	3836	61	–	915	
22	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	0,093	9415,03	2706,88	876	252	201	448	1430
					4545,84	630,08	423	59	–	106	
23	213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	6	225		1350		1350	–	1458
					–		–		–	108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Благоустройство								
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие										
	2.1 Сечение 1-1										
7	**1127-0401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**131,3**	3853,58	1078,4	505975	141594	344321	56723	607714
					152,78	247,23	20060	32461	–	45016	
8	**1127-0403-0201**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %**	**м2 основания**	**1313**	861,57	210,58	1131241	276492	807127	141720	1374798
					36,27	63,67	47623	83599	–	101837	
9	**1127-0403-0204**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=108 %**	**м2 основания**	**3939**	47,55	10,04	187299	39548	147752	13401	216756
					–	3,15	–	12408	–	16056	
	2.2 Сечение 2-2										
17	**1127-0401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**17,6**	3853,58	1078,4	67823	18980	46154	7603	81460
					152,78	247,23	2689	4351	–	6034	
18	**1127-0403-0201**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %**	**м2 основания**	**176**	861,57	210,58	151636	37062	108191	18997	184284
					36,27	63,67	6384	11206	–	13651	
19	**1127-0403-0204**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=108 % К=-1,000;**	**м2 основания**	**-880**	47,55	10,04	-41844	-8835	-33009	-2994	-48425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	3,15	–	-2772	–	-3587	
	2.3 Сечение 3-3 (вне границ участка)										
25	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	30,3	3853,58	1078,4	116763	32676	79459	13090	140241
					152,78	247,23	4629	7491	–	10388	
26	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	303	861,57	210,58	261056	63806	186260	32705	317262
					36,27	63,67	10990	19292	–	23501	
27	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=108 %	м2 основания	909	47,55	10,04	43223	9126	34097	3092	50020
					–	3,15	–	2863	–	3705	
	Раздел 5 Ограждение										
41	8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР=0	секция	34	38797	8005	1319098	272170	883286	190366	1630221
					4813	2768	163642	94112	–	120757	
42	8601-0605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР=0	конструкция	1	192255	1422	192255	1422	160959	21396	230743
					29874	479	29874	479	–	17092	
43	8601-0605-0503	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР=0	конструкция	1	100436	774	100436	774	82562	12405	121868
					17100	222	17100	222	–	9027	
44	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР=118 %	м оград	274,65	3115,81	618,76	855757	169942	344603	482701	1445535
					1242,35	247,07	341211	67858	–	107077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					**35 557 919**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 511 965				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 439 350				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					833 210				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 095 999				
		- оборудование, тенге					9 789 047				
		- перевозка грузов, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					3 810 896				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 910 662				
		Всего					**35 557 919**				
		Временные здания и сооружения (2,9 %)					747 297				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					962 537				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**549 574**				
		Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.					**37 817 327**				
		Итого в текущих ценах К=1					**37 817 327**				
		НДС (12 %)					4 538 079				
		Итого					**42 355 406**				

ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10% **38 119 865**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049

_____ **Булимисов С.К.**
Руководитель

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Кажмуратов М.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Инвест-ПВ"

_____ **Шамигулов Р.М.**