ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 6

от 12 октября 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА октябрь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР №78 от 22 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №78/2 от 18.03.21 г.)

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области	442 785 412,80	442 785 412,80	442 785 412,80					4 076 425,13		4 076 425,13	
НДС (12%)	53 134 249,54	53 134 249,54	53 134 249,54					489 171,02		489 171,02	
ИТОГО по актам	**495 919 662,34**	**495 919 662,34**	**495 919 662,34**					**4 565 596,14**		**4 565 596,14**	
аванс 30%		148 775 898,70	148 775 898,70					1 369 678,84		1 369 678,84	
5 % на сдачу объекта		24 795 983,12	24 795 983,12					228 279,81		228 279,81	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**322 347 780,52**	**322 347 780,52**					**2 967 637,49**		**2 967 637,49**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района

_____ С.К. Булимисов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"

_____ Кажмуратов М.К.

"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 32 тел 8 (7182) 32-08-43

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом 13, н.п. 1в, офис204 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70

Стройка: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Объект: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ №78 от 22 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №78/2 от 18.03.21 г.,)

Акт выполненных работ №6
от 12 октября 2021 года
за октябрь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы.

Раздел 5 Кровля.

1	1112-0101-1301	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %**	**м2 утепляемого покрытия**	**60,330**	626,74	55,82	37811	3368	21000	13130	55016
					222,83	13,74	13443	829	–	4075	
2	234-102-0204	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3**	**м3**	**2,675**	32232		86221		86221	–	93119
					–		–		–	6898	
3	1110-0105-0101	**Стропила. Установка с изготовлением НР=90%**	**м3 древесины в конструкции**	**0,845**	119920,38	1675,16	101333	1416	73399	24457	135853
					31382	775,94	26518	656	–	10063	
4	1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%**	**м3 древесины в конструкции**	**0,213**	9153,16	69,56	1950	15	1682	234	2359
					1189,5	34,2	253	7	–	175	
5	1110-0116-0203	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90%**	**м2 перекрытия**	**60,330**	352,75	1,6	21281	97	14611	5959	29419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					108,95	0,79	6573	48	–	2179	
6	1110-0115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%**	**м2 обработанной поверхности**	**66,125**	319,81	3,23	21147	214	17953	2777	25838
					45,07	1,59	2980	105	–	1914	
7	1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%**	**м2 кровли**	**60,330**	1012,48	24,34	61083	1468	4507	51290	121363
					913,44	10,64	55108	642	–	8990	
8	214-204-0110	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м2**	**69,380**	3067		212788		212788	–	229811
					–		–		–	17023	

Локальная смета № 2-1-2

Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственно-питевой водопровод В1.

1	1116-0301-0201	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**5,8**	1738,28	22,55	10082	131	7152	2794	13906
					482,58	8,88	2799	52	–	1030	
2	1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %**	**м трубопровода**	**5,8**	92,36	1,17	536	7	2	516	1136
					90,78	–	527	–	–	84	

Раздел 2 Горячий водопровод Т3.

3	1116-0301-0201	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**1**	1738,28	22,55	1738	23	1232	482	2398
					482,58	8,88	483	9	–	178	
4	1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %**	**м трубопровода**	**1**	92,36	1,17	92	1	–	89	195
					90,78	–	91	–	–	14	

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1.

9	1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (выпуск) НР=98 %**	**м трубопровода**	**5**	840,62	3,5	4203	18	21	4087	8953
					832,72	1,13	4164	6	–	663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	241-404-0703	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 26 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х4,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	5,05	1605		8105		8105	–	8753
					–		–		–	648	
11	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1	871,83	1,44	872	1	3	851	1861
					868,41	0,48	868	0	–	138	
12	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	0,998	256		255		255	–	275
					–		–		–	20	
17	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	82		82		82	–	89
					–		–		–	7	
18	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	431		431		431	–	465
					–		–		–	34	
		Локальная смета № 2-1-3 Технологическое оборудование.									
50	248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	5433		10866		10866	–	11735
					–		–		–	869	
51	591-000-0004 (пл)	Шкаф для одежды персонала	шт	2	28125		56250		–	–	56250
					–		–		56250	–	
		Локальная смета № 2-1-4 Электроосвещение и силовое электрооборудование									
	0.2 Светотехническое оборудование.										
16	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР=72 %	шт.	-5	3664,87	1290,95	-18324	-6455	-1014	-10780	-31432
					2171,02	823,33	-10855	-4117	–	-2328	
17	291-000-0006 (пл)	Светильник с параболической решеткой ДПО10-4*11-004 Rasr LED	шт	-5	18912		-94560		-94560	–	-102125
					–		–		–	-7565	
18	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	-3	1443,43	140,81	-4330	-422	-250	-2718	-7612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1219,34	38,94	-3658	-117	–	-564	
19	291-000-0007 (пл)	Светильник аварийный URAN 4 LED	шт	-3	31186		-93558		-93558	–	-101043
					–		–		–	-7485	
20	291-000-0007 (пл)	Компактная лампа 9Вт, 220 В, цоколь Е27	шт	-5	1353		-6765		-6765	–	-7306
					–		–		–	-541	
1	1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР=72 %	шт.	1	2656,01	939,82	2656	940	928	1056	4009
					788,11	677,95	788	678	–	297	
2	291-000-0005 (пл)	Светильник подвесной ДПО 46-38-801	шт	1	22544		22544		22544	–	24348
					–		–		–	1804	
3	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	1	2071,62	821,57	2072	822	135	1202	3536
					1115,25	555,24	1115	555	–	262	
4	247-101-0101	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002	шт.	1	3990		3990		3990	–	4309
					–		–		–	319	
	0.5 Изделия ГСМ										
40	291-000-0008 (пл)	Блок аварийного питания Conversion rit ТМ К-303	шт	-5	17438		-87190		-87190	–	-94165
					–		–		–	-6975	

Локальная смета № 4-1-1

Наружные сети электроснабжения

Раздел 4 Опорная анкерная одностоечная А10-1-2 к-та

4.1 Железобетонные элементы

40	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	-1	16845,53	8723,2	-16846	-8723	-678	-9032	-27948
					7445,1	3844,8	-7445	-3845	–	-2070	
41	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	-2	47160		-94320		-94320	–	-101866
					–		–		–	-7546	
42	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 %	шт.	-2	2638,81	1441,25	-5278	-2883	–	-2849	-8777
					1197,56	582,85	-2395	-1166	–	-650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	-0,088	43551		-3832		-3832	–	-4139
					–		–		–	-307	
	4.2 Стальные конструкции										
44	291-100-0012	Болт Б5									
	(пл)		шт	-1	893		-893		-893	–	-964
					–		–		–	-71	
45	291-100-0013	Стяжка Г1									
	(пл)		шт	-3	3482		-10446		-10446	–	-11282
					–		–		–	-836	
46	291-100-0014	Заземляющий проводник ЗП1									
	(пл)		м	-3	1071		-3213		-3213	–	-3470
					–		–		–	-257	
47	291-100-0015	Оголовок ОГ2									
	(пл)		шт	-2	1339		-2678		-2678	–	-2892
					–		–		–	-214	
48	291-100-0016	Оголовок ОГ5									
	(пл)		шт	-1	1339		-1339		-1339	–	-1446
					–		–		–	-107	
49	291-100-0017	Траверса ТМ6									
	(пл)		шт	-1	13973		-13973		-13973	–	-15091
					–		–		–	-1118	
50	291-100-0018	Кронштейн У1									
	(пл)		шт	-1	4062		-4062		-4062	–	-4387
					–		–		–	-325	
51	291-100-0019	Хомут 1									
	(пл)		шт	-1	1161		-1161		-1161	–	-1254
					–		–		–	-93	
	4.3 Линейная арматура										
52	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)									
			шт.	-1	48		-48		-48	–	-52
					–		–		–	-4	
53	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	-6	1722		-10332		-10332	–	-11159
					–		–		–	-827	
54	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	-3	335		-1005		-1005	–	-1085
					–		–		–	-80	
55	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	-6	646		-3876		-3876	–	-4186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	-310	
56	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	-2	335		-670		-670	–	-724
					–		–		–	-54	
57	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	-12	3732		-44784		-44784	–	-48367
					–		–		–	-3583	
58	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	-6	1263		-7578		-7578	–	-8184
					–		–		–	-606	
59	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	-1	2392		-2392		-2392	–	-2583
					–		–		–	-191	
	Раздел 5 Опорная анкерная одностоечная УА10-3-2 к-та										
	5.1 Железобетонные элементы										
61	290-000-0021 (пл)	Стойки железобетонные вибрированные для опор, марка СНВ-7-13	шт	-6	170000		-1020000		-1020000	–	-1101600
					–		–		–	-81600	
62	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 %	шт.	-1	2638,81	1441,25	-2639	-1441	–	-1425	-4389
					1197,56	582,85	-1198	-583	–	-325	
63	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	-0,044	43551		-1916		-1916	–	-2069
					–		–		–	-153	
	Раздел 6 Опора одностоечная 1 к-т										
	6.1 Железобетонные элементы										
80	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	-1	8256,29	3769,36	-8256	-3769	-677	-4378	-13645
					3809,7	1662,68	-3810	-1663	–	-1011	
81	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	-1	47160		-47160		-47160	–	-50933
					–		–		–	-3773	
	Раздел 5 Опорная анкерная одностоечная УА10-3-2 к-та										
	5.1 Железобетонные элементы										
1	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	5	47160		235800		235800	–	254664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	18864	
2	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка насадки НР=118 %	т стальных элементов	0,1392	799437,33	6869,25	111282	956	101161	11057	132126
					65843,4	1474,96	9165	205	–	9787	

Локальная смета № 6-1-1

Наружные сети водопровода

Раздел 2 Колодцы д=1500 мм-1 шт ,д =2000 мм -6 шт.

62	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	-30	4896		-146880		-146880	–	-158630
					–		–		–	-11750	

Раздел 3 Трубопроводы.

77	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	-283	800		-226400		-226400	–	-244512
					–		–		–	-18112	
78	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	-6	-1401		-8406		-8406	–	-9078
					–		–		–	-672	
111	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %	шт.	20	5149,23	832,63	102985	16653	9660	88957	207297
					3833,6	284,81	76672	5696	–	15355	
112	251-102-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	20	3065		61300		61300	–	66204
					–		–		–	4904	
113	251-101-0401	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	3	25284		75852		75852	–	81920
					–		–		–	6068	
114	1146-0101-0801	Колонны. Обетонирование НР=84 %	м3	1,28	52195,4	1352,34	66810	1731	20440	38091	113293
					34874	552,25	44639	707	–	8392	
115	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,78336	19653		15395		15395	–	16627
					–		–		–	1232	

Раздел 2 Колодцы д=1500 мм-1 шт ,д =2000 мм -6 шт.

1	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	30	8689		260670		260670	–	281524
					–		–		–	20854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Трубопроводы.										
2	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	800		4800		4800	–	5184
					–		–		–	384	
3	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	283	1401		396483		396483	–	428202
										31719	
		Локальная смета № 6-2-1 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации									
	Раздел 1 Водопровод										
	1.2 Колодцы д=1500 мм-6 шт, д=2000 мм - 2 шт										
22	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	-8	4896		-39168		-39168	–	-42301
					–		–		–	-3133	
1	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	8	8689		69512		69512	–	75073
					–		–		–	5561	
	Раздел 2 Канализация										
	2.2 Колодцы д=1000 м-1 шт, д=1500 мм- 6 шт										
69	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	-7	4896		-34272		-34272	–	-37014
					–		–		–	-2742	
1	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	7	8689		60823		60823	–	65689
					–		–		–	4866	
		Локальная смета № 6-5-1 Подземная насосная станция -2 шт									
	Раздел 3 Электрооборудование										
	3.1 Низковольтовое оборудование										
47	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР=72 %	шт.	-2	26950,43	3713,3	-53901	-7427	-34578	-10618	-69681
					5948	1425,57	-11896	-2851	–	-5162	
48	296-000-0001 (пл)	Вводно распределительное устроиство ВРУ 1Д-200-333	шт	-2	103125		-206250		-206250	–	-222750
					–		–		–	-16500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	-4	12706,79	995,01	-50827	-3980	–	-9567	-65226
					2974	347,7	-11896	-1391	–	-4832	
51	515-301-0131 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А	шт.	-2	268963		-537926		–	–	-537926
					–		–		-537926	–	
52	515-301-0123 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5113-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	-2	223481		-446962		–	–	-446962
					–		–		-446962	–	
53	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	-2	2750,96	22,97	-5502	-46	-2636	-2030	-8135
					1410	–	-2820	–	–	-603	
54	296-000-0002 (пл)	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ	шт	-2	3214		-6428		-6428	–	-6942
					–		–		–	-514	
55	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	-2	2396	–	-4792	–	–	-2923	-8332
					2396	–	-4792	–	–	-617	
56	296-000-0003 (пл)	Датчик температуры ДТКБ-48	шт	-2	4893		-9786		-9786	–	-10569
					–		–		–	-783	
	3.2 Светотехническое оборудование										
57	1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР=72 %	шт.	-4	2656,01	939,82	-10624	-3759	-3712	-4222	-16034
					788,11	677,95	-3152	-2712	–	-1188	
58	247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	-4	6009		-24036		-24036	–	-25959
					–		–		–	-1923	
59	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	-2	2071,62	821,57	-4143	-1643	-270	-2406	-7073
					1115,25	555,24	-2231	-1110	–	-524	
60	247-101-0101	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002	шт.	-2	3990		-7980		-7980	–	-8618
					–		–		–	-638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	296-000-0004 (пл)	Лампа люминесцентная	шт	-4	4342		-17368		-17368	–	-18757
					–		–		–	-1389	
3.3 Провода и кабели											
62	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	-10	513,06	52,78	-5131	-528	-999	-2712	-8470
					360,36	16,34	-3604	-163	–	-627	
63	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	-10	334		-3340		-3340	–	-3607
					–		–		–	-267	
64	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	-10	666,78	81,66	-6668	-817	-1000	-3693	-11190
					485,1	27,82	-4851	-278	–	-829	
65	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	-10	438		-4380		-4380	–	-4730
					–		–		–	-350	
66	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	-20	226,61	9,63	-4532	-193	-459	-2850	-7973
					194,04	3,83	-3881	-77	–	-591	
67	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	-20	170		-3400		-3400	–	-3672
					–		–		–	-272	
68	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	-350	777,81	466,65	-272234	-163328	-38738	-88510	-389604
					200,48	150,75	-70168	-52763	–	-28860	
69	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	-40	342,86	154,69	-13714	-6188	-1799	-5550	-20805
					143,2	49,5	-5728	-1980	–	-1541	
70	243-111-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	-0,05	235735		-11787		-11787	–	-12730
					–		–		–	-943	
71	243-111-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	-0,13	187876		-24424		-24424	–	-26378
					–		–		–	-1954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	243-111-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	-0,03	106753		-3203		-3203	–	-3459
					–		–		–	-256	
73	243-111-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	-0,07	72210		-5055		-5055	–	-5459
					–		–		–	-404	
74	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	-0,04	346715		-13869		-13869	–	-14979
					–		–		–	-1110	
75	243-106-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	-0,02	232683		-4654		-4654	–	-5026
					–		–		–	-372	
76	243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	км	-0,04	40523		-1621		-1621	–	-1751
					–		–		–	-130	
	3.4 Установочные изделия										
77	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	-6	1125,92	16,65	-6756	-100	-589	-4383	-12030
					1011,16	3,48	-6067	-21	–	-891	
78	247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	-6	1220		-7320		-7320	–	-7906
					–		–		–	-586	
	3.5 Изделия ГЭМ										
79	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	-2	1680,48	175,48	-3361	-351	-36	-2241	-6050
					1487	69,54	-2974	-139	–	-448	
80	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	-2	12892		-25784		-25784	–	-27847
					–		–		–	-2063	
81	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	-8	32		-256		-256	–	-276
					–		–		–	-20	

Локальная смета № 6-6-1

Надворная уборная на одно очко

Раздел 3 Надземная часть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,96	3124,47	270,87	40493	3510	9166	26703	72572
					2146,4	69,16	27817	896	–	5376	
2	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	640,37	245,46	640	245	211	284	998
					184,01	57,14	184	57	–	74	
3	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,014	92398		1294		1294	–	1398
					–		–		–	104	
4	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	1,47	3113,75	51,39	4577	76	819	3454	8673
					2504,69	21,53	3682	32	–	642	
5	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой, однопольный	м2	1,47	58149		85479		85479	–	92317
					–		–		–	6838	
6	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,0513	119920,38	1675,16	6152	86	4456	1485	8248
					31382	775,94	1610	40	–	611	
7	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,0225	9153,16	69,56	206	2	177	25	249
					1189,5	34,2	27	1	–	18	
8	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90%	м2 перекрытия	1,8	352,75	1,6	635	3	436	177	877
					108,95	0,79	196	1	–	65	
9	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	2,989	319,81	3,23	956	10	811	126	1169
					45,07	1,59	135	5	–	87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	1,8	1012,48	24,34	1822	44	134	1530	3620
					913,44	10,64	1644	19	–	268	
11	214-204-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1,8	3067		5521		5521	–	5963
					–		–		–	442	
			Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство								
	Раздел 5 Ограждение										
41	8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР=0	секция	-138	38797	8005	-5353986	-1104690	-3585102	-772662	-6616780
					4813	2768	-664194	-381984	–	-490132	
	Раздел 4 Озеленение										
37	1147-0112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР=88 %	м2	2907	41,27	1,77	119972	5145	–	102890	240691
					39,5	0,72	114827	2093	–	17829	
38	1147-0102-0316	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР=88 %	яма	53	3154,44	–	167185	–	–	147123	339453
					3154,44	–	167185	–	–	25145	
39	1147-0103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка НР=88 %	шт.	53	3787,29	1089,29	200726	57732	6305	137141	364896
					2579,03	361,38	136689	19153	–	27029	
40	254-103-0202	Береза белая обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	53	7343		389179		389179	–	420313
					–		–		–	31134	
	Раздел 5 Ограждение										
3	8601-0602-0701	Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м	секция	138	61885	447	8540130	61686	6341376	1530742	10876542
					15486	137	2137068	18906	–	805670	
		Итого по смете					**4 089 382,00**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 007 732,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-1 162 105,00				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-406 795,00				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 420 880,00				
		- оборудование, тенге					-928 638,00				
		- перевозка грузов, тенге					-				
		- накладные расходы, тенге					1 250 902,00				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					907 406,00				
		Всего					**4 089 382,00**				
		Временные здания и сооружения (2,9 %)					145 523,05				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					187 436,61				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**107 019,59**				
		Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.					**4 529 361,25**				
		Итого в текущих ценах К=1					**4 529 361,25**				
		НДС (12 %)					543 523,35				
		Итого					**5 072 884,60**				

ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10% **4 565 596,14**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049

Руководитель _____ **Булимисов С.К.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

Директор _____ **Акмагамбетов Ж.К.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Кажмуратов М.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Инвест-ПВ"

_____ **Шамигулов Р.М.**