Счет-фактура № 42 от 12 октября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 032600216255, БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0001441, от 09.10.2009

ИИК поставщика: KZ1784917KZ005407590, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 112 от 26.09.2012 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 032600216255, БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 032600227954, БИН: , ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 032600227954, БИН: ,

ИИК получателя: KZ32070103KSN0326000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Лот № 3 Строительство котельной к средней школе № 10 в г. Кокшетау	шт	1	10 258 691,07	10 258 691,07	12%	1 231 042,93	11 489 734,00	0	
Всего по счету:					10 258 691,07		1 231 042,93	11 489 734,00		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

АКМОЛА ОБЛ. КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ АП-ИМПЭКС КАЗАХСТАН АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. Г. КОКШЕТАУ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

подпись

Приложение 1

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 №737

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Договор № №112 от 26.09.2012г.
Наименование объекта: Строительство котельных к средним школам №10,№15 в г.Кокшетау и техничесий надзор. Лот №3 Строительство котельной к средней школе №10 в г.Кокшетау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Октябрь 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		112	26.09.2012г				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включит.	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	24 283 223	24 283 223	11 489 734	9 366 858	4 564 459	-	62 179		5 240 710	201 151	1 231 043	2 601 774
Лот №3 Строительство котельной к средней школе №10 в г.Кокшетау	24 283 223	24 283 223	11 489 734	9 366 858	4 564 459	-	62 179	-	5 240 710	201 151	1 231 043	2 601 774

Заказчик: Садвакасов Ш.Н.

Исполняющий обязанности начальника
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА" г.КОКШЕТАУ
ПОДРЯЧИК: ТОО "АП-ИМПЭКС"
ДОГОВОР №112 ОТ 26.09.2012г.

Наименование стройки –Лот №3 Строительство котельной к средней школе №10 г.Кокшетау

АКТ №2 от 15 Октября 2012 года
выполненных работ за Октябрь 2012 года

Стоимость СМР	1 231,043	тыс.тенге
В том числе НДС 12%	1 231,043	тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СНЯТИЕ И ХРАНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	62	7,91	7,91	490	490	154	--	--
		м3		--	2,57	--	159	97	0,01	1
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	62	7,32	7,32	454	454	143	--	--
		м3		--	2,38	--	147	97	0,01	1
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	41,6	32,55	30,98	1354	1289	425	0,01	--
		м3		1,53	9,01	64	375	97	0,03	1
4	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	49,92	35,53	35,53	1774	1774	344	--	--
		т		--	7,11	--	355	97	0,04	2
		РАЗДЕЛ 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		Склад и тамбур								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
19	С151802-21	Коробка универсальная УК-П,КРУ шт	3	59,00 --	-- --	177 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	15	27,70 19,70	2,10 0,50	416 296	32 8	288 95	0,10 --	2 --
21	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям м	55	73,70 58,70	1,30 0,20	4054 3229	72 11	2916 90	0,33 --	18 --
22	Цена Прайса	Провод КСПВ 4х0,5мм шт	72,1	11,07 --	-- --	798 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Ц0110-900-6	Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм м	15	106,80 89,10	7,40 0,60	1602 1337	111 9	1480 110	0,54 --	8 --
24	С130806-31 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм м	15	131,00 --	-- --	1965 --	-- --	-- --	-- --	-- --

РАЗДЕЛ 8.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	110,45	27,84 1,66	26,18 7,20	3074 183	2891 795	949 97	0,01 0,03	1 3
2	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	63,66	32,55 1,53	30,98 9,01	2072 97	1972 574	651 97	0,01 0,03	1 2
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,39	262,72	--	2467	--	2788	1,85	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				262,72	--	2467	--	113	--	--
		м3								
4	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	113,31	35,53	35,53	4026	4026	805	--	--
				--	7,11	--	805	100	0,15	17
		т								
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	63,66	3,08	2,66	196	169	82	--	--
				0,39	0,93	25	59	97	--	--
		м3								
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	11,98	122,18	--	1464	--	1654	0,89	11
				122,18	--	1464	--	113	--	--
		м3								
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	107,86	5,55	5,55	599	599	189	--	--
				--	1,80	--	195	97	0,01	1
		м3								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	107,86	21,55	4,52	2324	487	1782	0,11	12
				17,03	--	1837	--	97	--	--
		м3								
		НАДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
9	Е0124-13-1 прим	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
				317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
		компл								
10	С130901-108	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	3520,00	--	7040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	С130809-28	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	169,00	--	676	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки термометров,манометров	12	150,70	18,80	1808	226	1220	1,00	12
				113,00	--	1356	--	90	--	--
		шт								
13	Е0124-4-2	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,104	166433,67	44459,79	17309	4624	12373	418,00	43
				75150,00	16362,75	7816	1702	130	85,75	9
		км								

14	[illegible]	Установка [illegible]	3	668,61	66,73	1337	133	1422	3,00	6
				535,50	11,25	1071	23	130	0,06	--
		шт								
15	С1[illegible] 144 Изм. и доп. вып 8 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции 11184 33,5 мм, 76х4	126,24	2130,00	--	268891	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
16	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	20	493,02	243,37	9860	4867	5375	0,67	13
				106,88	85,08	2138	1702	140	0,34	7
		шт								
17	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	4,88	9610,00	--	46897	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
18	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	16	277,00	--	4432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	СПрайс лист Завод Бытовой Химии	Стоимость изоляции отвода ППМ-76	16	751,45	--	12023	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	Е0109-24-1 Т.Ч.П.1.8 ПРИЛОЖ2 П.2 К=1,1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м (доп.)	0,101	14773,97	4022,39	1492	406	1006	62,15	6
				9999,00	1071,86	1010	108	90	4,19	--
		т								
21	С12021-263	Опоры неподвижные	0,101	107900,00	--	10898	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
22	Е0124-8-2 прим	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм в ППМ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,15	195592,19	71409,94	29339	10711	26178	632,00	95
				114300,00	19947,99	17145	2992	130	94,56	14
23	Е0124-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм шт	4	668,61	66,73	2674	267	2843	3,00	12
				535,50	11,25	2142	45	130	0,06	--
24	С130806-344 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 33,5 мм, 76х4 м	192,4	2130,00	--	409812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм шт	24	277,00	--	6648	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс лист Завод Бытовой Химии	Стоимость изоляции отвода ППМ-76 шт	24	751,45	--	18035	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Е0124-13-1 прим	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара компл	6	758,61	389,61	4552	2338	3201	1,73	10
				317,25	93,15	1904	559	130	0,38	2
28	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	6	4760,00	--	28560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	12	225,00	--	2700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Узлы выхода труб из канала-2шт								
30	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	3,1	78,47	2,62	243	8	44	0,07	--
				10,51	0,99	33	3	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,3	7449,62	100,65	2235	30	58	0,97	--
				146,25	38,03	44	11	105	0,19	--
		м3								
32	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов приямок из бетона В15	2,6	9437,15	95,97	24537	250	2206	4,90	13
				771,75	36,25	2007	94	105	0,18	--
		м3								
33	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04	70437,87	304,24	2818	12	411	58,00	2
				9675,00	114,75	387	5	105	0,56	--
		1т								
34	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,014	93997,62	304,24	1316	4	488	198,00	3
				33075,00	114,75	463	2	105	0,56	--
		1т								
35	Е0106-11-9	Установка плиты и козырька	0,12	64092,87	304,24	7691	37	434	20,00	2
				3330,00	114,75	400	14	105	0,56	--
		1т								
36	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,04	19,64	0,02	60	--	9	0,02	--
				3,13	--	10	--	90	--	--
		м2								
37	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,6	325,82	25,04	521	40	62	0,14	--
				22,25	9,38	36	15	123	0,05	--
		м2								
		Теплофикационная камера тип 1								
38	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	24	78,47	2,62	1883	63	339	0,07	2
				10,51	0,99	252	24	123	--	--
		м2								
39	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В3,5	0,6	7810,15	--	4686	--	418	3,66	2
				567,00	--	340	--	123	--	--
		м3								
40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М100	39,6	197,32	9,95	7814	394	2725	0,36	14
				52,20	3,74	2067	148	123	0,02	1
		м2								
41	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	13,8	749,66	11,21	10345	155	582	0,20	3
				31,20	4,21	435	58	118	0,02	--
		м2								
42	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,944	11819,80	1327,03	22978	2580	5294	12,49	24
				2137,50	456,24	4155	887	105	1,72	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм из бетона М50	8,1	227,98	13,43	1847	109	575	0,37	3
		м2		52,65	5,04	426	41	123	0,02	--
44	Е0111-11-4 к=10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	81	36,13	0,67	2927	54	88	--	--
		м2		0,63	0,25	51	20	123	--	--
45	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	22,29	11634,03	418,23	259322	9322	45217	7,92	177
		м3		1296,00	152,98	28888	3410	140	0,69	15
46	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,1	19800,00	--	41580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,51	24800,00	--	12648	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	46,71	351,26	3,58	16407	167	6168	0,73	34
		м2		124,88	0,88	5833	41	105	0,04	2
49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по плитам перекрытия раствором М100	78,9	197,32	9,95	15569	785	5429	0,36	28
		м2		52,20	3,74	4119	295	123	0,02	1
50	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	13,8	121,68	9,38	1679	129	888	0,24	3
		м2		48,83	3,51	674	48	123	0,02	--
51	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	81	665,48	8,23	53904	667	8101	0,47	38
		м2		81,68	3,08	6616	249	118	0,02	1
52	С11011-773	Ходовые скобы	42	221,00	--	9282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	6	8060,00	--	48360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	18,42	310,23	33,28	5714	613	404	0,03	1
		м2		5,00	11,49	92	212	133	0,04	1
55	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	18,42	382,03	--	7037	--	606	0,14	3
		м2		24,75	--	456	--	133	--	--
		Щитовая опора-4шт								
56	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструктуций	2,76	2527,12	497,19	6975	1372	2402	2,75	8
		м3		454,50	167,07	1254	461	140	0,58	2
57	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,4	19800,00	--	47520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,02	247994,13	49389,75	4960	988	2117	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1256	373	130	91,12	2
59	С11011-211	Картон асбестовый общего назначения /КАОН-1/ толщиной 2 мм	0,00216	110000,00	--	238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-457	Пакля пропитанная	57,6	195,00	--	11232	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4,48	19,64	0,02	88	--	13	0,02	--
		м2		3,13	--	14	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (фракция 40-70 толщ.28см М1000)	28,65	490,02	33,28	14039	954	628	0,03	1
		м2		5,00	11,49	143	329	133	0,04	1
46	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0229	40097,59	339,59	919	8	4	0,58	--
		т		--	140,94	--	3	133	0,58	--
47	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	28,65	379,72	15,35	10879	440	419	0,03	1
		м2		5,94	5,06	170	145	133	0,02	1
48	Е0127-54-6 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	57,3	44,56	--	2554	--	1	--	--
		м2		0,01	--	1	--	133	--	--
49	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	28,65	508,49	15,35	14568	440	419	0,03	1
		м2		5,94	5,06	170	145	133	0,02	1
50	Е01031-А26- 1	Погрузка строительного мусора	3,1515	27,10	27,10	85	85	60	--	--
		т		--	18,97	--	60	100	0,11	--
51	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3,1515	84,26	84,26	266	266	53	--	--
		т		--	16,85	--	53	100	0,35	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3900890	150851			1887
			Тенге			315643	41861			207
	Стоимость оборудования -		Тенге			190192				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			190192				
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			3710698				
		Накладные расходы -	Тенге			406285				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245833				
	ВСЕГО, Стоимость строительно- монтажных работ -		Тенге			4553008				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4553008				
	Стоимость оборудования -		Тенге			190192				
	Строительно-монтажные работы		Тенге			4362816				
	С временными зданиями и сооружениями К=1,018		Тенге			4 441 347				
	С затратами на зимнее удорожание К=1,02772		Тенге			4 564 459				
	Затраты на выслугу лет и доп. Отпуска К=0,014		Тенге			62 179				
	Итого в базовых ценах 2001 года		Тенге			4 816 830				
	В текущих ценах 2012Г к=2,088		Тенге			10 057 540				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге			201 151				
	Итого		Тенге			10 258 691				
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			1 231 043				
	ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**			**11 489 734**				

Инженер по техническому надзору ТОО "Эль-Жигер"

Калугина Э.В.

Специалист ГУ "Отдел строительства" г.Кокшетау

Омаров А.О.

Исполняющий обязанности начальника
ГУ "Отдел строительства" г.Кокшетау

Сатпакаев Н.Н.

Директор ТОО "АП-Имиэкс"

Амиржанов Ж.К.