*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, г. Павлодар, Каирбаева,32**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **190840009049** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом № 13, нежилое помещение 1в, офис 204, тел.: +77172517070**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **040840003535** |

Договор (контракт) Договор № 78 от 22.03.2020/Сычевка

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **79** | **23.09.2021** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Сычевка Павлодарского района, Павлодарской области | | | тенге | 1 | 16 226 893,00 | 16 226 893,00 | 1 738 595,68 |
| | | | | Итого | 1 | x | 16 226 893,00 | 1 738 595,68 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Акмагамбетов Ж.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2021

М.П.

ФОРМА № 3 КС

**С П Р А В К А № 5**

от 23 сентября 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА сентябрь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР №78 от 22 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №78/2 от 18.03.21 г.)

| Наименование пусковых комплексов, объектов | План работ | Стоимость выполненных работ | | | | | Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ | Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате | | | Гр. 5 1-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства | С начала строительства по отчетный м-ц включит. | С начала года по отчетный м-ц включит. | В т. ч. строит.монтажн.работы | Из них экономия от сов. нр.решен | Из гр. работ по монт. вып. обор. | | Строительно монтажные работы | Кап. рем.др. подрядн. работы | Подлежит оплате в отчетный период | |
| Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области | 442 785 412,80 | 438 708 987,68 | 438 708 987,68 | | | | | 14 488 297,32 | | 14 488 297,32 | |
| НДС (12%) | 53 134 249,54 | 52 645 078,52 | 52 645 078,52 | | | | | 1 738 595,68 | | 1 738 595,68 | |
| **ИТОГО по актам** | **495 919 662,34** | **491 354 066,20** | **491 354 066,20** | | | | | **16 226 893,00** | | **16 226 893,00** | |
| аванс 30% | | 147 406 219,86 | 147 406 219,86 | | | | | 4 868 067,90 | | 4 868 067,90 | |
| 5 % на сдачу объекта | | 24 567 703,31 | 24 567 703,31 | | | | | 811 344,65 | | 811 344,65 | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | **319 380 143,03** | **319 380 143,03** | | | | | **10 547 480,45** | | **10 547 480,45** | |

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района

_____ С.К. Булимисов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"

_____ Кажмуратов М.К.

"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 32 тел 8 (7182) 32-08-43

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"**

БИН 040840003535, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом 13, н.п. 1в, офис204 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70

**Стройка: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области**

**Объект: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области**

**Договор о государственных закупках работ №78 от 22 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №78/2 от 18.03.21 г.,)**

## Акт выполненных работ №5
**от 23 сентября 2021 года**
**за сентябрь 2021 года**

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета № 2-1-1** | | | | | | | | | |
| | | Насосная станция 2-ого подъема. Общестроительные работы. | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 3 Стены и перегородки** | | | | | | | | | |
| 53 | 1110-0404-0103 | **Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %** | **м2 стен (за вычетом проемов)** | **10,13** | 2020,55 | 15,43 | 20468 | 156 | 8793 | 10421 | 33360 |
| | | | | | 1137,16 | 5,91 | 11519 | 60 | – | 2471 | |
| 54 | 1110-0404-0105 | **Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %** | **м2 стен (за вычетом проемов)** | **20,34** | 2040,78 | 15,53 | 41509 | 316 | 19051 | 20036 | 66469 |
| | | | | | 1088,6 | 5,91 | 22142 | 120 | – | 4924 | |
| 55 | 1115-0108-1807 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80 %** | **м2** | **39,47** | 4565,88 | 3,45 | 180215 | 136 | 168710 | 9130 | 204493 |
| | | | | | 288,03 | 1,1 | 11369 | 43 | – | 15148 | |
| 56 | 234-101-0202 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50** | **м3** | **1,55221** | 12940 | | 20086 | | 20086 | – | 21693 |
| | | | | | – | | – | | – | 1607 | |
| 57 | 1134-0108-0401 | **Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР=76 %** | **м2 поверхности** | **30,14** | 460,84 | 6,82 | 13890 | 206 | – | 10472 | 26311 |
| | | | | | 454,02 | 3,15 | 13684 | 95 | – | 1949 | |
| | | **Раздел 6 Окна.** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 1110-0501-0103 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 % | м2 проемов | 1,8 | 3766,25 | 192,33 | 6779 | 346 | 3513 | 2769 | 10312 |
| | | | | | 1622,24 | 87,3 | 2920 | 157 | – | 764 | |
| 98 | 1110-0501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 % | м | 2,2 | 1268,44 | 5,59 | 2791 | 12 | 2221 | 508 | 3563 |
| | | | | | 253,86 | 2,63 | 558 | 6 | – | 264 | |
| 99 | 223-501-0108 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм | м | 2,2 | 2902 | | 6384 | | 6384 | – | 6895 |
| | | | | | – | | – | | – | 511 | |
| | Раздел 7 Двери. | | | | | | | | | | |
| 100 | 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 % | м2 | 4,2 | 3113,75 | 51,39 | 13078 | 216 | 2342 | 7321 | 22031 |
| | | | | | 2504,69 | 21,53 | 10520 | 90 | – | 1632 | |
| 101 | 223-207-0201 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный | м2 | 4,2 | 58149 | | 244226 | | 244226 | – | 263764 |
| | | | | | – | | – | | – | 19538 | |
| 102 | 1110-0501-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 % | м2 проемов | 5,46 | 1751,01 | 195,93 | 9561 | 1070 | 2711 | 5642 | 16419 |
| | | | | | 1058,6 | 89,58 | 5780 | 489 | – | 1216 | |
| 103 | 223-203-0201 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный | м2 | 1,47 | 37827 | | 55606 | | 55606 | – | 60054 |
| | | | | | – | | – | | – | 4448 | |
| 104 | 223-203-0203 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный | м2 | 1,89 | 32281 | | 61011 | | 61011 | – | 65892 |
| | | | | | – | | – | | – | 4881 | |
| 105 | 223-203-0204 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный | м2 | 2,1 | 31105 | | 65321 | | 65321 | – | 70547 |
| | | | | | – | | – | | – | 5226 | |
| 106 | 223-502-0304 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 | шт. | 2 | 5262 | | 10524 | | 10524 | – | 11366 |
| | | | | | – | | – | | – | 842 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 223-502-0303 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 | шт. | 3 | 3481 | | 10443 | | 10443 | – | 11278 |
| | | | | | – | | – | | – | 835 | |
| | | **Раздел 10 Наружняя отделка.** | | | | | | | | | |
| | | 10.1 Откосы | | | | | | | | | |
| 122 | 1115-0201-0301 | Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР=80 % | м откосов | 11,2 | 619,21 | 0,74 | 6935 | 8 | 1795 | 4106 | 11924 |
| | | | | | 458,24 | – | 5132 | – | – | 883 | |
| 123 | 1115-0108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 % | м | 2,2 | 1716,73 | 5,74 | 3777 | 13 | 2689 | 862 | 5010 |
| | | | | | 488,66 | 1,23 | 1075 | 3 | – | 371 | |
| | | **Раздел 11 Прочие работы.** | | | | | | | | | |
| | | 11.3 Приямок ПРм1 | | | | | | | | | |
| 143 | 1106-1301-0108 | Песколовки прямоугольные. Устройство НР=91 % | м3 | 0,2 | 55471,63 | 6227,94 | 11094 | 1246 | 4648 | 5158 | 17552 |
| | | | | | 26001,36 | 2338,33 | 5200 | 468 | – | 1300 | |
| 144 | 1108-0201-0703 | Решетки приямков металлические. Установка НР=93 % | т металлических изделий | 0,01552 | 693165,77 | 9824,88 | 10758 | 152 | 9773 | 826 | 12511 |
| | | | | | 53678,7 | 3565,68 | 833 | 55 | – | 927 | |
| 145 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,0088 | 7420 | | 65 | | 65 | – | 70 |
| | | | | | – | | – | | – | 5 | |
| 146 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % | м2 | 0,57 | 94,51 | 2,66 | 54 | 2 | 25 | 19 | 79 |
| | | | | | 47,94 | 0,28 | 27 | – | – | 6 | |
| 147 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % | м2 | 1,14 | 80,99 | 1,89 | 92 | 2 | 58 | 22 | 123 |
| | | | | | 28,03 | 0,28 | 32 | – | – | 9 | |

11.4 Крыльцо Кр1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 1108-0201-0703 | Решетки приямков металлические. Установка НР=93 % | т металлических изделий | 0,01265 | 693165,77 / 53678,7 | 9824,88 / 3565,68 | 8769 / 679 | 124 / 45 | 7966 / – | 673 / 755 | 10197 |
| 155 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,0088 | 7420 / – | | 65 / – | | 65 / – | – / 5 | 70 |
| 156 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % | м2 | 0,55 | 94,51 / 47,94 | 2,66 / 0,28 | 52 / 26 | 1 / – | 25 / – | 18 / 6 | 76 |
| 157 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % | м2 | 1,1 | 80,99 / 28,03 | 1,89 / 0,28 | 89 / 31 | 2 / – | 56 / – | 21 / 9 | 119 |
| | 11.5 Отмостка | | | | | | | | | | |
| 158 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 4,03 | 26940,23 / 1354,05 | 1118,59 / 259,62 | 108569 / 5457 | 4508 / 1046 | 98604 / – | 5918 / 9159 | 123646 |

## Локальная смета № 2-1-2

Водопровод и канализация

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 1 Хозяйственно-питевой водопровод В1.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1116-0301-0201 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 % | м трубопровода | 6,2 | 1738,28 / 482,58 | 22,55 / 8,88 | 10777 / 2992 | 140 / 55 | 7645 / – | 2986 / 1101 | 14864 |
| 2 | 242-301-1201 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 3 | 858 / – | | 2574 / – | | 2574 / – | – / 206 | 2780 |
| 3 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 % | м трубопровода | 6,2 | 92,36 / 90,78 | 1,17 / – | 573 / 563 | 7 / – | 3 / – | 552 / 90 | 1215 |
| | **Раздел 2 Горячий водопровод Т3.** | | | | | | | | | | |
| 4 | 1116-0301-0201 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 % | м трубопровода | 1 | 1738,28 | 22,55 | 1738 | 23 | 1232 | 482 | 2398 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 482,58 | 8,88 | 483 | 9 | – | 178 | |
| 5 | 242-301-1201 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 1 | 858 / – | | 858 / – | | 858 / – | – / 69 | 927 |
| 6 | 1117-0801-0101 | Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=98 % | комплект | 1 | 11459,39 / 10907,82 | 495,48 / 224,15 | 11459 / 10908 | 495 / 224 | 56 / – | 10909 / 1789 | 24157 |
| 7 | 513-106-0101 (об) | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л | комплект | 1 | 33750 / – | | 33750 / – | | 33750 / – | – / 2700 | 36450 |
| 8 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 % | м трубопровода | 1 | 92,36 / 90,78 | 1,17 / – | 92 / 91 | 1 / – | 0 / – | 89 / 14 | 195 |
| | Раздел 4 Санитарно-техническое оборудования | | | | | | | | | | |
| 21 | 1117-0301-0101 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 % | комплект | 1 | 3860,96 / 3130,2 | 196,69 / 94,19 | 3861 / 3130 | 197 / 94 | 534 / – | 3160 / 562 | 7583 |
| 22 | 244-101-0303 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 340 мм | комплект | 1 | 8873 / – | | 8873 / – | | 8873 / – | – / 710 | 9583 |
| 23 | 244-101-0601 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 1 | 8876 / – | | 8876 / – | | 8876 / – | – / 710 | 9586 |
| 24 | 291-000-0000 (пл) | Гофра д=100 мм | шт | 1 | 1161 / – | | 1161 / – | | 1161 / – | – / 93 | 1254 |
| 25 | 1117-0101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 % | комплект | 1 | 3110,18 / 2792,4 | 99,13 / 47,07 | 3110 / 2792 | 99 / 47 | 219 / – | 2782 / 471 | 6363 |
| 26 | 244-101-0105 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм | комплект | 1 | 10810 / – | | 10810 / – | | 10810 / – | – / 865 | 11675 |
| 27 | 244-104-0101 | Пьедестал для умывальника | шт. | 1 | 3977 | | 3977 | | 3977 | – | 4295 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 318 | |
| 28 | 244-104-0601 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников. моек. раковин. бидэ СБУ | шт. | 1 | 785 | | 785 | | 785 | – | 848 |
| | | | | | – | | – | | – | 63 | |
| 29 | 244-104-0407 | Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 1 | 8919 | | 8919 | | 8919 | – | 9633 |
| | | | | | – | | – | | – | 714 | |
| 30 | 1116-0501-0212 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98 % | м подводок | 2 | 767,36 | – | 1535 | – | 794 | 726 | 2442 |
| | | | | | 370,36 | – | 741 | – | – | 181 | |

## Локальная смета № 2-1-3

Технологическое оборудование.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1307-0403-0204 | Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования НР=61 % | шт. | 1 | 32019,42 | 3226,42 | 32019 | 3226 | 8 | 18174 | 54208 |
| | | | | | 28785 | 1008,33 | 28785 | 1008 | – | 4015 | |
| 4 | 511-101-0103 (об) | Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0.75 кВт. 3000 об/мин | шт. | 2 | 72988 | | 145976 | | – | – | 145976 |
| | | | | | – | | – | | 145976 | – | |
| 52 | 236-201-0102 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177 | кг | 5,36 | 719 | | 3854 | | 3854 | – | 4162 |
| | | | | | – | | – | | – | 308 | |

## Локальная смета № 6-2-1

Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

**Раздел 1 Водопровод**

1.2 Колодцы д=1500 мм-6 шт, д=2000 мм - 2 шт

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1114-0101-1301 | Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР=99 % | м2 щитов | 0,464 | 7302,7 | 68,47 | 3388 | 32 | 3164 | 204 | 3879 |
| | | | | | 412,89 | 29,21 | 192 | 14 | – | 287 | |
| 27 | 1110-0107-0601 | Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР=90 % | м2 | 0,464 | 5375,81 | 24,33 | 2494 | 11 | 1652 | 752 | 3506 |
| | | | | | 1790,4 | 10,41 | 831 | 5 | – | 260 | |
| 28 | 1108-0101-0202 | Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93 % | м3 основания | 0,464 | 6320,7 | 1788,3 | 2933 | 830 | 1670 | 746 | 3973 |
| | | | | | 934,15 | 795,6 | 433 | 369 | – | 294 | |
| 29 | 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 0,464 | 24251,51 | 1118,59 | 11253 | 519 | 10106 | 681 | 12889 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1354,05 | 259,62 | 628 | 120 | – | 955 | |
| **Раздел 2 Канализация** | | | | | | | | | | | |
| **2.2 Колодцы д=1000 м-1 шт, д=1500 мм- 6 шт** | | | | | | | | | | | |
| **79** | **1108-0101-0202** | **Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93 %** | **м3 основания** | **3,71** | 6320,7 | 1788,3 | 23450 | 6635 | 13349 | 5969 | 31773 |
| | | | | | 934,15 | 795,6 | 3466 | 2952 | – | 2354 | |
| **80** | **1106-0101-0101** | **Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %** | **м3** | **3,71** | 24251,51 | 1118,59 | 89973 | 4150 | 80799 | 5448 | 103055 |
| | | | | | 1354,05 | 259,62 | 5024 | 963 | – | 7634 | |

## Локальная смета № 6-3-1

Резервуары запаса воды емкостью 100 м3 - 2 шт

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции** | | | | | | | | | | | |
| **2.1 Камера лаза** | | | | | | | | | | | |
| **75** | **1114-0101-1301** | **Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР=99 %** | **м2 щитов** | **3** | 7302,7 | 68,47 | 21908 | 205 | 20464 | 1314 | 25080 |
| | | | | | 412,89 | 29,21 | 1239 | 88 | – | 1858 | |
| **76** | **1110-0107-0612** | **Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90 %** | **м2** | **3** | 4310,27 | 7,01 | 12931 | 21 | 10496 | 2180 | 16320 |
| | | | | | 804,47 | 3,01 | 2413 | 9 | – | 1209 | |
| **77** | **1114-0101-1301** | **Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР=99 %** | **м2 щитов** | **2,6** | 7302,7 | 68,47 | 18987 | 178 | 17735 | 1139 | 21736 |
| | | | | | 412,89 | 29,21 | 1074 | 76 | – | 1610 | |
| **78** | **1110-0107-0608** | **Крышка люка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР=90 %** | **м2** | **2,6** | 5801,27 | 14,54 | 15083 | 38 | 12322 | 2465 | 18952 |
| | | | | | 1047,38 | 6,22 | 2723 | 16 | – | 1404 | |
| **82** | **1106-0101-0101** | **Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %** | **м3** | **0,52** | 26178,29 | 1118,59 | 13613 | 582 | 12327 | 763 | 15526 |
| | | | | | 1354,05 | 259,62 | 704 | 135 | – | 1150 | |
| **2.2 Камера приборов** | | | | | | | | | | | |
| **92** | **1114-0101-1301** | **Крышка люка. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР=99 %** | **м2 щитов** | **3** | 7302,7 | 68,47 | 21908 | 205 | 20464 | 1314 | 25080 |
| | | | | | 412,89 | 29,21 | 1239 | 88 | – | 1858 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1110-0107-0612 | Крышка люка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90 % | м2 | 3 | 4310,27 / 804,47 | 7,01 / 3,01 | 12931 / 2413 | 21 / 9 | 10496 / – | 2180 / 1209 | 16320 |
| | | 2.3 Крепление труб вентиляции | | | | | | | | | |
| 102 | 1106-1401-0501 | Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91 % | м3 емкости | 200 | 202,83 / 85 | 2,79 / 1,29 | 40566 / 17000 | 558 / 258 | 23008 / – | 15705 / 4502 | 60773 |
| 103 | 1106-1401-0502 | Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР=91 % | м3 емкости | 200 | 389,35 / 178,2 | 0,93 / 0,43 | 77870 / 35640 | 186 / 86 | 42044 / – | 32511 / 8830 | 119211 |

## Локальная смета № 6-4-2

Резервуар для сброса воды емкостью 100 м3

**Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции**

2.1 Камера лаза.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1114-0101-1301 | Крышка люка. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР=99 % | м2 щитов | 1,5 | 7302,7 / 412,89 | 68,47 / 29,21 | 10954 / 619 | 103 / 44 | 10232 / – | 656 / 929 | 12539 |
| 74 | 1110-0107-0612 | Крышка люка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90 % | м2 | 1,5 | 4310,27 / 804,47 | 7,01 / 3,01 | 6465 / 1207 | 11 / 5 | 5247 / – | 1091 / 604 | 8160 |
| 75 | 1114-0101-1301 | Крышка люка деревянная. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР=99 % | м2 щитов | 1,3 | 7302,7 / 412,89 | 68,47 / 29,21 | 9494 / 537 | 89 / 38 | 8868 / – | 569 / 805 | 10868 |
| 76 | 1110-0107-0608 | Крышка люка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР=90 % | м2 | 1,3 | 5801,27 / 1047,38 | 14,54 / 6,22 | 7542 / 1362 | 19 / 8 | 6161 / – | 1233 / 702 | 9477 |
| 80 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 0,26 | 26178,29 / 1354,05 | 1118,59 / 259,62 | 6806 / 352 | 291 / 68 | 6163 / – | 382 / 575 | 7763 |
| | | 2.2 Крепление труб вентиляции | | | | | | | | | |
| 85 | 1106-1401-0501 | Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91 % | м3 емкости | 100 | 202,83 | 2,79 | 20283 | 279 | 11504 | 7852 | 30386 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 85 | 1,29 | 8500 | 129 | – | 2251 | |

Локальная смета № 7-1-1
Благоустройство

**Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие**

**2.1 Сечение 1-1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 % | т | 0,7878 | 161337,6 / – | 2069,73 / 992,38 | 127102 / – | 1631 / 782 | 125471 / – | 845 / 10236 | 138183 |
| 11 | 1127-0602-0303 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство НР=108 % | м2 покрытия | 1313 | 1955,7 / 24,1 | 197,28 / 26,03 | 2567834 / 31643 | 259029 / 34177 | 2277162 / – | 71086 / 211114 | 2850034 |
| 12 | 1127-0602-0403 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=108 % | м2 покрытия | 5252 | 217,15 / 2,12 | 0,02 / – | 1140472 / 11134 | 105 / – | 1129233 / – | 12025 / 92200 | 1244697 |
| 13 | 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 % | т | 0,3939 | 161337,6 / – | 2069,73 / 992,38 | 63551 / – | 815 / 391 | 62736 / – | 422 / 5118 | 69091 |
| 14 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство НР=108 % | м2 покрытия | 1313 | 2125,16 / 24,1 | 208,75 / 25,39 | 2790335 / 31643 | 274089 / 33337 | 2484603 / – | 70178 / 228841 | 3089354 |
| 15 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 % | м бортового камня | 365 | 2197,53 / 820,85 | 32,62 / 13,04 | 802098 / 299610 | 11906 / 4760 | 490582 / – | 328720 / 90465 | 1221283 |
| 16 | 255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 15,695 | 38336 / – | | 601684 / – | | 601684 / – | – / 48135 | 649819 |

**2.2 Сечение 2-2**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 % | т | 0,1056 | 161337,6 / – | 2069,73 / 992,38 | 17037 / – | 219 / 105 | 16819 / – | 113 / 1372 | 18522 |
| 21 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство НР=108 % | м2 покрытия | 176 | 2125,16 / 24,1 | 208,75 / 25,39 | 374028 / 4242 | 36740 / 4469 | 333047 / – | 9408 / 30675 | 414111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1127-0602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % | м2 покрытия | 352 | 236,75 / 2,12 | 0,02 / – | 83336 / 746 | 7 / – | 82583 / – | 806 / 6731 | 90873 |
| 23 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 % | м бортового камня | 267 | 2197,53 / 820,85 | 32,62 / 13,04 | 586741 / 219167 | 8710 / 3482 | 358864 / – | 240461 / 66176 | 893378 |
| 24 | 255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 4,272 | 38336 / – | | 163771 / – | | 163771 / – | – / 13102 | 176873 |
| | 2.3 Сечение 3-3 (вне границ участка) | | | | | | | | | | |
| 28 | 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 % | т | 0,1818 | 161337,6 / – | 2069,73 / 992,38 | 29331 / – | 376 / 180 | 28955 / – | 194 / 2362 | 31887 |
| 29 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство НР=108 % | м2 покрытия | 303 | 2125,16 / 24,1 | 208,75 / 25,39 | 643923 / 7302 | 63251 / 7693 | 573370 / – | 16195 / 52809 | 712927 |
| 30 | 1127-0602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % | м2 покрытия | 1212 | 236,75 / 2,12 | 0,02 / – | 286941 / 2569 | 24 / – | 284347 / – | 2775 / 23177 | 312893 |
| 31 | 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 % | т | 0,0909 | 161337,6 / – | 2069,73 / 992,38 | 14666 / – | 188 / 90 | 14477 / – | 97 / 1181 | 15944 |
| 32 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство НР=108 % | м2 покрытия | 303 | 2125,16 / 24,1 | 208,75 / 25,39 | 643923 / 7302 | 63251 / 7693 | 573370 / – | 16195 / 52809 | 712927 |
| 33 | 1127-0801-0111 | Прикромочная полоса. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР=108 % | м2 покрытия обочин | 135 | 205,93 / 34,84 | 170,88 / 47,85 | 27801 / 4703 | 23069 / 6460 | 28 / – | 12056 / 3188 | 43045 |
| 34 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 13,5 | 3125 | | 42188 | | 42188 | – | 45563 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 3375 | |
| | **Раздел 3 Малые архитектурные формы** | | | | | | | | | | |
| 35 | 8601-0302-0306 | **Скамья антивандальная НР=0** | **шт.** | **1** | 55537 | 178 | 55537 | 178 | 53190 | 2316 | 62481 |
| | | | | | 2169 | 45 | 2169 | 45 | – | 4628 | |
| 36 | 8601-0303-0202 | **Урна на двух стойках НР=0** | **шт.** | **1** | 30279 | 80 | 30279 | 80 | 28658 | 1767 | 34610 |
| | | | | | 1541 | 18 | 1541 | 18 | – | 2564 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **14 812 179** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 858 836 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 771 335 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 113 276 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 10 955 048 |
| - оборудование, тенге | 145 976 |
| - перевозка грузов, тенге | - |
| - накладные расходы, тенге | 994 556 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 973 152 |
| **Всего** | **14 812 179** |
| Временные здания и сооружения (2,9 %) | 425 320 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %) | 547 822 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **312 787** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.** | **16 098 108** |
| **Итого в текущих ценах К=1** | **16 098 108** |
| НДС (12 %) | 1 931 773 |
| **Итого** | **18 029 881** |
| **ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%** | **16 226 893** |

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
**БИН 190840009049**

Руководитель _____ **Булимисов С.К.**

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Компания НурайСтрой"**
**БИН 040840003535**

Директор _____ **Акмагамбетов Ж.К.**

**Эксперт технического надзора:**
**ТОО "MSK Engineering"**

_____ **Кажмуратов М.К.**

**Эксперт авторского надзора:**
**ТОО "Инвест-ПВ"**

_____ **Шамигулов Р.М.**