ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 2

от 08 июля 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР №78 от 22 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №78/2 от 18.03.21 г.)

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области	442 785 412,80	369 858 667,14	369 858 667,14					86 593 239,29		86 593 239,29	
НДС (12%)	53 134 249,54	44 383 040,06	44 383 040,06					10 391 188,71		10 391 188,71	
ИТОГО по актам	**495 919 662,34**	**414 241 707,20**	**414 241 707,20**					**96 984 428,00**		**96 984 428,00**	
аванс 30%		124 272 512,16	124 272 512,16					29 095 328,40		29 095 328,40	
5 % на сдачу объекта		20 712 085,36	20 712 085,36					4 849 221,40		4 849 221,40	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**269 257 109,68**	**269 257 109,68**					**63 039 878,20**		**63 039 878,20**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района

_____ С.К. Булимисов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"

_____ Кажмуратов М.К.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Инвест-ПВ"

_____ Шамигулов Р.М.

"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 32 тел 8 (7182) 32-08-43

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом 13, н.п. 1в, офис204 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70

Стройка: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Объект: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ №78 от 22 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №78/2 от 18.03.21 г.,)

Акт выполненных работ №2

от 08 июля 2021 года

за июль 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1

Насосная станция 2-ого подъема. Общестроительные работы.

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0102-0380	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**78,3**	275,97	275,97	21608	21608	–	2537	26077
					–	44,99	–	3523	–	1932	
2	412-102-0310	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**693,875**	38		26367		–	–	28476
					–		–		–	2109	
3	1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %**	**м3 грунта**	**78,3**	21,6	18,15	1691	1421	9	610	2485
					3,33	7,49	261	586	–	184	
4	1101-0101-0344	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**95,5**	234,57	234,57	22401	22401	–	2629	27032
					–	38,24	–	3652	–	2002	
5	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с**	**м3 грунта**	**2,45**	1781,78	–	4365	–	–	3143	8109
					1781,78	–	4365	–	–	601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	13,5	930,2	–	12558	–	–	9042	23328
					930,2	–	12558	–	–	1728	
7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	84,45	18,79	18,79	1587	1587	–	472	2224
					–	7,77	–	656	–	165	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненн ого грунта	84,45	169,23	78,62	14291	6639	–	7795	23853
					90,61	37,59	7652	3174	–	1767	
	Раздел 2 Фундаменты.										
9	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	2,45	4532,17	1048,05	11104	2568	6436	2950	15178
					857,22	437,6	2100	1072	–	1124	
10	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкци й	25	1996,68	1053,44	49917	26336	12809	20869	76449
					430,89	276,55	10772	6914	–	5663	
11	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкци й	14	2311,09	1032,97	32355	14462	10911	12718	48679
					498,72	271,17	6982	3796	–	3606	
12	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкци й	12	2947,52	1315,87	35370	15790	10475	15635	55085
					758,79	345,44	9105	4145	–	4080	
13	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкци й	45	4772,21	2307,89	214749	103855	58882	93546	332959
					1155,82	605,86	52012	27264	–	24664	
14	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	7,268	23733		172491		172491	–	186290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,331	– 23733		– 7856		– 7856	13799 –	8484
16	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	37,071	– 23733		– 879806		– 879806	628 –	950190
17	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	44,67	– 270		– 12061		– 12061	70384 –	13026
18	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %	м3	3,75	– 26590,05	1370,66	– 99713	5140	– 81650	965 12873	121593
19	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,10499	3446,04 73947,56	326,18 2375,96	12923 7764	1223 249	– 1	9007 7063	16013
20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09711	71571,6 325908	773,28	7514 31649	81	– 31649	1186 –	34181
21	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00788	– 340851		– 2686		– 2686	2532 –	2901
22	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,10499	– 21530,27	1020,03	– 2260	107	– 30	215 1965	4563
23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57,12	20222,24 893,92	347,65 20,26	2123 51061	36 1157	– 32830	338 16030	72458
24	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	17,9	298,92 1160,58	2,86 12,4	17074 20774	163 222	– 12360	5367 7714	30767
25	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	8,44	457,64 18782,26	5,73 1793,34	8192 158522	103 15136	– 108604	2279 37473	211675
					4121,12	602,28	34782	5083	–	15680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.1 Фундамент под перегородки.										
26	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,26	28821,23	2034,62	36315	2564	27995	5750	45430
					4568,4	446,43	5756	563	–	3365	
27	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,036	307964		11087		11087	–	11974
					–		–		–	887	
28	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00144	325908		469		469	–	507
					–		–		–	38	
29	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,03744	21530,27	1020,03	806	38	11	701	1628
					20222,24	347,65	757	13	–	121	
	Раздел 3 Стены и перегородки										
30	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	35,19	13071,07	2030,16	459971	71441	146252	240784	756815
					6884,85	472,56	242278	16629	–	56060	
31	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	7,48	14412,75	2276,24	107807	17026	31087	59201	180369
					7980,45	529,84	59694	3963	–	13361	
32	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	4,17	14412,75	2276,24	60101	9492	17331	33003	100552
					7980,45	529,84	33278	2209	–	7448	
33	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=84 %	м3	3,06	20894,21	18,24	63936	56	14680	41328	113685
					16078,37	–	49200	–	–	8421	
34	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,806	81322		65546		65546	–	70790
					–		–		–	5244	
35	213-101-0603	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,418	80218		33531		33531	–	36213
					–		–		–	2682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР=93 %	м2 стен (без вычета проемов)	6	313,61	–	1882	–	–	1750	3923
					313,61	–	1882	–	–	291	
37	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30,14	3124,47	270,87	94172	8164	21316	62102	168776
					2146,4	69,16	64692	2084	–	12502	
38	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	22	640,37	245,46	14088	5400	4640	6260	21976
					184,01	57,14	4048	1257	–	1628	
39	1107-0104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	2725,63	1488,78	2726	1489	58	1801	4889
					1179,02	346,54	1179	347	–	362	
40	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,719	92398		66434		66434	–	71749
					–		–		–	5315	
41	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,0022	73947,56	2375,96	163	5	1	148	336
					71571,6	773,28	157	2	–	25	
42	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00185	319930		592		592	–	639
					–		–		–	47	
43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00035	325908		114		114	–	123
					–		–		–	9	
44	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,08274	779742,65	6679,09	64516	553	59957	4870	74937
					48418,8	1460,64	4006	121	–	5551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 %	т конструкций	0,08274	176644,59	41204,78	14616	3409	425	8250	24695
					130312	14188,88	10782	1174	–	1829	
46	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05515	330422		18223		18223	–	19681
					–		–		–	1458	
47	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,03013	335757		10116		10116	–	10925
					–		–		–	809	
48	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	3,66	94,51	2,66	346	10	161	121	504
					47,94	0,28	175	1	–	37	
49	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	7,32	80,99	1,89	593	14	374	143	795
					28,03	0,28	205	2	–	59	
50	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,00096	600069,7	12101,94	576	12	312	299	945
					262140	1532,24	252	1	–	70	
51	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,01939	799437,33	6869,25	15501	133	14091	1541	18405
					65843,4	1474,96	1277	29	–	1363	
	Раздел 4 Перекрытие.										
58	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	2025,04	59,06	12150	354	3663	9695	23593
					1355,48	13,75	8133	83	–	1748	
59	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,18	43551		7839		7839	–	8466
					–		–		–	627	
60	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,53688	32484,53	10491	17440	5632	2383	7684	27134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					17554,5	3186,46	9425	1711	–	2010	
61	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0,51522	383496		197585		197585	–	213392
					–		–		–	15807	
62	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02166	346354		7502		7502	–	8102
					–		–		–	600	
63	298-888-8929	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С285, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 19281-89	т	0,53688	21304		11438		11438	–	12353
					–		–		–	915	
64	1109-0301-0601	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР=69 %	м рельса в одну нитку	5,6	4199,84	2675,85	23519	14985	661	9602	35771
					1405,95	1079,07	7873	6043	–	2650	
65	222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,21486	589739		126711		126711	–	136848
					–		–		–	10137	
66	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0078	330422		2577		2577	–	2783
					–		–		–	206	
67	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,6	985		1576		1576	–	1702
					–		–		–	126	
68	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,6	985		3546		3546	–	3830
					–		–		–	284	
69	298-888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,22776	13503		3075		3075	–	3321
					–		–		–	246	
70	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР=69 %	м2	26,7	117,67	2,66	3142	71	1791	888	4352
					47,94	0,28	1280	7	–	322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	80,1	80,99	1,89	6487	151	4091	1564	8695
					28,03	0,28	2245	22	–	644	
72	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	2025,04	59,06	8100	236	2442	6463	15728
					1355,48	13,75	5422	55	–	1165	
73	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,12	43551		5226		5226	–	5644
					–		–		–	418	
74	1107-0105-0107	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	3	9940,45	2855,65	29821	8567	10358	15610	49065
					3632,16	777,59	10896	2333	–	3634	
75	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	3,4	60682		206319		206319	–	222825
					–		–		–	16506	
76	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	3028,36	776,17	3028	776	1497	1097	4455
					754,66	174,56	755	175	–	330	
77	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2,832	6433		18218		18218	–	19675
					–		–		–	1457	
78	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,04285	799437,33	6869,25	34256	294	31141	3403	40672
					65843,4	1474,96	2821	63	–	3013	

11.2 Лестница.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	3	2025,04	59,06	6075	177	1832	4846	11795
					1355,48	13,75	4066	41	–	874	
129	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,09	43551		3920		3920	–	4234
					–		–		–	314	
130	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,208	31393,29	1179,68	6530	245	5064	1166	8312
					5870,2	286,65	1221	60	–	616	
131	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00158	1014134,75	1422,75	1602	2	1188	376	2136
					260568	607,47	412	1	–	158	
132	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,0007	280116	2191,97	196	2	164	28	242
					43559,6	760,37	30	1	–	18	
133	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,576	31393,29	1179,68	18083	679	14023	3227	23015
					5870,2	286,65	3381	165	–	1705	
134	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,0042	280116	2191,97	1176	9	984	169	1453
					43559,6	760,37	183	3	–	108	
135	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,04724	28742,2	13236,54	1358	625	374	371	1867
					7596,96	3767,24	359	178	–	138	
136	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,04724	404955		19130		19130	–	20660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1530	
137	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,10137	78816,77	26485,32	7990	2685	1245	3431	12335
					40055,4	9011,29	4060	913	–	914	
138	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10137	680682		69001		69001	–	74521
					–		–		–	5520	
139	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,20428	83020,72	24552,55	16959	5016	2123	8035	26994
					48070,1	8932,91	9820	1825	–	2000	
140	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,20428	797595		162933		162933	–	175968
					–		–		–	13035	
141	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	14,22	94,51	2,66	1344	38	624	473	1962
					47,94	0,28	682	4	–	145	
142	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	28,44	80,99	1,89	2303	54	1452	555	3087
					28,03	0,28	797	8	–	229	

Локальная смета № 6-1-1

Наружные сети водопровода

Раздел 1 Земляные работы.

1.1 Водопровод В1 L=5465,0 м

1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	1076,17	27,2	27,2	29272	29272	–	8717	41028
					–	11,25	–	12107	–	3039	
2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	1076,17	259,66	259,66	279438	279438	–	32799	337216
					–	42,33	–	45554	–	24979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км									
			т·км	1291,405	80		103312		–	–	111577
4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	1076,17	– / 17,68	14,89	– / 19027	16024	– / 65	8264,96 / 6880	27980
5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	1822,935	2,73 / 275,97	6,15 / 275,97	2938 / 503075	6618 / 503075	– / –	2073 / 59050	607095
6	412-102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км									
			т·км	15950,68	– / 38	44,99	– / 606126	82014	– / –	44970 / –	654616
7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	1458,348	– / 21,6	18,15	– / 31500	26469	– / 175	48490 / 11361	46290
8	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	4495,31	3,33 / 312,35	7,49 / 312,35	4856 / 1404110	10923 / 1404110	– / –	3429 / 164809	1694433
9	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	1577,675	– / 224,54	50,92 / 224,54	– / 354251	228901 / 354251	– / –	125514 / 41586	427504
10	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	2697,195	– / 265,93	36,61 / 265,93	– / 717265	57759 / 717265	– / –	31667 / 84185	865566
11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	387,525	– / 4131,88	43,35 / –	– / 1601207	116923 / –	– / –	64116 / 1152869	2974402
12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	112,91	4131,88 / 3443,23	– / –	1601207 / 388775	– / –	– / –	220326 / 279918	722188
					3443,23	–	388775	–	–	53495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	1105,48	846,95	–	936286	–	–	674126	1739245
					846,95	–	936286	–	–	128833	
14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6482,77	18,79	18,79	121811	121811	–	36267	170724
					–	7,77	–	50371	–	12646	
15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненн ого грунта	6482,77	169,23	78,62	1097079	509675	–	598386	1831102
					90,61	37,59	587404	243687	–	135637	
16	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	585,34	259,66	259,66	151989	151989	–	17839	183414
					–	42,33	–	24777	–	13586	
17	412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	316,755	80		25340		–	–	27367
					–		–		–	2027	
18	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	585,34	17,68	14,89	10349	8716	–	3743	15219
					2,73	6,15	1598	3600	–	1127	
1.2 Открытый водоотлив.											
19	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72 %	м3 мокрого грунта	2906,136	1258,4	1258,4	3657082	3657082	–	1801279	5895030
					–	860,86	–	2501776	–	436669	
20	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.177.1: ktpp1=1,2;	м3 грунта	41	3443,23	–	141172	–	–	101644	262241
					3443,23	–	141172	–	–	19425	
21	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	264,03	1578,28	17,4	416713	4594	294998	107315	565950
					443,59	8,02	117121	2118	–	41922	
22	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР=99 %	м3 основания	45,5	1379,45	258,47	62765	11760	–	53785	125874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1120,98	73,03	51005	3323	–	9324	
23	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	336,835	3443,23	–	1159800	–	–	835056	2154444
					3443,23	–	1159800	–	–	159588	
24	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1186	1578,28	17,4	1871840	20636	1325106	482049	2542200
					443,59	8,02	526098	9512	–	188311	
25	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР=99 %	м3 основания	218,6	1379,45	258,47	301548	56502	–	258400	604744
					1120,98	73,03	245046	15964	–	44796	
26	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,3	556421,57	115994,37	166926	34798	4958	139115	330524
					423900	44501,53	127170	13350	–	24483	
27	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,51	2679		6724		6724	–	7262
					–		–		–	538	
28	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,3	556421,57	115994,37	166926	34798	4958	139115	330524
					423900	44501,53	127170	13350	–	24483	
29	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,05	875962,65	247646,93	43798	12382	3156	32305	82191
					565200	87423,63	28260	4371	–	6088	
30	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	50	4528		226400		226400	–	244512
					–		–		–	18112	
31	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,05	487708,15	148588,15	24385	7429	–	19383	47269
					339120	52454,18	16956	2623	–	3501	
32	3205-0101-0801	Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24)	маш.-ч	142	1575	1575	223650	223650	–	–	241542
					–	1198	–	170116	–	17892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	71,5	16		1144		1144	–	1236
					–		–		–	92	
	Раздел 3 Трубопроводы.										
73	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,973	375433,35	108692,63	365297	105758	2256	286260	703682
					264422	32753,44	257283	31869	–	52125	
74	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм К=1,010;	м	992,5573	1304		1294295		1294295	–	1397839
					–		–		–	103544	
75	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	482	1481,17	936,35	713924	451321	–	389526	1191726
					544,82	271,49	262603	130858	–	88276	
77	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	209	800		167200		167200	–	180576
					–		–		–	13376	
79	241-210-0903	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 32х20 мм	шт.	135	1695		228825		228825	–	247131
					–		–		–	18306	
80	241-215-0211	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1"	шт.	4	550		2200		2200	–	2376
					–		–		–	176	
81	241-215-0225	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1"	шт.	134	858		114972		114972	–	124170
					–		–		–	9198	
82	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	144	1302,31	31	187533	4464	22261	161241	376676
					1116,72	14,32	160808	2062	–	27902	
83	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	135	2893		390555		390555	–	421799
					–		–		–	31244	
84	242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	10389		31167		31167	–	33660
					–		–		–	2493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	39417		236502		236502	–	255422
					–		–		–	18920	
86	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	21	2162,24	93	45407	1953	6145	37829	89895
					1776,6	42,96	37309	902	–	6659	
87	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	21	72008		1512168		1512168	–	1633141
					–		–		–	120973	
88	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка пожарных подставок, пожарных тройников, пожарных крестов НР=99 %	т фасонных частей	0,493415	1416592,98	522605	698968	257861	177115	339869	1121944
					535029,7	160736,29	263992	79310	–	83107	
89	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	19	2866,03	195,9	54455	3722	9306	42590	104809
					2180,36	83,86	41427	1593	–	7764	
90	244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	19	49682		943958		943958	–	1019475
					–		–		–	75517	
91	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	6	599,78	31,14	3599	187	127	3252	7399
					547,52	–	3285	–	–	548	
92	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406		8436		8436	–	9111
					–		–		–	675	
93	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	68	1150,13	62,28	78209	4235	4165	69111	159106
					1026,6	–	69809	–	–	11786	
94	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	68	2590		176120		176120	–	190210
					–		–		–	14090	
95	241-116-0207	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406		8436		8436	–	9111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	241-116-0210	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	203	– 2590		– 525770		– 525770	675 –	567832
97	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка компенсаторов НР=99 %	т фасонных частей	0,858449068	– 1076353,98	522605	– 923995	448630	– 16069	42062 591307	1636526
					535029,7	160736,29	459296	137984	–	121224	
98	242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	3	12298		36894		36894	–	39846
99	242-403-0106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	110	– 22838		– 2512180		– 2512180	2952 –	2713154
100	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников, крестов, отводов, заглушек НР=99 %	т фасонных частей	0,0575	– 1416592,98	522605	– 81454	30050	– 20640	200974 39606	130745
					535029,7	160736,29	30764	9242	–	9685	
101	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99 %	шт.	4	2382,51	62	9530	248	754	8557	19534
					2131,92	28,64	8528	115	–	1447	
102	245-405-0802	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	4	45959		183836		183836	–	198543
103	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=98 %	фильтр	4	– 1494,33	233,39	– 5977	934	– 82	14707 5155	12023
					1240,33	74,67	4961	299	–	891	
104	242-404-0306	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	4	31050		124200		124200	–	134136
					–		–		–	9936	

Локальная смета № 6-3-1

Резервуары запаса воды емкостью 100 м3 - 2 шт

Раздел 1 Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	26	930,2	–	24185	–	–	17413	44926
					930,2	–	24185	–	–	3328	
7	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	233,7	33,96	33,96	7936	7936	–	1848	10567
					–	10,98	–	2566	–	783	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненн ого грунта	233,7	169,23	78,62	39549	18373	–	21572	66011
					90,61	37,59	21176	8785	–	4890	
9	1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	450,8	199,5	195,66	89935	88204	–	21357	120195
					3,84	61,96	1731	27932	–	8903	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненн ого грунта	450,8	169,23	78,62	76289	35442	–	41611	127332
					90,61	37,59	40847	16946	–	9432	
11	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	72	243,4	235,28	17525	16940	26	2724	21869
					7,76	44,78	559	3224	–	1620	
12	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланиров анной площади	360	147,35	–	53046	–	–	38193	98538
					147,35	–	53046	–	–	7299	
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции									
14	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	92,4	1611,16	258,81	148871	23914	20834	87109	254858
					1126,87	66,46	104123	6141	–	18878	
15	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	92,4	834,63	31,34	77120	2896	39981	33509	119479
					370,6	15,21	34243	1405	–	8850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР=91 %	м3	29,2	38865,58	3221,97	1134875	94082	777326	271281	1518649
					9022,86	1186,4	263468	34643	–	112493	
17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00672	325908		2190		2190	–	2365
					–		–		–	175	
18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12456	319930		39850		39850	–	43038
					–		–		–	3188	
19	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,13128	21335,66	1386,62	2801	182	38	2398	5615
					19661,04	409	2581	54	–	416	
20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0143	325908		4660		4660	–	5033
					–		–		–	373	
21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,4778	319930		792723		792723	–	856141
					–		–		–	63418	
22	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,0699	792726,11	18682,61	55412	1306	49852	4338	64530
					60860	7344,91	4254	513	–	4780	
23	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6,812	2679		18249		18249	–	19709
					–		–		–	1460	
24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0006	325908		196		196	–	212
					–		–		–	16	
25	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР=69 %	м2	2,32	264,57	2,66	614	6	523	59	727
					36,48	0,28	85	1	–	54	
26	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %	м2	2,32	171188,05	1,89	397156	4	397110	30	428961
					17,9	0,28	42	1	–	31775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР=69 %	м2	9,28	122417,65	1,89	1136036	18	1135852	117	1227045
					17,9	0,28	166	3	–	90892	
28	1146-0101-0801	Колонны. Обетонирование НР=84 %	м3	4,6	74168,24	1352,34	341174	6221	174533	136886	516305
					34874	552,25	160420	2540	–	38245	
29	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,16	30729,27	1179,68	4917	189	3789	896	6278
					5870,2	286,65	939	46	–	465	
30	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР=91 %	м3	53,2	38865,58	3221,97	2067649	171409	1416224	494250	2766851
					9022,86	1186,4	480016	63116	–	204952	
31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02176	325908		7092		7092	–	7659
					–		–		–	567	
32	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,56176	319930		819584		819584	–	885151
					–		–		–	65567	
33	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	2,77936	21335,66	1386,62	59299	3854	800	50762	118866
					19661,04	409	54645	1137	–	8805	
34	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0624	1014134,75	1422,75	63282	89	46934	14830	84361
					260568	607,47	16259	38	–	6249	
35	1107-0107-0102	Конструкции стальные для крепления подвесных путей. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,02612	664940,82	4830	17368	126	16510	909	19739
					28044,9	1432	733	37	–	1462	
36	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0216	330422		7137		7137	–	7708
					–		–		–	571	
37	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00452	330422		1494		1494	–	1614
					–		–		–	120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР=69 %	м2	1,08	264,57	2,66	286	3	243	27	338
					36,48	0,28	39	–	–	25	
39	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %	м2	1,08	171188,05	1,89	184883	2	184862	13	199688
					17,9	0,28	19	–	–	14792	
40	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 НР=69 %	м2	4,32	122417,65	1,89	528844	8	528759	54	571210
					17,9	0,28	77	1	–	42312	
41	1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР=79 %	м2	216,48	1891,66	369,01	409507	79883	73040	218929	678711
					1185,25	94,89	256583	20542	–	50275	
42	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	3222,99	1460,12	25784	11681	1048	18645	47983
					1631,84	343,25	13055	2746	–	3554	
43	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	7,6	62072		471747		471747	–	509487
					–		–		–	37740	
44	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=118 %	т арматуры	0,1032	59312,3	1395	6121	144	–	7132	14313
					57917,3	644,4	5977	67	–	1060	
45	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1032	319930		33017		33017	–	35658
					–		–		–	2641	
46	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР=91 %	м2	19,36	348,87	65,09	6754	1260	1044	4494	12148
					229,88	25,2	4450	488	–	900	
47	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4	24435		58644		58644	–	63336
					–		–		–	4692	
48	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,161	78816,77	26485,32	12690	4264	1976	5451	19592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					40055,4	9011,29	6449	1451	–	1451	
49	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,161	680682		109590		109590	–	118357
					–		–		–	8767	
50	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР=69 %	м2	0,96	264,57	2,66	254	3	216	24	300
					36,48	0,28	35	–	–	22	
51	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %	м2	14,3	171188,05	1,89	2447989	27	2447706	179	2644021
					17,9	0,28	256	4	–	195853	
52	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 НР=69 %	м2	57,2	122417,65	1,89	7002290	108	7001158	718	7563249
					17,9	0,28	1024	16	–	560241	
53	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	4,8	42267,69	4778,5	202885	22937	128785	51104	274308
					10659	1040,63	51163	4995	–	20319	
54	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,108	829894,75	1422,75	89629	154	81232	7561	104965
					76328	607,47	8243	66	–	7775	
55	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	121,26	714,36	109,99	86623	13337	43731	30290	126266
					243,73	27,78	29555	3369	–	9353	
56	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 %	м2 стяжки	2425,2	21,12	1,63	51220	3953	45084	2968	58523
					0,9	0,43	2183	1043	–	4335	
57	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	75,6	626,74	55,82	47382	4220	26316	16454	68943
					222,83	13,74	16846	1039	–	5107	
58	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	3,8934	32232		125492		125492	–	135531
					–		–		–	10039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	121,26	834,63	31,34	101207	3800	52468	43976	156798
					370,6	15,21	44939	1844	–	11615	
60	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,14138	16256,96	1505,2	2298	213	4	1977	4617
					14720,4	642,24	2081	91	–	342	
61	261-102-0247	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	75,6	1737		131317		131317	–	141822
					–		–		–	10505	
62	1141-0102-0201	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой НР=79 %	м2	46,44	2812,35	52,8	130606	2452	86901	32713	176385
					888,3	3,36	41253	156	–	13066	
63	1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР=79 %	м2	121,26	1891,66	369,01	229383	44746	40913	122631	380175
					1185,25	94,89	143723	11506	–	28161	
64	1141-0102-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР=79 %	м2	54,76	2327,1	64,05	127432	3507	71402	42226	183231
					959,15	16,95	52523	928	–	13573	
65	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	68,4	838,3	30,69	57340	2099	30131	24581	88475
					367,1	15,21	25110	1040	–	6554	
66	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 %	м2 стяжки	1915,2	117,75	5,31	225515	10170	206899	12476	257030
					4,41	2,52	8446	4826	–	19039	

Локальная смета № 6-4-2

Резервуар для сброса воды емкостью 100 м3

Раздел 1 Земляные работы

6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	13	930,2	–	12093	–	–	8707	22464
					930,2	–	12093	–	–	1664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %									
			м3 грунта	116,85	33,96	33,96	3968	3968	–	924	5283
					–	10,98	–	1283	–	391	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненн ого грунта	116,85	169,23	78,62	19775	9187	–	10786	33006
					90,61	37,59	10588	4392	–	2445	
9	1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	225,4	199,5	195,66	44967	44102	–	10679	60098
					3,84	61,96	866	13966	–	4452	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненн ого грунта	225,4	169,23	78,62	38144	17721	–	20805	63665
					90,61	37,59	20423	8473	–	4716	
11	1101-0102-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	36	313,6	313,6	11290	11290	–	1326	13625
					–	51,13	–	1841	–	1009	
12	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланиров анной площади	180	147,35	–	26523	–	–	19097	49270
					147,35	–	26523	–	–	3649,6	
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции									
14	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	46,2	1611,16	258,81	74436	11957	10418	43553	127428
					1126,87	66,46	52061	3070	–	9439	
15	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	46,2	834,63	31,34	38560	1448	19990	16756	59741
					370,6	15,21	17122	703	–	4425	
16	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР=91 %	м3	14,6	38865,58	3221,97	567437	47041	388662	135640	759323
					9022,86	1186,4	131734	17321	–	56246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	325908		1095		1095	–	1183
					–		–		–	88	
18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06228	319930		19925		19925	–	21519
					–		–		–	1594	
19	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,06564	21335,66	1386,62	1400	91	18	1199	2807
					19661,04	409	1291	27	–	208	
20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00715	325908		2330		2330	–	2516
					–		–		–	186	
21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2389	319930		396361		396361	–	428070
					–		–		–	31709	
22	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,03495	792726,11	18682,61	27706	653	24926	2169	32265
					60860	7344,91	2127	257	–	2390	
23	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,406	2679		9125		9125	–	9855
					–		–		–	730	
24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0003	325908		98		98	–	106
					–		–		–	8	
25	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР=69 %	м2	1,16	264,57	2,66	307	3	262	29	363
					36,48	0,28	42	0	–	27	
26	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %	м2	1,16	171188,05	1,89	198578	2	198555	14	214479
					17,9	0,28	21	0	–	15887	
27	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 НР=69 %	м2	4,64	122417,65	1,89	568018	9	567926	58	613522
					17,9	0,28	83	1	–	45446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1146-0101-0801	Обетонирование трубы , бетон класса В15 НР=84 %	м3	2,3	74168,24	1352,34	170587	3110	87267	68443	258152
					34874	552,25	80210	1270	–	19122	
29	1106-0101-0113	Бетонный столбик под трубу. Устройство НР=91 %	м3	0,08	30729,27	1179,68	2458	94	1894	449	3140
					5870,2	286,65	470	23	–	233	
30	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР=91 %	м3	26,6	38865,58	3221,97	1033824	85704	708112	247125	1383425
					9022,86	1186,4	240008	31558	–	102476	
31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01088	325908		3546		3546	–	3830
					–		–		–	284	
32	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,28088	319930		409792		409792	–	442575
					–		–		–	32783	
33	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	1,38968	21335,66	1386,62	29650	1927	400	25381	59433
					19661,04	409	27323	568	–	4402	
34	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0312	1014134,75	1422,75	31641	44	23467	7416	42182
					260568	607,47	8130	19	–	3125	
35	1107-0107-0102	Конструкции стальные для крепления подвесных путей. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,01306	664940,82	4830	8684	63	8255	454	9869
					28044,9	1432	366	19	–	731	
36	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0108	330422		3569		3569	–	3855
					–		–		–	286	
37	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00226	361170		816		816	–	881
					–		–		–	65	
38	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР=69 %	м2	0,54	264,57	2,66	143	1	122	14	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					36,48	0,28	20	0	–	13	
39	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %	м2	0,54	171188,05	1,89	92442	1	92431	7	99845
					17,9	0,28	10	0	–	7396	
40	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 НР=69 %	м2	2,16	122417,65	1,89	264422	4	264379	28	285606
					17,9	0,28	39	1	–	21156	
41	1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР=79 %	м2	108,24	1891,66	369,01	204753	39942	36520	109464	339354
					1185,25	94,89	128291	10271	–	25137	
42	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	3222,99	1460,12	12892	5840	525	9322	23991
					1631,84	343,25	6527	1373	–	1777	
43	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,8	62072		235874		235874	–	254744
					–		–		–	18870	
44	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=118 %	т арматуры	0,0258	59312,3	1395	1530	36	–	1783	3578
					57917,3	644,4	1494	17	–	265	
45	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0258	319930		8254		8254	–	8914
					–		–		–	660	
46	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР=91 %	м2	4,84	348,87	65,09	1689	315	261	1124	3038
					229,88	25,2	1113	122	–	225	
47	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6	24435		14661		14661	–	15834
					–		–		–	1173	
48	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0805	78816,77	26485,32	6345	2132	989	2725	9796
					40055,4	9011,29	3224	725	–	726	
49	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0805	680682		54795		54795	–	59179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	4384	
50	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР=69 %	м2	0,48	264,57	2,66	127	1	108	12	150
					36,48	0,28	18	0	–	11	
51	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %	м2	7,15	171188,05	1,89	1223995	14	1223853	90	1322012
					17,9	0,28	128	2	–	97927	
52	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 НР=69 %	м2	28,6	122417,65	1,89	3501145	54	3500579	359	3781624
					17,9	0,28	512	8	–	280120	
53	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	2,4	42267,69	4778,5	101442	11468	64392	25553	137155
					10659	1040,63	25582	2498	–	10160	
54	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,054	829894,75	1422,75	44814	77	40615	3781	52483
					76328	607,47	4122	33	–	3888	
55	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	60,63	714,36	109,99	43312	6669	21866	15144	63132
					243,73	27,78	14777	1684	–	4676	
56	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 %	м2 стяжки	1212,6	21,12	1,63	25610	1977	22542	1483	29260
					0,9	0,43	1091	521	–	2167	
57	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	37,8	626,74	55,82	23691	2110	13158	8227	34471
					222,83	13,74	8423	519	–	2553	
58	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	1,9467	32232		62746		62746	–	67766
					–		–		–	5020	
59	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	60,63	834,63	31,34	50604	1900	26235	21988	78399
					370,6	15,21	22469	922	–	5807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,07069	16256,96	1505,2	1149	106	2	988	2308
					14720,4	642,24	1041	45	–	171	
61	261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	37,8	1348		50954		50954	–	55030
					–		–		–	4076	
62	1141-0102-0201	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой НР=79 %	м2	23,22	2812,35	52,8	65303	1226	43451	16356	88192
					888,3	3,36	20626	78	–	6533	
63	1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР=79 %	м2	60,63	1891,66	369,01	114691	22373	20456	61316	190088
					1185,25	94,89	71862	5753	–	14081	
64	1141-0102-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР=79 %	м2	27,38	2327,1	64,05	63716	1754	35700	21114	91616
					959,15	16,95	26262	464	–	6786	
65	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	34,2	838,3	30,69	28670	1050	15065	12291	44238
					367,1	15,21	12555	520	–	3277	
66	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 %	м2 стяжки	957,6	119,58	5,31	114510	5085	105202	6238	130408
					4,41	2,52	4223	2413	–	9660	

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство

Раздел 1 Вертикальная планировка

1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	516	33,68	33,68	17379	17379	–	5175	24358
					–	13,93	–	7188	–	1804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %**	**м3 грунта**	**4644**	26,66	26,66	123809	123809	–	36847	173508
					–	11,02	–	51177	–	12852	
3	1101-0102-0344	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**1260**	313,6	313,6	395136	395136	–	46385	476843
					–	51,13	–	64424	–	35322	
4	412-102-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**11025**	47		518175		–	–	559629
					–		–		–	41454	
5	1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %**	**м3 грунта**	**1615**	21,6	18,15	34884	29312	194	12581	51262
					3,33	7,49	5378	12096	–	3797	
6	1101-0201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %**	**м3 уплотненн ого грунта**	**1615**	78,16	78,16	126228	126228	–	36721	175985
					–	31,58	–	51002	–	13036	
	Раздел 5 Ограждение										
41	8601-0602-0601	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР=0**	**секция**	**104**	38797	8005	4034888	832520	2701816	582296	4986559
					4813	2768	500552	287872	–	369375	

Итого по смете	**88 458 676**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 484 460
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 478 577
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 312 844
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 266 997
- оборудование, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	11 562 448
- накладные расходы, тенге	11 913 793
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 752 401
Всего	**88 458 676**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 565 302
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 304 170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 886 563**				
		Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.					**96 214 711**				
		Итого в текущих ценах К=1					**96 214 711**				
		НДС (12 %)					11 545 765				
		Итого					**107 760 476**				
		ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%					**96 984 428**				

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049

_____ **Булимисов С.К.**
Руководитель

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Кажмуратов М.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Инвест-ПВ"

_____ **Шамигулов Р.М.**