Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
190840009049

Заказчик **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, г. Павлодар, Каирбаева,32**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040840003535

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом № 13, нежилое помещение 1в, офис 204, тел.: +77172517070**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 78 от 22.03.2020/Сычевка

Номер документа	Дата составления
19	28.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Сычевка Павлодарского района, Павлодарской области			тенге	1	130 881 713,00	130 881 713,00	14 023 040,68
				Итого	1	x	130 881 713,00	14 023 040,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акмагамбетов Ж.К.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2021

М.П.

ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 1

от 28 мая 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР №78 от 22 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №78/2 от 18.03.21 г.)

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области	442 785 412,80	283 265 427,86	283 265 427,86					116 858 672,32		116 858 672,32	
НДС (12%)	53 134 249,54	33 991 851,34	33 991 851,34					14 023 040,68		14 023 040,68	
ИТОГО по актам	**495 919 662,34**	**317 257 279,20**	**317 257 279,20**					**130 881 713,00**		**130 881 713,00**	
аванс 30%		95 177 183,76	95 177 183,76					39 264 513,90		39 264 513,90	
5 % на сдачу объекта		15 862 863,96	15 862 863,96					6 544 085,65		6 544 085,65	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**206 217 231,48**	**206 217 231,48**					**85 073 113,45**		**85 073 113,45**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булимисов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"

_____ Кажмуратов М.К.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Инвест-ПВ"

_____ Шамигулов Р.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 32 тел 8 (7182) 32-08-43
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом 13, н.п. 1в, офис204 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70
Стройка: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области
Объект: Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с. Сычевка Павлодарского района Павлодарской области
Договор о государственных закупках работ №78 от 22 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №78/2 от 18.03.21 г.,)

Акт выполненных работ №1
от 28 мая 2021 года
за май 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-1									
		Наружные сети водопровода									
		Раздел 1 Земляные работы.									
		1.1 Водопровод В1 L=5465,0 м									
1	1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**860,936**	27,2	27,2	23417	23417	–	6974	32822
					–	11,25	–	9686	–	2431	
2	1101-0102-0379	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**860,936**	259,66	259,66	223551	223551	–	26239	269773
					–	42,33	–	36443	–	19983	
3	412-102-0302	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**1033,124**	80		82650		–	–	89262
					–		–		–	6612	
4	1101-0102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %**	**м3 грунта**	**860,936**	17,68	14,89	15221	12819	52	5504	22383
					2,73	6,15	2350	5295	–	1658	
5	1101-0102-0380	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**1458,348**	275,97	275,97	402460	402460	–	47240	485676
					–	44,99	–	65611	–	35976	
6	412-102-0310	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**12760,544**	38		484901		–	–	523693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	38792	
7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	1458,348	21,6	18,15	31500	26469	175	11361	46290
					3,33	7,49	4856	10923	–	3429	
8	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	3596,248	312,35	312,35	1123288	1123288	–	131847	1355546
					–	50,92	–	183121	–	100411	
9	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	1262,14	224,54	224,54	283401	283401	–	33269	342004
					–	36,61	–	46207	–	25334	
10	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	2157,756	265,93	265,93	573812	573812	–	67348	692453
					–	43,35	–	93539	–	51293	
11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.177.1: ktpp1=1,2; т.ч. п.3.179: ktpp2=1,2;	м3 грунта	310,02	4131,88	–	1280965	–	–	922295	2379521
					4131,88	–	1280965	–	–	176261	
12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.177.1: ktpp1=1,2;	м3 грунта	90,328	3443,23	–	311020	–	–	223934	577750
					3443,23	–	311020	–	–	42796	
13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	884,384	846,95	–	749029	–	–	539301	1391396
					846,95	–	749029	–	–	103066	
14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	5186,216	18,79	18,79	97449	97449	–	29014	136580
					–	7,77	–	40297	–	10117	
15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	5186,216	169,23	78,62	877663	407740	–	478709	1464882
					90,61	37,59	469923	194950	–	108510	
16	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	468,272	259,66	259,66	121592	121592	–	14272	146733
					–	42,33	–	19822	–	10869	
17	412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	253,404	80		20272		–	–	21894
					–		–		–	1622	
18	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	468,272	17,68	14,89	8279	6973	–	2994	12175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2 Открытый водоотлив.				2,73	6,15	1278	2880	–	902	
19	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72 %	м3 мокрого грунта	2583,232	1258,4	1258,4	3250739	3250739	–	1601137	5240026
					–	860,86	–	2223801	–	388150	
20	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	32,8	3443,23	–	112938	–	–	81315	209793
					3443,23	–	112938	–	–	15540	
21	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	211,224	1578,28	17,4	333371	3675	235999	85852	452761
					443,59	8,02	93697	1694	–	33538	
22	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР=99 %	м3 основания	36,4	1379,45	258,47	50212	9408	–	43027	100698
					1120,98	73,03	40804	2658	–	7459	
23	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	269,468	3443,23	–	927840	–	–	668045	1723556
					3443,23	–	927840	–	–	127671	
24	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	948,8	1578,28	17,4	1497472	16509	1060085	385638	2033759
					443,59	8,02	420878	7609	–	150649	
25	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР=99 %	м3 основания	174,88	1379,45	258,47	241238	45201	–	206720	483795
					1120,98	73,03	196037	12771	–	35837	
26	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,24	556421,57	115994,37	133541	27839	3966	111292	264420
					423900	44501,53	101736	10680	–	19587	
27	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,008	2679		5379		5379	–	5809
					–		–		–	430	
28	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,24	556421,57	115994,37	133541	27839	3966	111292	264420
					423900	44501,53	101736	10680	–	19587	
29	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,04	875962,65	247646,93	35039	9906	2525	25844	65754
					565200	87423,63	22608	3497	–	4871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	40	4528		181120		181120	–	195610
					–		–		–	14490	
31	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,04	487708,15	148588,15	19508	5944	–	15506	37815
					339120	52454,18	13565	2098	–	2801	
32	3205-0101-0801	Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24)	маш.-ч	113,6	1575	1575	178920	178920	–	–	193234
					–	1198	–	136093	–	14314	
33	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	57,2	16		915,2		915,2	–	988
					–		–		–	73	
	1.3 Водопровод В1 L=2614 м										
34	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	76,37	27,2	27,2	2077	2077	–	618	2911
					–	11,25	–	859	–	216	
35	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	76,37	259,66	259,66	19830	19830	–	2328	23931
					–	42,33	–	3233	–	1773	
36	412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	91,64	80		7331		–	–	7917
					–		–		–	586	
37	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	76,37	17,68	14,89	1350	1137	5	488	1985
					2,73	6,15	208	470	–	147	
38	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	760,81	312,35	312,35	237639	237639	–	27893	286775
					–	50,92	–	38740	–	21243	
39	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	409,3	224,54	224,54	91904	91904	–	10788	110907
					–	36,61	–	14984	–	8215	
40	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	23,8	2458,86	–	58521	–	–	42135	108708
					2458,86	–	58521	–	–	8052	
41	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	77,51	846,95	–	65647	–	–	47266	121946
					846,95	–	65647	–	–	9033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1056,59	18,79	18,79	19853	19853	–	5911	27825
					–	7,77	–	8210	–	2061	
43	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1056,59	169,23	78,62	178807	83069	–	97528	298442
					90,61	37,59	95738	39717	–	22107	
44	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	76,37	259,66	259,66	19830	19830	–	2328	23931
					–	42,33	–	3233	–	1773	
45	412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	91,64	80		7331		–	–	7917
					–		–		–	586	
46	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	76,37	17,68	14,89	1350	1137	5	488	1985
					2,73	6,15	208	470	–	147	
		Раздел 2 Колодцы д=1500 мм-1 шт ,д =2000 мм -6 шт.									
47	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,782	47476,34	9886,53	939177	195575	368818	450410	1500754
					18945,7	4052,99	374784	80176	–	111167	
48	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	18852		18852		18852	–	20360
					–		–		–	1508	
49	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	6	25365		152190		152190	–	164365
					–		–		–	12175	
50	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	15625		46875		46875	–	50625
					–		–		–	3750	
51	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	18906		18906		18906	–	20418
					–		–		–	1512	
52	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	18	19283		347094		347094	–	374862
					–		–		–	27768	
53	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	26002		156012		156012	–	168493
					–		–		–	12481	
54	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18563		18563		18563	–	20048
					–		–		–	1485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	6	25895		155370		155370	–	167800
					–		–		–	12430	
56	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	7	11393		79751		79751	–	86131
					–		–		–	6380	
57	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	7	6956		48692		48692	–	52587
					–		–		–	3895	
58	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	2922		20454		20454	–	22090
					–		–		–	1636	
59	1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	27	1433,24	1,24	38697	33	–	23594	67274
					1432	0,57	38664	15	–	4983	
60	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	1,4	1054		1476		1476	–	1594
					–		–		–	118	
61	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	4	2211		8844		8844	–	9552
					–		–		–	708	
62	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	30	4896		146880		146880	–	158630
					–		–		–	11750	
63	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	31	8689		269359		269359	–	290908
					–		–		–	21549	
64	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,965	680682		1337540		1337540	–	1444543
					–		–		–	107003	
65	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	102,16	94,51	2,66	9655	272	4485	3400	14099
					47,94	0,28	4898	29	–	1044	
66	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	102,16	80,99	1,89	8274	193	5217	1996	11092
					28,03	0,28	2864	29	–	822	
67	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР=99 %	м2 щитов	8,93	7302,7	68,47	65213	611	60915	3909	74652
					412,89	29,21	3687	261	–	5530	
68	1110-0107-0601	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР=90 %	м2	8,93	5375,81	24,33	48006	217	31801	14473	67477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1790,4	10,41	15988	93	–	4998	
69	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	18,3	6320,7	1788,3	115669	32726	65848	29438	156716
					934,15	795,6	17095	14559	–	11609	
70	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	18,3	24251,51	1118,59	443803	20470	398554	26872	508329
					1354,05	259,62	24779	4751	–	37654	
	Раздел 3 Трубопроводы.										
71	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,192	312277,38	75825,3	59957	14558	126	49124	117807
					235799	22642,49	45273	4347	–	8726	
72	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм К=1,010;	м	195,8592	213		41718		41718	–	45055
					–		–		–	3337	
73	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,7784	375433,35	108692,63	292237	84606	1805	229008	562945
					264422	32753,44	205826	25495	–	41700	
74	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм К=1,010;	м	794,04584	1304		1035436		1035436	–	1118271
					–		–		–	82835	
75	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	154	1481,17	936,35	228100	144198	–	124454	380758
					544,82	271,49	83902	41809	–	28204	
76	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1772		7088		7088	–	7655
					–		–		–	567	
77	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	62	800		49600		49600	–	53568
					–		–		–	3968	
78	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1401		8406		8406	–	9078
					–		–		–	672	
79	241-210-0903	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 32х20 мм	шт.	41	1695		69495		69495	–	75055
					–		–		–	5560	
81	241-215-0225	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1"	шт.	41	858		35178		35178	–	37992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	2814	
82	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	41	1302,31	31	53395	1271	6338	45909	107248
					1116,72	14,32	45786	587	–	7944	
83	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	41	2893		118613		118613	–	128102
					–		–		–	9489	
88	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка пожарных подставок, пожарных тройников, пожарных крестов НР=99 %	т фасонных частей	0,22773	1416592,98	522605	322601	119013	81746	156862	517820
					535029,7	160736,29	121842	36604	–	38357	
93	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	23	1150,13	62,28	26453	1432	1409	23376	53815
					1026,6	–	23612	–	–	3986	
94	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	23	2590		59570		59570	–	64336
					–		–		–	4766	
96	241-116-0210	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	68	2590		176120		176120	–	190210
					–		–		–	14090	
97	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка компенсаторов НР=99 %	т фасонных частей	0,273488199	1076353,98	522605	294370	142926	5120	188380	521370
					535029,7	160736,29	146324	43959	–	38620	
99	242-403-0106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	36	22838		822168		822168	–	887941
					–		–		–	65773	
100	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников, крестов, отводов, заглушек НР=99 %	т фасонных частей	0,046	1416592,98	522605	65163	24040	16512	31685	104596
					535029,7	160736,29	24611	7394	–	7748	
105	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,012	1216520,24	540487,42	14598	6486	1028	9170	25669
					590320	181569,19	7084	2179	–	1901	
106	241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм К=1,004;	м	12,048	6758		81420		81420	–	87934
					–		–		–	6514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1122-0601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,012	1751887,37	125255,92	21023	1503	17025	2745	25669
					207900	23176,08	2495	278	–	1901	
108	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 %	футляр	2	32018,08	3201,09	64036	6402	36988	20581	91386
					10323,08	71,6	20646	143	–	6769	
		Локальная смета № 6-3-1									
		Резервуары запаса воды емкостью 100 м3 - 2 шт									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	54,16	27,2	27,2	1473	1473	–	438	2064
					–	11,25	–	609	–	153	
2	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	385,1	234,57	234,57	90333	90333	–	10603	109011
					–	38,24	–	14726	–	8075	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	42,8	2138,14	–	91512	–	–	65889	169993
					2138,14	–	91512	–	–	12592	
4	1101-0102-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - недостающий грунт НР=72 %	м3 грунта	354,6	313,6	313,6	111203	111203	–	13054	134198
					–	51,13	–	18131	–	9941	
5	412-102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3102,75	38		117905		–	–	127337
					–		–		–	9432	
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции									
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	8,84	25021,61	1118,59	221191	9888	199333	12981	252906
					1354,05	259,62	11970	2295	–	18734	
		Локальная смета № 6-4-2									
		Резервуар для сброса воды емкостью 100 м3									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	27,08	27,2	27,2	737	737	–	220	1034
					–	11,25	–	305	–	77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0101-0344	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**192,55**	234,57	234,57	45166	45166	–	5301	54504
					–	38,24	–	7363	–	4037	
3	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**21,4**	2138,14	–	45756	–	–	32944	84996
					2138,14	–	45756	–	–	6296	
4	1101-0102-0344	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**177,3**	313,6	313,6	55601	55601	–	6527	67098
					–	51,13	–	9065	–	4970	
5	412-102-0205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**1551,375**	47		72915		–	–	78748
					–		–		–	5833	
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции									
13	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**4,42**	25021,61	1118,59	110596	4944	99667	6491	126454
					1354,05	259,62	5985	1148	–	9367	
			Локальная смета № 3-1-1								
			Модульная станция очистки								
7	581-111-0010 (пл) (об)	**Станция локальной очистки.**	**к-т**	**1**	83300940		83300940		–	–	83300940
					–		–		83300940	–	
			Локальная смета № 6-5-1								
			Подземная насосная станция -2 шт								
		Раздел 4 Бурение скважины глубиной 15,0 м									
92	1101-0101-0428	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**16**	330,63	330,63	5290	5290	–	590	6350
					–	51,16	–	819	–	470	
93	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**16**	18,79	18,79	301	301	–	89	421
					–	7,77	–	124	–	31	
94	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**16**	169,23	78,62	2708	1258	–	1477	4520
					90,61	37,59	1450	601	–	335	
95	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**2**	1781,78	–	3564	–	–	2566	6620
					1781,78	–	3564	–	–	490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	64	2544,64	17,4	162857	1114	133353	26013	203980
					443,59	8,02	28390	513	–	15110	
97	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	64	868		55552		55552	–	59996
					–		–		–	4444	
98	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР=85 %	м бурения	20	3066,13	2027,68	61323	40554	1981	28002	96471
					939,39	707,78	18788	14156	–	7146	
99	241-110-0104	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	21	19902		417942		417942	–	451377
					–		–		–	33435	
100	261-403-0110	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки 3Л-393,7 МС	шт.	0,2	137716		27543		27543	–	29746
					–		–		–	2203	
101	211-102-0301	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	2,2	43828		96422		96422	–	104136
					–		–		–	7714	
102	217-603-0104	Вода техническая	м3	100	30		3000		3000	–	3240
					–		–		–	240	
103	1104-0401-0201	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР=85 %	м труб	8	2252,56	1457,47	18020	11660	262	7792	27877
					762,3	383,66	6098	3069	–	2065	
104	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	8	12465		99720		99720	–	107698
					–		–		–	7978	
105	1131-0801-0401	Сверление отверстий в бетоне электроперфоратором для крепления при реконструкции НР=88 %	м рельс-форм	8	232,28	111,72	1858	894	–	1423	3543
					120,56	81,62	964	653	–	262	
106	261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	2	39814		79628		79628	–	85998
					–		–		–	6370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1104-0301-0102	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР=85 %**	**колонна**	**2**	493570,7	283066,7	987141	566133	–	521343	1629163
					210504	96168,3	421008	192337	–	120679	
108	216-101-0702	**Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий**	**т**	**2,2608**	28664		64804		64804	–	69988
					–		–		–	5184	
109	1104-0501-0101	**Деглинизация. Прокачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР=85 %**	**сутки откачки**	**6**	359932,4	266819,9	2159594	1600919	–	893128	3296940
					93112,5	82010,72	558675	492064	–	244218	
110	1104-0501-0203	**Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием колонкового бурения НР=85 %**	**сутки откачки**	**12**	106271,2	39155,2	1275254	469862	–	873700	2320870
					67116	18540,8	805392	222490	–	171916	
111	1312-0101-0101	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования НР=61 %**	**м трубопровода**	**36**	1531	90,45	55116	3256	308	32571	94702
					1432	51,2	51552	1843	–	7015	
112	241-207-0202	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	**м**	**36**	72		2592		2592	–	2799
					–		–		–	207	
113	296-000-0008 (пл)	**Пьезометр**	**шт**	**2**	8929		17858		17858	–	19287
					–		–		–	1429	

Итого по смете	**126 091 135**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 332 846
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 172 545
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 475 290
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 229 562
- оборудование, тенге	83 300 940
- перевозка грузов, тенге	793 305
- накладные расходы, тенге	10 092 268
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 169 642
Всего	**126 091 135**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 240 916
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 598 329
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**912 589**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**129 842 969**
Итого в текущих ценах К=1	**129 842 969**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					15 581 156				
		Итого					**145 424 125**				

ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10% **130 881 713**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049

Руководитель _____ **Булимисов С.К.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Кажмуратов М.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Инвест-ПВ"

_____ **Шамигулов Р.М.**