Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта
в эксплуатацию

Сноска. Акт в редакции постановления Правительства РК от 02.11.2011 № 1277 *(порядок введения в действие см.* пункт 2*).*

От "23" 11 2012 г. г. Макинск
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением (приказом, постановлением и др.) от "_19__"___11_____ 2012__ г. № _а-11\428_____

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) ____**Смагулов_Ораз Каиркенович_Заместитель акима Буландынского района**

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) **_Дощанов Асет Хусаинович__ заместитель начальника государственного учреждения «Управление природных ресурсов и природопользования» Акмолинской области**

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика **_Шолахов Шайдулла Кудайбергенович _аким города Макинск**

Есимов Асылбек Аманжолович начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Буландынского района
Мухин Валентин Евгеньевич директор государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Макинск Жылу» Буландынского района
Калугина Римма Зарифовна технический директор товарищества с ограниченной ответственностью «Эль- Жигер»
Аушев Магомед Орциевич инженер технологического сопровождения
Амиржанов Жумабай Кабенович директор товарищества с ограниченной ответственностью «АП-Импэкс»

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Амиржанов Жумабай Кабенович директор ТОО «АП - Импэкс» (фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) **Калугина Римма Зарифовна технический директор товарищества с ограниченной ответственностью «Эль- Жигер»**

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и

надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) **Нурушева Гульнар Кабиевна И.о. начальника отдела архитектуры и градостроительство Буландынского района**

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора **Мухаметжанова Даметкен Ибрашенвна начальник управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Буландынскому району**

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) **Шалабаев Кайрбек Маканұлы начальник Акмолинского филиала Есильского департамента экологического регулирования и контроля министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан**

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) - Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области.

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Капитальный ремонт пруда накопителя» в г. Макинск Буландинского района** .

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **г. Макинск Буландинского района, Акмолинской области.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "__"_____ 20__ г. № _____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "___" _____ 20__ г. № _____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «АП - Инпэкс»**

(наименование организации)

выполнившим - капремонт пруда накопителя :

- Ремонт грунтовой дороги к котловану захоронение; **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 с погрузкой на самосвалы 2563,1 м3. Перевозка грузов на расстояние 3 к, 1 класс груза 4 584 тонн. Ремонт дорожных насыпей из грунта 2 группы, с перемещением грунта до 20 метров 2 464,5 м3. Уплотнение слоя грунта толщ. 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоходу, массой 25 тонн 2464,5 м3.**

Устройство временных насыпей внутри секций пруда- накопителя: **Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 с погрузкой на самосвалы 2563,1 м3. Перевозка грузов на расстояние 3 к, 1 класс груза 11 159 тонн. Перемещение грунта 2-3 группы на расстояние до 0,25 км самосвалами для отсыпки насыпей, в пределах болота 6239,1 м3. Уплотнение слоя грунта толщ. 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоходу, массой 25 тонн 6239,1 м3. Добавлять на каждый последующий проход 24 956,6 м3. Разработка грунта 3 группы (насыпи) с погрузкой на самосвалы 5 999,2 м3. Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза 11 159 тонн.**

Очистка прудов от ила; **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 с погрузкой на самосвалы 849,86 м3. Перевозка грузов на 1 км, 1**

класс груза 1495,8 тонн. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 с погрузкой на самосвалы 686,4 м3. Перевозка грузов на расстояние 3 км, 1 класс груза 1 227,6 тонн. Засыпка канав водоотводных из грунтов связных, объемом до 200 м3 660 м3. Разработка ила с погрузкой на самосвалы из –под воды глубиной от 0,2-0,5м 31 564,7 м3. Вывоз ила в котлован для захоронения на расстояние 1 км 5 5553,9 тонн. Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 с погрузкой на самосвалы 660 м3. Перевозка грузов на расстояние 1 км, 1 класс груза 1 227,6 тонн.

Ремонт обваловки прудов; Очистка участка от мусора 11 312 м2, Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1м 1,1 га, Сгребание и уборка травы вилами 1,1 га, Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами в карьере с погрузкой на самосвалы 13 062,01 м3. Перевозка грузов на расстояние 3 км, 1 класс груза 23360,91 тонн. Возведение дамб и насыпей насухо из грунтов связанных, катками массой до 16 тонн 12 559,63 м3. Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами 18 480м2 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40- 70 мм – 7 920 м2. Устройство подстилающего слоя из щебня насухо вручную толщиной 15см 18 480 м2.

Замена трубопроводов; Разработка траншей в группах 3 группы при замене промежуточного трубопровода диам. 400 мм в мокрых грунтах 684 м3. Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 400мм – 0,06км. Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в группы 4,8 м3. Устройство песчаного основания под трубопроводы 4,8м3. Засыпка в ручную траншей песком-14,4 м3. Засыпка пазух из грунтов связных, объемом до 200 м3- 307 м3. Засыпка траншей котлованов грунтом 3 группы с перемещением до 5 м- 377 м3.Уплотнение слоя грунта толщина 60 см одним проходом по одному следу прицепного канта на пневмоколесном ходу массой 25 тонн-377м3. Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм, для устройства футляра (учесть стоимость стальной трубы 530х10 мм-20 метров)- 0,02 км. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы, диаметром 500мм-0,02км.Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб, диаметром 400 мм-20м.Заделка битумом и прядью концов футляра-1 футляр. Крепление дна откоса котлована камнем в месте сброса сточных вод-6м3.Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400мм-0,06км. Уплотнение грунта щебнем-5м2. Устройство плоских днищ (для укрепления в месте стока из трубы) при толщине до 150мм (учесть стоимость труб из полиэтилена HDPE100; SDP 26; Двн-367,6мм- протяженностью 60метров).

Ремонт промежуточного колодца

Разработка в отвал мокрого грунта 3 группы, при мешающих деревьях-115,2м3. Демонтаж канализационных круглых сборных ж/б колодцев, диаметром 1,5 м в мокрых грунтах – 1,15м3.Устройство новых канализационных круглых сборных ж/б колодцев, диаметром 1,5м в мокрых грунтах-2,43 м3. Выполнение боковой гидроизоляции стен и фундаментов глиной-1,82м3.Учесть стоимость колец для смотровых колодцев высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 метр, диаметром 1 500 мм-1,18м. Учесть стоимость для смотровых колодцев высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 метр, диаметром 1 500мм. Учесть стоимость колец для смотровых колодцев высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1 метр, диаметром 1 000 мм.-0,89м. Учесть стоимость плит покрытий, и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, круглые-0,52м3. ограждение-0,00656 тонн. Люк чугунный, тип «Л» (А 15)- 1 комплекс. Устройство оснований (отмостка колодца) толщиной 12 см из-5,35м2.Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий (отмостка колодца) толщиной 3 см из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси-5,35м2.

Проектно (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт объекта разработана –ТОО «Эль Жигер».

Капитальный ремонт осуществляется по разработанному проекту.

(виды работ)

и субподрядными организациями ----------

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Эль - жигер».

(наименование организации)
выполнившим - разработанный проект.
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями ----------
(наименование организаций, выполненные части и разделы
документации (при числе организаций свыше трех перечень их
указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
_____
_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских
организаций, тематика исходных данных (при числе организаций
свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____
_____
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____
_____
_____
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)
документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от "__" _____ 20__ г. № _____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – май 2012г;
(месяц, год)
окончание работ - сентябрь 2012 г.;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства - 5;
фактически 5 .

Примечание РЦПИ!
Пункт 9 вводится в действие с 31.01.2012.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно – сметная документация; журнал производства работ; акты на скрытые работы; исполнительная схема прокладки трубопроводов; сертификаты на стройматериалы; журнал авторского надзора; техническая спецификация.
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Примечание РЦПИ!
Пункт 10 вводится в действие с 31.01.2012.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ----------.
(краткие технические характеристики по особенностям его
размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному
и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ____ к настоящему акту). – не предусмотрено.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом – не предусмотрено.
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость в соответствии с заключенным договором .

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке – **«Капитальный ремонт пруда накопителя» в г. Макинск Буландинского района**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Смагулов_Ораз Каиркенович Заместитель акима Буландынского района** _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Дощанов Асет Хусаинович заместитель начальника государственного учреждения «Управление природных ресурсов и природопользования» Акмолинской области** _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Мухаметжанова Даметкен Ибрашевна начальник управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Буландынскому району _____

Шолахов Шайдулла Кудайбергенович аким города Макинск _____

Шалабаев Кайрбек Маканулы начальник Акмолинского филиала Есильского департамента экологического регулирования и контроля министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан _____

Нурушева Гульнар Кабиевна И.о. начальника отдела архитектуры и градостроительство Буландынского района _____

Есимов Асылбек Аманжолович начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Буландынского района

Мухин Валентин Евгеньевич директор государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Макинск Жылу» Буландынского района

Калугина Римма Зарифовна технический директор проектировщик товарищества с ограниченной ответственностью «ТОО Эль- Жигер»

Аушев Магомед Орциевич инженер технологического сопровождения

Амиржанов Жумабай Кабенович директор товарищества с ограниченной ответственностью «АП- Импэкс» (фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)