АКТ №2
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «03» октября 2014г. **г.Кызылорда**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «27» августа 2014г. № 752/0

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Тлеумбетов М.Ж. – заместитель Акима города Кызылорда
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Ансатбаев К.Д. – Директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:

Алсериков М.А. – Начальник ГУ «Городской отдел строительства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

Аралбаев М. – Начальник ГУ «Городской отдел образовании»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Серикбаева А. – Директор детского сада №31 «Алтын кілт»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика

Егизбайулы Е. – Директор ТОО «Алтын Айдарлы»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Казмаганбетов С.А. – Директор ТОО «ОрдаСтройПроектСервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Омирали П. – Руководитель управления ГСЭН по г.Кызылорда
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы

Умирзаков С. – Начальник Департамента по ЧС Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства

Шамуратов П.С. – Начальник ГУ «Городской отдел архитектуры и градостроительства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Нурмаханов А. – Директор ТОО «Каймар Инжиниринг»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Городской отдел образования», ТОО «Алтын Айдарлы»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **Капитальный ремонт здания детского сада №31 «Алтын кілт»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **г.Кызылорда, мкр Шугыла**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Капитальный ремонт осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «____»_____20____г. №_____

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от _____

(наименование органа, выдававшего разрешение)

3. Капитальный ремонт осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Алтын Айдарлы»**

(наименование организации)

выполнившим **ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту**

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____к акту))

4. Проектная (проектно-сметная) документация на капремонт разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ОрдаСтройПроектСервис»**

(наименование организации)

выполнившим **Генплан, АС часть, Вентиляция, Электрчество, ВК**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы **детским садом №31 Алтын кілт**

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____к акту))

6. Капитальный ремонт осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **ТОО «ОрдаСтройПроектСервис»**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена_____

_____

(наименование органа, утвердившего (пересутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

«_____»_____20____г. №_____

8. Строительно-ремонтные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2014 года**; окончание работ **сентябрь 2014 года**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС **3 месяца**, фактически **3 месяца**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **проектно-сметная документация, акты на скрытые работы, журналы, сертификаты и паспорта строительных материалов**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и.т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию детский сад имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²	**1721,8**	
Число этажей	этаж	**2**	
Общий строительный объем	м³	**7718,4**	
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м²		Число квартир	Площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными:

год постройки – 1972г., количество этажей – 2, площадь застройки – 1072м2, строительный объем – 77184м3, общая площадь – 1721,8м2.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ____к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом **выполнены**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ____к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **81093,642** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **68900,585** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1132,987** тыс. тенге, прочие затраты **11060,071** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **81093,642** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **68900,585** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1132,987** тыс. тенге, прочие затраты **11060,071** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Капитальный ремонт здания детского сада №31 «Алтын кілт»**
(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии: _____ **Тлеумбетов М.**
(подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии: _____ **Ансатбаев К.Д.**
(подпись, дата, печать)

Члены Государственной приемочной комиссии: _____ **Алсериков М.А.**
(подпись, дата, печать)

_____ **Аралбаев М.**
(подпись, дата, печать)

_____ **Серикбаева А.**
(подпись, дата, печать)

_____ **Егизбайулы Е.**
(подпись, дата, печать)

_____ **Казмаганбетов С.**
(подпись, дата, печать)

_____ **Омирали П.**
(подпись, дата, печать)

_____ **Умирзаков С.**
(подпись, дата, печать)

_____ **Шамуратов П.**
(подпись, дата, печать)

_____ **Нурмаханов А.**
(подпись, дата, печать)

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел образования" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №508 от "05" июня 2014 г.
Наименование объекта и адрес: "Капитальный ремонт здания детского сада №31 "Алтын кілт" г.Кызылорда

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2014 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Капитальный ремонт здания детского сада №31 "Алтын кілт" г.Кызылорда"	81093,643	31774,992	81093,643	31774,992	51881,000	20328,577	51881,000	20328,577	29646,000	11616,218

"УТВЕРЖДАЮ"
И.О.директора детского сада №31 "Алтын кілт"
Атегенова Г.

Гл. спец. ГУ "Городской отдел образования" - Олжабаев Е.

ТЕХНАДЗОР: Директор ТОО "Каймар Инжиниринг" - Нурмаханов А.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Алтын Айдарлы" - Егізбайұлы Е.

Наименование строй: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САД 1 "АЛТЫН КИЛТ" В Г. КЫЗЫЛОРДА
Наименование объект: ДЕТСКИЙ САД №31 "АЛТЫН КИЛТ"

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2014 года

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕГОРОДКИ								
1	E0155-1-3	Разборка деревянных перегородок	16,76	61,66	8,92	1033	149	982	0,38	6
		м2		52,74	1,49	884	25	108	0,01	0
2	E0110-91-2	Установка перегородок из ПХВ профилей	31,52	406,32	23,17	12807	730	6373	1,07	34
		м2		179,48	7,73	5657	244	108	0,04	1
3	C12061-188	Перегородки из ПХВ профилей	31,52	8680,00		273594				
		м2								
4	C11011-701	Прокладки уплотнительные 30 мм	0,1561	8800,00		1374				
		100м								
5	C11011-333	Гернит	0,0078	214000,00		1669				
		1000м								
		КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК К ПОТОЛКУ								
6	E0109-24-1	Монтаж металлоконструкций	0,0343	16234,07	5027,99	557	172	328	64,98	2
		т		10453,50	1339,83	359	46	81	4,76	0
7	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0343	172800,00		5927				
		т								

8	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	17,53	12,44		218	6	250	0,08	1
		м		11,79	0,11	207	2	120		0
9	С12069-49	Наличники из ПХВ	17,53	123,00		2156				
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			299335	1058	7933		44
			тенге			7106	317			2
		Материалы				291171				
		Накладные расходы				7933				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				18436				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				325704				

РАЗДЕЛ 2. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

10	Е0154-4-2	Разборка потолков из гипсовых плит	35,77	21,98	0,69	786	25	827	0,15	5
		м2		21,29	0,11	762	4	108		0
11	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	35,77	713,89	3,58	25536	128	11003	1,87	67
		м2		324,35	1,17	11602	42	94,5	0,01	0
12	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	37,555	393,00		14759				
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			41081	153	11830		72
			тенге			12364	46			0
		Материалы				28565				
		Накладные расходы				11830				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				3175				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				56086				

РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ

13	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	460,27	29,02	2,02	13357	930	13467	0,17	78
		м2		27,00	0,32	12427	147	107,1		0
14	Е0112-17-1 К=0,6	Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек	460,27	30,35	9,56	13969	4400	13348	0,15	69
		м2		20,79	3,58	9569	1648	119	0,02	9
15	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	460,27	161,36	19,93	74269	9173	23316	0,28	129
		м2		39,85	7,45	18342	3429	107,1	0,04	18

16	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщи тентно-песчаных стяжек	460,27	54,63	1,75	25145	805	937	0,01	5
		м2		1,27	0,63	585	290	107,1		0
17	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	460,27	42,86	18,33	19727	8437	17193	0,14	64
		м2		24,53	6,86	11290	3157	119	0,03	14
18	С11011-1267	Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005/ полиэстер, крошка/пленка, марка 12 ЭКПн	529,305	275,00		145559				
		м2								
19	С11011-1268	Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005/ полиэстер, крошка/пленка, марка 13 ЭКПн	520,101	289,00		150309				
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			442335	23745	68261		345
			тенге			52213	8671			41
		Материалы				366377				
		Накладные расходы				68261				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				30636				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				541232				

РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ

		РАЗБОРКА ДВЕРЕЙ								
20	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	62,15	158,38	23,78	9843	1478	8031	0,91	57
		м2		134,60	8,98	8365	558	90	0,04	2
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
21	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,187	17023,17	1416,44	3183	265	2321	94,42	18
		т		14826,38	497,81	2773	93	81	2,44	0
22	С12022-1	Двери распашные металлические ДСН II 2100-1000 огрунтованные и окрашенные	1,67	25100,00		41917				
		шт								
		ДВЕРИ ПЛАСТИКОВЫЕ								

23	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей [illegible]ужных и внутренних проемах каменных стен площадь проема до 3 м2	58,64	392,85	24,17	23037	1417	10673	0,96	56
		м2		160,30	8,22	9400	482	108	0,04	2
24	C12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,42	12700,00		104013				
		м2								
25	C12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	55,22	13000,00		1719900				
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			1901893	3160	21025		131
			тенге			20538	1133			5
		Материалы				1878195				
		Накладные расходы				21025				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				115375				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				2038293				

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ

		ЛИНОЛЕУМНОЕ ПОКРЫТИЕ								
26	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	490,65	17,38	0,93	8527	456	9011	0,11	54
		1м2		16,45	0,14	8071	69	110,7		0
27	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	490,65	779,78	6,13	382599	3008	37798	0,44	216
		м2		67,28	2,31	33011	1133	110,7	0,01	5
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛАМИНАТА								
28	E0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	45,08	1339,85	3,70	60400	167	2330	0,22	10
		м2		45,55	1,15	2053	52	110,7	0,01	0
		СТЯЖКА								
29	E0157-2-8	Разборка стяжки	647,78	358,97	192,06	232534	124413	171428	1,11	719
		1м2		166,91	72,15	108121	46737	110,7	0,40	259
30	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	647,78	213,39	12,44	138230	8058	46396	0,41	266
		м2		60,03	4,67	38886	3025	110,7	0,02	13

31	Е0111-11-2 К=4	добавлить на каждые 5 мм изменения толщи[illegible]ентной стяжки	647,78	124,98	3,35	80960	2170	2976	0,02	13
		м2		2,90	1,25	1879	810	110,7	0,01	6
		КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ								
32	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	170,09	116,63	10,56	19838	1796	20286	0,70	119
		1м2		106,07	1,67	18041	284	110,7	0,01	2
33	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	170,09	1569,75	14,85	266999	2526	46370	1,54	262
		1м2		243,95	2,32	41493	395	110,7	0,02	3
		ПЛИНТУСЫ								
34	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	309,08	5,64	0,19	1743	59	1872	0,04	12
		1м		5,45	0,02	1684	6	110,7		0
35	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	309,08	178,36	0,09	55128	28	5180	0,09	28
		1м		15,12	0,02	4673	6	110,7		0
36	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	206,96	20,76	0,19	4296	39	4717	0,14	29
		1м		20,57	0,02	4257	4	110,7		0
37	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	206,96	281,21	2,26	58199	468	11496	0,29	60
		1м		49,84	0,34	10315	70	110,7		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге			1309453	143187	359861		1788
			тенге			272486	52592			289
		Материалы				893779				
		Накладные расходы				359861				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				100159				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				1769472				

РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

		ПОТОЛОК								
38	Е0162-36-1	Очистка от известковой окраски с поверхностей потолков с земли и лесов	646,62	25,70		16618	0	15704	0,18	116
		м2		25,70		16618	0	94,5		0
39	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	641,94	197,84	1,91	127001	1226	42094	0,44	282
		м2		69,10	0,29	44358	186	94,5		0

40	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потол[illegible] полиинилацетатными водоэмульсионными [illegible]ями	641,94	304,08	2,91	195201	1868	57333	0,56	359
		м2		93,41	1,10	59964	706	94,5	0,01	6
41	E0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	4,67	312,44	5,08	1459	24	712	0,86	4
		м2		160,17	1,21	748	6	94,5	0,06	0
42	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	4,67	19,52	0,15	91	1	70	0,11	1
		м2		15,79	0,06	74	0	94,5		0
		СТЕНЫ								
43	E0162-36-1	Очистка от известковой окраски с поверхностей стен с земли и лесов	854,348	25,70		21957	0	20749	0,18	154
		м2		25,70		21957	0	94,5		0
44	E0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	807,097	178,00	1,83	143663	1477	42521	0,36	291
		м2		55,46	0,29	44762	234	94,5		0
45	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	807,097	285,16	2,63	230152	2123	57790	0,45	363
		м2		74,78	0,99	60355	799	94,5		0
46	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	23,33	305,38	5,08	7125	119	3467	0,85	20
		м2		156,03	1,21	3640	28	94,5	0,06	1
47	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	35,693	19,52	0,15	697	5	535	0,11	4
		м2		15,79	0,06	564	2	94,5		0
48	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным лестничных маршей площадок	114,336	180,18	2,35	20601	269	9827	0,54	62
		м2		90,05	0,90	10296	103	94,5		0
49	E0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	19,17	202,79	2,95	3887	57	1933	0,57	11
		м2		94,95	1,10	1820	21	105	0,01	0

		ОБЛИЦОВКА СТЕН								
50	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	242,682	133,16	23,58	32316	5722	26085	0,74	180
		м2		109,58	4,16	26593	1010	94,5	0,02	5
51	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	242,682	1900,74	2,63	461275	638	88051	2,30	558
		м2		382,95	0,99	92935	240	94,5		0
		ОТКОСЫ								
52	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	19,03	635,22	7,91	12088	151	6522	2,06	39
		м2		359,66	2,99	6844	57	94,5	0,01	0
53	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	19,03	178,00	1,83	3387	35	1003	0,36	7
		м2		55,46	0,29	1055	6	94,5		0
54	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	19,03	285,16	2,63	5427	50	1363	0,45	9
		м2		74,78	0,99	1423	19	94,5		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге			1282946	13763	375757		2459
			тенге			394005	3417			13
		Материалы				875177				
		Накладные расходы				375757				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				99522				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				1758225				

РАЗДЕЛ 7. ФАСАД

55	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	733,19	459,29	15,70	336747	11511	211344	1,74	1276
		м2		302,60	2,43	221863	1782	94,5	0,01	7
56	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм (метод "Японская крошка")	863,021	826,99	2,70	713710	2330	63287	0,37	319
		м2		76,59	1,01	66099	872	94,5		0

57	E0161-10-1	Ремонт штукатурки ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ [illegible]но и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствор[illegible]и площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	134,08	459,29	15,70	61582	2105	38649	1,74	233
		м2		302,60	2,43	40573	326	94,5	0,01	1
58	E0115-160-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	134,08	154,75	2,35	20749	315	5458	0,23	31
		м2		42,18	0,90	5655	121	94,5		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге			1132787	16261	318739		1859
			тенге			334190	3100			9
		Материалы				782335				
		Накладные расходы				318739				
		Непомируемые и непредвиденные затраты				87092				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				1538618				

РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО №1

59	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,83	9358,58	389,15	26485	1101	1749	3,24	9
		м3		507,15	147,01	1435	416	94,5	0,72	2
60	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,8866	131,00		378				
		м3								
61	C12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,031824	29400,00		936				
		т								
62	E0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	8	565,76	29,08	4526	233	2755	1,81	14
		м2		300,15	10,89	2401	87	110,7	0,05	0
63	E0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/	8	85,45	0,84	684	7	282	0,18	1
		м2		31,57	0,31	253	2	110,7		0
64	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	10,89	3810,86	7,36	41500	80	1171	0,48	5
		м		82,55	2,79	899	30	126	0,01	0

65	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добав м колера, количество окрасок 2		5,445	164,61	0,09	896	0	639	0,74	4
			м2		124,20	0,02	676	0	94,5		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		тенге			75405	1421	6597		34
				тенге			5664	536			3
		Материалы					68319				
		Накладные расходы					6597				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					4920				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8					86921				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		тенге			6485235	202750	1170003		6732
				тенге			1098567	69811			362
		Материалы					5183919				
		Накладные расходы					1170003				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					459314				
		ИТОГО ПО АКТУ					8114552				
		Временные здания и сооружения 1,44%					116850				
		Итого:					8231402				
		Прочие работы и затраты									
		Зимнее удорожание 1,35%					111124				
		Выслуга лет 1%					82314				
		Оплата доп отпусков 0,4%					32926				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.					8457765				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234					18894648				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					377893				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей					19272541				
		НДС 12%					2312705				
		ИТОГО:					21585245				

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. директора детского сада №34 "Алтын, ай"

Утегенова Г.

ТЕХНАДЗОР: Директор ТОО "Каймар Инжиниринг" - Нурмаханов А.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Алтын Айдарлы" - Егізбайұлы Е.

Гл. спец. ГУ "Городской отдел образования" - Олжабаев Е.

Наименование строй КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА №31 "АЛТЫН КИЛТ" В Г. КЫЗЫЛОРДА
Наименование объек ДЕТСКИЙ САД №31 "АЛТЫН КИЛТ"

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2014 года

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1								
		ПОЖАРНЫЙ ШКАФ -2 ШТ								
1	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	10292,87	28,86	20586	58	443	1,04	2
		1кран		181,13	11,25	362	22	115,2	0,05	--
2	С СБОРНИК СН РК	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВП-100.01	4	630,00	--	2520	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
3	С СБОРНИК СН РК	Корыта для укладки пожарного рукава	4	581,00	--	2324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СП041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	0,01	196,00	--	2	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,164	29617,66	397,66	4857	65	1456	44,85	7
		м3		8073,00	149,06	1324	24	108	0,74	--
6	Е0110-9-3	Устройство шкаф каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	13,68	810,40	5,40	11086	74	3815	1,64	22
		м2		256,16	2,05	3504	28	108	0,01	--

7	E0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных	2	233,56	46,21	467	92	276	0,72	1
		шт		110,49	17,44	221	35	108	0,09	--
8	C11011-587	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства,твердые,группа А,марки Тс-400,толщиной 5 мм	0,01368	254300,00	--	3479	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
9	C11011-792	Скобяные изделии для однопольных дверей длявстроенных шкафов	4	843,00	--	3372	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
10	C11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00	--	616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	C11011-818	Петля врезная	4	21,00	--	84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	E0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	2	387,65	2,06	775	4	74	0,25	--
		м2		38,30	0,79	77	2	94,5	--	--
13	C12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0018	162700,00	--	293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	E0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	16,56	126,50	2,01	2095	33	947	0,36	6
		м2		59,78	0,76	990	13	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			52556	327			40
			Тенге			6478	124			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			2520				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2520				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29156				
		Материалы -	Тенге			12896				

	Всего заработная плата -	Тенге				6217			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7551				
	Местные материалы -	Тенге			2324				
	Накладные расходы -	Тенге			6569				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37868				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
	Сметная заработная плата -	Тенге				7203			
	Стоимость металлромонтажных работ -	Тенге			293				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18				
	ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ -	Тенге			310				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20586				
	Материалы -	Тенге			20166				
	Всего заработная плата -	Тенге				385			
	Накладные расходы -	Тенге			443				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1262				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22291				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				451			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62991				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
	Сметная заработная плата -	Тенге				7654			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ)

ДЕМОНТАЖ ПОЖАРНОГО ШКАФА-6ШТ

15	Е0116-20-1 К=0,4	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	6	72,24	9,24	433	55	460	0,36	2
		1кран		63,00	3,60	378	22	115,2	0,02	--
16	Е0153-1-4	Разборка пожарного шкафа	6,84	106,75	22,17	730	152	652	0,61	4
		м2		84,58	3,65	579	25	108	0,03	--

		МОНТАЖ ПОЖАРНОГО ШКАФА-6ШТ								
17	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	6	10292,87	28,86	61757	173	1330	1,04	6
		1кран		181,13	11,25	1087	67	115,2	0,05	--
18	С СБОРНИК СН РК	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВП-100.01	12	630,00	--	7560	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
19	С СБОРНИК СН РК	Корыта для укладки пожарного рукава	12	581,00	--	6972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	0,03	196,00	--	6	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,492	29617,66	397,66	14572	196	4369	44,85	22
		м3		8073,00	149,06	3972	73	108	0,74	--
22	Е0110-9-3	Устройство шкаф каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	41,04	810,40	5,40	33259	222	11445	1,64	67
		м2		256,16	2,05	10513	84	108	0,01	--
23	Е0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных	6	233,56	46,21	1401	277	829	0,72	4
		шт		110,49	17,44	663	105	108	0,09	1
24	С11011-587	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства,твердые,группа А,марки Тс-400,толщиной 5 мм	0,04104	254300,00	--	10436	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей длявстроенных шкафов	12	843,00	--	10116	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6	308,00	--	1848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-818	Петля врезная	12	21,00	--	252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	6	387,65	2,06	2326	12	222	0,25	1
		м2		38,30	0,79	230	5	94,5	--	--

29	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0054	162700,00	--	879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	49,68	126,50	2,01	6284	100	2842	0,36	18
		м2		59,78	0,76	2970	38	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			158832	1187			126
			Тенге			20391	419			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			7560				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			7560				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88197				
		Материалы -	Тенге			38688				
		Всего заработная плата -	Тенге				19255			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22652				
		Местные материалы -	Тенге			6972				
		Накладные расходы -	Тенге			20358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3054			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6513				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				22309			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			879				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			879				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			931				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62191				
		Материалы -	Тенге			60497				
		Всего заработная плата -	Тенге				1554			
		Накладные расходы -	Тенге			1790				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				269			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3839				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			67819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			191386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				24132			

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К1

31	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	4022,73	17,37	4023	17	376	1,79	2
		комплект		320,85	5,62	321	6	115,2	0,04	--
32	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9194,48	49,05	18389	98	1071	2,55	5
		комплект		445,05	19,69	890	39	115,2	0,09	--
33	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	12	4298,73	68,38	51585	821	2997	1,14	14
		комплект		191,48	25,31	2298	304	115,2	0,13	2
34	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	1	15363,29	117,43	15363	117	699	3,34	3
		комплект		561,49	45,00	561	45	115,2	0,21	--
35	Е0117-2-3	Установка смесителей	14	162,61	1,96	2277	27	2337	0,81	11
		шт		144,90	--	2029	--	115,2	--	--
36	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	1	1630,00	--	1630	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
37	С131101-92	Смесители для душевых установок См-Д-ШлФ с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом	13	1990,00	--	25870	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			119136	1081			35
			Тенге			6099	394			2
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			119136				

	Материалы -		Тенге			84457				
	Всего заработная плата -		Тенге				6492			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27500				
		Накладные расходы -	Тенге			7479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1122			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7597				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			134213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			134213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7614			
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К1 (ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ)								
38	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	15	101,59	3,33	1524	50	1707	0,61	9
		компл		98,26	0,54	1474	8	115,2	--	--
39	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	29	244,84	6,45	7100	187	7999	1,43	41
		компл		238,39	1,04	6913	30	115,2	0,01	--
40	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	15	5987,64	26,91	89815	404	7080	2,24	34
		комплект		398,48	11,25	5977	169	115,2	0,05	1
41	Е0117-2-3	Установка смесителей	15	162,61	1,96	2439	29	2504	0,81	12
		шт		144,90	--	2174	--	115,2	--	--
42	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	15	1630,00	--	24450	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	29	9194,48	49,05	266640	1422	15526	2,55	74
		комплект		445,05	19,69	12906	571	115,2	0,09	3
		ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ЛЮКОВ								
44	Е0123-24-1 К=0,8	Демонтаж люков	14	195,74	28,34	2740	397	2919	1,05	15
		шт		167,40	10,80	2344	151	117	0,06	1

45	E0123-24-1	Установка люков	14	327,63	44,28	4587	620	4218	1,51	21
		шт		240,64	16,88	3369	236	117	0,09	1
46	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Люк полимерно-композитный тип "Т"	14	13400,00	--	187600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			586895	3109			206
			Тенге			35157	1165			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7327				
		Всего заработная плата -	Тенге				6100			
		Местные материалы -	Тенге			598				
		Накладные расходы -	Тенге			7137				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1071			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			868				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7171			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			579568				
		Материалы -	Тенге			335981				
		Всего заработная плата -	Тенге				30222			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			212050				
		Накладные расходы -	Тенге			34816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5222			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36863				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			651247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				35445			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		666579			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					233
	Сметная заработная плата -	Тенге			42615		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**		**917420**	**5704**		**407**
		Тенге		**68124**	**2102**		**10**
Стоимость оборудования -		Тенге		10080			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		10080			
Стоимость монтажных работ -		Тенге		8			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		8			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		8			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		124680			
Материалы -		Тенге		51585			
Всего заработная плата -		Тенге			31573		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		30203			
Местные материалы -		Тенге		9894			
	Накладные расходы -	Тенге		34064			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5110		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9525			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		168269			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					212
	Сметная заработная плата -	Тенге			36682		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1171			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1171			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		70			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1242			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		781481			
Материалы -		Тенге		501101			
Всего заработная плата -		Тенге			38653		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		239550			
	Накладные расходы -	Тенге		44529			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6679		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		49561			

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		875570				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						244
	Сметная заработная плата -	Тенге			45333			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**1055169**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						456
	Сметная заработная плата -	Тенге			82015			

Временные здания и сооружения 1,44%	15049
Итого:	**1070218**
Прочие работы и затраты	
Зимнее удорожание 1,35%	14312
Выслуга лет 1%	10601
Оплата доп отпусков 0,4%	4241
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**1099372**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234	**2455997**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	49120
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**2505117**
НДС 12%	300614
ИТОГО:	**2805731**

"УТВЕРЖДАЮ"
И.О. директора детского сада №31 "Алтын кілт"
Утегенова Г.

Гл. спец. ГУ "Городской отдел образования" - Олжабаев Е.

ТЕХНАДЗОР: **Директор ТОО "Каймар Инжиниринг" - Нурмаханов А.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Алтын Айдарлы" - Егізбайұлы Е.**

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА №31 "АЛТЫН КИЛТ" В Г. КЫЗЫЛОРДА
Наименование объекта ДЕТСКИЙ САД №31 "АЛТЫН КИЛТ"

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2014 года
НА ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	5	584,95	38,75	2925	194	2275	2,65	13
		шт		452,81	15,36	2264	77	97,2	0,08	--
2	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ЩРВ-1х12 УХЛ4	4	18600,00	--	74400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ЩРВ-1х6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	300	283,46	81,70	85037	24510	63412	1,09	326
		шт		174,40	43,07	52319	12920	97,2	0,20	59
5	С151702-32	Светильники тип ЛП001	281	1290,00	--	362490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С151702-17	Светильники тип ПВЛМ-Д-2Х40-01-УХЛ4	19	2990,00	--	56810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

7	E0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливан... с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	51	197,28	71,95	10061	3669	7178	0,63	32
		шт		99,88	44,92	5094	2291	97,2	0,20	10
8	C151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ005Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	10	342,00	--	3420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	C151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	25	214,00	--	5350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	C151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	16	871,00	--	13936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	C151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	C151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40	562	131,00	--	73622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	C151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	10	24,00	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	C151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	41	39,00	--	1599	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	C151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-36	1	24,00	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	C151705-2	Стартер для люминисцентных лама /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	562	17,00	--	9554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

17	E0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленно. . типа при скрытой проводке	98	39,12	--	3834	--	3229	0,22	21
		шт		33,90	--	3322	--	97,2	--	--
18	C151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	98	145,00	--	14210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	E0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	1	33,18	--	33	--	30	0,20	--
		шт		31,05	--	31	--	97,2	--	--
20	C151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	1	195,00	--	195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	C151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,15	22300,00	--	3345	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
22	E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	150	39,82	--	5973	--	4943	0,22	32
		шт		33,90	--	5085	--	97,2	--	--
23	C151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	150	156,00	--	23400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	E0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	8	40,31	--	322	--	241	0,20	2
		шт		31,05	--	248	--	97,2	--	--
25	C151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	8	134,00	--	1072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	C151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,25	16300,00	--	4075	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

27	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	352,54	25,84	353	26	256	1,45	1
		шт		253,58	10,24	254	10	97,2	0,05	--
28	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
29	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	8045	30,63	--	246438	--	222569	0,17	1406
		м		28,46	--	228981	--	97,2	--	--
30	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	1005	10,73	1,02	10783	1026	9589	0,06	58
		м		9,19	0,63	9234	630	97,2	--	3
31	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,35	82200,00	--	28770	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,4	50600,00	--	20240	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	4,8	24900,00	--	119520	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	3,5	39800,00	--	139300	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-397-1	Кабельный канал длиной 2 м перфорированный монтажный	450	37,30	19,13	16783	8606	8530	0,10	47
		м		18,17	4,00	8177	1800	85,5	0,02	10
36	С151803-40	Короба для прокладки в них проводов и кабелей	225	284,00	--	63900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

37	E0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 2[illegible] мм в готовые борозды	500	40,46	--	20230	--	14716	0,19	93
		м		30,28	--	15140	--	97,2	--	--
38	C130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	50	777,00	--	38850	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
39	E0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	55	111,42	13,50	6128	743	5238	0,56	31
		м		91,34	6,64	5024	365	97,2	0,03	2
40	C130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	55	230,00	--	12650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
41	E0121-24-1 К=0,4	Демонтаж групповых осветительных щитков	3	196,63	15,50	590	47	546	1,06	3
		шт		181,13	6,14	543	18	97,2	0,03	--
42	E0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	150	34,03	3,50	5105	525	4080	0,21	31
		шт		30,53	0,56	4580	84	87,48	--	1
43	E0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	170	9,68	--	1646	--	1440	0,07	11
		шт		9,68	--	1646	--	87,48	--	--
44	E0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1500	4,24	--	6365	--	5568	0,03	44
		м		4,24	--	6365	--	87,48	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1509860	39346			2152
			Тенге			348308	18196			85
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1458360				
	Материалы -		Тенге			34953				
	Всего заработная плата -		Тенге				366504			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1035753				
	Накладные расходы -	Тенге		353842				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						177
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			53076			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		108732				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		1920934				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2414
	Сметная заработная плата -	Тенге			419580			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		51500				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		51500				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3090				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		54590				
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**1975524**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2414
	Сметная заработная плата -	Тенге			419580			

Временные здания и сооружения 1,44%	28448
Итого:	**2003972**
Прочие работы и затраты	
Зимнее удорожание 1,35%	27054
Выслуга лет 1%	20040
Оплата доп отпусков 0,4%	8016
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**2059081**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234	**4599986**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	92000
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**4691986**
НДС 12%	563038
ИТОГО:	**5255024**

"УТВЕРЖДАЮ"
И.О. директора детского сада №31 "Алтын кілт"
Утегенова Г.

Гл. спец. ГУ "Городской отдел образования" - Олжабаев Е.

ТЕХНАДЗОР: **Директор ТОО "Каймар Инжиниринг" - Нурмаханов А.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Алтын Айдарлы" - Егізбайұлы Е.**

форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за август месяц 2014 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел образования" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №508 от "05" июня 2014 г.
Наименование объекта и адрес: "Капитальный ремонт здания детского сада №31 "Алтын кілт" г.Кызылорда

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2014 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Капитальный ремонт здания детского сада №31 "Алтын кілт" г.Кызылорда"	81093,643	31774,992	81093,643	31774,992	65590,806	25700,502	65590,806	25700,502	13709,806	5371,925

"УТВЕРЖДАЮ"
И.О. директора детского сада №31 "Алтын кілт"
_____ Утегенова Г.

ТЕХНАДЗОР: _____ Директор ТОО "Каймар Инжиниринг" - Нурмаханов А.

ПОДРЯДЧИК: _____ Директор ТОО "Алтын Айдарлы" - Егізбайұлы Е.

_____ Начальник ГУ "Городской отдел образования" - Аралбаев М.

Наименование строй КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА №31 "АЛТЫН КИЛТ" В Г. КЫЗЫЛОРДА
Наименование объек ДЕТСКИЙ САД №31 "АЛТЫН КИЛТ"

АКТ
выполненных работ за август месяц 2014 года
НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯЦИЯ. МОНТАЖ								
1	E0120-17-1	Установка отсосов от оборудования	24,2	9,55	0,70	231	17	228	0,05	1
		кг		7,92	0,25	192	6	115,2	--	--
2	C131305-31прим	Местный вентиляционный отсос МВО 420	2	19000,00	--	38000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,8	1235,35	13,23	5930	63	1472	1,62	8
		м2		261,34	4,95	1254	24	115,2	0,02	--
4	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	73,2	1196,25	11,44	87565	837	19453	1,40	103
		м2		226,41	4,27	16573	313	115,2	0,02	2

5	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	15,072	1180,38	10,50	17791	158	3020	1,06	16
		м2		170,00	3,94	2562	59	115,2	0,02	--
6	E0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	1	5396,22	26,91	5396	27	973	5,12	5
		шт		833,18	11,25	833	11	115,2	0,05	--
7	E0120-3-10	Переход периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,585	1196,25	11,44	700	7	155	1,40	1
		м2		226,41	4,27	132	3	115,2	0,02	--
8	E0120-3-6	Переход диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,5652	1195,25	11,44	676	6	150	1,40	1
		м2		226,41	4,27	128	2	115,2	0,02	--
9	E0120-42-1	Установка компактных приточных вентиляционных установок	2	10223,41	1259,41	20447	2519	18973	46,12	92
		шт		7762,50	472,50	15525	945	115,2	2,30	5
10	75-2-88	Компактная приточная вентиляционная установка	2	197600,00	--	395200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
11	E0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	2	1707,21	322,56	3414	645	2639	5,78	12
		шт		1024,65	120,94	2049	242	115,2	0,59	1
12	C131301-104	Вентиляторы крышные ВКР4.0001А с электродвигателем АИР71А6	2	27700,00	--	55400	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
13	E0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	6	316,05	20,19	1896	121	1471	1,23	7
		шт		204,41	8,44	1226	51	115,2	0,04	--

14	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	18	333,25	20,19	5999	363	4414	1,23	22
		шт		204,41	8,44	3679	152	115,2	0,04	1
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
15	E0120-23-3 К=0,4	Демонтаж дефлекторов	1	298,41	8,61	298	9	338	1,78	2
		шт		289,80	3,60	290	4	115,2	0,02	--
16	E0120-33-1 К=0,4	Демонтаж крышного вентилятора	2	459,62	103,22	919	206	910	2,01	4
		шт		356,40	38,70	713	77	115,2	0,19	--
17	E0120-31-1 К=0,4	Демонтаж центробежного вентилятора	2	426,10	14,80	852	30	960	2,40	5
		шт		411,30	5,40	823	11	115,2	0,03	--
18	E0120-3-10 К=0,4	Разборка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16	82,41	3,66	1319	59	1477	0,49	8
		м2		78,75	1,37	1260	22	115,2	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			642033	5068			286
			Тенге			47241	1921			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			395200				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			395200				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			246833				
		Материалы -	Тенге			101125				
		Всего заработная плата -	Тенге				49162			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93400				
		Накладные расходы -	Тенге			56635				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8495			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18208				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			321676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							324
		Сметная заработная плата -	Тенге				57657			

		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**716876**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						**324**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57657**		

Временные здания и сооружения 1,44%	10323
Итого:	**727199**
Прочие работы и затраты	
Зимнее удорожание 1,35%	9817
Выслуга лет 1%	7272
Оплата доп отпусков 0,4%	2909
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**747197**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234	**1669238**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	33385
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**1702623**
НДС 12%	204315
ИТОГО:	**1906938**

"УТВЕРЖДАЮ"
И.О. директора детского сада №31 "Алтын кілт"
_____ **Утегенова Г.**

Начальник ГУ "Городской отдел образования" - Аралбаев М.

ТЕХНАДЗОР: _____ **Директор ТОО "Қаймар Инжиниринг" - Нурмаханов А.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Директор ТОО "Алтын Айдарлы" - Егізбайұлы Е.**

Наименование строй: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА №31 "АЛТЫН КИЛТ" В Г. КЫЗЫЛОРДА
Наименование объек: ДЕТСКИЙ САД №31 "АЛТЫН КИЛТ"

АКТ

выполненных работ за август месяц 2014 года

НА ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча	1	2535,20	2,00	2535	2	1964	12,65	13
		шт		2424,20	--	2424	--	81	--	--
2	СПРАЙС-ЛИСТ "ПОЖСЕРВИС"	ПРИБОР "ГРАНИТ-24"	1	8816,19	--	8816	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	12	1122,90	2,00	13475	24	10619	5,75	69
		шт		1092,50	--	13110	--	81	--	--
4	СПРАЙС-ЛИСТ "ПОЖСЕРВИС"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР	12	391,83	--	4702	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	49	422,35	2,00	20695	98	15838	2,30	113

		шт		399,05	--	19553	--	81	--	--
6	СПРАЙС-ЛИСТ "ПОЖСЕРВИС"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП-212-41М	49	431,01	--	21120	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-668-1	Извешатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	144	175,10	--	25214	--	19316	1,15	166
		шт		165,60	--	23846	--	81	--	--
8	СПРАЙС-ЛИСТ "ПОЖСЕРВИС"	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-101-23	144	352,65	--	50781	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	8	154,18	--	1233	--	1111	0,89	7
		шт		142,83	--	1143	--	97,2	--	--
10	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	8	462,00	--	3696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

11	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	8	984,90	2,00	7879	16	6170	5,75	46
		шт		952,20	--	7618	--	81	--	--
12	СПРАЙС-ЛИСТ "ПОЖСЕРВИС"	ПЬЕЗОСИРЕНА СО СТРОБОМ	8	391,83	--	3135	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-667-8	Прибор ОПС на 4 луча	1	1863,30	2,00	1863	2	1455	9,20	9
		шт		1796,30	--	1796	--	81	--	--
14	СПРАЙС-ЛИСТ "ПОЖСЕРВИС"	ОПОВЕЩАТЕЛЬ "РОКОТ-2"	1	8620,28	--	8620	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
15	СПРАЙС-ЛИСТ "ПОЖСЕРВИС"	ДИНАМИК	8	587,75	--	4702	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	170	103,00	--	17509	--	10974	0,49	84
		м		79,70	--	13548	--	81	--	--
17	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	0,05	61700,00	--	3085	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

18	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОЬ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,12	192700,00	--	23124	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	1120	9,62	0,13	10774	140	8039	0,06	64
		м		8,40	--	9402	--	85,5	--	--
20	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	1380	47,48	--	65516	--	31494	0,17	238
		м		28,18	--	38882	--	81	--	--
21	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	2,5	3660,00	--	9150	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-397-1	Кабельный канал длиной 2 м перфорированный монтажный	1040	37,30	19,13	38787	19890	19714	0,10	108
		м		18,17	4,00	18897	4160	85,5	0,02	24
23	С151803-40	Короба для прокладки в них проводов и кабелей	520	284,00	--	147680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

24	E0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	20	111,42	13,50	2228	270	1905	0,56	11
		м		91,34	6,64	1827	133	97,2	0,03	1
25	С130806-34 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 40х3 мм	20	278,00	--	5560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	E0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	60	40,46	--	2428	--	1766	0,19	11
		м		30,28	--	1817	--	97,2	--	--
27	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 15-25 мм	6	777,00	--	4662	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			508970	20442			939
			Тенге			153863	4293			25
		Стоимость оборудования -	Тенге			101876				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			101876				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			396872				
		Материалы -	Тенге			35832				
		Всего заработная плата -	Тенге				158156			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			186735				
		Накладные расходы -	Тенге			130364				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19555			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31634				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			558870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1029

		Сметная заработная плата -	Тенге			177710			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге		10222				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		10222				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		613				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге		10835				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**		**671582**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1029
		Сметная заработная плата -	Тенге			177710			

Временные здания и сооружения 1,44%	9671
Итого:	**681253**
Прочие работы и затраты	
Зимнее удорожание 1,35%	9197
Выслуга лет 1%	6813
Оплата доп отпусков 0,4%	2725
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**699987**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234	**1563771**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	31275
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**1595047**
НДС 12%	191406
ИТОГО:	**1786453**

"УТВЕРЖДАЮ"
И.О. директора детского сада №31 "Алтын кілт"
_____ **Утегенова Г.**

_____ **Начальник ГУ "Городской отдел образования" - Аралбаев М.**

ТЕХНАДЗОР: _____ **Директор ТОО "Каймар Инжиниринг" - Нурмаханов А.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Директор ТОО "Алтын Айдарлы" - Егізбайұлы Е.**

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА №31 "АЛТЫН КИЛТ" В Г. КЫЗЫЛОРДА
Наименование объект ДЕТСКИЙ САД №31 "АЛТЫН КИЛТ"

АКТ
выполненных работ за август месяц 2014 года
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. САРАЙ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	37,3	29,02	2,02	1082	75	1091	0,17	6
		м2		27,00	0,32	1007	12	107,1	--	--
2	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	37,3	161,36	19,93	6019	743	1889	0,28	10
		м2		39,85	7,45	1486	278	107,1	0,04	1
3	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	37,3	81,94	2,63	3056	98	113	0,02	1
		м2		1,90	0,94	71	35	107,1	0,01	--
4	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	37,3	377,93	22,91	14097	855	1469	0,16	6
		м2		28,21	8,58	1052	320	107,1	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24254	1771			23
			Тенге			3616	645			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24254				

Материалы -		Тенге			12298				
Всего заработная плата -		Тенге				4261			
Местные материалы -		Тенге			6569				
	Накладные расходы -	Тенге			4564				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				685			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1729				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30547				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
	Сметная заработная плата -	Тенге				4946			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30547				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
	Сметная заработная плата -	Тенге				4946			

РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ

5	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	1,89	158,38	23,78	299	45	244	0,91	2
		м2		134,60	8,98	254	17	90	0,04	--
6	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
7	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12194	239			3
			Тенге			541	84			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12194				
		Материалы -	Тенге			273				
		Всего заработная плата -	Тенге				625			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11142				
		Накладные расходы -	Тенге			669				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			772				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				726			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ								
10	Е0157-2-8	Разборка бетонного покрытия полов	31,7	358,97	192,06	11379	6088	8389	1,11	35
		1м2		166,91	72,15	5291	2287	110,7	0,40	13
11	Е0157-22-1	Устройство бетонных покрытий площадью до 20 м2	31,7	325,53	35,06	10319	1111	3500	0,67	21
		1м2		94,23	5,51	2987	175	110,7	0,03	1
12	Е0157-23-2	Устройство плинтусов цементных	22,3	47,47	2,01	1059	45	634	0,15	3
		1м		25,36	0,32	566	7	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22757	7245			60
			Тенге			8844	2469			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22757				
		Материалы -	Тенге			196				
		Всего заработная плата -	Тенге				11313			

		Местные материалы -	Тенге			6472				
		Накладные расходы -	Тенге			12523				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1878			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2117				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				13191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			37397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				13191			
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	99,41	32,87	--	3268	--	3268	0,23	23
		м2		32,87	--	3268	--	100	--	--
14	Е0115-64-2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	31,7	116,15	1,42	3682	45	2392	0,45	14
		м2		71,33	0,54	2261	17	105	--	--
15	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	67,71	305,38	5,08	20678	344	10061	0,85	58
		м2		156,03	1,21	10565	82	94,5	0,06	4
16	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	1,02	635,22	7,91	648	8	350	2,06	2
		м2		359,66	2,99	367	3	94,5	0,01	--
17	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	102,32	19,52	0,15	1997	15	1533	0,11	11
		м2		15,79	0,06	1616	6	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			30272	413			107

			Тенге			18076	109			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30272				
		Материалы -	Тенге			10135				
		Всего заработная плата -	Тенге				18185			
		Местные материалы -	Тенге			1649				
		Накладные расходы -	Тенге			17604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2641			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2873				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				20825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			50748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				20825			

РАЗДЕЛ 5. ФАСАД

18	E0146-24-2	Отбивка штукатурки наружных стен	97,5	32,87	--	3205	--	3205	0,23	22
		м2		32,87	--	3205	--	100	--	--
19	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	97,5	228,04	1,96	22234	191	11195	0,61	60
		м2		108,90	0,45	10618	44	105	0,03	3
20	E0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	97,5	13,73	0,90	1339	88	1026	0,06	6
		м2		9,68	0,34	944	33	105	--	--
21	E0161-10-1	Ремонт штукатурки ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	7,872	459,29	15,70	3616	124	2269	1,74	14
		м2		302,60	2,43	2382	19	94,5	0,01	--

22	Е0115-160-1	**Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая**	7,872	154,75	2,35	1218	18	320	0,23	2
		м2		42,18	0,90	332	7	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			31611	421			103
			Тенге			17480	103			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31611				
		Материалы -	Тенге			1211				
		Всего заработная плата -	Тенге				17584			
		Местные материалы -	Тенге			12499				
		Накладные расходы -	Тенге			18015				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2702			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2978				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				20286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			52603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				20286			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			121089	10088			297
			Тенге			48558	3410			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121089				
		Материалы -	Тенге			24113				
		Всего заработная плата -	Тенге				51968			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11142				
		Местные материалы -	Тенге			27189				
		Накладные расходы -	Тенге			53374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8006			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10468				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата -	Тенге				59974			
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**184931**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата -	Тенге				59974			

Временные здания и сооружения 1,44%	2663
Итого:	**187594**
Прочие работы и затраты	
Зимнее удорожание 1,35%	2533
Выслуга лет 1%	1876
Оплата доп отпусков 0,4%	750
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**192753**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234	**430610**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	8612
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**439222**
НДС 12%	52707
ИТОГО:	**491929**

"УТВЕРЖДАЮ"
И.О. директора детского сада №31 "Алтын кілт"
_____ Утегенова Г.Т.

ТЕХНАДЗОР: _____ **Директор ТОО "Каймар Инжиниринг" - Нурмаханов А.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Директор ТОО "Алтын Айдарлы" - Егізбайұлы Е.**

_____ **Начальник ГУ "Городской отдел образования" - Аралбаев М.**

Наименование стройк КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА №31 "АЛТЫН КИЛТ" В Г. КЫЗЫЛОРДА
Наименование объект ДЕТСКИЙ САД №31 "АЛТЫН КИЛТ"

АКТ
выполненных работ за август месяц 2014 года
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1-1800 М2								
1	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	13	874,50	85,16	11369	1107	631	0,17	2
		м3		24,59	15,95	320	207	119,7	0,05	1
2	Е0127-14-4	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня**	78	2136,99	310,44	166685	24214	12627	0,25	20
		м3		37,01	98,23	2887	7662	119,7	0,34	27
3	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	900	432,09		388881	0	30660	0,17	153
		м2		28,46		25614	0	119,7		0
4	Е0127-55-2 К=4	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	900	273,86		246474	0	19725	0,03	27
		м2		18,31		16479	0	119,7		0

5	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	162	625,40	8,29	101315	1343	24662	0,80	130
		м		124,98	2,20	20247	356	119,7	0,01	2
6	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	14,58	27300,00		398034	0			
		м3				0	0			
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4-326 М2								
7	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	200	24,00	19,48	4800	3896	1930	0,01	2
		м2		1,18	6,88	236	1376	119,7	0,03	6
8	Е0127-14-2 толщ10см	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	32,6	1055,31	92,19	34403	3005	1529	0,17	6
		м3		24,59	14,59	802	476	119,7	0,05	2
9	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	200	1194,35	62,31	238870	12462	24285	0,53	106
		м2		79,44	22,00	15888	4400	119,7	0,11	22
10	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	120	466,00	8,29	55920	995	18268	0,80	96
		м		124,98	2,20	14998	264	119,7	0,01	1
11	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	2,944	26500,00		78016	0			
		м3				0	0			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			1724767	47023	134316		541
			тенге			97469	14741			60
		Материалы				1580275				
		Накладные расходы				134316				
		Непормируемые и непредвиденные затраты				111545				
		ИТОГО ПО АКТУ				1970628				

Временные здания и сооружения 1,44%	28377
Итого:	**1999005**
Прочие работы и затраты	
Зимнее удорожание 1,35%	26987
Выслуга лет 1%	19990
Оплата доп отпусков 0,4%	7996
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**2053978**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234	**4588586**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	91772
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**4680358**
НДС 12%	561643
ИТОГО:	**5242001**

"УТВЕРЖДАЮ"
И.О. директора детского сада №31 "Алтын кілт"
_____ **Утегенова Г.**

ТЕХНАДЗОР: _____ **Директор ТОО "Қаймар Инжиниринг" - Нурмаханов А.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Директор ТОО "Алтын Айдарлы" - Егізбайұлы Е.**

_____ **Начальник ГУ "Городской отдел образования" - Аралбаев М.**

Наименование стройк КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА №31 "АЛТЫН КИЛТ" В Г. КЫЗЫЛОРДА
Наименование объект ДЕТСКИЙ САД №31 "АЛТЫН КИЛТ"

АКТ
выполненных работ за август месяц 2014 года
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ								
1	Е0107-24-12	Установка оград металлических высотой до 2,2м	360	620,86	304,09	223510	109472	173869	1,71	616
		м		300,15	83,16	108054	29938	126	0,30	108
2	Е0108-03-03	Устройство ГПС под фундаменты	5,6	1158,41	126,11	6487	706	1131	0,98	5
		м3		142,31	47,81	797	268	106,2	0,23	1
3	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 М-100	12,57	7730,00		97166				
		м3								
4	С143001-54	Надбавкам к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,8214	131,00		1680				
		м3								
5	С12021-268	Сварная решетка ограждения	5,0256	134000,00		673430				
		т								
6	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	1712,54	41,84	3425	84	4200	9,03	18
		ш		1650,83	15,81	3302	32	126	0,08	0
7	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,05908	134000,00		7917				
		т								

8	С11011-817	Защелки	6	688,00		4128				
		шт								
9	С11011-818	Петля врезная	4	21,00		84				
		шт								
10	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек	1,76149	5534,01	3576,71	9748	6300	2857	6,76	12
		т		1227,30	775,12	2162	1365	81	2,48	4
11	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 102*3мм	254	540,00		137160				
		м								
12	С12021-41	Металлические пластинки	0,4572	147100,00		67254				
		т								
13	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	5452,22	1466,04	10904	2932	10379	20,47	41
		шт		3700,13	418,45	7400	837	126	1,60	3
14	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,20888	134000,00		27990				
		т								
15	С11011-817	Защелки	4	688,00		2752				
		шт								
16	С11011-818	Петля врезная	8	21,00		168				
		шт								
17	Е0115-172-4	Масляная окраска оград белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	186,35	164,61	0,09	30675	17	21875	0,74	138
		м2		124,20	0,02	23145	4	94,5	0,00	0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		тенге			1304478	119511	214311		830
			тенге			144859	32443			117
	Материалы					1040107				
	Накладные расходы					214311				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					91127				
	ИТОГО ПО АКТУ					1609917				

Временные здания и сооружения 1,44%	23183
Итого:	**1633100**
Прочие работы и затраты	
Зимнее удорожание 1,35%	22047
Выслуга лет 1%	16331
Оплата доп отпусков 0,4%	6532
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**1678010**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234	**3748674**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	74973
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**3823647**
НДС 12%	458838
ИТОГО:	**4282485**

"УТВЕРЖДАЮ"
И.О. директора детского сада №31 "Алтын кілт"
_____ **Утегенова Г.**

ТЕХНАДЗОР: _____ **Директор ТОО "Қаймар Инжиниринг" - Нурмаханов А.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Директор ТОО "Алтын Айдарлы" - Егізбайұлы Е.**

_____ **Начальник ГУ "Городской отдел образования" - Аралбаев М.**

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2014 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел образования" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №508 от "05" июня 2014 г.
Наименование объекта и адрес: "Капитальный ремонт здания детского сада №31 "Алтын кілт" г.Кызылорда

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2014 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Капитальный ремонт здания детского сада №31 "Алтын кілт" г.Кызылорда"	81093,643	31774,992	81093,643	31774,992	22235,000	8712,359	22235,000	8712,359	22235,000	8712,359

"УТВЕРЖДАЮ"
И.О. директора детского сада №31 "Алтын кілт"
Утегенова Г.

Гл. спец. ГУ "Городской отдел образования" - Олжабаев Е.

ТЕХНАДЗОР: Директор ТОО "Қаймар Инжиниринг" - Нурмаханов А.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Алтын Айдарлы" - Егізбайұлы Е.

Заказчик: ГУ «Городской отдел образования г.Кызылорда»

Подрядчик: ТОО «Алтын Айдарлы»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт детского сада №31 «Алтын килт» в г.Кызылорда»

Договора №508 от 05.06.2014 г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА ИЮНЬ 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0147-205-3	Раскорчевка плодовых деревьев диаметром до 32 см / шт	10	40,95	40,95	410	410	153	-	-
				-	11,88	-	119	129	0,05	1
2	У1-28-4	-(Демонтаж)Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций / навес	8	2891,26	30,98	23130	248	18593	16,8	134
				2860,29	8,98	22882	72	81	0,03	-
3	У1-9-9	-Демонтаж малых форм / шт	23	1612,72	23,48	37093	540	29747	9,6	221
				1589,24	7,48	36553	172	81	0,03	1
4	Е0168-9-2	-Разборка деревянных заборов штакетных / м2	448,08	79,01	0,03	35403	13	42361	0,53	239
				78,98	-	35389	-	119,7	-	-
5	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных / м3	90	408,11	169,61	36730	15265	29036	1,55	140
				238,5	4,07	21465	366	133	0,01	1
6	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных / м3	157	66,75	51,25	10480	8047	5245	0,12	18
				15,5	9,62	2434	1510	133	0,04	6
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см / м3	157	12,51	12,51	1964	1964	652	-	-
				-	4,28	-	672	97	0,01	2
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей / м3	157	14,12	12	2216	1884	665	0,01	2

	м3		1,62	2,75	254	431	97	0,01	2
	ИТОГО	Тенге			147426	28370			754
		Тенге			18977	3342			12
	Накладные расходы -	Тенге			78112	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9919	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			48340	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6514	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			290310	-	-		-
	Вертикальная планировка								
1	Е0101-17-7 -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	465	26,22	25,02	12193	11635	3580	0,01	4
	м3		1,15	6,79	535	3155	97	0,02	11
2	Е010334-А24-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	790,5	67,4	67,4	53280	53280	10656	-	-
	т		-	13,48	-	10656	100	0,28	224
3	Е0101-20-1 -Работа на отвале 1 группы грунтов	465	3,08	2,66	1434	1237	595	-	1
	м3		0,39	0,93	181	432	97	-	1
4	Е0101-33-5 -Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы	465	28,3	27,83	13157	12939	3864	-	2
	м3		0,47	8,1	219	3765	97	0,03	13
5	Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	465	14,12	12	6565	5579	1969	0,01	6
	м3		1,62	2,75	753	1276	97	0,01	6
6	Е0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	465	12,51	12,51	5816	5816	1931	-	-
	м3		-	4,28	-	1991	97	0,01	7
7	Е0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см К=3 к объему	1395	1,27	1,27	1773	1773	518	-	-
	м3		-	0,38	-	534	97	-	2
	ИТОГО	Тенге			94218	92258			12
		Тенге			1688	21809			283
	Накладные расходы -	Тенге			23112	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7040	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			124370	-	-		-

Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Перегородки

1	E0155-1-3	-Разборка деревянных перегородок	23,4	61,66	8,92	1443	209	1370	0,38	9
		м2		52,74	1,49	1234	35	106	0,01	-
2	E0110-91-2	-Установка перегородок из ПХВ профилей	43,99	406,32	23,17	17875	1019	8895	1,07	47
		м2		178,48	7,73	7896	340	108	0,04	2
3	C12061-188	-Перегородки из ПХВ профилей	43,99	8680	-	381852	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
4	C11011-701	-Прокладки уплотнительные 30 мм	0,2179	8800	-	1917	-	-	-	-
		100м		-	-	-	-	-	-	-
5	C11011-333	-Гернит	0,0109	214000	-	2331	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		Крепление пластиковых перегородок к поссолку								
6	E0109-24-1	-Монтаж металлоконструкций	0,0479	16234,07	5027,99	777	241	457	64,98	3
		т		10453,5	1339,83	501	64	81	4,76	-
7	C12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0479	172800	-	8275	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	E0110-36-1	-Установка и крепление наличников	24,47	12,44	0,32	304	8	349	0,08	2
		м		11,79	0,11	288	3	120	-	-
9	C12069-49	-Наличники из ПХВ	24,47	123	-	3010	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		Тенге			417785	1477			61
			Тенге			9919	442			2
	Накладные расходы -		Тенге			10614	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25161	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			457	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			571	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			454588	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Подвесной потолок

10	E0154-4-2	-Разборка потолков из гипсовых плит	49,93	21,98	0,69	1097	34	1154	0,15	7
		м2		21,29	0,11	1063	5	108	-	-
11	E0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	49,93	713,89	3,58	35644	178	15359	1,87	94
		м2		324,35	1,17	16194	59	94,5	0,01	-
12	C11011-379	-Листы гипсокартонные для	52,43	393	-	20603	-	-	-	-

	перегородок, толщиной 16 мм м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	Тенге			57344	213			102
		Тенге			17257	64			-
	Накладные расходы -	Тенге			16513	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4431	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			78289	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Кровля								
13	Е0158-2-1 -Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2	642,43	29,02	2,02	18643	1298	18797	0,17	112
			27	0,32	17346	206	107,1	-	2
14	Е0112-17-1 -Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек К=0,6 м2	642,43	30,35	9,56	19500	6144	18628	0,24	156
			20,79	3,58	13356	2297	119	0,03	19
15	Е0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	642,43	161,36	19,93	103661	12800	32543	0,28	180
			39,85	7,45	25599	4786	107,1	0,04	23
16	Е0112-17-2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек К=10 м2	642,43	54,63	1,75	35094	1124	1300	-	1
			1,27	0,63	813	402	107,1	-	-
17	Е0112-1-5 -Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	642,43	42,86	18,33	27535	11776	23998	0,14	89
			24,53	6,86	15759	4407	119	0,03	22
18	С11011-1267 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУБАН" для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005/ полиэстер, кроплка/пленка, марка 12 ЭКПн м2	738,8	275	-	203169	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
19	С11011-1268 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУБАН" для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005/ полиэстер, кроплка/пленка, марка 13 ЭКПн м2	725,95	289	-	209799	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	Тенге			617403	33142			537
		Тенге			72873	12098			66
	Накладные расходы -	Тенге			95266	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42760	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			755429	-	-		-
	РАЗДЕЛ 4. Двери								
20	Разборка дверей Е0146-44-3 -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	86,74	158,38	23,78	13738	2063	11209	0,91	79
			134,6	8,98	11676	779	90	0,04	4

	м2								
	Двери металлические								
21	Е0109-53-1 -Монтаж конструкций дверей т	0,261	17023,17	1416,44	4443	370	3240	94,42	25
			14826,38	497,81	3870	130	81	2,44	1
22	С12022-1 -Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 сгрунтованные и окрашенные	2,33	25100	-	58493	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
	Двери классические								
23	Е0110-92-1 -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	81,85	392,85	24,17	32154	1978	14896	0,96	79
			160,3	8,22	13120	673	108	0,04	3
24	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	4,77	12700	-	60598	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
25	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	77,08	13000	-	1002014	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	Тенге			1171441	4411			182
		Тенге			28666	1581			8
	Накладные расходы -	Тенге			26106	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68077	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			3240	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3971	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			1272833	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. Полы

	Линолеумное покрытие								
26	Е0157-2-5 -Разборка покрытий полов из линолеума и релина 1м2	684,85	17,38	0,93	11903	637	12577	0,11	78
			16,45	0,14	11266	96	110,7	-	1
27	Е0111-36-2 -Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	684,85	779,78	6,13	534029	4195	52756	0,44	301
			67,28	2,31	46073	1584	110,7	0,01	8
	Покрытие из ламината								
28	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 -Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения м2	62,92	1339,85	3,7	84305	233	3253	0,22	14
			45,55	1,15	2866	72	110,7	0,01	-
	Стяжка								
29	Е0157-2-8 -Разборка стяжки	904,17	358,97	192,06	324571	173656	239278	1,11	1005

	1м2							
			166,91	72,15	150914	65236	110,7	0,4	363
30	E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	904,17	213,39	12,44	192942	11246	64764	0,41	370
	м2								
			60,03	4,67	54277	4227	110,7	0,02	21
31	E0111-11-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=4	904,17	124,98	3,35	112999	3029	6152	0,02	18
	м2								
			2,9	1,25	2620	1130	110,7	0,01	5
	Керамическое покрытие								
32	E0157-2-7 -Разборка покрытия полов из керамических плиток	237,41	116,63	10,56	27689	2507	28315	0,7	166
	1м2								
			106,07	1,67	25182	396	110,7	0,01	3
33	E0157-20-2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	237,41	1569,75	14,85	372674	3526	64723	1,54	365
	1м2								
			243,95	2,32	57916	551	110,7	0,02	6
	Плинтусы								
34	E0157-3-1 -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	431,42	5,64	0,19	2433	82	2612	0,04	16
	1м								
			5,45	0,02	2351	9	110,7	-	-
35	E0157-23-5 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных	431,42	178,36	0,09	76947	39	7231	0,09	41
	1м								
			15,12	0,02	6523	9	110,7	-	-
36	E0157-3-2 -Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	288,86	20,76	0,19	5997	55	6584	0,14	41
	1м								
			20,57	0,02	5942	6	110,7	-	-
37	E0157-23-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических	288,86	281,21	2,26	81232	653	16046	0,29	84
	1м								
			49,84	0,34	14397	98	110,7	-	1
	ИТОГО	Тенге			1827720	198856			2499
		Тенге			380328	73413			408
	Накладные расходы -	Тенге			502291	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139801	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			2469812	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы

	Потолок								
38	E0162-36-1 -Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	902,53	25,7	-	23195	-	21919	0,18	161
	м2								
			25,7	-	23195	-	94,5	-	-
39	E0161-1-7 -Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	896,01	197,84	1,91	177268	1711	58755	0,44	398
	м2								
			69,1	0,29	61914	260	94,5	-	3
40	E0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	896,01	304,08	2,91	272456	2610	80028	0,56	505
	м2								
			93,41	1,1	83700	986	94,5	0,01	5
41	E0115-61-4 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	6,53	312,44	5,08	2039	33	995	0,86	6
			160,17	1,21	1045	8	94,5	0,06	-

	м2							
42	Е0115-152-1-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	6,53	19,52	0,15	127	1	98	0,11	1
	м2		15,79	0,06	103	-	94,5	-	-
	Стены								
43	Е0162-36-1 -Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	1568,2	25,7	-	40303	-	38086	0,18	279
	м2		25,7	-	40303	-	94,5	-	-
44	Е0161-1-3 -Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	1481,45	178	1,83	263692	2711	78048	0,36	529
	м2		55,46	0,29	82161	430	94,5	-	4
45	Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1481,45	285,16	2,63	422450	3889	106079	0,45	664
	м2		74,78	0,99	110790	1463	94,5	-	7
46	Е0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	42,82	305,38	5,08	13077	218	6363	0,85	36
	м2		156,03	1,21	6681	52	94,5	0,06	3
47	Е0115-152-1-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	65,53	19,52	0,15	1279	10	982	0,11	7
	м2		15,79	0,06	1035	4	94,5	-	-
48	Е0115-165-3-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным лестничных маршей площадок	209,88	180,18	2,35	37816	493	18037	0,54	113
	м2		90,05	0,9	18898	189	94,5	-	1
49	Е0115-165-9-Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	35,19	202,79	2,95	7136	104	3549	0,57	20
	м2		94,95	1,1	3341	39	105	0,01	-
	Облицовка стен								
50	Е0163-8-5 -Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	445,44	133,16	23,58	59315	10504	47878	0,74	331
	м2		109,58	4,16	48812	1853	94,5	0,02	10
51	Е0115-17-1 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	445,44	1900,74	2,63	846672	1169	161617	2,3	1025
	м2		382,95	0,99	170583	440	94,5	-	2
	Откосы								
52	Е0115-65-1 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	26,56	635,22	7,91	16872	210	9102	2,06	55
	м2		359,66	2,99	9553	79	94,5	0,01	-
53	Е0161-1-3 -Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	26,56	178	1,83	4728	49	1399	0,36	9
	м2		55,46	0,29	1473	8	94,5	-	-
54	Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен	26,56	285,16	2,63	7574	70	1902	0,45	12

поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2		74,78	0,39	1986	26	94,5	-	-
ИТОГО	Тенге			2195998	23781			4150
	Тенге			665574	5836			37
Накладные расходы -	Тенге			634838	-	-		-
Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			169850	-	-		-
ИТОГО	Тенге			3000686	-	-		-
ИТОГО	Тенге			6529335	383508			8297
	Тенге			1295281	118586			796
Накладные расходы -	Тенге			1299350	-	-		-
Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			467039	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			52037	-	-		-
Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			11055	-	-		-
ИТОГО	Тенге			8358815	-	-		-
Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			120367	-	-		-
Итого	Тенге			8479182	-	-		-
Доп.затраты в зимнее время 1,35%	Тенге			114469	-	-		-
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			84792	-	-		-
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			33917	-	-		-
Итого в ценах 2001 года	Тенге			8712359	-	-		-
Итого в ценах 2013 года с К=2,234	Тенге			19463411	-	-		-
Налоги, сборы и обяз.платежи 2%	Тенге			389268	-	-		-
Итого	Тенге			19852679	-	-		-
НДС 12%	Тенге			2381788	-	-		-
Всего	Тенге			22235000	-	-		-

«Утверждаю»
И.О. директоры детского сада №31 "Алтын кілт"

_____ Утегенова Г.

ТЕХНАДЗОР: _____

Директор ТОО "Кайсар Инжиниринг" - Нурмаханов А.

ПОДРЯДЧИК: _____

Директор ТОО "Алтын-Айдарлы" - Етибайулы Е.

_____ Главный специалист
ГУ «Городской отдел образования» - Олжабаев Е.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2014 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел образования" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №508 от "05" июня 2014 г.
Наименование объекта и адрес: "Капитальный ремонт здания детского сада №31 "Алтын кілт" г.Кызылорда

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2014 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Капитальный ремонт здания детского сада №31 "Алтын кілт" г.Кызылорда"	81093,643	31774,992	81093,643	31774,992	74116,000	29040,937	74116,000	29040,937	8525,194	3340,435

"УТВЕРЖДАЮ"
И.О. директора детского сада №31 "Алтын кілт"
_____ У.Тесенова Г.

ТЕХНАДЗОР: _____ Директор ТОО "Каймар Инжиниринг" - Нурмаханов А.

ПОДРЯДЧИК: _____ Директор ТОО "Алтын Айдарлы" - Егізбайұлы Е.

_____ Начальник ГУ "Городской отдел образования" - Аралбаев М.

Наименование стройк КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА №31 "АЛТЫН КИЛТ" В Г. КЫЗЫЛОРДА

Наименование объект ДЕТСКИЙ САД №31 "АЛТЫН КИЛТ"

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СКЛАД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машинст	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ								
13	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	3,99	158,38	23,78	632	95	516	0,91	4
		м2		134,60	8,98	537	36	90	0,04	
14	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,112	17023,17	1416,44	1907	159	1390	94,42	11
		т		14826,38	497,81	1661	56	81	2,44	
15	C12022-1	Двери распашные металлические ДСН П 2100-1000 огрунтованные и окрашенные	1	25100,00		25100				
		шт								
16	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	
17	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010,00		7579				
		м2								

18	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание								
			1	2980,00		2980				
		комплект								
19	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами								
			1	583,00		583				
		шт								
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
20	Е0157-2-8	Разборка бетонного покрытия полов	49,3	358,97	192,06	17697	9469	13047	1,11	55
		1м2		166,91	72,15	8229	3557	110,7	0,40	20
21	Е0157-22-1	Устройство бетонных покрытий площадью до 20 м2								
			49,3	325,53	35,06	16048	1728	5443	0,67	33
		1м2		94,23	5,51	4646	272	110,7	0,03	2
22	Е0157-23-2	Устройство плинтусов цементных	28,1	47,47	2,01	1334	56	799	0,15	4
		1м		25,36	0,32	713	9	110,7		
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков								
			115,29	32,87		3790		3790	0,23	26
		м2		32,87		3790		100		
24	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			65,99	305,38	5,08	20152	335	9806	0,85	56
		м2		156,03	1,21	10297	80	94,5	0,06	4
25	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			2,07	635,22	7,91	1315	16	709	2,06	4
		м2		359,66	2,99	745	6	94,5	0,01	
26	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке								
			155,47	19,52	0,15	3034	23	2329	0,11	16
		м2		15,79	0,06	2455	10	94,5		

РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		СТУПЕНИ								
27	Е0157-2-8	Разборка ступени	1,65	358,97	192,06	592	317	437	1,11	2
		1м2		166,91	72,15	275	119	110,7	0,40	1
28	Е0157-22-3	Устройство ступени	1,65	283,61	35,06	468	58	173	0,64	1
		1м2		89,35	5,51	147	9	110,7	0,03	
		КРЫЛЬЦО №1								
29	Е0108-3-3	Устройство ГПС под фундаменты	0,756	1158,41	126,11	876	95	153	0,98	1
		м3		142,31	47,81	108	36	106,2	0,23	
30	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,38	9358,58	389,15	12915	537	853	3,24	4
		м3		507,15	147,01	700	203	94,5	0,72	1
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,4076	131,00		184				
		м3								
32	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00847	29400,00		249				
		т								
33	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00065	71965,18	380,30	47		7	66,70	
		1т		11126,25	143,44	7		94,5	0,70	
34	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	2,8	565,76	29,08	1584	81	964	1,81	5
		м2		300,15	10,89	840	30	110,7	0,05	
35	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/	2,8	85,45	0,84	239	2	99	0,18	
		м2		31,57	0,31	88	1	110,7		

36	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня								
			11,4	3810,86	7,36	43444	84	1226	0,48	5
		м		82,55	2,79	941	32	126	0,01	
37	E0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,2	164,61	0,09	691		493	0,74	3
		м2		124,20	0,02	522		94,5		
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1								
38	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,075	11244,84	1453,68	843	109	522	53,59	4
		т		8461,13	135,00	635	10	81	0,66	
39	C12021-268	Сварная решетка ограждения	0,075	134000,00		10050				
		т								
40	C11011-819	Петля накладная	4	40,00		160				
		шт								
41	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,18	164,61	0,09	359		256	0,74	2
		м2		124,20	0,02	271		94,5		
		РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
42	С ПРАЙС ЛИСТ	СТЕЛЛАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 2500x100x900	16	6942,06		111073				
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			286678	13358	43437		238
			тенге			37894	4533			28
		Материалы				235426				
		Накладные расходы				43437				
		Непормируемые и непредвиденные затраты				19807				
		ИТОГО ПО АКТУ				349922				

Временные здания и сооружения 1,44%	5039
Итого:	**354961**
Прочие работы и затраты	
Зимнее удорожание 1,35%	4792
Выслуга лет 1%	3550
Оплата доп отпусков 0,4%	1420
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**364722**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234	**814789**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	16296
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**831085**
НДС 12%	99730
ИТОГО:	**930815**

ЗАКАЗЧИК: _____ **И.О. директора детского сада №31 "Алтын кілт" - Утегенова Г.**

Начальник ГУ "Городской отдел образования" - Аралбаев М.

ТЕХНАДЗОР: _____ **Директор ТОО "Қаймар Инжиниринг" - Нурмаханов А.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Директор ТОО "Алтын Айдарлы" - Егізбайұлы Е.**

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА №31 "АЛТЫН КИЛТ" В Г. КЫЗЫЛОРДА
Наименование объекта: ДЕТСКИЙ САД №31 "АЛТЫН КИЛТ"

АКТ

выполненных работ за август месяц 2014 года

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВКА								
1	Е0147-3-1	**Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом**	3716,2	2,51	2,51	9336	9336	3519	--	--
		м2		--	0,82	--	3031	116,1	--	12
2	Е0147-11-1	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте**	575	66,72	15,48	38361	8903	38122	0,37	214
		яма		51,23	5,87	29459	3377	116,1	0,02	13
		ДЕРЕВЬЯ, САЖЕНЦЫ								
3	Е0147-9-3	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**	65	498,59	204,16	32409	13270	22922	1,44	94
		шт		253,58	50,18	16482	3261	116,1	0,21	14
4	С143012-37	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с мерзлым комом, высотой 1,5-2 м**	65	440,00	--	28600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

5	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений								
			510	76,91	--	39222	--	45350	0,46	237
		м		76,59	--	39061	--	116,1	--	--
6	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, смородина, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м								
			510	413,77	--	211023	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦВЕТНИК								
7	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см								
			68	119,81	--	8147	--	9459	0,86	58
		м2		119,81	--	8147	--	116,1	--	--
8	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2								
			68	244,40	--	16619	--	19032	1,55	106
		м2		241,07	--	16393	--	116,1	--	--
9	С143012-77	Розы								
			1088	81,00	--	88128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ГАЗОН								
10	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную								
			3000	28,54	--	85629	--	99415	0,20	596
		м2		28,54	--	85629	--	116,1	--	--
11	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных								
			3000	20,24	--	60725	--	32885	0,06	181
		м2		9,44	--	28325	--	116,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			618197	31509			1485
			Тенге			223495	9669			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			618197				
	Материалы -		Тенге			2708				

Всего заработная плата -	Тенге				233164			
Местные материалы -	Тенге			360485				
Накладные расходы -	Тенге			270704				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							135
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40606			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53334				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			942235				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1659
Сметная заработная плата -	Тенге				273770			
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**942235**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1659
Сметная заработная плата -	Тенге				273770			

Временные здания и сооружения 1,44%	13568
Итого:	**955803**
Прочие работы и затраты	
Зимнее удорожание 1,35%	12903
Выслуга лет 1%	9558
Оплата доп отпусков 0,4%	3823
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**982088**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234	**2193984**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	43880
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**2237864**
НДС 12%	268544
ИТОГО:	**2506407**

ЗАКАЗЧИК: _____ **И.О. директора детского сада №31 "Алтын кілт" - Утегенова Г.**

Начальник ГУ "Городской отдел образования" - Аралбаев М.

ТЕХНАДЗОР: _____ **Директор ТОО "Каймар Инжиниринг" - Нурмаханов А.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Директор ТОО "Алтын Аңдарды" - Егізбайұлы Е.**

Наименование стро КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА №31 "АЛТЫН КИЛТ" В Г. КЫЗЫЛОРДА

Наименование объ ДЕТСКИЙ САД №31 "АЛТЫН КИЛТ"

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1-1800 М2								
1	E0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	14	874,50	85,16	12243	1192	679	0,17	2
		м3		24,59	15,95	344	223	119,7	0,05	1
2	E0127-14-4	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня**	79	2136,99	310,44	168822	24525	12789	0,25	20
		м3		37,01	98,23	2924	7760	119,7	0,34	27
3	E0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	900	432,09		388881	0	30660	0,17	153
		м2		28,46		25614	0	119,7		0
4	E0127-55-2 К=4	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	900	273,86		246474	0	19725	0,03	27
		м2		18,31		16479	0	119,7		0
5	E0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	162	625,40	8,29	101315	1343	24662	0,80	130
		м		124,98	2,20	20247	356	119,7	0,01	2

		ПОКРЫТИЕ ТИП 4-326 М2								
7	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	126	24,00	19,48	3024	2454	1216	0,01	1
		м2		1,18	6,88	149	867	119,7	0,03	4
9	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	126	1194,35	62,31	150488	7851	15299	0,53	67
		м2		79,44	22,00	10009	2772	119,7	0,11	14
10	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	64	466,00	8,29	29824	531	9743	0,80	51
		м		124,98	2,20	7999	141	119,7	0,01	1
		покрытие тип 7-1150 М2								
12	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1150	40,85	36,33	46977	41774	19285	0,01	12
		м2		1,18	12.83	1362	14749	119,7	0,06	72
13	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	115	874,50	85,16	100568	9794	5580	0,17	19
		м3		24,59	15,95	2828	1834	119,7	0,05	6
14	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравий, дресвы	115	1055,31	92,19	121361	10602	5392	0,17	19
		м3		24,59	14,59	2828	1677	119,7	0,05	6
15	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	1150	59,48	15,65	68406	17997	67760	0,28	321
		м2		43,73	5,49	50295	6314	119,7	0,02	25
16	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 5 см изменения толщины исключать	1150	-0,95		-1098		-1314	-0,01	-7
		м2		-0,95		-1098		119,7		

17	С143008-110	Смесь пескоцементная	80,5	1090,00		87745				
		м3								
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (ЗА УЧАСТКОМ)-36 М2								
18	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	36	40,85	36,33	1471	1308	604	0,01	
		м2		1,18	12,83	43	462	119,7	0,06	2
19	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15 см	5,4	874,50	85,16	4722	460	262	0,17	1
		м3		24,59	15,95	133	86	119,7	0,05	
20	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм толщ 26 см	36	315,35	42,86	11353	1543	772	0,05	2
		м2		6,91	10,99	249	396	119,7	0,04	1
21	Е0127-26-3 К=14	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	36	329,96	23,93	11878	862	372	0,01	
		м2		1,61	7,02	58	253	119,7	0,02	1
22	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	36	432,09		15555		1227	0,17	6
		м2		28,46		1025		119,7		
23	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	36	273,86		9859		789	0,03	1
		м2		18,31		659		119,7		
24	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	19	625,40	8,29	11883	157	2892	0,80	15
		м		124,98	2,20	2375	42	119,7	0,01	

25	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	0,855	27300,00	23342				
		м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге		1615093	122393	218394		840
			тенге		144522	37933			160
		Материалы			1348178				
		Накладные расходы			187622				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты			110009				
		ИТОГО ПО АКТУ			1912724				
		Временные здания и сооружения 1,44%			27543				
		Итого:			**1940267**				
		Прочие работы и затраты							
		Зимнее удорожание 1,35%			26194				
		Выслуга лет 1%			19403				
		Оплата доп отпусков 0,4%			7761				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			**1993625**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 г. к=2,234			**4453757**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%			89075				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей			**4542833**				
		НДС 12%			545140				
		ИТОГО:			**5087972**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **И.О. директора детского сада №31 "Алтын кілт" - Утегенова Г.**

_____ **Начальник ГУ "Городской отдел образования" - Аралбаев М.**

ТЕХНАДЗОР: _____ **Директор ТОО "Каймар Инжиниринг" - Нурмаханов А.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Директор ТОО "Алтын Айдарлы" - Егізбайұлы Е.**