Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"** **950540000331**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения",РК, Алматинская обл. г. Талдыкорган ул. Акын Сара 207 А** **921040000479**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №43 от 22.05.2019г

Номер документа	Дата составления
13	18.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт водохранилища"Книжевский"Мынбаевского сельского округа Жамбылского района Алматинской области			шт	1	72 049 824,52	72 049 824,52	7 719 624,06
				Итого	1	x	72 049 824,52	7 719 624,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) председатель / _____ / Азанбеков А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Капитальный ремонт водохранилища «Книжевский» Мынбаевского сельского округа Жамбылского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за ноябрь 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер		Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 43 от 22.05.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2019 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт водохранилища «Книжевский» Мынбаевского сельского округа Жамбылского района Алматинской области	191 495 257.52	72 049 824,52.						7 719 624.	72 049 824,52.
за ноябрь 2019 год	191 495 257.52	72 049 824,52.						7 719 624.	72 049 824,52.

Итого по оплате за ноябрь **2019 г. - 72 049 824,52. тенге в том числе НДС.**

м.п. Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Есболатов К.Б.

м.п. Авторский надзор: ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." Нусупбеков С.М.

м.п. Технадзор: Директор ТОО "Крав Engineering" Ярополова Д.

м.п. Подрядчик: Председатель ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения" Азанбеков А. С.

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Заказ 1081акт

Подрядчик: Производственный кооператив "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водохранилища «Книжевский» Мынбаевского сельского округа Жамбылского района Алматинской области

Договор № 43 от 22.05.2019г.

Акт № 3 за ноябрь 2019 года
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-1)
Плотина

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Насыпь											
1	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР = 68 %	м3	6934,2	1361,02	218,45	9437574	1514793	–	5750153	16402745
					1142,57	76,91	7922781	533327	–	1215018	
2	2101-0701-0207	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 1200	м3	4545,8778	2263		10287321		10287321	–	11110307
					–		–		–	822986	
		Итого					**27 513 052**				

(локальная смета 2-1-2)
Донный водовыпуск. Оголовок донного водовыпуска

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы											
1	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	12,54	46036,04	1928,47	577292	24183	473438	81836	711858
					6353,35	818,1	79671	10259	–	52730	
2	1137-0105-0301	Армосетки и армопакеты горизонтальные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т НР = 91 %	т арматуры	0,30796	20002,6	6880,76	6160	2119	265	3935	10903
					12261,33	1779,45	3776	548	–	808	
3	1137-0105-0305	Армосетки и армопакеты вертикальные и наклонные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т НР = 91 %	т арматуры	0,56832	42391,61	11813,77	24092	6714	5529	12364	39372
					20849,17	3058,14	11849	1738	–	2916	
4	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,87628	221252		193879		193879	–	209389
					–		–		–	15510	
5	1122-0601-0916	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,49	13566234,69	5442253,06	6647455	2666704	3839991	853026	8100519

				287265,31	1471187,76	140760	720882	–	600038	
Раздел 3 Решетка										
6	1322-0206-0101	Решетка сороудерживающая глубинных отверстий, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,32058	97910,04	19355,54	31388	6205	6656	12757	47677
					57792,13	7442,76	18527	2386	–	3532	
7	2113-0814-1901	Сварная решетка сороудерживающая	т	0,32058	513085		164485		164485	–	177644
					–		–		–	13159	
Раздел 4 Прочие работы											
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы гравийно-песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	111	2654,5	153,58	294649	17047	171062	110186	437222
					959,82	42,87	106540	4759	–	32387	
9	1125-0107-0106	Установка стальных футляров диаметром 1200 мм НР = 91 %	т фасонных частей	0,17551	752612,39	655580,88	132091	115061	2382	26399	171169
					83459,63	81830,1	14648	14362	–	12679	
10	1122-1401-0403	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	1	36517	3557	36517	3557	22840	10092	50338
					10120	74	10120	74	–	3729	
11	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. огрунтовка окрасочная разжиженным битумом в один слой НР = 79 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2	53,9	275,71	0,61	14861	33	7	11709	28696
					274,97	–	14821	–	–	2126	

12	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=53,900;	т	0,00539	87755,1	6307,98	473	34	409	37	551
					5565,86	3153,99	30	17	–	41	
13	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=53,900;	т	0,08624	116500,46	8302,41	10047	716	8426	922	11847
					10493,97	3038,03	905	262	–	878	
14	1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 79 %	м2	53,9	587,35	1,22	31658	66	15	24946	61132
					585,84	–	31577	–	–	4528	
15	1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление НР = 79 % К=53,900;	т	0,11319	133077,13	7862,89	15063	890	12588	1366	17743
					14003	1272,2	1585	144	–	1314	
16	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=53,900;	т	0,01078	87847,87	6400,74	947	69	818	75	1104
					5565,86	3246,75	60	35	–	82	
		Итого					**10 077 164**				

(локальная смета 2-2-1)
Оросительный канал

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	45	29,69	29,69	1336	1336	–	386	1860
					–	11,91	–	536	–	138	
2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	955	132,35	–	126398	–	–	91007	234797
					132,35	–	126398	–	–	17392	
3	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	758	62,33	62,33	47249	47249	–	13658	65780
					–	25,03	–	18969	–	4873	
4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2300	16,56	16,56	38098	38098	–	11012	53039
					–	6,65	–	15295	–	3929	

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы

5	1137-0401-0206	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкций	120,1	17930,82	6235,89	2153492	748930	507115	1057658	3468042
					7472,5	2204,95	897447	264814	–	256892	

6 1142-0102-0101	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м НР = 68 %	м3 бетона в конструкции	19,1	21266,91	554,92	406198	10599	339052	42119	484182
				2960,58	282,36	56547	5393	–	35865	
7 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,82536	221252		182613		182613	–	197222
				–		–		–	14609	
8 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,80606	232177		187149		187149	–	202121
				–		–		–	14972	
9 1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	465	795,5	5,31	369908	2470	151436	197414	612708
				464,52	2,01	216002	936	–	45386	
Раздел 3 конструктивныеи температурные швы										
3.1 конструктивные швы										
10 1141-0104-0207	Шов деформационный конструктивный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы НР = 79 %	м	360	1218,43	14,64	438636	5271	8006	337786	838536
				1181,55	6,16	425359	2218	–	62114	
11 2110-0502-1101	Лента пароизоловая 12х4 см (применительно диаметр 40 мм)	м	360	124		44640		44640	–	48211
				–		–		–	3571	
12 2110-0501-1401	Мастика "Изол"	кг	1053	214		225342		225342	–	243369

					–		–		–	18027
3.2 температурные швы										
13	1141-0104-0207	Шов деформационный температурный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы НР = 79 %	м	159,8	1218,44	14,64	194706	2340	3554	149939	372217
					1181,55	6,16	188812	984	–	27572	
14	2110-0502-1101	Лента пароизоловая 12х4 см, (применительно диаметр 40 мм)	м	159,8	124		19815		19815	–	21400
					–		–		–	1585	
15	2110-0501-1401	Мастика "Изол"	кг	764,66	214		163637		163637	–	176728
					–		–		–	13091	
16	1137-0103-0103	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	73,7	3071,15	285,55	226344	21045	131123	75522	326015
					1006,46	119,61	74176	8815	–	24149	
Раздел 4 Прочие работы											
17	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	819	551,43	1,22	451621	1002	221	355814	872030
					549,94	–	450398	–	–	64595	
18	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=819,000;	т	0,1638	87979,24	6452,99	14411	1057	12436	1142	16797
					5604,4	3223,44	918	528	–	1244	
19	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=819,000;	т	2,6208	116505,65	8297,08	305338	21745	256085	28005	360010

					10496,03	3029,99	27508	7941	–	26667	

Итого **8 595 064**

(локальная смета 2-2-2)

Строительство водозабора в оросительный канал

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Металлоконструкции										
	3.1 Земляные работы										
1	5801-0010-0106 (пл) (об)ТОО Мастер Казахстан	Затвор ГС 100х200 с рамой и ручным подъемником 2,5В кстм=1,012;	компл	2	278147		556294		–	–	556294
					–		–		556294	–	

Итого **556 294**

(локальная смета 2-2-3)

Строительство водовыпуска на ПК 3+97

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Металлоконструкции									
		3.1 Земляные работы									
1	5801-0010-0106 (пл) (об)Мирас	Затвор ПС 100х100 с рамой и ручным подъемником 0,5В кстм=1,012;	компл	2	180353		360706		–	–	360706
					–		–		360706	–	
		Итого					**360 706**				

(локальная смета 2-2-5)

Дополнительные транспортные расходы на материалы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4102-0104-1054	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км	т	9,27	832		7713		–	–	8330
					–		–		–	617	

2	4101-0105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	300,3	668	200600	–	–	216648
					–	–	–	16048	
3	4101-0205-1034	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 34 км	т	300,3	695	208709	–	–	225406
					–	–	–	16697	
4	4101-0305-1046	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км	т	300,3	840	252252	–	–	272432
					–	–	–	20180	
5	4101-0205-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	15,19	309	4694	–	–	5070
					–	–	–	376	
6	4101-0204-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	2,18	356	776	–	–	838
					–	–	–	62	

7	4101-0104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,77	792	610	–	–	659
					–	–	–	49	
8	4101-0104-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	0,77	249	192	–	–	207
					–	–	–	15	
9	4101-0304-1046	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км	т	0,77	956	736	–	–	795
					–	–	–	59	
10	4101-0204-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	0,77	3812	2935	–	–	3170
					–	–	–	235	
11	4101-0204-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км kстм=21;	т·км	0,77	336	259	–	–	280
					–	–	–	21	

Итого **733 835**

(локальная смета 4-1-2)

ВЛЗ- 10кВ (на проводах СИП-3 1х70) , L=1,439 км

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Строительство ВЛЗ -10 кВ на проводах СИП-3											
1.1 Стойки											
1	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	32	50962		1630784		1630784	–	1761247
					–		–		–	130463	
2	2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	11	52353		575883		575883	–	621954
					–		–		–	46071	
3	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	20	4358		87160		87160	–	94133
					–		–		–	6973	
1.3 Заземление											

4	2306-1201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,045;	км	4,51127	361534	1630977	1630977	–	1761455
					–	–	–	130478	
	Раздел 2 Металлоконструкции ответвлений								
	2.1 Металлоконструкция								
5	2901-1001-0103 (пл)ТОО"Инвольт "	Траверса ТМ73, кстм=1,02;	шт	1	6516	6516	6516	–	7037
					–	–	–	521	
6	2901-1001-0238 (пл)ТОО"ЭПСkz"	Траверса TMs60, TMs60a кстм=1,02;	шт	1	3187	3187	3187	–	3442
					–	–	–	255	
7	2901-1001-0111 (пл)ТОО "Инвольт"	Хомут Х-51 кстм=1,02;	шт	2	1168	2336	2336	–	2523
					–	–	–	187	
8	2901-1001-0100 (пл)ТОО "ЭПС"	Накладка ОГs54 кстм=1,02;	шт	1	15482	15482	15482	–	16721
					–	–	–	1239	
9	2901-1001-0203 (пл)ТОО "Инвольт"	Проводник заземляющий ЗП-21 кстм=1,02;	м	1,5	1107	1661	1661	–	1794
					–	–	–	133	
	Раздел 3 Арматура ВЛИ - 10кВ								
10	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	5	869	4345	4345	–	4693
					–	–	–	348	
11	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	5	482	2410	2410	–	2603

					–	–	–	193	
12	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	4	13093	52372	52372	–	56562
					–	–	–	4190	
13	2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98, (в комплекте 6шт)	комплект	1,33333	21237	28316	28316	–	30581
					–	–	–	2265	
14	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	3	651	1953	1953	–	2109
					–	–	–	156	
15	2404-0109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150.прим.	шт.	3	17315	51945	51945	–	56101
					–	–	–	4156	
16	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11584	34752	34752	–	37532
					–	–	–	2780	
17	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3823	11469	11469	–	12387
					–	–	–	918	
	Раздел 4 Арматура разъединителя на опоре№1								
18	2901-1001-0103 (пл)ТОО"Инвольт "	Траверса ТМ73, кстм=1,02;	шт	1	6516	6516	6516	–	7037
					–	–	–	521	
19	2901-1001-0238 (пл)ТОО"ЭПСkz"	Траверса TMs60, TMs60a кстм=1,02;	шт	1	3187	3187	3187	–	3442
					–	–	–	255	
20	2901-1001-0109 (пл)ТОО "Инвольт"	Накладка ОГ 52 кстм=1,02;	шт	1	738	738	738	–	797

					–	–	–	59		
21	2901-1001-0110 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Хомут Х1 кстм=1,02;	шт	2	1056	2112	2112	–	2281	
					–	–	–	169		
22	2901-1001-0201 (пл)ТОО "ЭПСkz"	Крепление подкоса У1 кстм=1,02;	шт	1	4554	4554	4554	–	4918	
					–	–	–	364		
23	2901-1001-0203 (пл)ТОО "Инвольт"	Проводник заземляющий ЗП-21 кстм=1,02;	м	2	1107	2214	2214	–	2391	
					–	–	–	177		
24	2113-0201-0901	Гайки ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	404706	24	24	–	26	
					–	–	–	2		
25	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869	4345	4345	–	4693	
					–	–	–	348		
26	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	5	482	2410	2410	–	2603	
					–	–	–	193		
27	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	13093	52372	52372	–	56562	
					–	–	–	4190		
28	2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98, (в комплекте 6шт)	комплект	0,83333	21237	17697	17697	–	19113	

					–	–	–	1416		
29	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	6	651	3906	3906	–	4218	
					–	–	–	312		
30	2404-0109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150.прим.	шт.	6	17315	103890	103890	–	112201	
					–	–	–	8311		
31	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	11584	69504	69504	–	75064	
					–	–	–	5560		
	Раздел 5 разъединитель									
32	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	48793	48793	–	–	48793	
					–	–	48793	–		
33	2901-1001-0117 (пл)ТОО "Инвольт"	Кронштейн КМ1 кстм=1,02;	шт	1	1721	1721	1721	–	1859	
					–	–	–	138		
34	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	404706	356	356	–	384	
					–	–	–	28		
35	2404-0206-0720	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	753	4518	4518	–	4879	
					–	–	–	361		
36	2901-1001-0118 (пл)ТОО "Инвольт"	Кронштейн РА1 кстм=1,02;	шт	1	8729	8729	8729	–	9427	
					–	–	–	698		

37	2901-1001-0119 (пл)ТОО "ЭПС"	Кронштейн РА2 кстм=1,02;	шт	1	1990	1990	1990	–	2149
					–	–	–	159	
38	2901-1001-0120 (пл)ТОО "Инвольт"	Кронштейн РА3 кстм=1,02;	шт	3	7131	21393	21393	–	23104
					–	–	–	1711	
39	2901-1001-0121 (пл)ТОО "Инвольт"	Кронштейн РА5 кстм=1,02;	шт	1	984	984	984	–	1063
					–	–	–	79	
40	2901-1001-0122 (пл)ТОО "АСПМК"	Хомут Х-7 кстм=1,02;	шт	3	865	2595	2595	–	2803
					–	–	–	208	
41	2901-1001-0123 (пл)ТОО "АСПМК"	Хомут Х-8 кстм=1,02;	шт	1	892	892	892	–	963
					–	–	–	71	
42	2901-1001-0203 (пл)ТОО "АСПМК"	Проводник заземляющий ЗП-1 кстм=1,02;	м	4,5	929	4181	4181	–	4515
					–	–	–	334	
	Раздел 6 Металлоконструкции. Промеж. опора								
43	2901-1001-0109 (пл)ТОО "Инвольт"	Накладка ОГ 52 кстм=1,02;	шт	6	738	4428	4428	–	4782
					–	–	–	354	
44	2901-1001-0099 (пл)ТОО "ЭПС"	Накладка ОГs55 кстм=1,02;	шт	15	15755	236325	236325	–	255231
					–	–	–	18906	

45	2901-1001-0100 (пл)ТОО "ЭПС"	Накладка ОГs54 кстм=1,02;	шт	2	15482	30964	30964	–	33441
					–	–	–	2477	
46	2901-1001-0098 (пл)ТОО "ЭПС"	Накладка ОГs56 кстм=1,02;	шт	2	10109	20218	20218	–	21835
					–	–	–	1617	
47	2901-1001-0099 (пл)ТОО "ЭПС"	Накладка ОГs58 кстм=1,02;	шт	1	15227	15227	15227	–	16445
					–	–	–	1218	
48	2901-1001-0096 (пл)ТОО "ЭПС"	Накладка ОГs59 кстм=1,02;	шт	2	13661	27322	27322	–	29508
					–	–	–	2186	
49	2901-1001-0111 (пл)ТОО "Инвольт"	Хомут Х-51 кстм=1,02;	шт	5	1168	5840	5840	–	6307
					–	–	–	467	
50	2901-1001-0110 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Хомут Х1 кстм=1,02;	шт	3	1056	3168	3168	–	3421
					–	–	–	253	
51	2901-1001-0203 (пл)ТОО "Инвольт"	Проводник заземляющий ЗП-21 кстм=1,02;	м	20	1107	22140	22140	–	23911
					–	–	–	1771	
52	2901-1001-0103 (пл)ТОО"Инвольт "	Траверса ТМ73, кстм=1,02;	шт	6	6516	39096	39096	–	42224
					–	–	–	3128	
53	2901-1001-0238 (пл)ТОО"ЭПСkz"	Траверса ТМs60, ТМs60а кстм=1,02;	шт	6	3187	19122	19122	–	20652
					–	–	–	1530	

54	2901-1001-0201 (пл)ТОО "ЭПСkz"	Крепление подкоса У1 кстм=1,02;	шт	3	4554 –	13662 –	13662 –	– 1093	14755
55	2901-1001-0200 (пл)ТОО "Инвольт"	Крепление подкоса У52 кстм=1,02;	шт	6	4180 –	25080 –	25080 –	– 2006	27086
56	2901-1001-0209 (пл)ТОО "ЭПС"	Крепление изолятора КИsl кстм=1,02;	шт	6	2732 –	16392 –	16392 –	– 1311	17703
57	2113-0201-0901	Гайки ГОСТ 1759.0-87	т	0,00062	404706 –	251 –	251 –	– 20	271
	Раздел 7 Арматура								
58	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	869 –	52140 –	52140 –	– 4171	56311
59	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	60	482 –	28920 –	28920 –	– 2314	31234
60	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	74	13093 –	968882 –	968882 –	– 77511	1046393
61	2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98, (в комплекте 6шт)	комплект	24,66667	21237 –	523846 –	523846 –	– 41908	565754

62	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	36	651 –	23436 –	23436 –	– 1875	25311
63	2404-0109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150.прим.	шт.	36	17315 –	623340 –	623340 –	– 49867	673207
64	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	11584 –	417024 –	417024 –	– 33362	450386
65	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3823 –	68814 –	68814 –	– 5505	74319
66	2404-0207-4030	Зажимы временного заземления SEW20.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	6231 –	373860 –	373860 –	– 29909	403769
67	2404-0109-0703	Изолятор композитный оттяжки SDI27.1 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	27612 –	497016 –	497016 –	– 39761	536777
68	2901-1001-0322 (пл)ЭНСТО Атек	Комплект защиты от птиц SP 31.3 kстм=1,02;	шт	28	10484 –	293552 –	293552 –	– 23484	317036
	Раздел 8 Концевая опора Металлоконструкции								
69	2901-1001-0103 (пл)ТОО"Инвольт "	Траверса ТМ73, kстм=1,02;	шт	1	6516 –	6516 –	6516 –	– 521	7037
70	2901-1001-0238 (пл)ТОО"ЭПСkz"	Траверса TMs60, TMs60a kстм=1,02;	шт	1	3187	3187	3187	–	3442

					–	–	–	255		
71	2901-1001-0109 (пл)ТОО "Инвольт"	Накладка ОГ 52 кстм=1,02;	шт	1	738	738	738	–	797	
					–	–	–	59		
72	2901-1001-0110 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Хомут Х1 кстм=1,02;	шт	2	1056	2112	2112	–	2281	
					–	–	–	169		
73	2901-1001-0201 (пл)ТОО "ЭПСkz"	Крепление подкоса У1 кстм=1,02;	шт	1	4554	4554	4554	–	4918	
					–	–	–	364		
74	2901-1001-0203 (пл)ТОО "Инвольт"	Проводник заземляющий ЗП-21 кстм=1,02;	м	2	1107	2214	2214	–	2391	
					–	–	–	177		
75	2113-0201-0901	Гайки ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	404706	24	24	–	26	
					–	–	–	2		
	Раздел 9 Арматура									
76	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	5	869	4345	4345	–	4693	
					–	–	–	348		
77	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	5	482	2410	2410	–	2603	
					–	–	–	193		
78	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	4	13093	52372	52372	–	56562	
					–	–	–	4190		
79	2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98, (в комплекте 6шт)	комплект	0,83333	21237	17697	17697	–	19113	
					–	–	–	1416		

80	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	3	651	1953	1953	–	2109
					–	–	–	156	
81	2404-0109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150.прим.	шт.	3	17315	51945	51945	–	56101
					–	–	–	4156	
82	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11584	34752	34752	–	37532
					–	–	–	2780	
	Раздел 10 РЛНД								
83	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	48793	48793	–	–	48793
					–	–	48793	–	
84	2901-1001-0117 (пл)ТОО "Инвольт"	Кронштейн КМ1 кстм=1,02;	шт	1	1721	1721	1721	–	1859
					–	–	–	138	
85	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	404706	356	356	–	384
					–	–	–	28	
86	2404-0206-0720	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	753	4518	4518	–	4879
					–	–	–	361	
87	2901-1001-0118 (пл)ТОО "Инвольт"	Кронштейн РА1 кстм=1,02;	шт	1	8729	8729	8729	–	9427
					–	–	–	698	
88	2901-1001-0119 (пл)ТОО "ЭПС"	Кронштейн РА2 кстм=1,02;	шт	1	1990	1990	1990	–	2149
					–	–	–	159	

89	2901-1001-0120 (пл)ТОО "Инвольт"	Кронштейн РА3 кстм=1,02;	шт	3	7131	21393	21393	–		23104
					–	–	–	1711		
90	2901-1001-0121 (пл)ТОО "Инвольт"	Кронштейн РА5 кстм=1,02;	шт	1	984	984	984	–		1063
					–	–	–	79		
91	2901-1001-0122 (пл)ТОО "АСПМК"	Хомут Х-7 кстм=1,02;	шт	3	865	2595	2595	–		2803
					–	–	–	208		
92	2901-1001-0123 (пл)ТОО "АСПМК"	Хомут Х-8 кстм=1,02;	шт	1	892	892	892	–		963
					–	–	–	71		
93	2901-1001-0203 (пл)ТОО "АСПМК"	Проводник заземляющий ЗП-1 кстм=1,02;	м	4,5	929	4181	4181	–		4515
					–	–	–	334		
		Итого				**9 865 772**				

ВЛЗ- 10кВ (на проводах СИПс-4 4х25) , L=0,80 км

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Строительство ВЛИ -10 кВ на проводах СИП-3

1.1 Стойки

1	2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	24	52353	1256472	1256472	–	1356990
					–	–	–	100518	
2	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	11	4358	47938	47938	–	51773
					–	–	–	3835	

1.2 Провод

3	2306-1201-1317	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,045;	км	0,836	517550	432672	432672	–	467286
					–	–	–	34614	

Раздел 2 Металлоконструкция 10 кВ

2.1 Металлоконструкция

4	2901-1001-0098 (пл)ТОО "ЭПС"	Накладка ОГs56 кстм=1,02;	шт	9	10109	90981	90981	–	98259
					–	–	–	7278	
5	2901-1001-0099 (пл)ТОО "ЭПС"	Накладка ОГs60 кстм=1,02;	шт	2	17759	35518	35518	–	38359
					–	–	–	2841	
6	2901-1001-0203 (пл)ТОО "Инвольт"	Проводник заземляющий ЗП-21 кстм=1,02;	м	26,1	1107	28893	28893	–	31204
					–	–	–	2311	

7	2901-1001-0097 (пл)ТОО"ЭПС"	Траверса ТМ73ш кстм=1,02;	шт	3	11384 –	34152 –	34152 –	– 2732	36884
8	2901-1001-0096 (пл)ТОО"Инвольт "	Траверса ТМ77 кстм=1,02;	шт	1	10741 –	10741 –	10741 –	– 859	11600
9	2901-1001-0096 (пл)ТОО"Инвольт "	Траверса ТМ80а кстм=1,02;	шт	3	2226 –	6678 –	6678 –	– 534	7212
10	2901-1001-0109 (пл)ТОО "Инвольт"	Накладка ОГ 52 кстм=1,02;	шт	1	738 –	738 –	738 –	– 59	797
11	2901-1001-0111 (пл)ТОО "Инвольт"	Хомут Х-51 кстм=1,02;	шт	13	1168 –	15184 –	15184 –	– 1215	16399
12	2901-1001-0200 (пл)ТОО "Инвольт"	Крепление подкоса У52 кстм=1,02;	шт	6	4180 –	25080 –	25080 –	– 2006	27086
13	2901-1001-0204 (пл)ТОО "АСПМК"	Проводник заземляющий ЗП-22 кстм=1,02;	м	18,14	519 –	9415 –	9415 –	– 753	10168
14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00097	404706 –	393 –	393 –	– 31	424

Раздел 3 Арматура 10 кВ

15	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	47	869 –	40843 –	40843 –	– 3267	44110
16	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	47	482 –	22654 –	22654 –	– 1812	24466
17	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	37	13093 –	484441 –	484441 –	– 38755	523196
18	2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98, (в комплекте 6шт)	комплект	12,33333	21237 –	261923 –	261923 –	– 20954	282877
19	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	24	651 –	15624 –	15624 –	– 1250	16874
20	2404-0109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150.прим.	шт.	24	17315 –	415560 –	415560 –	– 33245	448805
21	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	11584 –	278016 –	278016 –	– 22241	300257
22	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3823 –	45876 –	45876 –	– 3670	49546
23	2901-1001-0322 (пл)ЭНСТО Атек	Комплект защиты от птиц SP 31.3 кстм=1,02;	шт	27	10484 –	283068 –	283068 –	– 22645	305713

Раздел 4 Металлоконструкции магистрали 0,4 кВ

24	2901-1001-0095 (пл)ТОО"Инвольт "	Траверса ТМ78б кстм=1,02;	шт	1	3688	–	3688	–	3688	– 295	3983
25	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00083	404706	–	336	–	336	– 27	363

Раздел 5 Арматура магистрали 0,4 кВ

26	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	45,2	420	–	18984	–	18984	– 1519	20503
27	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	178	–	6052	–	6052	– 484	6536
28	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	1967	–	68845	–	68845	– 5508	74353
29	2404-0207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	10137	–	162192	–	162192	– 12975	175167
30	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	3861	–	88803	–	88803	– 7104	95907
31	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	55	2123	–	116765	–	116765	– 9341	126106
32	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	62	2123		131626		131626	–	142156

				–	–	–	10530		
33	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	3089	108115	108115	–	116764
					–	–	–	8649	
34	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,03	601875	18056	18056	–	19500
					–	–	–	1444	
35	2901-1001-1352 (пл)"Электролит"	Комплект для переносного заземления ST-208 kстм=1,02;	комплект	1	16903	16903	16903	–	18255
					–	–	–	1352	
36	2404-0207-2810	Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	418	1672	1672	–	1806
					–	–	–	134	
37	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2906	2906	2906	–	3138
					–	–	–	232	
38	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2221	2221	2221	–	2399
					–	–	–	178	
	Раздел 6 Защита от перенапряжений								
39	2404-0207-4030	Зажимы временного заземления SEW20.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	6231	224316	224316	–	242261
					–	–	–	17945	
40	2901-0001-0323 (пл)ЭНСТО Атек	Искровой разрядник SDI27.1 kстм=1,02;	шт	12	16954	203448	203448	–	219724

							–	–	–	16276	

Итого **5 419 206**

(локальная смета 4-1-9)

Дополнительные транспортные расходы на материалы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4101-0205-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	124,55	309		38486		–	–	41565
						–		–	–	3079	
2	4101-0204-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	0,03	356		11		–	–	12
						–		–	–	1	
3	4101-0104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,05	792		40		–	–	43
						–		–	–	3	

4	4101-0104-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	0,05	249 –	12 –	– –	– 1	13
5	4101-0304-1046	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 46 км	т	0,05	956 –	48 –	– –	– 4	52
6	4101-0204-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	0,05	3812 –	191 –	– –	– 15	206
7	4101-0204-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км kстм=21;	т·км	0,05	336 –	17 –	– –	– 1	18
8	4101-0104-2010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	0,06	488 –	29 –	– –	– 2	31

9 4101-0204-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 30 км	т	0,06	847	51	–	–	55
				–	–	–	4	
10 4101-0104-3010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 10 км	т	3,1	680	2108	–	–	2277
				–	–	–	169	
11 4101-0204-3030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 30 км	т	3,1	1180	3658	–	–	3951
				–	–	–	293	
	Итого				**48 223**			
	Всего				63 169 316.			
	Итого по главам 1-7				63 169 316.			
	Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8				2 138 123.			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				2 603 861.			
	- в текущих ценах с 24.08.18 г.				**67 911 300.**			
	в т.ч. с разбивкой по годам							
	2019 г. - 93 % (МРП = 2525 тенге)				63 157 509.			
	2020 г. - 7 % (МРП = 2613 тенге)				4 753 791.			
	- в текущих и прогнозных ценах				**71478 010.**			

в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 93 % (Иинф = 1,050)	66 315 384.
2020 г. - 7 % (Иинф = 1,086)	5 162 617.
Налог на добавленную стоимость	**8 577 360.**
Всего по акту	**80 055 361.**
С учетом понижающего коэффициента скидки подрядчика К=0,9	**72 049 824,52.**
В том числе НДС	**7 719 624.**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Есболатов К.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный институт имени Джанекелова Ж.Р." Нусупбеков С.М.

Технический надзор:
ТОО "Крав Engineering" Крутиков В.А.

Подрядчик:
Председатель ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения" Азанбеков А.С.