Заказчик: Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Капитальный ремонт водохранилища «Книжевский» Мынбаевского сельского округа Жамбылского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за февраль 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор № 43 от 22.05.2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала 2019 года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за февраль 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт водохранилища «Книжевский» Мынбаевского сельского округа Жамбылского района Алматинской области	241 499 973,52.	50 004 716						5 357 648	50 004 716
за февраль 2020 год	241 499 973,52.	50 004 716						5 357 648	50 004 716

Итого по оплате за февраль 2020 г. - **50 004 716 тенге в том числе НДС.**

м.п. Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Есболатов К.Б.

м.п. Авторский надзор: ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." Нусупбеков С.М.

м.п. Технадзор: Директор ТОО "Крав Engineering" Яропопова Д.

м.п. Подрядчик: Председатель ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения" Азанбеков А. С.

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Заказ 1081акт

Подрядчик: Производственный кооператив "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водохранилища «Книжевский» Мынбаевского сельского округа Жамбылского района Алматинской области

Договор № 43 от 22.05.2019г.

Акт № 4 за февраль 2020 года
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-1)
Плотина

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Насыпь										
1	2101-0701-0207	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 1200 К=0,600;	м3	2782,19052	2263		6296097		6296097	–	6799785
					–		–		–	503688	
	Итого						**6 799 785**				

(локальная смета 2-1-2) Донный водовыпуск. Оголовок донного водовыпуска

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата маши-	оборудо-вание,	Сметная прибыль	

					рабочих-строителей	маши-нистов	строителей	маши-нистов	мебель, инвентарь	прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы											
1	1122-0301-0116	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,02	6538900	3875600	130778	77512	4882	68983	215742
					2419200	1064800	48384	21296	–	15981	
2	1123-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	51	18409,71	1856,78	938895	94696	771541	122057	1145828
					1424,67	992,78	72658	50632	–	84876	
		Итого					**1 361 570**				

(локальная смета 2-1-3) Донный водовыпуск. Колодец с затвором

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы											
1	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,88	15523,7	2633,54	370706	62889	76943	259268	680372
					9668,09	1298,7	230874	31013	–	50398	

2 2102-0101-0614	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	22,389	14584	326521	326521	–	352643
				–	–	–	26122	
3 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,1632	12153	1983	1983	–	2142
				–	–	–	159	
4 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,89	84192	159123	159123	–	171853
				–	–	–	12730	
5 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1479	2958	2958	–	3195
				–	–	–	237	
6 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,22437	221252	270894	270894	–	292566
				–	–	–	21672	
Раздел 3 Затвор								
7 5101-0103-4211 (об)	Затвор дисковый поворотный фланцевый с электроприводом AUMA, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 16, DN 1000, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	2	8503890	17007780	–	–	17007780
				–	–	17007780	–	

Раздел 4 Прочие работы

8	1137-0103-0103	Подготовка гравийно-песчаная под	гравия или	1,6	3071,25	285,63	4914	457	2847	1639	7077
					1006,25	119,38	1610	191	–	524	
9	1125-0107-0106	Установка стальных футляров диаметром 1200 мм НР = 91 %	т фасонных частей	0,52654	752609,49	655576,02	396279	345187	7147	79200	513517
					83459,95	81832,34	43945	43088	–	38038	
10	1122-1401-0403	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	4	36517,5	3556,25	146070	14225	91365	40366	201351
					10120	73,5	40480	294	–	14915	
11	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. огрунтовка окрасочная разжиженным битумом в один слой НР = 79 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2	52,94	275,71	0,6	14596	32	7	11500	28184
					274,97	–	14557	–	–	2088	
12	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=52,940;	т	0,00529	88090,74	6427,22	466	34	402	37	543
					5671,08	3213,61	30	17	–	40	
13	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=52,940;	т	0,0847	116505,31	8299,88	9868	703	8276	905	11635
					10495,87	3034,24	889	257	–	862	
14	1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 79 %	м2	52,94	587,34	1,23	31094	65	14	24502	60044
					585,85	–	31015	–	–	4448	
15	1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление НР = 79 % К=52,940;	т	0,11117	133084,47	7870,83	14795	875	12363	1342	17428

					14005,58	1277,32	1557	142	–	1291	
	Итого						**19 350 330**				

Локальная смета № 2-1-4

Водосбросной канал в Г-блоках

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4954	169,8	162,36	841198	804331	428	229460	1156311
					7,36	56,98	36439	282255	–	85653	
2	4102-0204-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км К=1,750;	т	5790,75	11		63698		–	–	68794
					–		–		–	5096	
3	4102-0204-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км К=1,750;	т	2878,75	13		37424		–	–	40418

				–		–		–	2994	
4 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	45811	124,02	119,01	5681591	5452045	–	1512023	7769103
				5,01	40,83	229546	1870486	–	575489	
5 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2000	56,15	56,15	112300	112300	–	25200	148500
				–	17,5	–	35000	–	11000	
6 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	2000	188,66	188,66	377328	377328	–	84672	498960
				–	58,8	–	117600	–	36960	
Раздел 5 демонтажные работы										
7 1146-0401-0401	Перегородки монолитные бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	7	17147,71	7438,86	120034	52072	–	77905	213774
				9708,86	3540,29	67962	24782	–	15835	
8 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка К=2,400;	т	16,8	476		7997		–	–	8637
				–		–		–	640	
9 4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км К=2,400;	т	16,8	518		8702		–	–	9398

					–	–	–	696	
10	4131-0101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка К=2,500;	т	56,5	463	26160	–	–	28253
					–	–	–	2093	
11	4131-0101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка К=2,500;	т	56,5	463	26160	–	–	28253
					–	–	–	2093	
12	4101-0205-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км К=2,500;	т	56,5	615	34748	–	–	37528
					–	–	–	2780	
		Итого				**10 007 929**			

Локальная смета № 2-1-5

Дополнительные транспортные расходы на материалы

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4102-0104-1054	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	8281,8174	832		6890472		–	–	7441710

		–	–	–	551238		
Итого					**7 441 710**		

Локальная смета № 2-2-2

Строительство водозабора в оросительный канал

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1.1 Выемки											
1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	80	219,75	219,75	17580	17580	–	3033	22262
					–	52,66	–	4213	–	1649	
2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	44	132,36	–	5824	–	–	4193	10818
					132,36	–	5824	–	–	801	

3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
		м3 грунта	80	16,56	16,56	1325	1325	–	383	1845
				–	6,65	–	532	–	137	
4 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
		м3 грунта	80	7,33	7,33	586	586	–	169	815
				–	2,94	–	235	–	60	
	Итого					**35 740**				

Всего	**44 997 064.**
Итого по главам 1-7	**44 997 064.**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	**962 831.**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	**1 172 561.**
- в текущих ценах с 24.08.18 г.	**47 132 456.**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 93 % (МРП = 2525 тенге)	**43 833 184.**
2020 г. - 7 % (МРП = 2613 тенге)	**3 299 272.**
- в текущих и прогнозных ценах	**49 607 853.**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 93 % (Иинф = 1,050)	**46 024 843.**

2020 г. - 7 % (Иинф = 1,086)	**3 583 010.**
Налог на добавленную стоимость	**5 952 942.**
Всего по акту	**55 560 795.**
С учетом понижающего коэффициента скидки подрядчика К=0,9	**50 004 716**
В том числе НДС	**5 357 648**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Есболатов К.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р." Нусупбеков С.М.

Технический надзор:
ТОО "Крав Engineering" Крутиков В.А.

Подрядчик:
Председатель ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения" Аханбеков А.С.