Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна № 127- 178 села Сайхин Бокейординского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за август 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№25 от 15.07 2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна № 127- 178 села Сайхин Бокейординского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	51006013	45541083,04							5464929,96	51006013

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»
Жангалиев Кобылан Мендыканович, БИН 110140000769 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района», БИН 110140000769
Республики Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, Т.Жарокова, 31, Тел.: 87114021759
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА», БИН 030140006176
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пром зона Желаева, 7/2, Тел.: +77771826138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна № 127- 178 села Сайхин Бокейординского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Объект: Строительство 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна № 127- 178 села Сайхин Бокейординского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор подряда (контракт) №25 от 15.07 2021г.

Акт выполненных работ №1
ЗА АВГУСТ 2021 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 2018г.

№ п/п	№ поз по смете т	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Пятно № 127										
			Рекультивация										
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
			Земляные работы										
3	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
4	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
5	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв**	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
6	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
7	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Из резерва	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
8	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Из резерва	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
9	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,18592	715,39	--	1564	--	--	1126	2905	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	1564	--		215		
10	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,14992	30,76	30,76	1296	1296	--	322	1748	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	447		129		
11	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,14992	132,84	63,18	5599	2663	--	2991	9278	
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	2936	1218		687		
			Фундаменты										
12	10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	7,54	5585,26	864,34	42113	6517	16546	20248	67350	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	19050	2490		4989		
13	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных Б12,5	м3	32,9	29587,89	1281,34	973441	42156	844166	86786	1145045	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	87119	8250		84818		
14	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 поверхности	147	826,44	19,07	121487	2804	84901	31718	165461	
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	33782	324		12256		
			Стены наружные										
			Сборно-щитовые панели										
15	20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
16	21	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
17	23	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
18	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
19	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
20	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
						Перегородки							
						Сборно-щитовые панели							
21	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
22	34	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
23	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
24	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
						Пятно № 130							
						Рекультивация							
25	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
26	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
						Земляные работы							
27	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
28	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
30	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
31	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Из резерва	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
32	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Из резерва	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
33	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,18592	715,39	--	1564	--	--	1126	2905	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	1564	--		215		
34	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,14992	30,76	30,76	1296	1296	--	322	1748	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	447		129		
35	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,14992	132,84	63,18	5599	2663	--	2991	9278	
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	2936	1218		687		
				Фундаменты									
36	10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	7,54	5585,26	864,34	42113	6517	16546	20248	67350	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	19050	2490		4989		
37	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных Б12,5	м3	32,9	29587,89	1281,34	973441	42156	844166	86786	1145045	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	87119	8250		84818		
38	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 поверхности	147	826,44	19,07	121487	2804	84901	31718	165461	
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	33782	324		12256		
				Стены наружные									
				Сборно-щитовые панели									
39	20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
40	21	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	23	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
		НР - 92%; СП - 8%				66,42	1,67	12112	304		1943		
42	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		1202		
43	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
		НР - 90%; СП - 8%				720,62	5,39	131412	984		20414		
44	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		23031		
					Перегородки								
					Сборно-щитовые панели								
45	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
		НР - 90%; СП - 8%				20025,00	396,36	35620	705		15481		
46	34	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
		НР - 90%; СП - 8%				1799,16	15,10	3200	27		1372		
47	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
		НР - 90%; СП - 8%				720,62	5,39	150062	1123		23311		
48	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
		СП - 8%				--	--	--	--		26300		
					Пятно № 131								
					Рекультивация								
49	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,95	--	2590		750		
50	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
		НР - 72%; СП - 8%				--	59,94	--	11989		3472		
					Земляные работы								
51	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
		НР - 72%; СП - 8%				8,87	39,30	538	2386		1076		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
53	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
54	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
55	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Из резерва	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
56	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Из резерва	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
57	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,18592	715,39	--	1564	--	--	1126	2905	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	1564	--		215		
58	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,14992	30,76	30,76	1296	1296	--	322	1748	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	447		129		
59	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,14992	132,84	63,18	5599	2663	--	2991	9278	
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	2936	1218		687		
			Фундаменты										
60	10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	7,54	5585,26	864,34	42113	6517	16546	20248	67350	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	19050	2490		4989		
61	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных Б12,5	м3	32,9	29587,89	1281,34	973441	42156	844166	86786	1145045	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	87119	8250		84818		
62	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 поверхности	147	826,44	19,07	121487	2804	84901	31718	165461	
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	33782	324		12256		
			Стены наружные										
			Сборно-щитовые панели										
63	20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	21	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
65	23	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
66	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
67	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
68	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
					Перегородки								
					Сборно-щитовые панели								
69	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
70	34	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
71	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
72	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
					Пятно № 134								
					Рекультивация								
73	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
74	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
76	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
77	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
78	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
79	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Из резерва	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
80	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Из резерва	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
81	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,18592	715,39	--	1564	--	--	1126	2905	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	1564	--		215		
82	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,14992	30,76	30,76	1296	1296	--	322	1748	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	447		129		
83	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,14992	132,84	63,18	5599	2663	--	2991	9278	
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	2936	1218		687		
			Фундаменты										
84	10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	7,54	5585,26	864,34	42113	6517	16546	20248	67350	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	19050	2490		4989		
85	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных Б12,5	м3	32,9	29587,89	1281,34	973441	42156	844166	86786	1145045	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	87119	8250		84818		
86	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 поверхности	147	826,44	19,07	121487	2804	84901	31718	165461	
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	33782	324		12256		
			Стены наружные										
			Сборно-щитовые панели										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
88	21	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
89	23	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
90	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
91	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
92	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые панели										
93	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
94	34	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
95	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
96	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
			Пятно № 137										
			Рекультивация										
97	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
			Земляные работы										
99	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
100	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
101	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
102	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
103	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Из резерва	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
104	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Из резерва	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
105	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,18592	715,39	--	1564	--	--	1126	2905	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	1564	--		215		
106	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,14992	30,76	30,76	1296	1296	--	322	1748	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	447		129		
107	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,14992	132,84	63,18	5599	2663	--	2991	9278	
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	2936	1218		687		
			Фундаменты										
108	10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	7,54	5585,26	864,34	42113	6517	16546	20248	67350	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	19050	2490		4989		
109	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных Б12,5	м3	32,9	29587,89	1281,34	973441	42156	844166	86786	1145045	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	87119	8250		84818		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 поверхности	147	826,44	19,07	121487	2804	84901	31718	165461	
			НР - 93%; СП - 89%			229,81	2,20	33782	324		12256		
			Стены наружные										
			Сборно-щитовые панели										
111	20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
112	21	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
113	23	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
114	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
115	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
116	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые панели										
117	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
118	34	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
119	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
120	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
			Пятно № 138										
			Рекультивация										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
122	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
			Земляные работы										
123	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
124	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
125	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
126	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
127	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Из резерва	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
128	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Из резерва	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
129	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,18592	715,39	--	1564	--	--	1126	2905	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	1564	--		215		
130	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,14992	30,76	30,76	1296	1296	--	322	1748	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	447		129		
131	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,14992	132,84	63,18	5599	2663	--	2991	9278	
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	2936	1218		687		
			Фундаменты										
132	10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	7,54	5585,26	864,34	42113	6517	16546	20248	67350	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	19050	2490		4989		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных Б12,5	м3	32,9	29587,89	1281,34	973441	42156	844166	86786	1145045	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	87119	8250		84818		
134	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 поверхности	147	826,44	19,07	121487	2804	84901	31718	165461	
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	33782	324		12256		
			Стены наружные										
			Сборно-щитовые панели										
135	20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
136	21	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
137	23	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
138	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
139	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
140	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые панели										
141	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
142	34	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
143	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
144	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
					Пятно № 141								
					Рекультивация								
145	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
146	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Земляные работы								
147	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
148	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
149	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
150	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
151	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Из резерва	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
152	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Из резерва	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
153	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,18592	715,39	--	1564	--	--	1126	2905	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	1564	--		215		
154	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,14992	30,76	30,76	1296	1296	--	322	1748	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	447		129		
155	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,14992	132,84	63,18	5599	2663	--	2991	9278	
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	2936	1218		687		
					Фундаменты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	7,54	5585,26	864,34	42113	6517	16546	20248	67350	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	19050	2490		4989		
157	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных Б12,5	м3	32,9	29587,89	1281,34	973441	42156	844166	86786	1145045	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	87119	8250		84818		
158	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 поверхности	147	826,44	19,07	121487	2804	84901	31718	165461	
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	33782	324		12256		
					Пятно № 142								
					Рекультивация								
159	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
160	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Земляные работы								
161	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
162	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
163	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
164	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
165	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Из резерва	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
166	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Из резерва	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
167	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,18592	715,39	--	1564	--	--	1126	2905	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	1564	--		215		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,14992	30,76	30,76	1296	1296	--	322	1748	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	447		129		
169	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,14992	132,84	63,18	5599	2663	--	2991	9278	
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	2936	1218		687		
					Фундаменты								
170	10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	7,54	5585,26	864,34	42113	6517	16546	20248	67350	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	19050	2490		4989		
171	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных Б12,5	м3	32,9	29587,89	1281,34	973441	42156	844166	86786	1145045	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	87119	8250		84818		
172	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 поверхности	147	826,44	19,07	121487	2804	84901	31718	165461	
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	33782	324		12256		
					Пятно № 145								
					Рекультивация								
173	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
174	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Земляные работы								
175	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
176	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
177	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
178	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
179	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Из резерва	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
180	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Из резерва	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
181	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,18592	715,39	--	1564	--	--	1126	2905	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	1564	--		215		
182	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,14992	30,76	30,76	1296	1296	--	322	1748	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	447		129		
183	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,14992	132,84	63,18	5599	2663	--	2991	9278	
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	2936	1218		687		
					Фундаменты								
184	10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	7,54	5585,26	864,34	42113	6517	16546	20248	67350	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	19050	2490		4989		
185	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных Б12,5	м3	32,9	29587,89	1281,34	973441	42156	844166	86786	1145045	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	87119	8250		84818		
186	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 поверхности	147	826,44	19,07	121487	2804	84901	31718	165461	
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	33782	324		12256		
					Пятно № 146								
					Рекультивация								
187	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
188	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Земляные работы								
189	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
190	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
191	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
192	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
193	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Из резерва	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
194	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Из резерва	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
195	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,18592	715,39	--	1564	--	--	1126	2905	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	1564	--		215		
196	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,14992	30,76	30,76	1296	1296	--	322	1748	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	447		129		
197	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,14992	132,84	63,18	5599	2663	--	2991	9278	
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	2936	1218		687		
					Фундаменты								
198	10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	7,54	5585,26	864,34	42113	6517	16546	20248	67350	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	19050	2490		4989		
199	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных Б12,5	м3	32,9	29587,89	1281,34	973441	42156	844166	86786	1145045	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	87119	8250		84818		
200	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 поверхности	147	826,44	19,07	121487	2804	84901	31718	165461	
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	33782	324		12256		
					Пятно № 149								
					Рекультивация								
201	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
202	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
204	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
205	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
206	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
207	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Из резерва	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
208	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Из резерва	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
209	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,18592	715,39	--	1564	--	--	1126	2905	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	1564	--		215		
210	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,14992	30,76	30,76	1296	1296	--	322	1748	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	447		129		
211	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,14992	132,84	63,18	5599	2663	--	2991	9278	
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	2936	1218		687		
					Фундаменты								
212	10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	7,54	5585,26	864,34	42113	6517	16546	20248	67350	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	19050	2490		4989		
213	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных Б12,5	м3	32,9	29587,89	1281,34	973441	42156	844166	86786	1145045	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	87119	8250		84818		
214	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 поверхности	147	826,44	19,07	121487	2804	84901	31718	165461	
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	33782	324		12256		
					Пятно № 150								
					Рекультивация								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
216	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
			Земляные работы										
217	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
218	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
219	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
220	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
			Пятно № 153										
			Рекультивация										
221	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
222	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
			Земляные работы										
223	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
224	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
225	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
226	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
						--	51,80	--	3774		1093		
227	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Из резерва *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
						--	15,13	--	1103		319		
228	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Из резерва *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
						--	51,80	--	3774		1093		
229	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,18592	715,39	--	1564	--	--	1126	2905	
						715,39	--	1564	--		215		
230	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	42,14992	30,76	30,76	1296	1296	--	322	1748	
						--	10,61	--	447		129		
231	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	42,14992	132,84	63,18	5599	2663	--	2991	9278	
						69,66	28,90	2936	1218		687		
				Фундаменты									
232	10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	7,54	5585,26	864,34	42113	6517	16546	20248	67350	
						2526,55	330,30	19050	2490		4989		
233	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных Б12,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	32,9	29587,89	1281,34	973441	42156	844166	86786	1145045	
						2647,98	250,77	87119	8250		84818		
234	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	147	826,44	19,07	121487	2804	84901	31718	165461	
						229,81	2,20	33782	324		12256		
				Пятно № 154									
				Рекультивация									
235	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
						--	12,95	--	2590		750		
236	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
						--	59,94	--	11989		3472		
				Земляные работы									
237	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
238	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
239	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
240	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
			Пятно № 157										
			Рекультивация										
241	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
242	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
			Земляные работы										
243	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
244	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
245	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
246	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
247	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Из резерва	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
248	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Из резерва	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
249	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,18592	715,39	--	1564	--	--	1126	2905	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	1564	--		215		
250	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,14992	30,76	30,76	1296	1296	--	322	1748	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	447		129		
251	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,14992	132,84	63,18	5599	2663	--	2991	9278	
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	2936	1218		687		
				Фундаменты									
252	10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	7,54	5585,26	864,34	42113	6517	16546	20248	67350	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	19050	2490		4989		
253	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных Б12,5	м3	32,9	29587,89	1281,34	973442	42156	844167	86786	1145046	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	87119	8250		84818		
254	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 поверхности	147	826,44	19,07	121487	2804	84901	31718	165461	
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	33782	324		12256		
				Пятно № 158									
				Рекультивация									
255	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
256	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
				Земляные работы									
257	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
258	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
259	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
260	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
261	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Из резерва	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
262	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Из резерва	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
263	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,18592	715,39	--	1564	--	--	1126	2905	
			НР - 72%; СП - 5%			715,39	--	1564	--		215		
264	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,14992	30,76	30,76	1296	1296	--	322	1748	
			НР - 72%; СП - 5%			--	10,61	--	447		129		
265	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,14992	132,84	63,18	5599	2663	--	2991	9278	
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	2936	1218		687		
					Пятно № 161								
					Рекультивация								
266	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
267	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Земляные работы								
268	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
269	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 5%			1370,60	--	16645	--		2290		
270	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
271	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
272	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,18592	715,39	--	1564	--	--	1126	2905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	1564	--		215		
273	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,14992	30,76	30,76	1296	1296	--	322	1748	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	447		129		
274	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,14992	132,84	63,18	5599	2663	--	2991	9278	
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	2936	1218		687		
					Фундаменты								
275	10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	7,54	5585,26	864,34	42113	6517	16546	20248	67350	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	19050	2490		4989		
276	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных Б12,5	м3	32,9	29587,89	1281,34	973442	42156	844167	86786	1145046	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	87119	8250		84818		
277	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 поверхности	147	826,44	19,07	121487	2804	84901	31718	165461	
			НР - 95%; СП - 8%			229,81	2,20	33782	324		12256		
					Пятно № 162								
					Рекультивация								
278	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
279	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Земляные работы								
280	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
281	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
282	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
283	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
					Пятно № 165								
					Рекультивация								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
284	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
285	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Земляные работы								
286	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
287	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
288	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
289	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
290	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,18592	715,39	--	1564	--	--	1126	2905	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	1564	--		215		
291	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,14992	30,76	30,76	1296	1296	--	322	1748	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	447		129		
292	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42,14992	132,84	63,18	5599	2663	--	2991	9278	
			НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	2936	1218		687		
					Фундаменты								
293	10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	7,54	5585,26	864,34	42113	6517	16546	20248	67350	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	19050	2490		4989		
294	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных Б12,5	м3	32,9	29587,89	1281,34	973442	42156	844167	86786	1145046	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	87119	8250		84818		
295	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 поверхности	147	826,44	19,07	121487	2804	84901	31718	165461	
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	33782	324		12256		
					Пятно № 166								
					Рекультивация								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
296	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
297	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
			Земляные работы										
298	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 5%			8,87	39,30	538	2386		1076		
299	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
300	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
301	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
			Пятно № 169										
			Рекультивация										
302	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
303	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
			Земляные работы										
304	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
305	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
306	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
307	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
					Фундаменты								
308	10	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	7,54	5585,26	864,34	42113	6517	16546	20248	67350	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	19050	2490		4989		
309	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных Б12,5	м3	6,838	29587,89	1281,34	202322	8762	175453	18038	237988	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	18107	1715		17629		
					Пятно № 170								
					Рекультивация								
310	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
311	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Земляные работы								
312	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
313	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
314	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
315	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
					Пятно № 173								
					Рекультивация								
316	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
317	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
318	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
319	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
320	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
321	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
			Пятно № 174										
			Рекультивация										
322	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
323	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
			Земляные работы										
324	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
325	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
326	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
327	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
			Пятно № 177										
			Рекультивация										
328	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
329	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Земляные работы								
330	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
331	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
332	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
333	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
					Пятно № 178								
					Рекультивация								
334	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 1 участок1000м2.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
335	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Земляные работы								
336	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,72	186,84	177,98	11345	10807	--	2106	14527	
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	538	2386		1076		
337	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,144	1370,60	--	16645	--	--	11984	30919	
			НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	16645	--		2290		
338	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. В резерв	м3 грунта	72,864	43,88	43,88	3198	3198	--	794	4311	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1103		319		
339	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. В резерв	м3 грунта	72,864	150,20	150,20	10944	10944	--	2717	14754	
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,80	--	3774		1093		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								35970355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5023696					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2856996				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					858895				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20299649			
			- Накладные расходы	Тенге							5126776		
			- Сметная прибыль	Тенге							2664541		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35971677	

СТОИМОСТЬ СМР:	35522969
ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ	448708
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	1030166
ИТОГО	36553135
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2*1,05*0,9=2,079%	759940
ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 70167292/465597746=0,15070368	5508692
ИТОГО	42821767
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	856435
ИТОГО	44126910
ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ К=1,0498961	46328671
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,983	45541083
НДС, 12%	5464930
ИТОГО ПО АКТУ	51006013

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»
Жангалиев Кобылан Мендыканович, БИН 110140000769 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер проекта ТОО «ЖайыкСтройПроект» Таспаев А.М, БИН 071140022396, №16 от 22.07.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Алау Эксперт Инжиниринг» Нуралиев Келис Рахимгалиевич, ИИН 7209270018839, аттестат № KZ66VJE00018894 от 13.07.2016 г., № KZ61VJE00031206 от 06.10.2017 г., № KZ66VJE00031213 от 06.10.2017 г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)