Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ТОО "Желдорфармация"
Подрядчик: ТОО "Машат"

Наименование строительства и его адрес: Строительство аптеки в Актюбинской области, р-н Байганинский, с.о. Карауылкелдинский, с. Карауылкелди, ул. Молдагуловой, уч. 2к, Актюбинской области

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2015г.

| Код заказчика | код подрядчика | | договор | | источник финансирования | | организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | №17 | 25.06.2015 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/ | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего гр.4+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | из них | | | | |
| | | | | СМР в текущих ценах | Стоимость оборудов. в текущих ценах | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке: | 9 232 367 | | 3 000 296 | 8 243 184 | | | 989 182 | 9 232 366 |
| в т.ч. За июль 2015г. | | 9 232 367 | 3 000 296 | 8 243 184 | | | 989 182 | 9 232 366 |

Итого к оплате за июль 2015г: 9 232 367 (Девять миллионов двести тридцать две тысячи тристо шестьдесят семь) тенге.

Заказчик
Директор
ТОО "Желдорфармация" _____ Бекенова К.Е.

Технадзор _____ Тулегенов Е.Б.

Подрядчик
Директор
ТОО "Машат" _____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик ТОО "Желдорфармация"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Машат"

Договор № 17 от 25 июня 2015 г.

Наименование строительства и его адрес : Строительство аптеки в Актюбинской области, р-н Байганинский, с.о. Карауылкелдинский, с. Карауылкелди, ул. Молдагуловой, уч. 2к

Наименование объекта : Строительство аптеки в селе Карауылкелди

# АКТ
## ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2015 года

| №№ п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Затраты труда, чел-ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / осн. з/п. | экспл. машин / в т.ч. з/п | Всего / осн. з/п | экспл. машин / в т.ч. з/п | на единицу осн./мех. | всего осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Крыльцо** | | | | | | | | | |
| 1 | Е5-121-1 | Устройство монолитного крыльца | м3 | 2,2 | 9430,29 | 641,51 | 20747 | 1411 | 3,6 | 8 |
| | | *м3 ж/бетона* | | | 693 | 187,98 | 1525 | 414 | 0,82 | 2 |
| | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 2 | Е8-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | м3 | 8,47 | 867,5 | 97,07 | 7348 | 822 | 0,78 | 7 |
| | | *м3 основания* | | | 112,5 | 36 | 953 | 305 | 0,18 | 2 |
| 3 | Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | м3 | 20 | 7087,54 | 311,32 | 141751 | 6226 | 2,82 | 56 |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 441 | 117,61 | 8820 | 2352 | 0,5744 | 11 |
| 4 | Е11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 33 | 614,63 | 24,55 | 20283 | 810 | 0,263 | 9 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | | 39,83 | 9,2 | 1314 | 304 | 0,0449 | 1 |
| 5 | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | т | 0,24257 | 52400 | | 12711 | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 6 | 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | т | 0,2155 | 53000 | | 11422 | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 7 | Е8-4-3 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами | м2 | 46,065 | 696,16 | 11,21 | 32069 | 516 | 0,201 | 9 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | | 31,5 | 4,21 | 1451 | 194 | 0,0205 | 1 |
| 8 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 1 слоя kмат1=0,5; | м2 | 210 | 143,31 | 3,82 | 30095 | 802 | 0,212 | 45 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 7844 | 302 | 0,007 | 1 |
| | | **Раздел 3 Стены и перегородки** | | | | | | | | |
| 9 | Е8-20-8 | Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | м3 | 48 | 2663,9 | 286,52 | 127867 | 13753 | 5,94 | 285 |
| | | *м3 кладки* | | | | | | | | |
| | | | | | 954 | 108 | 45792 | 5184 | 0,52 | 25 |
| 10 | 99-1-1(пл) | Ракушеблок | шт | 2976 | 40 | | 119040 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 11 | 1-3-94 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100 | м3 | 12 | 6730 | | 80760 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3* | | | | | | | |
| 12 | Е8-35-1 | Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки | м2 | 120 | 135,64 | 0,78 | 16277 | 94 | 0,4991 | 60 |
| | | *м2 вертикальной проекции* | | | 79,18 | 0,29 | 9502 | 35 | 0,00138 | – |
| 13 | Е15-39-1 | Устройство каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля | м2 | 120 | 651,74 | 6,57 | 78209 | 788 | 1,38184 | 166 |
| | | *м2* | | | 231,24 | 0,58 | 27749 | 70 | 0,00275 | – |
| 14 | Е15-39-8 | Облицовка фасадными панелями | м2 | 120 | 195,28 | 0,74 | 23434 | 89 | 0,40066 | 48 |
| | | *м2* | | | 65,3 | 0,2 | 7836 | 24 | 0,00068 | – |
| 15 | 99-1-1(пл) | Сайдинг | м2 | 120 | 527 | | 63240 | | | |
| | | *М2* | | | | | | | | |
| 16 | Е8-6-7 | Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича | м3 | 4,08 | 2355,06 | 337,41 | 9609 | 1377 | 4,38 | 18 |
| | | *м3 кладки* | | | 670,5 | 126 | 2736 | 514 | 0,62 | 3 |
| 17 | 99-1-1(пл) | Ракушеблок | шт | 253 | 40 | | 10120 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 18 | Е8-7-5 | Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | м2 | 78 | 809,96 | 34,37 | 63177 | 2681 | 1,21 | 94 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | | 189 | 12,87 | 14742 | 1004 | 0,0629 | 5 |
| | **Раздел 4 Перекрытие** | | | | | | | | | |
| 19 | Е10-11-4 | Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок | м2 | 120 | 896,3 | 30,89 | 107556 | 3707 | 1,09 | 131 |
| | | *м2 перекрытий* | | | 169,88 | 11,68 | 20386 | 1402 | 0,057 | 7 |
| 20 | 1-2-20 | Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 150 мм и более, I сорта | м3 | 1,02 | 15900 | | 16218 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1-2-54 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,88 | 11817 | | 10399 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 22 | Е10-53-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | м2 | 120 | 131,98 | 0,55 | 15838 | 66 | 0,0403 | 5 |
| | | *м2 покрытий по фермам* | | | 6,48 | 0,2 | 778 | 24 | 0,001 | – |
| 23 | Е12-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой | м2 | 120 | 207,96 | 1,19 | 24955 | 143 | 0,155 | 19 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | | 27 | 0,45 | 3240 | 54 | 0,0022 | – |
| 24 | Е12-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 120 | 189,45 | 4,72 | 22734 | 566 | 0,403 | 48 |
| | | *м2 утепляемого покрытия* | | | 70,88 | 1,78 | 8506 | 214 | 0,0086 | 1 |
| 25 | 1-3-76 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм | м3 | 12 | 5520 | | 66240 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 5 Кровля** | | | | | | | | |
| 26 | Е10-14-1 | Установка стропил | м3 | 2,17 | 23741,72 | 334,28 | 51520 | 725 | 22,1 | 48 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | | 3397,5 | 126 | 7373 | 273 | 0,62 | 1 |
| 27 | Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 4,31 | 22951,16 | 316,57 | 98920 | 1364 | 22,5 | 97 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | | 3487,5 | 119,25 | 15031 | 514 | 0,58 | 3 |
| 28 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 6,48 | 573,75 | 28,11 | 3718 | 182 | 0,78 | 5 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | | 123,75 | 10,58 | 802 | 69 | 0,052 | – |
| 29 | Е58-14-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | м2 | 180 | 222,05 | 3,72 | 39969 | 670 | 0,2921 | 53 |
| | | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 42,95 | 0,59 | 7731 | 106 | 0,0075 | 1 |
| 30 | E10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | м2 | 180 | 20,49 | 0,91 | 3688 | 164 | 0,029 | 5 |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | | 4,68 | 0,34 | 842 | 61 | 0,00168 | – |
| 31 | E12-7-8 | Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | м2 | 180 | 1490,18 | 8,31 | 268232 | 1496 | 0,5663 | 102 |
| | | *м2 кровли* | | | | | | | | |
| | | | | | 94,18 | 1,17 | 16952 | 211 | 0,0048 | 1 |
| 32 | E10-53-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | м2 | 180 | 131,98 | 0,55 | 23756 | 99 | 0,0403 | 7 |
| | | *м2 покрытий по фермам* | | | | | | | | |
| | | | | | 6,48 | 0,2 | 1166 | 36 | 0,001 | – |
| 33 | E10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | м2 | 180 | 20,49 | 0,91 | 3688 | 164 | 0,029 | 5 |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | | 4,68 | 0,34 | 842 | 61 | 0,00168 | – |
| | | **Раздел 6 Хозпостройки** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Крыльцо** | | | | | | | | |
| 34 | E5-121-1 | Устройство монолитного крыльца | *м3* | 2,3 | 9430,29 | 641,51 | 21690 | 1475 | 3,6 | 8 |
| | | *м3 ж/бетона* | | | | | | | | |
| | | | | | 693 | 187,98 | 1594 | 432 | 0,82 | 2 |
| | | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | |
| 35 | E8-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | м3 | 1,2 | 867,5 | 97,07 | 1041 | 116 | 0,78 | 1 |
| | | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | | | 112,5 | 36 | 135 | 43 | 0,18 | – |
| 36 | E6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | м3 | 1,4 | 7087,54 | 311,32 | 9923 | 436 | 2,82 | 4 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | | 441 | 117,61 | 617 | 165 | 0,5744 | 1 |
| 37 | E11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 12 | 614,63 | 24,55 | 7376 | 295 | 0,263 | 3 |
| | | *м2 покрытия* м2 | | | | | | | | |
| | | | | | 39,83 | 9,2 | 478 | 110 | 0,0449 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм | т | 0,0495 | 52400 | | 2594 | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 39 | 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм | т | 0,00825 | 53000 | | 437 | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 40 | Е8-4-3 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами | м2 | 6 | 696,16 | 11,21 | 4177 | 67 | 0,201 | 1 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | | 31,5 | 4,21 | 189 | 25 | 0,0205 | – |
| 41 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 1 слоя kмат1=0,5; | м2 | 42 | 143,31 | 3,82 | 6019 | 160 | 0,212 | 9 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 1569 | 60 | 0,007 | – |
| | | **Раздел 3 Перекрытие** | | | | | | | | |
| 42 | Е10-11-4 | Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок | м2 | 12 | 896,3 | 30,89 | 10756 | 371 | 1,09 | 13 |
| | | *м2 перекрытий* | | | | | | | | |
| | | | | | 169,88 | 11,68 | 2039 | 140 | 0,057 | 1 |
| 43 | 1-2-20 | Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 150 мм и более, I сорта | м3 | 0,01 | 15900 | | 159 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 44 | 1-2-54 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,044 | 11817 | | 520 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 45 | Е10-53-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | м2 | 12 | 131,98 | 0,55 | 1584 | 7 | 0,0403 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 покрытий по фермам* | | | 6,48 | 0,2 | 78 | 2 | 0,001 | – |
| 46 | Е12-15-1 Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой | м2 | 12 | 207,96 | 1,19 | 2496 | 14 | 0,155 | 2 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | | 27 | 0,45 | 324 | 5 | 0,0022 | – |
| 47 | Е12-13-3 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 12 | 189,45 | 4,72 | 2273 | 57 | 0,403 | 5 |
| | *м2 утепляемого покрытия* | | | 70,88 | 1,78 | 851 | 21 | 0,0086 | – |
| 48 | 1-3-76 Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм | м3 | 1,2 | 5520 | | 6624 | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | **Раздел 4 Кровля** | | | | | | | | |
| 49 | Е10-14-1 Установка стропил | м3 | 0,217 | 23741,72 | 334,28 | 5152 | 73 | 22,1 | 5 |
| | *м3 древесины в конструкции* | | | 3397,5 | 126 | 737 | 27 | 0,62 | – |
| 50 | Е10-5-1 Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,431 | 22951,16 | 316,57 | 9892 | 136 | 22,5 | 10 |
| | *м3 древесины в конструкции* | | | 3487,5 | 119,25 | 1503 | 51 | 0,58 | – |
| 51 | Е58-20-1 Устройство выравнивающей цементной стяжки | м2 | 12 | 215,47 | 14,18 | 2586 | 170 | 0,4277 | 5 |
| | *м2* | | | 69,3 | 2,23 | 832 | 27 | 0,0124 | – |
| 52 | Е10-51-1 Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 0,648 | 573,75 | 28,11 | 372 | 18 | 0,78 | 1 |
| | *м3 древесины в конструкции* | | | 123,75 | 10,58 | 80 | 7 | 0,052 | – |
| 53 | Е58-14-1 Устройство обрешетки сплошной из досок | м2 | 18 | 222,05 | 3,72 | 3997 | 67 | 0,2921 | 5 |
| | *м2* | | | 42,95 | 0,59 | 773 | 11 | 0,0075 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | E10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам<br>*м2 обработанной поверхности* | м2 | 18 | 20,49<br>4,68 | 0,91<br>0,34 | 369<br>84 | 16<br>6 | 0,029<br>0,00168 | 1<br>– |
| 55 | E12-7-8 | Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа<br>*м2 кровли* | м2 | 18 | 1490,18<br>94,18 | 8,31<br>1,17 | 26823<br>1695 | 150<br>21 | 0,5663<br>0,0048 | 10<br>– |
| 56 | E10-53-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам<br>*м2 покрытий по фермам* | м2 | 18 | 131,98<br>6,48 | 0,55<br>0,2 | 2376<br>117 | 10<br>4 | 0,0403<br>0,001 | 1<br>– |
| 57 | E10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам<br>*м2 обработанной поверхности* | м2 | 18 | 20,49<br>4,68 | 0,91<br>0,34 | 369<br>84 | 16<br>6 | 0,029<br>0,00168 | 1<br>– |

**Раздел 5 Полы**

**5.1 Пом**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | E11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике<br>*м2 изолируемой поверхности* | м2 | 9,3 | 323,65<br>85,95 | 18,42<br>6,91 | 3010<br>799 | 171<br>64 | 0,416<br>0,0337 | 4<br>– |
| 59 | E11-8-3 | Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции<br>*м3 изоляции* | м3 | 7,1 | 3764,36<br>499,5 | 261,86<br>99 | 26727<br>3546 | 1859<br>703 | 3,44<br>0,48 | 24<br>3 |
| 60 | E11-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм<br>*м2 стяжки* | м2 | 9,3 | 212,23<br>52,65 | 13,43<br>5,04 | 1974<br>490 | 125<br>47 | 0,366<br>0,0246 | 3<br>– |
| 61 | E11-11-4 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек<br>*м2 стяжки* | м2 | 9,3 | 33,07<br>0,63 | 0,67<br>0,25 | 308<br>6 | 6<br>2 | 0,0044<br>0,0012 | –<br>– |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | E11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе | м2 | 9,3 | 902,18 | 11,72 | 8390 | 109 | 1,06 | 10 |
| | | *м2 покрытия* | | | 171,68 | 4,39 | 1597 | 41 | 0,0214 | – |
| 63 | E11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 10,98 | 137,96 | 0,32 | 1515 | 4 | 0,236 | 3 |
| | | *м плинтусов* | | | 41,63 | 0,11 | 457 | 1 | 0,0006 | – |
| | **Раздел 6 Стены** | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | |
| 64 | E8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича | м3 | 33,6 | 5742,84 | 335,84 | 192959 | 11284 | 4,54 | 153 |
| | | *м3 кладки* | | | 699,75 | 126 | 23512 | 4234 | 0,61 | 20 |
| | **Раздел 7 Ограждение** | | | | | | | | | |
| 65 | E1-165-2 | Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов | м3 | 63,6 | 402,75 | – | 25615 | – | 2,8 | 178 |
| | | *м3 грунта* | | | 402,75 | – | 25615 | – | – | – |
| 66 | E1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | м3 | 56,1 | 134,1 | – | 7523 | – | 0,972 | 55 |
| | | *м3 грунта* | | | 134,1 | – | 7523 | – | – | – |
| 67 | E1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы | м3 | 56,1 | 21,55 | 4,52 | 1209 | 254 | 0,108 | 6 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | 17,03 | – | 955 | – | – | – |
| 68 | E8-3-1 | Устройство песчаного основания под стойки | м3 | 9,8 | 867,5 | 97,07 | 8502 | 951 | 0,78 | 8 |
| | | *м3 основания* | | | 112,5 | 36 | 1103 | 353 | 0,18 | 2 |
| 69 | E9-17-1 | Монтаж стоек | т | 0,6892 | 4646,85 | 2285,57 | 3203 | 1575 | 9,35 | 6 |
| | | *т конструкций* | | | 1579,5 | 617,13 | 1089 | 425 | 2,34 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 1-1-871 | | | | | | | | | |
| | Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | т | 0,6892 | 60200 | | 41490 | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 71 30-1-7 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,9 | 6406 | | 12171 | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 72 Е9-62-2 | Изготовление ограждения | т | 1,0498 | 8077,36 | 2622,65 | 8480 | 2753 | 23,3 | 24 |
| | *т конструкций* | | | 4194 | 468,05 | 4403 | 491 | 1,77 | 2 |
| 73 4-1-24 | | | | | | | | | |
| | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | т | 0,2424 | 52400 | | 12702 | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 74 1-1-4475 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 0,8074 | 56576 | | 45679 | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 75 1-1-434 | Настил профилированный оцинкованный | м2 | 115,8 | 1190 | | 137802 | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 76 Е13-16-6 | | | | | | | | | |
| | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 160 | 21,8 | 0,05 | 3488 | 8 | 0,0295 | 5 |
| | *м2* | | | 5,81 | 0,02 | 930 | 3 | 0,0001 | – |
| 77 Е13-26-6 | | | | | | | | | |
| | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; | м2 | 320 | 20,35 | 0,02 | 6512 | 6 | 0,0213 | 7 |
| | *м2* | | | 4,16 | – | 1331 | – | – | – |

**Раздел 8 Отмостка**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты ( отмостка ) | м2 | 4,4 | 1495,27 | 100,89 | 6579 | 444 | 0,85 | 4 |
| | *м3 основания* | | | 123,75 | 38,25 | 545 | 168 | 0,18 | 1 |
| 80 Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 4,4 | 5964,43 | 66,01 | 26243 | 290 | 1,35 | 6 |
| | *м3* | | | 195,75 | 24,93 | 861 | 110 | 0,1218 | 1 |
| **Раздел 9 Благоустройство** | | | | | | | | | |
| 81 Е11-2-1 | Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | м3 | 37,1 | 1143,41 | – | 42421 ✓ | – | 2,99 | 111 |
| | *м3 подстилающего слоя* | | | 477 | – | 17697 ✓ | – | – | – |
| 82 Е11-25-1 | Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 | 74,2 | 180,62 | 21,26 | 13402 ✓ | 1577 | 0,948 | 70 |
| | *м2 покрытия* | | | 156,15 | 7,97 | 11586 ✓ | 591 | 0,0389 | 3 |
| 83 30-3-40 | Плитка тротуарная | м2 | 74,2 | 733 | | 54389 ✓ | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:** | **Тенге** | | | | **2 421 245** | **63 785** | | **2 095** |
| | | **Тенге** | | | | **331 737** | **22 123** | | **104** |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 409 223 | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **205** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | **61383** | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | **169 828** | | | |
| | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: | Тенге | | | | **3 000 296** | | | |

| | |
|---|---|
| ИТОГО по объекту: | 3000296 |
| Временные здания и сооружения 1,8% | 54005 |
| ИТОГО: | 3054301 |
| Производство работ в зимнее время 2,079% | 63499 |
| Выслуга лет 1% | 30543 |
| Доп.отпуска 0,4% | 12217 |

| | |
|---|---|
| ИТОГО: | 3160561 |
| В текущем ценах МРП 2015 - 1982 (к=2,557) | 8081553 |
| Налоги, обязательные платежи 2% | 161631 |
| ИТОГО: | 8243184 |
| НДС 12% | 989182 |
| ИТОГО | 9232367 |

Заказчик
Директор
ТОО "Желдорфармация"
_____ Бекенова К.Е.

Технадзор
_____Тулегенов Е.Б.

Подрядчик
Директор
ТОО "Машат"
_____ Жанпеисов Ф.И.