Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ТОО "Желдорфармация"
Подрядчик: ТОО "Машат"

Наименование строительства и его адрес: Строительство аптеки в Актюбинской области, р-н Байганинский, с.о. Карауылкелдинский, с. Карауылкелди, ул. Молдагуловой, уч. 2к, Актюбинской области

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2015г.

| Код заказчика | код подрядчика | | договор | | источник финансирования | | организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | №17 | 25.06.2015 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/ | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего гр.4+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| | | | | СМР в текущих ценах | Стоимость оборудов. в текущих ценах | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке: | 12 000 000 | | 3 948 273 | 10 714 286 | | | 1 285 714 | 12 000 000 |
| в т.ч. За ноябрь 2015г. | | 2 767 634 | 947 977 | 2 471 102 | | | 296 532 | 2 767 634 |

Итого к оплате за ноябрь 2015г: 2 767 634 (Два миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот тридцать четыре тысячи) тенге.

Заказчик
Директор
ТОО "Желдорфармация"
_____ Бекенова К.Е.

Технадзор
_____ Тулегенов Е.Б.

Подрядчик
Директор
ТОО "Машат"
_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик ТОО "Желдорфармация"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Машат"

Договор № 17 от 25 июня 2015 г.

Наименование строительства и его адрес : Строительство аптеки в Актюбинской области, р-н Байганинский, с.о. Карауылкелдинский, с. Карауылкелди, ул. Молдагуловой, уч. 2к

Наименование объекта : Строительство аптеки в селе Карауылкелди

# АКТ
## ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2015 года

| №№ п/п | Наименование прейс-курантов , ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Затраты труда, чел-ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / осн. з/п. | экспл. машин / в т.ч. з/п | Всего / осн. з/п | экспл. машин / в т.ч. з/п | на единицу осн./мех. | всего осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Двери , окна** | | | | | | | | | |
| 1 | E10-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе | м3 | 9,66 | 330,85 | 32,08 | 3196 | 310 | 1,49 | 14 |
| | | | | | 272,25 | 12,13 | 2630 | 117 | 0,0192 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2-2-1 | Двери металлические огрунтованные и окрашенные 900*2,1 | шт | 4 | 25100 | | 100400 | | | |
| 3 2-2-2 | Двери металлические 1000*2100 огрунтованные и окрашанные | шт | 1 | 37400 | | 37400 | | | |
| 4 Е10-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 | м2 | 10,92 | 367,11 | 19,34 | 4009 | 211 | 0,8342 | 9 |
| | | | | 139,39 | 6,57 | 1522 | 72 | 0,0321 | – |
| 5 6-1-192 | Двери входные из ПХВ профилей | м2 | 10,92 | 12700 | | 138684 | | | |
| 6 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | | 6 | 1380 | | 8280 | | | |
| 7 1-1-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 11 | 844 | | 9284 | | | |
| 8 Е10-91-4 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),одностворчатых, площадь проема более 2 м2 | м2 | 13,65 | 387,83 | 18,74 | 5294 | 256 | 0,9112 | 12 |
| | | | | 152,26 | 6,18 | 2078 | 84 | 0,0302 | – |
| 9 6-1-706 | Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | м2 | 13,65 | 6433 | | 87810 | | | |
| **Раздел 2 Полы** | | | | | | | | | |
| 13 Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | м2 | 98 | 323,65 | 18,42 | 31718 | 1805 | 0,416 | 41 |
| | *м3 основания* | | | 85,95 | 6,91 | 8423 | 677 | 0,0337 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-8-3 | Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции | м3 | 14,7 | 3764,36 | 261,86 | 55336 | 3849 | 3,44 | 51 |
| | | *м3* | | | 499,5 | 99 | 7343 | 1455 | 0,48 | 7 |
| 15 | Е11-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 98 | 212,23 | 13,43 | 20799 | 1316 | 0,366 | 36 |
| | | *м2 покрытия* | | | 52,65 | 5,04 | 5160 | 494 | 0,0246 | 2 |
| 17 | Е11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе | м2 | 98 | 902,18 | 11,72 | 88414 | 1149 | 1,06 | 104 |
| | | *м2 покрытия* | | | 171,68 | 4,39 | 16825 | 430 | 0,0214 | 2 |
| | **Раздел 3 Надворная уборная** | | | | | | | | | |
| 19 | Е1-162-2 | Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы | м3 | 4,8 | 294,75 | – | 1415 | – | 1,89 | 9 |
| | | *м3 грунта* | | | 294,75 | – | 1415 | – | – | – |
| 20 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | м2 | 19,2 | 245,44 | 3,82 | 4712 | 73 | 0,212 | 4 |
| | | *м2 поверхности* | | | 37,35 | 1,44 | 717 | 28 | 0,007 | – |
| 21 | Е31-19-2 | Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной 25 см | м2 | 1,8 | 394,4 | 7,77 | 710 | 14 | 0,2915 | 1 |
| | | *М2* | | | 40,88 | 4,68 | 74 | 8 | 0,0208 | – |
| 22 | Е10-32-1 | Установка каркаса из брусьев | м3 | 0,374 | 28485,13 | 318,13 | 10653 | 119 | 39 | 15 |
| | | *м3* | | | 7020 | 119,25 | 2625 | 45 | 0,59 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е58-14-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | м2 | 0,003 | 222,05 | 3,72 | 1 | – | 0,2921 | – |
| | | *м2* | | | 42,95 | 0,59 | – | – | 0,0075 | – |
| 24 | Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 | м2 | 1,08 | 400,18 | 102,53 | 432 | 111 | 0,899 | 1 |
| | | *м2* | | | 151,65 | 35,67 | 164 | 39 | 0,1393 | – |
| | **Раздел 4 Холодное водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 26 | Е16-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 25мм | м | 2 | 362,67 | 4,19 | 725 | 8 | 0,337 | 1 |
| | | *м трубопровода* | | | 59,85 | 1,58 | 120 | 3 | 0,0076 | – |
| 27 | 8-4-69 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 2 | 53 | | 106 | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 29 | 8-4-70 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 65,5 | 90 | | 5895 | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 30 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт | 5 | 473,47 | 39,24 | 2367 | 196 | 1,47 | 7 |
| | | *шт* | | | 254,25 | 15,75 | 1271 | 79 | 0,07 | – |
| | **Раздел 5 Отопление** | | | | | | | | | |
| 35 | Е19-2-1 | Установка водонагревателей проточных | шт | 12 | 1785,87 | 39,24 | 21430 | 471 | 4,12 | 49 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *прибор* | | | 672,75 | 15,75 | 8073 | 189 | 0,07 | 1 |
| 37 Е16-14-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | м | 40 | 394,74 | 5,28 | 15790 | 211 | 1,05 | 42 |
| | *м трубопровода* | | | 188,55 | 1,98 | 7542 | 79 | 0,0097 | – |
| 38 Е18-22-5 | Установка кранов воздушных | шт | 7 | 26,65 | – | 187 | – | 0,14214 | 1 |
| | *комплект* | | | 26,65 | – | 187 | – | – | – |
| 39 Е18-9-2 | Установка стальных радиаторов | шт | 14,4 | 1741,3 | 18,61 | 25075 | 268 | 0,591 | 9 |
| | *кВт* | | | 97,43 | 6,98 | 1403 | 101 | 0,034 | – |
| 4012-4-74 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 165 Вт до 170 Вт ГОСТ 31311-2005 | шт | 72 | 641 | | 46152 | | | |
| | *секция* | | | | | | | | |
| **Раздел 6 Канализация** | | | | | | | | | |
| 41 Е16-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм | м | 1,4 | 620,54 | 0,64 | 869 | 1 | 0,584 | 1 |
| | *м трубопровода* | | | 106,2 | 0,25 | 149 | – | 0,0012 | – |
| 43 Е17-3-1 | Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным | шт | 1 | 9126,62 | 39,24 | 9127 | 39 | 2,22 | 2 |
| | *комплект* | | | 387 | 15,75 | 387 | 16 | 0,07 | – |
| 44 Е17-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | шт | 1 | 5930,28 | 21,53 | 5930 | 22 | 1,95 | 2 |
| | *комплект* | | | 346,5 | 9 | 347 | 9 | 0,04 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | 2,3 | 200 | | 460 | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 468-10-2839 | Уголок сантехнический с резьбой 2', Т до 120 С, PN 20, DN100, типа Bugatti | шт | 1 | 1784 | | 1784 | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 478-10-2838 | Уголок сантехнический с резьбой 1 1/2', Т до 120 С, PN 20, DN50, типа Bugatti | шт | 1 | 1141 | | 1141 | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 48 8-4-3746 | Тройник полиэтиленовый сварной 90 С ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 1 | 1451 | | 1451 | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| **Раздел 7 Вентиляция** | | | | | | | | | |
| 49 E20-12-3 | Установка жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых решеток (РШ) номер 150 размером 200х200 мм | шт | 7 | 285,35 | 16,15 | 1997 | 113 | 1,07 | 7 |
| | *решетка* | | | | | | | | |
| | | | | 177,75 | 6,75 | 1244 | 47 | 0,03 | – |
| 50 E16-13-2 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм | м | 24 | 748,88 | 1,43 | 17973 | 34 | 0,56 | 13 |
| | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 102,38 | 0,54 | 2457 | 13 | 0,0026 | – |
| **Раздел 8 Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| 51 Ц8-572-8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850мм | шт | 1 | 1245,7 | 66,7 | 1246 | 67 | 2 | 2 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 261 | 13,5 | 261 | 14 | 0,079 | – |
| 52 80-1-3(пл) | ОЩВ-18 | шт | 1 | 7857 | | 7857 | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5317-6-61 | Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-100 | шт | 11 | 18 | | 198 | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 5899-1-1(пл) | Лампа люминесцентная 18Вт | шт | 4 | 1 | | 4 | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 5917-5-3 | Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 80С-220 | шт | 68 | 14 | | 952 | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 62 18-1-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт | 9 | 156 | | 1404 | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 64 18-1-143 | Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ П-20-С-01-10/220 У4 | шт | 9 | 46 | | 414 | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 69 Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | м3 | 3,075 | 134,1 | – | 412 | – | 0,972 | 3 |
| | *м3 грунта* | | | 134,1 | – | 412 | 412 | – | – |
| 70 Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 20 | 61,9 | 3,3 | 1238 | 66 | 0,14 | 3 |
| | *м* | | | 23 | 0,4 | 460 | 8 | 0,002 | – |
| 71 1-4-83 | Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) | т | 0,02 | 46400 | | 928 | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| **Раздел 9 Молниеотвод** | | | | | | | | | |
| 72 Е1-164-1 | Разработка в ручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы | м3 | 2,05 | 167,4 | – | 343 | – | 1,18 | 2 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 167,4 | – | 343 | – | – | – |
| 73 Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы | м3 | 1,8 | 122,18 | – | 220 | – | 0,885 | 2 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 122,18 | – | 220 | – | – | – |
| 74 Ц12-1-2 | Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 32-50мм | м | 9 | 342,6 | 24,9 | 3083 | 224 | 2 | 18 |
| | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 313 | 4,5 | 2817 | 41 | 0,026 | – |
| 76 Ц8-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | шт | 9 | 431,6 | 21,6 | 3884 | 194 | 0,9 | 8 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 149 | 2,9 | 1341 | 26 | 0,017 | – |
| 77 4-1-9 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,0426 | 49131 | | 2093 | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 78 1-4-83 | Сталь полосовая 40х5 мм (ГОСТ 103-76) | т | 0,0452 | 46400 | | 2097 | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 79 Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 345,9 | 61,9 | 3,3 | 21411 | 1141 | 0,14 | 48 |
| | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 23 | 0,4 | 7956 | 138 | 0,002 | 1 |
| **Раздел 10 Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | |
| 81 Ц10-669-6 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля | шт | 1 | 1648,6 | 1,6 | 1649 | 2 | 8 | 8 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 1523 | – | 1523 | – | – | – |
| 82 80-1-1(пл) | Гранит 3 | шт | 1 | 5167 | | 5167 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | |
| 83 | 18-3-47 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2 | шт | 0,001 | 22300 | 22 | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | |
| 85 | 80-1-2(пл) | Извещатель тепловой оптико-электронный ИП-103/5 | шт | 10 | 878 | 8780 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 86 | 80-1-3(пл) | Извещатель пожарный ручной | шт | 1 | 384 | 384 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 87 | 80-1-3(пл) | Звуковой оповещатель наружный | шт | 1 | 1491 | 1491 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 88 | 80-1-1(пл) | Сирена свирель | шт | 1 | 1800 | 1800 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 91 | 80-1-1(пл) | Блок питания РИП — 12 | шт | 2 | 6718 | 13436 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 92 | 80-1-1(пл) | Аккумулятор | шт | 1 | 988 | 988 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 93 | 17-4-2 | Указатель световой " Выход" СУВ-Н-УЗ | шт | 1 | 462 | 462 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ: | Тенге | | | 848 969 | 12 270 | | 525 |
| | | | Тенге | | | 87 489 | 4 624 | | 17 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 50 938 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: | Тенге | | | 899907 | | | |

ИТОГО по объекту: 899907

Временные здания и сооружения 1,8% 16198

| | |
|---|---|
| ИТОГО: | 916105 |
| Производство работ в зимнее время 2,079% | 19046 |
| Выслуга лет 1% | 9161 |
| Доп.отпуска 0,4% | 3664 |
| ИТОГО: | 947977 |
| В текущем ценах МРП 2015 - 1982 (к=2,557) | 2422649 |
| Налоги, обязательные платежи 2% | 48453 |
| ИТОГО; | 2471102 |
| НДС 12% | 296532 |
| ИТОГО | 2767634 |

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Желдорфармация"

_____ Бекенов К.Е.

ТЕХНАДЗОР:

_____ Тулегенов Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Машат"

_____ Жанпеисов Ф.И.