Счет-фактура № 63 от 9 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ1784917KZ005407590, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1 от 15.04.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 051140000014, ТОО Кокшетауавтодор

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Кокшетауавтодор

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 051140000014,

ИИК получателя: KZ418560000000146307, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт теплотрассы и водопроводной системы в ходе капитального ремонта дороги улицы Сатпаева на участке о улицы Сабатаева до улицы Уалиханова в г. Кокшетау	шт	1	10 763 695,54	10 763 695,54	12%	1 291 643,46	12 055 339,00		
Всего по счету:					**10 763 695,54**		**1 291 643,46**	**12 055 339,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭКЗ Импэкс

Приложение 1 Типовая межведомственная форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Субподрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: "Ремонт теплотрассы иводопроводной системы в ходе капитального ремонта дороги улицы Сатпаева на участке от улицы Сабатаева до улицы Уалиханова в г.Кокшетау"

Договор № 2 от 15.04. 2015 г.

С П Р А В К А № 4

О стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		2	15.04.2015г				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	60 076 095	12 055 339	30 839 860	5 355 137		73310			211053	1 291 643

Подрядчик:_____ Приемский Е.А.

Гл.инженер ТОО "Кокшетауавтодор"

Субподрядчик: _____ Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Субподрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Ремонт теплотрассы и водопроводных сетей в ходе капитального ремонта дороги улицы Сатпаева на участке от ул. Сабатаева до ул. Уалиханова, в г.Кокшетау

Акт № 4

приемки выполненных работ за август 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.1 Ремонт участков водопровода								
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	133,18	39,74	37,82	5293	5037	1663	0,013	2
		м3 грунта		1,87	11	249	1465	97	0,0376	5
2	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	311,1	43,71	41,6	13598	12942	4270	0,0143	4
		м3 грунта		2,06	12,09	641	3761	97	0,04136	13
3	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	676,183	289,15	289,15	195518	195518	122403	–	–
		м3 мокрого грунта								

			–	186,62	–	126189	97	0,858	580
4	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	50,16	2,8	2,8	140	140	48	–	–
		м3 грунта								
				–	0,97	–	49	97	0,00318	–
6	30-8-92	Песок природный	135,479	707		95784				
		м3								
7	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,0175	147842,61	54237,13	2587	949	1464	296	5
		км трубопровода								
				49950	14426,1	874	252	130	56,71	1
8	8-4-865	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-250x9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	17,675	1562		27608				
		м								
9	Е22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 250 мм	0,64	12837,13	–	8216	–	9342	72,1	46
		км трубопровода								
				11227,5	–	7186	–	130	–	–
14	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,175	8097,13	–	1417	–	1828	51,5	9
		км трубопровода								
				8032,5	–	1406	–	130	–	–
15	Е22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1889	5,29	5
		задвижка или клапан								
				902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
16	9-2-72	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	80192		80192				
		шт								
17	Е22-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 250 мм	1	2070,39	1086,01	2070	1086	1394	3,86	4
		задвижка или клапан								
				661,5	409,5	662	410	130	2	2

18	9-2-71	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	52445		52445			
27	Е22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм *фланец*	4	708,82	102,44	2835	410	2750	2,45	10
				524,25	4,5	2097	18	130	0,02	–
28	8-9-17	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	1710		6840			
31	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм *фланец*	2	231,52	33,52	463	67	475	0,9	2
				180	2,25	360	5	130	0,01	–
32	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	757		3028			
33	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
				63	–	189	–	130	–	–
34	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	342		1368			
35	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	19	300,56	225,63	5711	4287	3175	0,414	8
				69,53	58,98	1321	1121	130	0,226	4
36	99-2-1(пл)	Втулка под фланец диаметром 250мм *шт*	8	2902,4		23219			
37	99-2-2(пл)	Втулка под фланец диаметром 160мм *шт*	2	1228,68		2457			

38	99-2-3(пл)	Втулка под фланец диаметром 63 мм	5	292,31		1462			
		шт							
61	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
		установка ГНБ								
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
62	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установка ГНБ								
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	–
63	Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 114 мм (пилотная скважина)	23	831,44	781,34	19123	17971	2721	0,28	6
		м бурения								
				49,84	63,92	1146	1470	104	0,3	7
64	Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение)	23	1089,57	1024,24	25060	23558	3607	0,36	8
		м бурения								
				64,08	86,68	1474	1994	104	0,41	9
65	Е4-69-3	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 400 мм (второе расширение)	23	1823,57	1713,62	41942	39413	6046	0,6	14
		м бурения								
				106,8	145,97	2456	3357	104	0,68	16
66	Е4-69-4	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 550 мм (третье расширение)	23	3251,24	3053,05	74779	70220	10711	1,08	25
		м бурения								

			192,24	255,54	4422	5877	104	1,2	28
67	8-6-129	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	20	8330		166600			
		м							
68	Е22-41-2 (ДМ	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	16,32	2680,36	1262,86	43743	20610	38011	8,34	136
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев							
				1417,5	374,09	23134	6105	130	1,485	24
69	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	0,8	8407,78	86,6	6726	69	439	3,06	2
		м3								
				490,5	32,72	392	26	105	0,1598	–
70	Е22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,01	20732,9	424,4	207	4	126	59,3	1
		км трубопровода								
				9495	159,75	95	2	130	0,78	–
71	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5,69	15772,27	2104,76	89744	11976	22088	13,9	79
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				2362,5	623,48	13443	3548	130	2,475	14
72	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,69	133		757				
		м3								
73	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,26	19800		44748				
		м3								

74	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	1,88	7271		13669			
		м							
75	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	5,68	6610		37545			
		м							
76	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	0,92	5175		4761			
		м							
77	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,882	9014,85	296,6	7951	262	1068	5,95	5
		м3 кладки							
				915,75	110,25	808	97	118	0,54	–
78	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,40256	133700		53822			
		т							
79	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	22,77	1274,32	274,19	29016	6243	29502	6,93	158
		м3 изолирующего слоя							
				994,5	103,5	22645	2357	118	0,5	11
80	Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	4,93	1292,59	29,74	6372	147	260	0,233	1
		м2								
				32,85	11,23	162	55	120	0,0549	–
81	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	90,95	310,24	33,29	28216	3028	1996	0,033	3
		м2 основания								
				5	11,5	455	1046	133	0,04038	4
82	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	90,95	385,6	–	35070	–	2994	0,144	13

	м2 покрытия								
			24,75	–	2251	–	133	–	–
90	Е22-14-8								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0295	815772,84	104398,81	24065	3080	3894	357	11
	км трубопровода								
			62100	39438	1832	1163	130	192,61	6
43	Е22-8-7								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием	0,005	174718,44	71861,81	874	359	716	441	2
	км трубопровода								
			83025	27146,25	415	136	130	132,58	1
44	8-6-105								
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	5	2370		11850				
	м								
45	Е22-11-2								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,005	51202,26	20326,01	256	102	235	179	1
	км трубопровода								
			30825	5353,43	154	27	130	20,64	–
46	8-4-855								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5	113		565				
	м								
47	Е22-8-8								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,01	204666,79	85907,16	2047	859	1669	504	5
	км трубопровода								
			95850	32451,75	959	325	130	158,5	2
48	8-6-111								
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	10	2840		28400				
	м								
49	Е22-11-7								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,02	147942,61	54237,13	2959	1085	1674	296	6
	км трубопровода								
			49950	14426,1	999	289	130	56,71	1

50	8-4-865								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-250x9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20	1562		31240				
	м								
51	E22-11-5								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,01	78245	36133,62	782	361	670	247	2
	км трубопровода								
			41850	9612,9	419	96	130	37,3	–
52	8-4-861								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10	650		6500				
	м								
53	E22-8-5								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,01	115636,32	31953,19	1156	320	1021	360	4
	км трубопровода								
			66375	12071,25	664	121	130	58,95	1
54	8-6-91								
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	10	1320		13200				
	м								
55	E22-11-1								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,075	47611,09	17877,09	3571	1341	3354	173	13
	км трубопровода								
			29700	4698,68	2228	352	130	18,1	1
56	8-4-940								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	75	49		3675				
	м								
59	E22-11-7								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,0355	147942,61	54237,13	5252	1925	2971	296	11
	км трубопровода								
			49950	14426,1	1773	512	130	56,71	2
60	8-4-865								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-250x9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	35,5	1562		55451				
	м								

86	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	125	49		6125			
		м							
87	8-4-855	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	50	113		5650			
		м							
		1.2 Устройство резервных переходов "КокшетауСуАрнасы"							
97	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	7,31	16207,87	2104,76	118480	15386	28376	13,9	102
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	17270	4558	130	2,475	18
98	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса B22,5, круглые	3,18	26000		82680			
		м3							
99	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	5,31	7271		38609			
		м							
100	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	4,45	6610		29415			
		м							
101	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	2,95	4554		13434			
		м							
105	E22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	8	585,99	36,99	4688	296	3440	1,93	15
		задвижка или клапан		317,25	13,5	2538	108	130	0,07	1

106	9-2-5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 150 мм *шт*	8	15100		120800			

Раздел 2 Теплотрасса

2.1 Ремонт участков теплотрассы

10	Е26-17-1 (ДМ	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *м трубопровода*	120	115,31	7,44	13837	893	13285	0,5952	71
				107,87	2,84	12944	341	100	0,0138	2
22	Е22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,0741	35699,98	6404,98	2645	475	3055	162	12
				29295	2419,2	2171	179	130	11,814	1
23	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,043	81725,88	39605,88	3514	1703	3190	225,6	10
				42120	14962,05	1811	643	130	73,074	3
25	Е24-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 80 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,178	116560,93	43660,93	20748	7772	19638	402,6	72
				72900	11968,8	12976	2130	130	56,736	10

27	Е24-8-9 (ДМ)	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 300 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,061	275806,28	128656,28	16824	7848	14030	780	48
				147150	29773,83	8976	1816	130	123,492	8
53	Е24-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 500 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,052	902419,94	347369,06	46926	18063	34380	2270	118
				425250	83331,25	22113	4333	130	340,88	18
54	99-1-1(пл)	Трубы в ППМ изоляции 530*8 *м*	52	11920,56		619869				
55	Е24-10-6	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 700 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,04	1266535,4	421743,52	50661	16870	33946	2950	118
				551250	101552	22050	4062	130	414,97	17
56	99-1-1(пл)	Трубы в ППМ изоляции 720*8 *м*	40	19584,27		783371				
58	99-1-4(пл)	Неподвижная опора ППМ изоляции 530*7 *шт*	4	33170,25		132681				
59	99-1-4(пл)	Неподвижная опора ППМ изоляции 720*8 *шт*	4	49755,37		199021				
64	99-1-10(пл)	Отвод ППМ-530 *шт*	4	51137,46		204550				
65	99-1-11(пл)	Отвод ППМ -720 *шт*	6	51137,46		306825				
66	99-1-12(пл)	Переходник 720*8/530*7 *шт*	1	37489,29		37489				
67	8-9-52	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80 *шт*	24	306		7344				

68	8-9-53	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	72	354	25488		
		шт					
69	8-9-55	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	18	512	9216		
		шт					
70	8-9-56	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	668	4008		
		шт					
71	8-9-61	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 300 ГОСТ 12816-80 250	8	3100	24800		
		шт					
		Всего прямые затраты			**4388098**	**494777**	**1173**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			**201975**	**181182**	**814**
					3691357		
		Накладные расходы, тенге			441255		
		- заработная плата, тенге			66188		
		- трудоемкость, чел-ч			221		
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге			717704		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			332823		
		Всего			**5162176**		
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			61946		
		- сметная заработная плата, тенге			8734		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			50		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,268 %)			118483		
		- сметная заработная плата, тенге			54502		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			332		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			52241		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20896
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5415742**
Итого по акту в текущих ценах (Имрп = 1,912)	**10552642**
- материалы, тенге	8822343
- сметная заработная плата, тенге	1399866
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2590
Налог (2 %)	211053
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10763695**
НДС (12 %)	1291643
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12055338**

ПОДРЯДЧИК:

_____ **Приемский Е.А.**

Гл.инженер ТОО "Кокшетауавтодор"

СУБПОДРЯДЧИК:

_____ **Амиржанов Ж.К.**

Директор ТОО "АП-Импэкс"