ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740006657-20200924-62026846
1.1. Номер учетной системы 00000000070
2. Дата выписки 24.09.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.09.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740006657
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. ЕЛЕУ КОШЕРБАЕВ, д. 94
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0003315
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ136010201000029924
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. МУСТАФА ШОКАЙ, д. 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство гравийных дорог н.п. Талдыарал города Кызылорда
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер №148
27.4. Дата 21.07.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 00000000070
32.2 Дата 24.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС или СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство гравийных дорог н.п. Талдыарал города Кызылорда			Работа			2232142.86			2232142.86	12%	267857.14	2500000.00			1	
							Всего по счету:	2232142.86		0.00	2232142.86		267857.14	2500000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
7prcl+vuQv1ErzkUPBXKqoBOWyBOVjSbRU+xvefx7Jclr ZUxgX0K1fDBnOOb0cvGVSx22mAwRNpKQQKhGNrg= =

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ АТАНИЯЗОВ СУЛЕЙМАН КОШНИЯЗОВИЧ

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ Н.П. ТАЛДЫАРАЛ Г. КЫЗЫЛОРДА

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.

Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№148	27.07.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце *за сентябрь 2020 года* без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			из графы 1				Дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20_ _ г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	2 500 000									
Итого в отчетном месяце	2 500 000	2 232 143							267 857	2 500 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Атаниязов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

(наименование организации)

Кишкенеев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Акмешіт Элит Строй"

(наименование организации)

Технадзор Жумашов Ш.

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Димаш-Сервис»

(наименование организации)

ГИП Бойданов М.

Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Наименование стройки -СТРОИТЕЛЬСТВО ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ Н.П. ТАЛДЫАРАЛ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за СЕНТЯБРЬ 2020 год
Локальная смета 2-1. ГРАВИЙНЫЕ ДОРОГИ

№ п/п	N позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	29	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированой поверхности за проход бульдозера		2999,055	1,07	1,07	3207	3207	–	875	4409
			НР - 72%; СП - 8%				–	0,41	–	1215		327	
1.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,6898							
1.2		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,689783		4650,00		3207,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,689783		1762,00		1215,40			
2	30	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		49,748025	31,67	31,67	1575	1575	–	430	2166
			НР - 72%; СП - 8%				–	12,00	–	597		160	
2.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,3388							
2.2		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,338784		4650,00		1575,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,338784		1762,00		596,94			
3	31	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		49,748025	100,25	100,25	4987	4987	–	1361	6856
			НР - 72%; СП - 8%				–	37,99	–	1890		508	
3.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0216	1,07							
3.2		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	1,072567		4650,00		4987,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	1,072567		1762,00		1889,86			
4	32	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		763,3935	199,14	190,55	152024	145466	68	32303	199074
			НР - 72%; СП - 8%				8,50	50,27	6490	38376		14746	
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	7,51	863,97		6490,00				
4.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	21,78							
4.3		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	5,442996		4650,00		25310,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	5,442996		1762,00		9590,56			
4.4		3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	16,336621		7355,00		120156,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	16,336621		1762,00		28785,13			

1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.5		2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,030536	2239,00				68,00		
5	33	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т		1427,5515	339,00	–	483940	–		–	522655
			СП - 8%				–	–	–	–		38715	
6	34	1101-0105-0307 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3**	м3 грунта		763,3935	228,66	224,64	174560	171486	–	37562	229092
			НР - 72%; СП - 8%				4,03	64,31	3074	49096		16970	
6.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0047	3,56	864,11		3074,00				
6.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0365	27,86							
6.3		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0162	12,366975		4650,00		57506,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	12,366975		1762,00		21790,61			
6.4		3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0203	15,496888		7355,00		113980,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0203	15,496888		1762,00		27305,52			
7	35	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		756,141	73,53	73,53	55599	55599	–	14817	76049
			НР - 72%; СП - 8%				–	27,22	–	20579		5633	
7.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	11,85							
7.2		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	10,812816		4650,00		50280,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	10,812816		1762,00		19052,18			
7.3		3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,035913		740,00		767,00			
7.4		3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,035913		4395,00		4553,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,035913		1474,00		1526,94			
8	36	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		756,141	35,17	35,17	26597	26597	–	5497	34662
			НР - 72%; СП - 8%				–	10,10	–	7635		2568	
8.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	5,18							
8.2		3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	5,179566		740,00		3833,00			
8.3		3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	5,179566		4395,00		22764,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	5,179566		1474,00		7634,68			
9	37	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		756,1416	79,42	67,79	60052	51189	2193	12998	78894
			НР - 72%; СП - 8%				8,82	15,05	6670	11384		5844	
9.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	9,22	723,04		6670,00				
9.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	9,22							
9.3		3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	9,224928		5549,00		51189,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	9,224928		1234,00		11383,56			
9.4		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	75,61416	29,00				2193,00		
10	38	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		1792,3464	44,80	21,39	80301	38345	–	35893	125489
			НР - 72%; СП - 8%				23,41	4,41	41955	7895		9295	
10.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	0,0279	50,01	838,99		41955,00				
10.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	4,48							
10.3		3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	2,580979		10119,00		26117,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	2,580979		1762,00		4547,68			

1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.4		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,645245		4650,00		3000,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,645245		1762,00		1136,92			
10.5		3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	1,254642		7355,00		9228,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,254642		1762,00		2210,68			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1042842**	**498453**	**2261**	**141736**	**1279346**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					58189	138667	–	94766	
		Материалы		Тенге					1042842				
		Всего заработная плата		Тенге					2261				
		Транспортные расходы		Тенге						196855			
			Накладные расходы	Тенге					483940				
			Сметная прибыль	Тенге					141736				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					94766				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1279345				
			Сметная заработная плата	Тенге						196855			153
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1279345				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге						196855			153

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Основная дорога, Тип 1

11	39	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	356,7975		31,67	31,67	11299	11299	–	3083	15532
			НР - 72%; СП - 8%				–	12,00	–	4281		1150	
11.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	2,43							
11.2		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	2,429791		4650,00		11299,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	2,429791		1762,00		4281,29			
12	40	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	891,9915		1,07	1,07	954	954	–	260	1311
			НР - 72%; СП - 8%				–	0,41	–	361		97	
12.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,2052							
12.2		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,205158		4650,00		954,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,205158		1762,00		361,49			
13	41	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	222,9915		73,53	73,53	16397	16397	–	4370	22427
			НР - 72%; СП - 8%				–	27,22	–	6069		1661	
13.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	3,49							
13.2		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	3,188778		4650,00		14828,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	3,188778		1762,00		5618,63			
13.3		3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,305498		740,00		226,00			
13.4		3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,305498		4395,00		1343,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,305498		1474,00		450,30			
14	42	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	222,9915		35,17	35,17	7844	7844	–	1621	10222
			НР - 72%; СП - 8%				–	10,10	–	2252		757	

1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	1,53							
14.2		3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	1,527492		740,00		1130,00			
14.3		3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	1,527492		4395,00		6713,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	1,527492		1474,00		2251,52			
15	43	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	178,398		1146,56	1013,49	204544	180805	259	66401	292621
			НР - 108%; СП - 8%				131,62	213,02	23480	38002		21676	
15.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	25,69	914,00		23480,00				
15.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	24,21							
15.3		3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,765169		10119,00		27981,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,765169		1762,00		4872,23			
15.4		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	7,653274		4405,00		33713,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	7,653274		1234,00		9444,14			
15.5		3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	12,630578		8921,00		112677,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	12,630578		1762,00		22255,08			
15.6		3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,159587		5549,00		6435,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,159587		1234,00		1430,93			
15.7		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	8,9199	29,00				259,00		
16	44	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	63,2255		2663,00	–	168370	–	168370	–	181839
			СП - 8%				–	–	–	–		13470	
17	45	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3	222,9975		1182,27	1048,63	263644	233841	453	85171	376719
			НР - 108%; СП - 8%				131,62	222,03	29350	49512		27905	
17.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	32,11	914,00		29350,00				
17.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	31,89							
17.3		3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,456461		10119,00		34976,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	3,456461		1762,00		6090,28			
17.4		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	10,614681		4405,00		46758,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	10,614681		1234,00		13098,52			
17.5		3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	15,788223		8921,00		140847,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	15,788223		1762,00		27818,85			
17.6		3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	2,029277		5549,00		11260,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	2,029277		1234,00		2504,13			
17.7		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	15,609825	29,00				453,00		
18	46	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	60		1387,00	–	83220	–	83220	–	89878
			СП - 8%				–	–	–	–		6658	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					756270	451139	252302	160906	990549
									52830	100477	–	73374	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					756270				
		Материалы		Тенге					711				
		Всего заработная плата		Тенге						153307			
		Местные материалы		Тенге					251590				
			Накладные расходы	Тенге					160905				
			Сметная прибыль	Тенге					73374				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					990549				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122
			Сметная заработная плата	Тенге						153307			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					990549				

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					153307			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2269895
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				111019				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					949591			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					239144			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						254563		
			- Перевозка грузов	Тенге				483940				
			- Накладные расходы	Тенге							302642	
			- Сметная прибыль	Тенге							168140	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2 269 895
			Временные здания и сооружения 1,3%	**тенге**								29 509
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**								2 299 404
			Доплатраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,8х0,9=0,72%	**тенге**								16 556
			Непредвиленные работы и затраты-2%	**тенге**								46 319
			Итого сметная стоимость	**тенге**								2 362 279
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	**тенге**								2 480 159
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,90000000277									2 232 143
			НДС в текущих ценах 2020 год - 12%:	**тенге**								267 857
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%:	**тенге**								2 500 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"
(наименование организации)

Генеральный директор **Атаниязов С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда
(наименование организации)

Кишкенеев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Акмешіт Элит Строй"
(наименование организации)

Технадзор **Жумашов Ш.**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Димеш-Сервис»
(наименование организации)

ГИП **Бойданов М.**

Место печати (при наличии)