ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050740006657-20201123-44855523
1.1. Номер учетной системы: 00000000094
2. Дата выписки: 23.11.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 23.11.2020
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050740006657
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. ЕЛЕУ КОШЕРБАЕВ, д. 94
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0003315
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ136010201000029924
14. БИК: HSBKKZKX
15. Наименование банка: АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. МУСТАФА ШОКАЙ, д. 147
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Строительство гравийных дорог н.п. Талдыарал города Кызылорда
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель:
25.1 ИИН/БИН:
25.2 Наименование:
25.3 Адрес отправки:

26. Грузополучатель:
26.1 ИИН/БИН:
26.2 Наименование:
26.3 Адрес доставки:
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: №148
27.4. Дата: 27.07.2020
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности:
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:

32.1 Номер: 00000000094
32.2 Дата: 23.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товара, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работ, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявленных в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявленных в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство гравийных дорог н.п. Талдыарал города Кызылорда			Работа			84332293.36			84332293.36	12%	10119875.20	94452168.56			1	
				Всего по счету:				84332293.36		0.00	84332293.36		10119875.20	94452168.56				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
FNAcQFlvmETI0bm2dgxTh+MEHsN2AUTvNIbFmwa9X
XiWNr/Ca7IPdTL9bFvUpRFBlOwVvbWq1W+60U4STXQ
kwA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: АТАНИЯЗОВ СУЛЕЙМАН КОШКИЯЗОВИЧ

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ Н.П. ТАЛДЫАРАЛ Г. КЫЗЫЛОРДА

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.

Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№148	27.07.2020 г.				
		Дополнительное соглашение №1	11.11.2020 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь 2020 года без НДС	из графы 1				Дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20_ _ г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	96 952 168,56									
Итого в отчетном месяце	94 452 168,56	84 332 293,36							10 119 875,20	94 452 168,56

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор — Атаниязов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда
(наименование организации)

Кишкенеев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Акмешіт Элит Строй"
(наименование организации)

Технадзор — Жумашов Ш.

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Димаш-Сервис»
(наименование организации)

ГИП — Бойданов М.

Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Наименование стройки -СТРОИТЕЛЬСТВО ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ Н.П. ТАЛДЫАРАЛ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за НОЯБРЬ 2020 год

Локальная смета 1-1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК8.03-04-2017 1601-0204-30 п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категории сложности	км	6,3491		14068,00	–	89319	–	–	–	89319
						–	–	–	–		–	
2	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК8.03-04-2017 1601-0204-30 п.4)	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категории сложности	км	6,3491		9257,00	–	58774	–	–	–	58774
						–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									148093
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					148093				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									148 093
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	тенге									155 483
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,90000000277	тенге									139 935,00
		НДС в текущих ценах 2020 год - 12%:	тенге									16 792,20
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%:	тенге									156 727,20

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"
(наименование организации)

Генеральный директор — Атаниязов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда
(наименование организации)

Кишкенеев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Акмешіт Элит Строй"
(наименование организации)

Технадзор — Жумашов Ш.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Димаш-Сервис»
(наименование организации)

ГИП — Бойданов М.

Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование стройки -СТРОИТЕЛЬСТВО ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ Н.П. ТАЛДЫАРАЛ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
за НОЯБРЬ 2020 год
Локальная смета 2-1. ГРАВИЙНЫЕ ДОРОГИ

№ п/п	N позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ										
			ПЕРЕНОС ОПОРЫ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ										
1	1	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 К=0,5	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением про волов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 про вода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж**	км линии	0,48		53788,88	28136,98	25819	13506	–	13437	42397
			НР - 80%, СП - 8%				25651,90	9341,38	12313	4484		3140	
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	43,7	20,98	587,00		12313,00				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,57	3,63							
1.3		3105-0601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	2,91	1,3968		4640,00		6481,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,91	1,3968		1234,00		1723,65			
1.4		3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,435	1,6488		3330,00		5491,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,435	1,6488		1234,00		2034,62			
1.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,225	0,588		2609,00		1534,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,225	0,588		1234,00		725,59			
2	2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	опора	3		4987,11	2360,41	14961	7081	–	9055	25937
			НР - 80%, СП - 8%				2626,70	1146,10	7880	3438		1921	
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	9,18	858,39		7880,00				
2.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,696	2,09							
2.3		3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,544	1,632		3610,00		5892,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,544	1,632		1762,00		2875,58			
2.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,152	0,456		2609,00		1190,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152	0,456		1234,00		562,70			
3	3	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (ПП10-2) (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	6		7156,83	2950,51	42941	17703	5538	22637	70824
			НР - 80%, СП - 8%				3283,38	1432,62	19700	8596		5246	
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	18,36	1072,98		19700,00				
3.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	5,22							
3.3		3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	4,08		3610,00		14729,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	4,08		1762,00		7188,96			
3.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,14		2609,00		2974,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,14		1234,00		1406,76			
3.5		2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,003	499529,00				1499,00		
3.6		2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00018	359324,00				65,00		
3.7		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЗС	кг	0,1	0,6	1373,00				824,00		

1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.8		2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,12	90,00				11,00		
3.9		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	36	45,00				1620,00		
3.10		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2,4	526,00				1262,00		
3.11		2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,6	429,00				257,00		
4	4	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	6		38445,00	–	230670	–	230670	–	249124
			СП - 8%				–	–	–	–		18454	
5	5	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Стальные конструкции ГОСТ 23118-2012**	т	0,5994		589396,00	–	353284	–	353284	–	381547
			СП - 8%				–	–	–	–		28263	
6	6	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	шт.	36		1867,00	–	67212	–	67212	–	72589
			СП - 8%				–	–	–	–		5377	
7	7	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	36		54,00	–	1944	–	1944	–	2100
			СП - 8%				–	–	–	–		156	
8	8	2404-0207-2102 РСНБ РК 2015	**Крепления провода ГОСТ Р 51177-98**	10 шт.	3,6		45652,00	–	164347	–	164347	–	177495
			СП - 8%				–	–	–	–		13148	
9	9	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6		513,00	–	3078	–	3078	–	3324
			СП - 8%				–	–	–	–		246	
10	10	2404-0204-1308 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-6-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	36		2344,00	–	84384	–	84384	–	91135
			СП - 8%				–	–	–	–		6751	
11	11	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с по мощью механизмов**	км линии	0,48		110338,50	56273,95	52962	27011	1325	26875	86224
			НР - 80%; СП - 8%				51303,80	18682,76	24626	8968		6387	
11.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	43,7	20,98	1174,01		24626,00				
11.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,14	7,27							
11.3		3105-0601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	5,82	2,7936		4640,00		12962,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,82	2,7936		1234,00		3447,30			
11.4		3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	3,2976		3330,00		10981,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	3,2976		1234,00		4069,24			
11.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,45	1,176		2609,00		3068,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,45	1,176		1234,00		1451,18			
11.6		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,048	1373,00				66,00		
11.7		2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,024	90,00				2,00		
11.8		2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000029	57864,00				2,00		
11.9		2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000106	402686,00				43,00		
11.10		2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	1,632	423,00				690,00		
11.11		2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,00096	544346,00				523,00		
12	12	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволо к АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,2808		985293,00	–	276670	–	276670	–	298804

1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				–	–	–	–		22134	
			НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-3шт										
13	13	**1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 К=0,8**	**Демонтаж плиты перекрытия 1ПП20-1**	м3	1,53		3340,68	1943,59	5111	2974	–	2991	8751
			НР - 118%; СП - 8%				1397,09	259,66	2138	397		648	
13.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,54	2,36	907,39		2138,00				
13.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1582	0,242							
13.3		3105-0106-0201	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,0928	0,141984		16528,00		2347,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0928	0,141984		1762,00		250,18			
13.4		3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,06456	0,098777		4460,00		441,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06456	0,098777		1474,00		145,60			
13.5		3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05712	0,087394		161,00		14,00			
13.6		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,001224		2609,00		3,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,001224		1234,00		1,51			
13.7		3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,00664	0,010159		26,00		0,26			
13.8		3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,06456	0,098777		1710,00		169,00			
14	14	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Демонтаж стенового кольца диаметром 2000 мм**	м3	0,33		10147,71	5751,42	3349	1898	–	2474	6289
			НР - 118%; СП - 8%				4396,29	1957,82	1451	646		466	
14.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	4,93	1,63	891,34		1451,00				
14.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,34	0,4426							
14.3		3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,216	0,07128		6854,00		489,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,07128		1762,00		125,60			
14.4		3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,7864	0,259512		4307,00		1118,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7864	0,259512		1474,00		382,52			
14.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3388	0,111804		2609,00		292,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3388	0,111804		1234,00		137,97			
15	15	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	т	2,418		92,00	–	222	–		–	240
			СП - 8%				–	–	–	–		18	
16	16	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	2,418		112,00	–	271	–		–	292
			СП - 8%				–	–	–	–		22	
17	17	**1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты перекрытий. Укладка**	м3 сборных конструкций	1,53		2473,25	500,53	3784	766	346	3370	7726
			НР - 118%; СП - 8%				1746,36	120,19	2672	184		572	
17.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,54	2,36	1134,03		2672,00				
17.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0817	0,125							
17.3		3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0807	0,123471		4460,00		551,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0807	0,123471		1474,00		182,00			
17.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,00153		2609,00		4,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00153		1234,00		1,89			
17.5		3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0807	0,123471		1710,00		211,00			
17.6		2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0152	0,023256	14892,00				346,00		
18	18	**2104-0302-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3		25340,00	–	76020	–	76020	–	82102

1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				–	–	–	–		6082	
19	19	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,125		13103,99	7189,27	1638	899	52	1172	3034
			НР - 118%; СП - 8%				5495,36	2447,28	687	306		225	
19.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	4,93	0,6166	1114,13		687,00				
19.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,68	0,2096							
19.3		3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,27	0,03375		6854,00		231,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,03375		1762,00		59,47			
19.4		3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,983	0,122875		4307,00		529,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,983	0,122875		1474,00		181,12			
19.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	0,052937		2609,00		138,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	0,052937		1234,00		65,32			
19.6		2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,00225	14892,00				34,00		
19.7		2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000088	216144,00				19,00		
20	20	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7,3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1		3301,00	–	3301	–	3301	–	3565
			СП - 8%				–	–	–	–		264	
21	21	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из ГПС**	м3	0,27		4059,25	1654,90	1096	447	432	374	1588
			НР - 93%; СП - 8%				804,95	685,56	217	185		118	
21.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,2295	945,53		217,00				
21.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1458							
21.3		3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1242		2685,00		333,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,1242		1234,00		153,26			
21.4		3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,2484		15,00		4,00			
21.5		3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0216		5075,00		110,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0216		1474,00		31,84			
21.6		2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	0,3105	1387,00				431,00		
21.7		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,0405	29,00				1,00		
22	22	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 (КЦО 1)СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3		5573,00	–	16719	–	16719	–	18057
			СП - 8%				–	–	–	–		1338	
23	23	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж дорожной плиты КЦО-3**	м3	2,55		2473,25	500,53	6307	1276	578	5616	12877
			НР - 118%; СП - 8%				1746,36	120,19	4453	306		954	
23.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,54	3,93	1133,94		4453,00				
23.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0817	0,2083							
23.3		3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,0807	0,205785		4460,00		918,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0807	0,205785		1474,00		303,33			
23.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,00255		2609,00		7,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00255		1234,00		3,15			
23.5		3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,0807	0,205785		1710,00		352,00			
23.6		2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0152	0,03876	14892,00				577,00		
24	24	2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	**Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 (КЦО 3) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3		52215,00	–	156645	–	156645	–	169177

1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				–	–	–	–		12532	
25	25	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	3		1562,06	182,63	4686	548	–	4353	9763
			НР - 99%; СП - 8%				1379,43	86,38	4138	259		723	
25.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,31	3,93	1052,93		4138,00				
25.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,21							
25.3		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,21		2609,00		548,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,21		1234,00		259,14			
26	26	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99**	комплект	3		18077,00	–	54231	–	54231	–	58569
			СП - 8%				–	–	–	–		4338	
27	27	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,2		18576,00	–	22291	–	22291	–	24074
			СП - 8%				–	–	–	–		1783	
28	28	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство монолитного наращивания из бетона**	м3	0,33		27436,71	1258,82	9054	415	7555	1073	10937
			НР - 91%; СП - 8%				3283,38	290,29	1084	96		810	
28.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	1,01	1073,48		1084,00				
28.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,0755							
28.3		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000891		4405,00		4,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000891		1234,00		1,10			
28.4		3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,060093		35,00		2,00			
28.5		3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,06204		5894,00		366,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,06204		1234,00		76,56			
28.6		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,005049		4788,00		24,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,005049		1762,00		8,90			
28.7		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,007491		2609,00		20,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,007491		1234,00		9,24			
28.8		2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3366	21305,00				7171,00		
28.9		2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000231	25434,00				6,00		
28.10		2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,002838	47426,00				135,00		
28.11		2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000086	26368,00				2,00		
28.12		2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000165	499529,00				82,00		
28.13		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,000254	29,00				0,01		
28.14		2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,132	891,00				118,00		
28.15		2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,1419	290,00				41,00		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1682999	74524	1526622	93427	1918541
									81359	27865	–	142116	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					345826				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					345826				
			Сметная прибыль	Тенге					27666				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					373492				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					929657				
		Материалы		Тенге					15826				
		Всего заработная плата		Тенге						109224			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					251809				
		Местные материалы		Тенге					505646				
		Транспортные расходы		Тенге					493				

1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге					93428				
			Сметная прибыль	Тенге					81847				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1104932				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
			Сметная заработная плата	Тенге						109224			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					353284				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					353284				
			Сметная прибыль	Тенге					28263				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					381547				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					54231				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					54231				
			Сметная прибыль	Тенге					4338				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					58569				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1918541				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
			Сметная заработная плата	Тенге						109224			
			РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
			Основная дорога, Тип 1										
29	39	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		14747,6025	31,67	31,67	467005	467005	–	127411	641969
			НР - 72%; СП - 8%				–	12,00	–	176960		47553	
29.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	100,43							
29.2		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	100,431173		4650,00		467005,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	100,431173		1762,00		176959,73			
30	40	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**		36869,0085	1,07	1,07	39431	39431	–	10758	54204
			НР - 72%; СП - 8%				–	0,41	–	14942		4015	
30.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	8,48							
30.2		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	8,479872		4650,00		39431,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	8,479872		1762,00		14941,53			
31	41	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**		9217,0085	73,53	73,53	677726	677726	–	180612	927005
			НР - 72%; СП - 8%				–	27,22	–	250850		68667	
31.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	144,43							
31.2		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	131,803222		4650,00		612885,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	131,803222		1762,00		232237,28			
31.3		3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	12,627302		740,00		9344,00			
31.4		3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	12,627302		4395,00		55497,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	12,627302		1474,00		18612,64			
32	42	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**		9217,0085	35,17	35,17	324206	324206	–	67006	422508
			НР - 72%; СП - 8%				–	10,10	–	93063		31297	
32.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	63,14							
32.2		3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	63,136508		740,00		46721,00			

1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32.3		3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	63,136508		4395,00		277485,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	63,136508		1474,00		93063,21			
			Укрепление обочины										
33	43	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала оснований в плотном теле	5600		1146,56	1013,49	6420738	5675568	8120	2084360	9185505
			НР - 108%; СП - 8%				131,62	213,02	737050	1192913		680408	
33.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	806,4	914,00		737050,00				
33.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	759,92							
33.3		3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	86,8		10119,00		878329,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	86,8		1762,00		152941,60			
33.4		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	240,24		4405,00		1058257,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	240,24		1234,00		296456,16			
33.5		3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	396,48		8921,00		3536998,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	396,48		1762,00		698597,76			
33.6		3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	36,4		5549,00		201984,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	36,4		1234,00		44917,60			
33.7		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	280	29,00				8120,00		
34	44	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	8244,1945		2663,00	–	21954290	–	21954290	–	23710633
			СП - 8%				–	–	–	–		1756343	
35	45	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3	9217,2525		1182,27	1048,63	10897292	9665443	18711	3520400	15571108
			НР - 108%; СП - 8%				131,62	222,03	1213138	2046492		1153415	
35.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	1327,28	914,00		1213138,00				
35.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1318,07							
35.3		3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	142,867414		10119,00		1445675,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	142,867414		1762,00		251732,38			
35.4		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	438,741219		4405,00		1932655,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	438,741219		1234,00		541406,66			
35.5		3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	652,581477		8921,00		5821679,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	652,581477		1762,00		1149848,56			
35.6		3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	83,876998		5549,00		465433,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	83,876998		1234,00		103504,22			
35.7		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	645,207675	29,00				18711,00		
36	46	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	11457,105		1387,00	–	15891005	–	15891005	–	17162285
			СП - 8%				–	–	–	–		1271280	
			на съездах к подходу с а-б покрытием, Тип2										
37	47	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	304		31,67	31,67	9627	9627	–	2626	13233
			НР - 72%; СП - 8%				–	12,00	–	3648		980	
37.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	2,07							
37.2		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	2,07024		4650,00		9627,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	2,07024		1762,00		3647,76			

1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	48	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	760		1,07	1,07	813	813	–	222	1117
			НР - 72%; СП - 8%				–	0,41	–	308		83	
38.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,1748							
38.2		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,1748		4650,00		813,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,1748		1762,00		308,00			
39	49	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	190		73,53	73,53	13971	13971	–	3723	19109
			НР - 72%; СП - 8%				–	27,22	–	5171		1416	
39.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	2,98							
39.2		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	2,717		4650,00		12634,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	2,717		1762,00		4787,35			
39.3		3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,2603		740,00		193,00			
39.4		3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,2603		4395,00		1144,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,2603		1474,00		383,68			
40	50	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	190		35,17	35,17	6683	6683	–	1381	8710
			НР - 72%; СП - 8%				–	10,10	–	1918		645	
40.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	1,3							
40.2		3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	1,3015		740,00		963,00			
40.3		3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	1,3015		4395,00		5720,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	1,3015		1474,00		1918,41			
41	51	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	152		1146,56	1013,49	174277	154051	220	56575	249321
			НР - 108%; СП - 8%				131,62	213,02	20006	32379		18468	
41.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	21,89	914,02		20006,00				
41.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	20,63							
41.3		3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,356		10119,00		23840,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,356		1762,00		4151,27			
41.4		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	6,5208		4405,00		28724,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	6,5208		1234,00		8046,67			
41.5		3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	10,7616		8921,00		96004,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	10,7616		1762,00		18961,94			
41.6		3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,988		5549,00		5482,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,988		1234,00		1219,19			
41.7		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	7,6	29,00				220,00		
42	52	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	167,2		2663,00	–	445254	–	445254	–	480874
			СП - 8%				–	–	–	–		35620	
43	53	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3	190		1182,27	1048,63	224632	199239	386	72568	320975
			НР - 108%; СП - 8%				131,62	222,03	25007	42185		23776	
43.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	27,36	914,00		25007,00				

1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	27,17							
43.3		3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,945		10119,00		29800,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,945		1762,00		5189,09			
43.4		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	9,044		4405,00		39839,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	9,044		1234,00		11160,30			
43.5		3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	13,452		8921,00		120005,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	13,452		1762,00		23702,42			
43.6		3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,729		5549,00		9594,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	1,729		1234,00		2133,59			
43.7		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	13,3	29,00				386,00		
44	54	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	231,8		1387,00	–	321507	–	321507	–	347227
			СП - 8%				–	–	–	–		25721	
45	55	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,535		114901,82	1711,00	61472	915	60557	494	66924
			НР - 108%; СП - 8%				–	854,92	–	457		4957	
45.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,3103							
45.2		3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,15515		5900,00		915,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,3103		1474,00		457,38			
45.3		2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	0,55105	109894,00				60557,00		
46	56	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,33	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	м2	760		2297,56	125,77	1746143	95584	1606233	74433	1966222
			НР - 108%; СП - 8%				58,32	32,36	44326	24594		145646	
46.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,0505	38,41	1154,01		44326,00				
46.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	14,42							
46.3		3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00943	7,166572		5594,00		40090,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00943	7,166572		1762,00		12627,50			
46.4		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,030324		4788,00		145,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,030324		1762,00		53,43			
46.5		3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,060648		120,00		7,00			
46.6		3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000798	0,60648		3792,00		2300,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000798	0,60648		1474,00		893,95			
46.7		3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002833	2,153004		6615,00		14242,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002833	2,153004		1474,00		3173,53			
46.8		3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005812	4,417196		8754,00		38668,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005812	4,417196		1762,00		7783,10			
46.9		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000067	0,05054		2609,00		132,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000067	0,05054		1234,00		62,37			
46.10		2101-0207-0103	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,01463	11,1188	12876,00				143166,00		
46.11		2101-0207-0104	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,15561	118,2636	12307,00				1455470,00		
46.12		2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,006065	216144,00				1311,00		
46.13		2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,15162	25434,00				3856,00		
46.14		2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000028	0,021227	109894,00				2333,00		
46.15		2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,001819	53700,00				98,00		
47	57	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,229		114901,82	1711,00	26313	392	25921	211	28646
			НР - 108%; СП - 8%				–	854,92	–	196		2122	

1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,1328							
47.2		3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,06641		5900,00		392,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,13282		1474,00		195,78			
47.3		2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	0,23587	109894,00				25921,00		
48	**58**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**760**		**1821,54**	**96,47**	**1384372**	**73318**	**1279543**	**57366**	**1557077**
			НР - 108%; СП - 8%				**41,46**	**28,43**	**31511**	**21605**		**115339**	
48.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	25,54	1233,98		31511,00				
48.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	12,79							
48.3		3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,6372		3712,00		9789,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,6372		1474,00		3887,23			
48.4		3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	7,676		5594,00		42940,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	7,676		1762,00		13525,11			
48.5		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0228		4788,00		109,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0228		1762,00		40,17			
48.6		3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,2964		5549,00		1645,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,2964		1234,00		365,76			
48.7		3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,064		120,00		128,00			
48.8		3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,128		8754,00		18629,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,128		1762,00		3749,54			
48.9		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0304		2609,00		79,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0304		1234,00		37,51			
48.10		2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	73,416	17363,00				1274722,00		
48.11		2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004712	216144,00				1018,00		
48.12		2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,114	25434,00				2899,00		
48.13		2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,008208	109894,00				902,00		
49	**59**	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**760**		**420,76**	**0,04**	**319776**	**33**	**319574**	**182**	**345555**
			НР - 108%; СП - 8%				**0,22**	**–**	**169**	**–**		**25597**	
49.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0002	0,1368	1235,38		169,00				
49.2		3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	0,2736		120,00		33,00			
49.3		2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	18,392	17363,00				319340,00		
49.4		2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,002128	109894,00				234,00		
50	**60**	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см**	**м2**	**12508**		**172,17**	**141,94**	**2153446**	**1775418**	**2539**	**962493**	**3365214**
			НР - 108%; СП - 8%				**30,02**	**41,23**	**375489**	**515709**		**249275**	
50.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0317	396,5	947,00		375489,00				
50.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	356,6							
50.3		3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	49,03136		10119,00		496148,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	49,03136		1762,00		86393,26			
50.4		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	102,31544		4405,00		450700,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	102,31544		1234,00		126257,25			
50.5		3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	182,6168		3712,00		677874,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	182,6168		1474,00		269177,16			
50.6		3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	11,2572		7776,00		87536,00			

1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	11,2572		1762,00		19835,19			
50.7		3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	11,38228		5549,00		63160,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	11,38228		1234,00		14045,73			
50.8		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,007	87,556	29,00				2539,00		
51	61	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1000,64		1387,00	–	1387888	–	1387888	–	1498919
			СП - 8%				–	–	–	–		111031	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					64947864	19179423	43321748	7222821	77944340
									2446695	4423390	–	5773654	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					64947864				
		Материалы		Тенге					3321804				
		Всего заработная плата		Тенге						6870085			
		Местные материалы		Тенге					39999942				
			Накладные расходы	Тенге					7222822				
			Сметная прибыль	Тенге					5773655				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					77944341				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5477
			Сметная заработная плата	Тенге						6870085			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					77944341				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5477
			Сметная заработная плата	Тенге						6870085			
			РАЗДЕЛ 3. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ										
			Установка дорожных знаков										
52	62	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	81		4479,13	779,83	362810	63166	31890	310642	727328
			НР - 108%; СП - 8%				3305,60	245,41	267754	19878		53876	
52.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,2	259,2	1033,00		267754,00				
52.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	11,77							
52.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	1,2312		4788,00		5895,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	1,2312		1762,00		2169,37			
52.4		3101-0303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	8,91		5951,00		53023,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	8,91		1762,00		15699,42			
52.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	1,6281		2609,00		4248,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	1,6281		1234,00		2009,08			
52.6		2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,015673	499880,00				7835,00		
52.7		2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,002738	598637,00				1639,00		
52.8		2204-0701-0101	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,004552	801640,00				3649,00		
52.9		2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,03888	482685,00				18767,00		
53	63	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	8		816,52	–	6532	–	830	6158	13706
			НР - 108%; СП - 8%				712,77	–	5702	–		1015	
53.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,69	5,52	1032,97		5702,00				
53.2		2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00384	216144,00				830,00		
54	64	2401-0201-0303 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	31		9133,00	–	283123	–	283123	–	305773
			СП - 8%				–	–	–	–		22650	

1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	65	2401-0201-0314 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	57		15100,00	--	860700	--	860700	--	929556
			СП - 8%				--	--	--	--		68856	
56	66	2401-0201-0330 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1		6312,00	--	6312	--	6312	--	6817
			СП - 8%				--	--	--	--		505	
57	67	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3 мм (СКМ 1.30)ГОСТ 3262-75	м	219		1490,00	--	326310	--	326310	--	352415
			СП - 8%				--	--	--	--		26105	
58	68	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3 мм (СКМ 2.30)ГОСТ 3262-75	м	24		1490,00	--	35760	--	35760	--	38621
			СП - 8%				--	--	--	--		2861	
59	69	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание стойки бетоном В15	м3	6		27985,77	970,84	167915	5825	138119	23645	206885
			НР - 91%; СП - 8%				3995,16	335,51	23971	2013		15325	
59.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	3,94	23,64	1014,00		23971,00				
59.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	1,37							
59.3		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0162		4405,00		71,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0162		1234,00		19,99			
59.4		3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	1,26		35,00		44,00			
59.5		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,063		4788,00		302,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,063		1762,00		111,01			
59.6		3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	1,2		4307,00		5168,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,2		1474,00		1768,80			
59.7		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,0918		2609,00		240,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,0918		1234,00		113,28			
59.8		2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,12	21305,00				130387,00		
59.9		2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	2,4	70,00				168,00		
59.10		2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0048	25434,00				122,00		
59.11		2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,012	47426,00				569,00		
59.12		2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,0414	47426,00				1963,00		
59.13		2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,003	26368,00				79,00		
59.14		2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,0336	6931,00				233,00		
59.15		2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,0414	31505,00				1304,00		
59.16		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,105	29,00				3,00		

1	1.1.	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59.17		2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	2,97	891,00				2646,00		
59.18		2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,22	290,00				644,00		
60	70	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,104		5167,85	1654,90	5705	1827	2989	1530	7814
			НР - 93%; СП - 8%				804,95	685,56	889	757		579	
60.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,9384	947,36		889,00				
60.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5962							
60.3		3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,50784		2685,00		1364,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,50784		1234,00		626,67			
60.4		3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,01568		15,00		15,00			
60.5		3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,08832		5075,00		448,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08832		1474,00		130,18			
60.6		2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,2696	2351,00				2985,00		
60.7		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,1656	29,00				5,00		
61	71	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,000552		114901,82	1711,00	63	1	62	1	69
			НР - 108%; СП - 8%				–	854,92	–	–		5	
61.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							
61.2		3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00016		5900,00		0,94			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00032		1474,00		0,47			
61.3		2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	0,000569	109894,00				62,00		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2055230	70819	1686095	341976	2588984
									298315	22648	–	191777	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1693160				
			Материалы	Тенге					173891				
			Всего заработная плата	Тенге						320964			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1150135				
			Накладные расходы	Тенге					341977				
			Сметная прибыль	Тенге					162811				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2197948				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									303
			Сметная заработная плата	Тенге						320964			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					362070				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					362070				
			Сметная прибыль	Тенге					28966				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					391036				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2588983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									303
			Сметная заработная плата	Тенге						320964			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									82451865
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2826369				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						19324766			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4473904			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							46534465		
			- Перевозка грузов	Тенге					493				
			- Накладные расходы	Тенге								7658224	
			- Сметная прибыль	Тенге								6107547	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									82 451 865
			Временные здания и сооружения 1,3%	тенге									1 071 874
			Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге									83 523 739

1	1.1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Допзатраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,8х0,9=0,72%	тенге								601 371
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								3 293 231
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								1 682 502
			Итого сметная стоимость	тенге								89 100 843
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	тенге								93 547 065
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,90000000277									84 192 358,36
			НДС в текущих ценах 2020 год - 12%:	тенге								10 103 083,00
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%:	тенге								94 295 441,36

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Конструкшн"
(наименование организации)

Генеральный директор Атаниязов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда
(наименование организации)

Кишкенеев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати ((при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Акмешіт Элит Строй"
(наименование организации)

Технадзор Жуманов Ш.

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Димаш-Сервис»
(наименование организации)

ГИП Бойданов М.

Место печати (при наличии)