Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района». БИН 110140000769
Республики Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, Т.Жарокова, 31, Тел.: 87114021759
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА», БИН 030140006176
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пром зона Желаева, 7/2, Тел.: +77771826138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна № 127- 178 села Сайхин Бокейординского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Объект: Строительство 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна № 127- 178 села Сайхин Бокейординского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и
Договор подряда (контракт) №25 от 15.07 2021г.

Акт выполненных работ №3
ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ поз по смете т	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Пятно № 127										
			Фундаменты										
1	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов**	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016	
			Стены										
			Обгонный груз для крепления сборно щитовых панелей и перегородок										
2	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184	
3	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169	
			Перегородки										
			Сборно-щитовые										
4	35	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)**	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774	
			Утепление пола по периметру										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
6	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Перекрытие								
7	71	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
					Пятно № 130								
					Фундаменты								
8	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
					Стены								
					Обгонный груз для крепления сборно щитовых понелей и перегородок								
9	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
10	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
					Перегородки								
					Сборно-щитовые								
11	35	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
					Утепление пола по периметру								
12	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
13	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Перекрытие								
14	71	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
					Кровля								
15	81	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
					Пятно № 131								
					Фундаменты								
16	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
					Стены								
					Обгонный груз для крепления сборно щитовых панелей и перегородок								
17	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
18	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
					Перегородки								
					Сборно-щитовые								
19	35	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
					Утепление пола по периметру								
20	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
21	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Перекрытие								
22	71	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
					Пятно № 134								
					Фундаменты								
23	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
					Стены								
					Обгонный груз для крепления сборно щитовых панелей и перегородок								
24	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые										
26	35	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
			Утепление пола по периметру										
27	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
28	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
			Перекрытие										
29	71	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
			Пятно № 137										
			Утепление пола по периметру										
30	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
31	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
			Пятно № 138										
			Утепление пола по периметру										
32	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
33	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
			Пятно № 141										
			Фундаменты										
34	34	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
			Стены наружные										
			Обгонный груз для крепления сборно щитовых панелей и перегородок										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
36	36	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
					Сборно-щитовые панели								
37	20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
38	21	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
39	22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
40	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
41	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
42	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
					Перегородки								
					Сборно-щитовые панели								
43	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
44	34	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
45	35	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
46	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
47	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
					Полы								
					Утепление пола по периметру								
48	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
49	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Пятно № 142								
					Фундаменты								
50	50	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
					Стены наружные								
					Обгонный груз для крепления сборно щитовых панелей и перегородок								
51	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
52	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
					Сборно-щитовые панели								
53	20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
54	21	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
55	22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
56	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
57	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
					Перегородки								
					Сборно-щитовые панели								
59	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
60	34	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
61	35	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
62	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
63	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
					Полы								
					Утепление пола по периметру								
64	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
65	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Перекрытие								
66	71	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
					Кровля								
67	81	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
					Пятно № 145								
					Фундаменты								
68	68	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
					Стены наружные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Обгонный груз для крепления сборно щитовых понелей и перегородок										
69	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
70	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
			Сборно-щитовые панели										
71	20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
72	21	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
73	22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
74	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
75	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
76	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые панели										
77	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
78	34	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
79	35	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
81	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
					Полы								
					Утепление пола по периметру								
82	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
83	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Пятно № 146								
					Фундаменты								
84	84	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
					Стены наружные								
					Обгонный груз для крепления сборно щитовых панелей и перегородок								
85	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
86	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
					Сборно-щитовые панели								
87	20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
88	21	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
89	22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
90	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
92	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
					Перегородки								
					Сборно-щитовые панели								
93	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
94	34	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
95	35	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
96	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
97	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
					Полы								
					Утепление пола по периметру								
98	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
99	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Перекрытие								
100	71	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
					Кровля								
101	81	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
					Пятно № 149								
					Сборно-щитовые панели								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
103	21	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
104	22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
105	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
106	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
107	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
					Перегородки								
					Сборно-щитовые панели								
108	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
109	34	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
110	35	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	197,157	745,87	12,22	147053	2410	2568	128825	297948	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	142075	1064		22070		
					Полы								
					Бетонные -19,97								
111	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
112	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
					Утепление пола по периметру								
113	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
114	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
			Пятно № 150										
			Сборно-щитовые панели										
115	20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
116	21	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
117	22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
118	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
119	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
120	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые панели										
121	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
122	34	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
123	35	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
124	38	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
			Полы										
			Утепление пола по периметру										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
126	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Пятно № 153								
					Полы								
					Бетонные -19,97								
127	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
128	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
					Утепление пола по периметру								
129	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
130	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Пятно № 154								
					Полы								
					Утепление пола по периметру								
131	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
132	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Пятно № 157								
					Полы								
					Бетонные -19,97								
133	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
134	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
					Утепление пола по периметру								
135	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
136	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Пятно № 158								
					Полы								
					Утепление пола по периметру								
137	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
138	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Пятно № 161								
					Полы								
					Бетонные -19,97								
139	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
140	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
					Утепление пола по периметру								
141	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
142	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Пятно № 162								
					Полы								
					Утепление пола по периметру								
143	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
144	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Пятно № 165								
					Полы								
					Бетонные -19,97								
145	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
146	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
					Утепление пола по периметру								
147	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
148	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Пятно № 166								
					Полы								
					Утепление пола по периметру								
149	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
150	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Пятно № 169								
					Полы								
					Бетонные -19,97								
151	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
152	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
					Утепление пола по периметру								
153	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
154	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Пятно № 170								
					Полы								
					Утепление пола по периметру								
155	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
156	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Пятно № 173								
					Полы								
					Бетонные -19,97								
157	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
158	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Утепление пола по периметру								
159	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
160	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Пятно № 174								
					Полы								
					Утепление пола по периметру								
161	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
162	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Пятно № 177								
					Полы								
					Бетонные -19,97								
163	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
164	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
					Утепление пола по периметру								
165	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
166	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
					Пятно № 178								
					Полы								
					Утепление пола по периметру								
167	69	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление пола вдоль стен изовером	м2 утепляемого покрытия	27	436,85	--	11795	--	--	10851	24458	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	11795	--		1812		
168	70	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	1,32	7817,00	--	10318	--	10318	--	11144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19609088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4396996					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					210833				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81340				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9502997			
			- Накладные расходы	Тенге							4045732		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Сметная прибыль	Тенге							1452522		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								19609088	

СТОИМОСТЬ СМР:	19609088
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	568664
ИТОГО	20177752
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2*1,05*0,9=2,079%	419495
ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 70167292/465597746=0,15070368	3040861
ИТОГО	23638108
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	472762
ИТОГО	24110871
ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ К=1,0498961	25313909
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,983	24883572
НДС, 12%	2986029
ИТОГО ПО АКТУ	27869601

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»
Жангалиев Кобылан Мендыканович, БИН 110140000769 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер проекта ТОО «ЖайыкСтройПроект» Таспаев А.М, БИН 071140022396, №16 от 22.07.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Алау Эксперт Инжиниринг» Нуралиев Келис Рахимгалиевич, ИИН 720922301883, аттестаты № KZ66VJE00018894 от 13.07.2016 г., № KZ61VJE00031206 от 06.10.2017 г., № KZ66VJE00031213 от 06.10.2017 г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)