Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна № 127- 178 села Сайхин Бокейординского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №4

за октябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№25 от 15.07 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна № 127- 178 села Сайхин Бокейординского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	190916987	80724095,54							9686891,46	90410987

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»
Жангалиев Кобылан Мендыканович, БИН 110140000769 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района». БИН 110140000769
Республики Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, Т.Жарокова, 31, Тел.: 87114021759
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА», БИН 030140006176
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пром зона Желаева, 7/2, Тел.: +77771826138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна № 127- 178 села Сайхин Бокейординского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Объект: Строительство 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна № 127- 178 села Сайхин Бокейординского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и
Договор подряда (контракт) №25 от 15.07 2021г.

Акт выполненных работ №4
ЗА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Пятно № 127										
			Кровля										
1	77	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	м2 изолируемой поверхности	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
2	78	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	**"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2**	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
3	79	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты**	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
4	80	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012**	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
5	83	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
6	85	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
7	86	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
8	87	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
9	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
			Полы										
			Бетонные -19,97										
10	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
11	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
			Крыльцо 1 и 2										
12	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
13	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
14	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
15	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
16	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
17	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	6	516,69 21,15	25,99 11,60	3100 127	156 70	2817	185 263	3548	
			Канализация										
19	20	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	45	730,63 667,51	1,26 0,38	32878 30038	57 17	2783	29454 4987	67319	
20	21	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	16	888,07 640,08	3,10 0,86	14209 10241	50 14	3918	10050 1941	26200	
21	22	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм *СП - 8%*	м	45	330,00 --	-- --	14850 --	-- --	14850	-- 1188	16038	Казахстан
22	23	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм *СП - 8%*	м	16	720,00 --	-- --	11520 --	-- --	11520	-- 922	12442	Казахстан
23	34	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	400,00 --	-- --	800 --	-- --	800	-- 64	864	Казахстан Казахстан
24	35	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	6	320,00 --	-- --	1920 --	-- --	1920	-- 154	2074	Казахстан
25	36	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	1	96,00 --	-- --	96 --	-- --	96	-- 8	104	Казахстан
26	37	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	60,00 --	-- --	60 --	-- --	60	-- 5	65	Казахстан
27	38	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447	Казахстан
28	39	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	460,00 --	-- --	460 --	-- --	460	-- 37	497	Казахстан
29	40	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	4	400,00 --	-- --	1600 --	-- --	1600	-- 128	1728	Казахстан
30	41	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	4	155,00 --	-- --	620 --	-- --	620	-- 50	670	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	42	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
32	43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
33	44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
				Пятно № 130									
				Кирпичные									
34	14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
35	15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
36	16	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
37	17	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
				Кровля									
38	77	1112-0101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	изолируемой	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
39	78	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
40	79	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
41	80	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
42	83	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
43	85	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
44	86	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной паронзоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
45	87	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
46	88	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, кариза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
47	89	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
48	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
			Полы										
			Бетонные -19,97										
49	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
50	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
			Крыльцо 1 и 2										
51	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
52	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
53	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
54	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
55	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
57	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
				Канализация									
58	20	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
59	21	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
60	22	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
61	23	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
62	34	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
63	35	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
64	36	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
65	37	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
66	38	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
67	39	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
68	40	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		128		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	41	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
70	42	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
71	43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
72	44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 131								
					Полы								
					Бетонные -19,97								
73	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
74	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
					Крыльцо 1 и 2								
75	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
76	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
77	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
78	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
79	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
80	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
81	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Канализация										
82	20	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
83	21	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
84	22	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
85	23	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
86	34	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
87	35	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
88	36	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
89	37	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
90	38	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
91	39	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
92	40	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
93	41	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
94	42	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,03	24720,55 1040,85	1049,56 199,61	742 31	31 6	680	34 62	838	
96	44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	28,46	542,00 --	-- --	15425 --	-- --	15425	-- 1234	16659	Казахстан
			Пятно № 134										
			Кирпичные										
97	14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	12,15	23875,71 3972,50	2309,20 440,40	290090 48266	28057 5351	213767	49864 27196	367150	
98	15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	5,82	23875,71 3972,50	2309,20 440,40	138957 23120	13440 2563	102397	23885 13027	175869	
99	16	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0915	75987,33 54070,50	19575,60 4787,54	6953 4947	1791 438	215	3716 854	11522	
100	17	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0915	439282,00 --	-- --	40194 --	-- --	40194	-- 3216	43410	Казахстан
			Кровля										
101	81	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98 19337,50	1261,01 478,02	108129 20962	1367 518	85800	19332 10197	137658	
			Полы										
			Бетонные -19,97										
102	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26 2526,55	864,34 330,30	4462 2018	690 264	1754	2145 529	7135	
103	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5 *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81 3092,70	7,20 --	43817 4941	12 --	38864	4644 3877	52338	
			Крыльцо 1 и 2										
104	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,2	1644,72 1644,72	-- --	1974 1974	-- --	--	1421 272	3666	
105	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,4	715,39 715,39	-- --	286 286	-- --	--	206 39	532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
107	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
108	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
109	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
110	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
					Канализация								
111	20	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
112	21	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
113	22	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
114	23	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
115	34	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
116	35	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
117	36	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
118	37	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	38	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
120	39	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
121	40	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
122	41	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
123	42	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
124	43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
125	44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 137								
					Фундаменты								
126	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
					Стены								
					Кирпичные								
127	14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
128	15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
129	16	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
130	17	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Обгонный груз для крепления сборно щитовых понелей и перегородок										
131	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
132	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые										
133	35	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
			Перекрытие										
134	71	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
			Кровля										
135	81	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
136	83	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
137	85	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
138	86	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
139	87	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
140	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
			Полы										
			Бетонные -19,97										
141	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
142	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
					Крыльцо 1 и 2								
143	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
144	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
145	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
146	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
147	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
148	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
149	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
					Пятно № 138								
					Полы								
					Бетонные -19,97								
150	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
151	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
					Пятно № 141								
					Кирпичные								
152	14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
154	16	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
155	17	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
			Перекрытие										
156	71	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
			Кровля										
157	81	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
158	83	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
159	85	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
160	86	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
161	87	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
162	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
			Полы										
			Бетонные -19,97										
163	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
				Крыльцо 1 и 2									
165	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
166	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
167	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
168	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
169	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
170	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
171	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
				Пятно № 142									
				Кровля									
172	77	1112-0101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	изолируемой	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
173	78	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
174	79	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
175	80	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
176	83	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	85	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
178	86	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
179	87	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
180	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
			Полы										
			Бетонные -19,97										
181	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
182	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
			Деревянные-102,64										
183	56	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
184	57	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
			Керамические-11,24										
185	64	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
186	65	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
187	66	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
			Крыльцо 1 и 2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
188	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
189	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
190	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
191	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
192	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
193	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
194	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
				Пятно № 145									
				Кирпичные									
195	14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
196	15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
197	16	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
198	17	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
				Перекрытие									
199	71	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Кровля								
200	77	1112-0101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	изолируемой	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
201	78	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
202	79	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
203	80	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
204	81	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
205	83	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
206	85	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
207	86	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
208	87	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
209	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
					Полы Бетонные -19,97								
210	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
211	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
					Крыльцо 1 и 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
213	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
214	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
215	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
216	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
217	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
218	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
			Отмостка										
219	202	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
220	203	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
			Пятно № 146										
			Кровля										
221	77	1112-0101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	изолируемой	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
222	78	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
223	79	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
224	80	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	83	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	240	2611,39 1605,69	93,61 22,84	626733 385366	22467 5480	218900	359578 78905	1065216	Казахстан
226	85	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм *СП - 8%*	м2	254,4	1225,00 --	-- --	311640 --	-- --	311640	-- 24931	336571	
227	86	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист) *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	240	70,57 66,42	4,16 1,67	16937 15940	997 400	--	15033 2558	34527	
228	87	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 *СП - 8%*	м2	264	83,00 --	-- --	21912 --	-- --	21912	-- 1753	23665	Казахстан
229	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	7,5	2568,78 895,21	13,28 2,97	19266 6714	100 22	12452	6197 2037	27500	
			Полы										
			Бетонные -19,97										
230	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26 2526,55	864,34 330,30	4462 2018	690 264	1754	2145 529	7135	
231	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5 *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81 3092,70	7,20 --	43817 4941	12 --	38864	4644 3877	52338	
			Деревянные-102,64										
232	56	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77 2619,50	1478,06 605,55	150162 48396	27307 11188	74459	56008 16494	222664	
233	57	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	102,64	1727,17 411,69	17,91 6,83	177277 42256	1838 701	133183	40379 17412	235068	
			Керамические-11,24										
234	64	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77 2619,50	1478,06 605,55	27407 8833	4984 2042	13590	10222 3010	40640	
235	65	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47 1636,68	71,96 47,97	30275 18396	809 539	11070	17799 3846	51920	
236	66	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
			Крыльцо 1 и 2										
237	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
238	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
239	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
240	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
241	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
242	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
243	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
			Пятно № 149										
			Фундаменты										
244	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
			Стены										
			Обгонный груз для крепления сборно щитовых понелей и перегородок										
245	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
246	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые										
247	35	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
					Перекрытие								
248	71	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
					Кровля								
249	77	1112-0101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	изолируемой	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
250	78	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
251	79	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
252	80	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
253	81	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
254	83	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
255	85	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
256	86	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
257	87	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
258	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
					Крыльцо 1 и 2								
259	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
260	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
261	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
262	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
263	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
264	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
265	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
				Пятно № 150									
				Фундаменты									
266	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
				Стены									
				Обгонный груз для крепления сборно щитовых понелей и перегородок									
267	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
268	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
				Перегородки									
				Сборно-щитовые									
269	35	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
				Полы									
				Бетонные -19,97									
270	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
271	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
				Крыльцо 1 и 2									
272	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
273	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
274	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
275	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
276	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
277	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
278	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
				Пятно № 153									
				Фундаменты									
279	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
				Стены наружные									
				Обгонный груз для крепления сборно щитовых понелей и перегородок									
280	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
281	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
				Сборно-щитовые панели									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
283	20	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
284	21	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
285	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
286	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
287	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые панели										
288	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
289	34	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
290	35	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
291	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
292	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
			Перекрытие										
293	71	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
					Кровля								
294	77	1112-0101-1503	Устройство прокладной паронзоляции в один слой	изолируемой	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
295	78	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
296	79	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
297	80	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
298	81	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
299	83	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
300	85	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
301	86	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной паронзоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
302	87	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
303	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
					Крыльцо 1 и 2								
304	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
305	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
307	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
308	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
309	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
310	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
					Пятно № 154 Фундаменты								
311	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
					Стены наружные								
					Обгонный груз для крепления сборно щитовых понелей и перегородок								
312	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
313	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
					Сборно-щитовые панели								
314		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
315	20	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
316	21	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
317	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
318	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
319	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые панели										
320	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
321	34	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
322	35	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
323	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
324	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
			Полы										
			Бетонные -19,97										
325	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
326	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
			Крыльцо 1 и 2										
327	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
328	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	–	286	–		39		
329	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
330	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
331	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
332	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
333	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
				Пятно № 157									
				Фундаменты									
334	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
				Стены наружные									
				Обгонный груз для крепления сборно щитовых понелей и перегородок									
335	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
336	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
				Сборно-щитовые панели									
337		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
338	20	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
339	21	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
340	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
341	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
342	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые панели										
343	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
344	34	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
345	35	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
346	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
347	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
			Перекрытие										
348	71	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
			Кровля										
349	77	1112-0101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	изолируемой	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
350	78	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
351	79	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
352	80	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
353	81	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
354	83	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
355	85	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
356	86	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
357	87	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
358	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
					Полы								
					Деревянные-102,64								
359	56	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
360	57	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
					Керамические-11,24								
361	64	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
362	65	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
363	66	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
					Крыльцо 1 и 2								
364	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
365	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
366	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
367	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
368	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
369	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
370	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
					Пятно № 158								
					Фундаменты								
371	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
					Стены наружные								
					Обгонный груз для крепления сборно щитовых понелей и перегородок								
372	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
373	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
					Сборно-щитовые панели								
374		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
375	20	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
376	21	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
377	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
378	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
379	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
						Перегородки							
						Сборно-щитовые панели							
380	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
381	34	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
382	35	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
383	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
384	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
						Полы							
						Бетонные -19,97							
385	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
386	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
			Крыльцо 1 и 2										
387	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
388	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
389	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
390	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
391	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
392	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
393	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
			Пятно № 161										
			Фундаменты										
394	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
			Стены наружные										
			Обгонный груз для крепления сборно щитовых понелей и перегородок										
395	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
396	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
			Сборно-щитовые панели										
397		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
398	20	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
399	21	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		Казахстан
400	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
401	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
402	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые панели										
403	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
404	34	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
405	35	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
406	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
407	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
			Перекрытие										
408	71	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
			Кровля										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409	81	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
410	377	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
411	378	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
412	379	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
413	380	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
414	381	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
			Полы										
			Деревянные-102,64										
415	56	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
416	57	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
			Керамические-11,24										
417	64	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
418	65	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
419	66	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
			Крыльцо 1 и 2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
420	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
421	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
422	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
423	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
424	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
425	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
426	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
					Пятно № 162								
					Фундаменты								
427	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
					Стены наружные								
					Обгонный груз для крепления сборно щитовых понелей и перегородок								
428	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
429	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
					Сборно-щитовые панели								
430		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
431	20	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
432	21	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
433	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
434	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
435	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые панели										
436	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
437	34	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
438	35	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
439	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
440	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
			Полы										
			Бетонные -19,97										
441	408	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
442	409	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
					Крыльцо 1 и 2								
443	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
444	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
445	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
446	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
447	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
448	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
449	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
					Пятно № 165								
					Фундаменты								
450	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
					Стены наружные								
					Обгонный груз для крепления сборно щитовых понелей и перегородок								
451	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
452	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
					Сборно-щитовые панели								
453		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
454	20	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
455	21	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
456	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
457	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
458	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые панели										
459	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
460	34	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
461	35	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
462	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
463	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
			Перекрытие										
464	71	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
			Кровля										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
465	81	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
			Полы										
			Деревянные-102,64										
466	56	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
467	57	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
			Керамические-11,24										
468	64	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
469	65	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
470	66	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
			Крыльцо 1 и 2										
471	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
472	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
473	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
474	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
475	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
476	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
477	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
					Пятно № 166								
					Полы								
					Бетонные -19,97								
478	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
479	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
					Крыльцо 1 и 2								
480	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
481	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
482	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
483	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
484	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
485	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
486	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
					Пятно № 169								
					Фундаменты								
487	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
					Стены наружные								
					Обгонный груз для крепления сборно щитовых понелей и перегородок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
488	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
489	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
			Сборно-щитовые панели										
490		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
491	20	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
492	21	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
493	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
494	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
495	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые панели										
496	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
497	34	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
498	35	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
499	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
500	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
				Полы									
				Деревянные-102,64									
501	56	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
502	57	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
				Керамические-11,24									
503	64	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
504	65	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
505	66	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
				Крыльцо 1 и 2									
506	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
507	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
508	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
509	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
510	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
511	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
512	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
				Пятно № 170									
				Полы									
				Бетонные -19,97									
513	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
514	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
				Крыльцо 1 и 2									
515	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
516	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
517	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
518	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
519	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
520	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
521	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
				Пятно № 173									
				Фундаменты									
522	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стены наружные										
			Обгонный груз для крепления сборно щитовых понелей и перегородок										
523	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
524	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
			Сборно-щитовые панели										
525		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
526	20	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
527	21	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
528	24	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
529	27	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
530	28	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые панели										
531	33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
532	34	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
533	35	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
534	38	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
535	39	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
				Полы									
				Деревянные-102,64									
536	56	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
537	57	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
				Керамические-11,24									
538	64	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
539	65	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
540	66	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
				Крыльцо 1 и 2									
541	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
542	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
543	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
544	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
545	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
546	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
547	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
				Пятно № 174									
				Полы									
				Бетонные -19,97									
548	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
549	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
				Деревянные-102,64									
550	56	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
551	57	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
				Керамические-11,24									
552	64	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
553	65	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
554	66	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
				Крыльцо 1 и 2									
555	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
556	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
557	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
558	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
559	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
560	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
561	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
					Пятно № 177								
					Полы								
					Деревянные-102,64								
562	56	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
563	57	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
					Керамические-11,24								
564	64	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
565	65	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
566	66	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
					Крыльцо 1 и 2								
567	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
568	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
569	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
570	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
571	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
572	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
573	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
					Пятно № 178								
					Полы								
					Бетонные -19,97								
574	61	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3 подстилающего слоя	0,7988	5585,26	864,34	4462	690	1754	2145	7135	
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	2018	264		529		
575	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство полов бетонных Б 7,5	м3 подстилающего слоя	1,5976	27426,81	7,20	43817	12	38864	4644	52338	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	4941	--		3877		
					Деревянные-102,64								
576	56	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
577	57	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
					Керамические-11,24								
578	64	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
579	65	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
580	66	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
			Крыльцо 1 и 2										
581	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
582	122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
583	123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
584	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
585	125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
586	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
587	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								63613289	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14967370					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1596409				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					553954				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28497136			
			- Накладные расходы	Тенге							13840311		
			- Сметная прибыль	Тенге							4712135		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								63613289	

СТОИМОСТЬ СМР:	63613289
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	1844785
ИТОГО	65458074
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2*1,05*0,9=2,079%	1360873
ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 70167292/465597746=0,15070368	9864772
ИТОГО	76683720
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1533674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ИТОГО						78217395					
		ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ К=1,0498961						82120138					
		ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,983						80724095					
		НДС, 12%						9686891					
		ИТОГО ПО АКТУ						90410987					

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района» Жангалиев Кобылан Мендыканович, БИН 110140000769 _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Алау Эксперт Инжиниринг» Нуралиев Келис Рахимгалиевич, ИИН 720922301883, аттестаты № KZ66VJE00018894 от 13.07.2016 г., № KZ61VJE00031206 от 06.10.2017 г., № KZ66VJE00031213 от 06.10.2017 г. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)