Приложение 2
к приказу Мин[illegible]а индустрии и
инф[illegible]тур[illegible]
Респуб[illegible]
от 2 апрел[illegible]

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района», БИН 110140000769
Республики Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, Т.Жарокова, 31, Тел.: 87114021759
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА», БИН 030140006176
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пром зона Желаева, 7/2, Тел.: +77771826138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна № 127- 178 села Сайхин Бокейординского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Объект: Строительство 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна № 127- 178 села Сайхин Бокейординского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и
Договор подряда (контракт) №25 от 15.07 2021г.

Акт выполненных работ №5
ЗА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ поз по смете т	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Пятно № 127										
			Кирпичные										
1	1	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**12,15**	**23875,71**	**2309,20**	**290090**	**28057**	**213767**	**49864**	**367150**	
			НР - 93%; СП - 8%			**3972,50**	**440,40**	**48266**	**5351**		**27196**		
2	2	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой**	**м3 кладки**	**5,82**	**23875,71**	**2309,20**	**138957**	**13440**	**102397**	**23885**	**175869**	
			НР - 93%; СП - 8%			**3972,50**	**440,40**	**23120**	**2563**		**13027**		
3	3	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж металлически перемычек из уголков**	**т конструкций**	**0,0915**	**75987,33**	**19575,60**	**6953**	**1791**	**215**	**3716**	**11522**	
			НР - 69%; СП - 8%			**54070,50**	**4787,54**	**4947**	**438**		**854**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
						Стены							
						Сборно-щитовые панели							
5	5	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
6	6	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
7	7	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
8	8	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
9	9	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
10	10	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
11	11	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
						Кровля							
12	12	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
13	13	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
14	14	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
						Полы							
						Деревянные-102,64							
15	15	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
					Керамические-11,24								
17	17	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
18	18	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
19	19	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
					Пятно № 130								
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
20	20	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
21	21	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
22	22	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
23	23	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
24	24	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
25	25	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
26	26	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
					Перекрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
			Кровля										
28	28	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
29	29	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
30	30	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
			Проемы										
31	31	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
32	32	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
			Полы										
			Деревянные-102,64										
33	33	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
34	34	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
			Керамические-11,24										
35	35	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
36	36	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
37	37	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
					Пятно № 131								
					Кирпичные								
38	38	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
39	39	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
40	40	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
41	41	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
42	42	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
43	43	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
44	44	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
45	45	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
46	46	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
47	47	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
48	48	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
					Перекрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
					Кровля								
50	50	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2 изолируемой поверхности	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
51	51	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
52	52	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
53	53	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
54	54	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
55	55	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
56	56	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
57	57	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
58	58	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
59	59	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
60	60	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
61	61	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
			Полы										
			Деревянные-102,64										
62	62	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
63	63	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
			Керамические-11,24										
64	64	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
65	65	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
66	66	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
			Пятно № 134										
			Стены										
			Сборно-щитовые панели										
67	67	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной паронзоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
68	68	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
69	69	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
70	70	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
71	71	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
73	73	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
					Перекрытие								
74	74	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
					Кровля								
75	75	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной паронзоляции в один слой	м2 изолируемой поверхности	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
76	76	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
77	77	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
78	78	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
79	79	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
80	80	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
81	81	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной паронзоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
82	82	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
83	83	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
84	84	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
85	85	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
					Проемы								
86	86	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
87	87	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
					Полы								
					Деревянные-102,64								
88	88	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
89	89	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
					Керамические-11,24								
90	90	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
91	91	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
92	92	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
					Пятно № 137								
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
93	93	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной паронзоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
95	95	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
96	96	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
97	97	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
98	98	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
99	99	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
			Кровля										
100	100	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2 изолируемой поверхности	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
101	101	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
102	102	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
103	103	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
104	104	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
105	105	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
			Проемы										

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
107	107	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
				Полы									
				Деревянные-102,64									
108	108	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
109	109	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
				Керамические-11,24									
110	110	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
111	111	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
112	112	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
				Канализация									
113	113	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
114	114	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
115	115	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	116	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
117	117	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
118	118	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
119	119	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
120	120	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
121	121	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
122	122	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
123	123	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
124	124	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
125	125	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
126	126	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
127	127	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 138								
					Фундаменты								
128	128	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 95%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
					Стены наружные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Обгонный груз для крепления сборно щитовых панелей и перегородок										
129	129	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
130	130	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые										
131	131	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
			Перекрытие										
132	132	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
			Крыльцо 1 и 2										
133	133	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 грунта	1,2	1644,72	--	1974	--	--	1421	3666	
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1974	--		272		
134	134	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	0,4	715,39	--	286	--	--	206	532	
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	286	--		39		
135	135	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	1,2	1114,59	990,15	1338	1188	9	409	1886	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	141	238		140		
136	136	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных ступеней Б7,5	м3	1,2	26119,99	1049,56	31344	1259	28836	1355	35314	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1249	240		2616		
137	137	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	2,16	13380,41	1478,06	28902	3193	19795	6788	38545	
			НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	5914	1308		2855		
138	138	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2 стяжки	6	627,11	25,45	3763	153	1899	1674	5872	
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	1711	70		435		
139	139	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 80мм	м2 стяжки	6	516,69	25,99	3100	156	2817	185	3548	
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	127	70		263		
			Полы										
			Деревянные-102,64										

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	140	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
141	141	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
				Керамические-11,24									
142	142	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
143	143	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
144	144	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
				Канализация									
145	145	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
146	146	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
147	147	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
148	148	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
149	149	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
150	150	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
151	151	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	152	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
153	153	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
154	154	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
155	155	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
156	156	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
157	157	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
158	158	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
159	159	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 141								
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
160	160	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной паронзоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
161	161	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
162	162	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
163	163	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
164	164	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	165	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
166	166	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
			Кровля										
167	167	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2 изолируемой поверхности	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
168	168	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
169	169	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
170	170	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
171	171	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
172	172	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
			Проемы										
173	173	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
174	174	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
			Полы										
			Деревянные-102,64										
175	175	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
176	176	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
					Керамические-11,24								
177	177	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
178	178	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
179	179	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
					Канализация								
180	180	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
181	181	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
182	182	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
183	183	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
184	184	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
185	185	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
186	186	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
187	187	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
188	188	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
189	189	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
190	190	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
191	191	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
192	192	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
193	193	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
194	194	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 142								
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
195	195	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной паронзоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
196	196	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
197	197	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
198	198	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
199	199	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
200	200	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	201	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
					Перекрытие								
202	202	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
					Кровля								
203	203	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
204	204	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
205	205	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
					Проемы								
206	206	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
207	207	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
					Канализация								
208	208	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 95%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
209	209	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
210	210	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
211	211	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	212	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
213	213	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
214	214	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
215	215	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
216	216	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
217	217	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
218	218	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
219	219	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
220	220	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
221	221	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
222	222	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 145								
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
223	223	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
224	224	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	225	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
226	226	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
227	227	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
228	228	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
229	229	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
			Кровля										
230	230	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
231	231	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
			Проемы										
232	232	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
233	233	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
			Полы										
			Деревянные-102,64										
234	234	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
235	235	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
			Керамические-11,24										

№1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
236	236	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
237	237	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
238	238	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
			Канализация										
239	239	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
240	240	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
241	241	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
242	242	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
243	243	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
244	244	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
245	245	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
246	246	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
247	247	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
248	248	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
249	249	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
250	250	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
251	251	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
252	252	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
253	253	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 146								
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
254	254	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
255	255	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
256	256	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
257	257	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
258	258	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
259	259	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
260	260	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Перекрытие								
261	261	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
					Кровля								
262	262	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
263	263	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
264	264	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
					Проемы								
265	265	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
266	266	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
					Канализация								
267	267	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
268	268	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
269	269	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
270	270	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
271	271	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
272	272	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
273	273	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
274	274	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
275	275	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
276	276	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
277	277	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
278	278	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
279	279	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
280	280	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
281	281	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 149								
					Стены								
					Кирпичные								
282	282	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
283	283	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
284	284	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 64%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
285	285	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
				Сборно-щитовые панели									
286	286	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
287	287	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
288	288	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
289	289	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
290	290	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
291	291	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
292	292	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
				Кровля									
293	293	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
294	294	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
				Проемы									
295	295	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
296	296	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
						Полы							
						Деревянные-102,64							
297	297	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 89%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
298	298	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 89%			411,69	6,83	42256	701		17412		
						Керамические-11,24							
299	299	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 89%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
300	300	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 89%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
301	301	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 89%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
						Канализация							
302	302	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
303	303	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
304	304	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
305	305	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
306	306	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
307	307	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
308	308	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
309	309	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
310	310	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
311	311	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
312	312	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
313	313	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
314	314	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
315	315	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
316	316	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 150								
					Перекрытие								
317	317	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
					Кровля								
318	318	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2 изолируемой поверхности	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
319	319	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
320	320	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
321	321	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
322	322	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
				Полы									
				Деревянные-102,64									
323	323	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
324	324	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
				Керамические-11,24									
325	325	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
326	326	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
327	327	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
				Канализация									
328	328	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
329	329	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
330	330	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
331	331	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
332	332	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
333	333	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
334	334	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
335	335	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
336	336	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
337	337	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
338	338	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
339	339	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
340	340	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
341	341	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
342	342	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 153								
					Стены								
					Кирпичные								
343	343	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
344	344	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
345	345	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
346	346	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
					Сборно-щитовые панели								
347	347	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной паронзоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
348	348	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	10,1675	7817,00	--	79479	--	79479	--	85838	
			СП - 8%			--	--	--	--		6358		
					Кровля								
349	349	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
350	350	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
					Проемы								
351	351	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
352	352	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
					Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Деревянные-102,64								
353	353	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
354	354	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
					Керамические-11,24								
355	355	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
356	356	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
357	357	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
					Канализация								
358	358	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
359	359	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
360	360	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
361	361	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
362	362	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
363	363	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
364	364	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
365	365	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
366	366	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
367	367	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	**Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
368	368	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
369	369	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
370	370	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50**	**шт.**	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
371	371	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
372	372	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 154								
					Перекрытие								
373	373	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок**	**м2 перекрытия**	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
					Кровля								
374	374	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
375	375	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	**"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2**	**м2**	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
376	376	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты**	**м3 изоляции**	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
377	377	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
378	378	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
					Проемы								
379	379	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
380	380	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
					Полы								
					Деревянные-102,64								
381	381	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
382	382	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
					Керамические-11,24								
383	383	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
384	384	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
385	385	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
					Канализация								
386	386	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
387	387	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
388	388	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
389	389	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
390	390	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
391	391	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
392	392	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
393	393	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
394	394	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
395	395	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
396	396	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
397	397	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
398	398	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
399	399	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
400	400	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 157								
					Кирпичные								
401	401	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
402	402	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
403	403	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
404	404	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
					Кровля								
405	405	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
406	406	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
					Канализация								
407	407	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
408	408	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
409	409	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
410	410	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
411	411	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412	412	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
413	413	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
414	414	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
415	415	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
416	416	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
417	417	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
418	418	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
419	419	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
420	420	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
421	421	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 158								
					Перекрытие								
422	422	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
					Кровля								
423	423	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2 изолируемой поверхности	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
424	424	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
425	425	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
426	426	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
427	427	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
			Полы										
			Деревянные-102,64										
428	428	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
429	429	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
			Керамические-11,24										
430	430	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
431	431	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
432	432	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
			Канализация										
433	433	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
434	434	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
435	435	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
436	436	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
437	437	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
438	438	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
439	439	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
440	440	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
441	441	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
442	442	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
443	443	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
444	444	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
445	445	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
446	446	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
447	447	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				СП - 8%			--	--	--	--		1234		
				Пятно № 161										
				Кирпичные										
448	448	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
				НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
449	449	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
				НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
450	450	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
				НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
451	451	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
				СП - 8%			--	--	--	--		3216		
				Кровля										
452	452	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2 изолируемой поверхности	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
				НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
453	453	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
				СП - 8%			--	--	--	--		1169		
454	454	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
				НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
455	455	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
				СП - 8%			--	--	--	--		15645		
				Кровля										
456	456	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
				НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
457	457	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
				СП - 8%			--	--	--	--		2618		
				Проемы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
458	458	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
459	459	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
					Канализация								
460	460	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
461	461	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
462	462	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
463	463	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
464	464	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
465	465	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
466	466	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
467	467	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
468	468	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
469	469	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
470	470	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
471	471	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
472	472	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
473	473	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
474	474	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
			Пятно № 162										
			Перекрытие										
475	475	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
			Кровля										
476	476	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2 изолируемой поверхности	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
477	477	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
478	478	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
479	479	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
480	480	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
			Полы										
			Деревянные-102,64										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
481	481	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
482	482	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
				Керамические-11,24									
483	483	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
484	484	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
485	485	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
				Канализация									
486	486	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
487	487	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
488	488	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
489	489	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
490	490	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
491	491	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
492	492	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
493	493	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
494	494	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
495	495	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
496	496	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
497	497	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
498	498	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
499	499	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
500	500	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
			Пятно № 165										
			Кирпичные										
501	501	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
502	502	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
503	503	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
504	504	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
			Кровля										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
505	505	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2 изолируемой поверхности	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
506	506	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
507	507	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
508	508	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
				Проемы									
509	509	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
510	510	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
				Канализация									
511	511	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
512	512	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
513	513	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
514	514	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
515	515	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
516	516	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
517	517	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
518	518	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
519	519	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
520	520	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
521	521	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
522	522	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
523	523	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
524	524	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
525	525	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 166								
					Фундаменты								
526	526	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
					Стены наружные								
					Обгонный груз для крепления сборно щитовых панелей и перегородок								
527	527	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
528	528	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
			Сборно-щитовые панели										
529	529	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
530	530	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
531	531	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
532	532	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
533	533	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
534	534	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые панели										
535	535	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
536	536	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
537	537	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
538	538	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
539	539	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
					Перекрытие								
540	540	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
					Кровля								
541	541	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2 изолируемой поверхности	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
542	542	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
543	543	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
544	544	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
545	545	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
					Полы								
					Деревянные-102,64								
546	546	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
547	547	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
					Керамические-11,24								
548	548	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
549	549	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550	550	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
			Канализация										
551	551	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
552	552	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
553	553	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
554	554	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
555	555	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
556	556	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
557	557	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
558	558	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
559	559	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
560	560	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
561	561	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
562	562	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
563	563	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
564	564	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
565	565	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 169								
					Кирпичные								
566	566	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
567	567	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
568	568	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
569	569	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
					Перекрытие								
570	570	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
					Кровля								
571	571	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2 изолируемой поверхности	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
572	572	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
573	573	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
574	574	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
575	575	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
			Канализация										
576	576	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
577	577	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
578	578	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
579	579	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
580	580	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
581	581	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
582	582	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
583	583	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
584	584	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
585	585	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
586	586	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
587	587	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
588	588	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
589	589	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
590	590	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 170								
					Фундаменты								
591	591	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
					Стены наружные								
					Обгонный груз для крепления сборно щитовых понелей и перегородок								
592	592	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
593	593	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
					Сборно-щитовые панели								
594	594	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
595	595	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
596	596	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
597	597	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
598	598	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
599	599	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
						Перегородки							
						Сборно-щитовые панели							
600	600	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
601	601	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
602	602	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
603	603	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
604	604	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
						Перекрытие							
605	605	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
						Кровля							
606	606	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2 изолируемой поверхности	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
607	607	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
608	608	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
609	609	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
610	610	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
			Полы										
			Деревянные-102,64										
611	611	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	18,4752	8127,77	1478,06	150162	27307	74459	56008	222664	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	48396	11188		16494		
612	612	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 пола	102,64	1727,17	17,91	177277	1838	133183	40379	235068	
			НР - 94%; СП - 8%			411,69	6,83	42256	701		17412		
			Керамические-11,24										
613	613	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающего слоя	3,372	8127,77	1478,06	27407	4984	13590	10222	40640	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	8833	2042		3010		
614	614	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	2693,47	71,96	30275	809	11070	17799	51920	
			НР - 94%; СП - 8%			1636,68	47,97	18396	539		3846		
615	615	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,24	1547,33	64,15	17392	721	3794	12577	32367	
			НР - 94%; СП - 8%			1145,68	44,72	12877	503		2398		
			Канализация										
616	616	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
617	617	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
618	618	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
619	619	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
620	620	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
621	621	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
622	622	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
623	623	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
624	624	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
625	625	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
626	626	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
627	627	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
628	628	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
629	629	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
630	630	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 173								
					Перекрытие								
631	631	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
					Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
644	644	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
645	645	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
646	646	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
647	647	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
648	648	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
649	649	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
650	650	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
651	651	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 174								
					Фундаменты								
652	652	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
					Стены наружные								
					Обгонный груз для крепления сборно щитовых панелей и перегородок								
653	653	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
654	654	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
					Сборно-щитовые панели								

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
655	655	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
656	656	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
657	657	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
658	658	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
659	659	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
660	660	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
					Перегородки								
					Сборно-щитовые панели								
661	661	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
662	662	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
663	663	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
664	664	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
665	665	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
					Перекрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
666	666	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
			Канализация										
667	667	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
668	668	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
669	669	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
670	670	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
671	671	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
672	672	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
673	673	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
674	674	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
675	675	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
676	676	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
677	677	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
678	678	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
679	679	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
680	680	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
681	681	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 177								
					Фундаменты								
682	682	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
					Стены наружные								
					Обгонный груз для крепления сборно щитовых понелей и перегородок								
683	683	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
684	684	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
					Сборно-щитовые панели								
685	685	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
686	686	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
687	687	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
688	688	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
689	689	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
690	690	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
			Перегородки										
			Сборно-щитовые панели										
691	691	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
692	692	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
693	693	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
694	694	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
695	695	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
			Перекрытие										
696	696	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
			Кровля										
697	697	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
			Канализация										
698	698	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
699	699	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
700	700	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
701	701	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
702	702	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
703	703	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
704	704	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
705	705	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
706	706	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
707	707	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
708	708	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
709	709	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
710	710	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
711	711	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
712	712	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
					Пятно № 178								
					Фундаменты								
713	713	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2 поверхности	40	2013,11	42,03	80525	1681	71439	7173	94714	
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7405	308		7016		
					Стены наружные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Обгонный груз для крепления сборно щитовых понелей и перегородок												
714	714	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,4	90405,62	942,92	126568	1320	97213	25731	164483	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	28035	555		12184		
715	715	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,02	473273,61	2003,61	9465	40	3784	5148	15783	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	5641	16		1169		
	Сборно-щитовые панели												
716	716	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	2,8568	90405,62	942,92	258271	2694	198370	52506	335639	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	57207	1132		24862		
717	717	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	2,8568	8005,59	37,21	22870	106	17624	4665	29738	
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	5140	43		2203		
718	718	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,36	70,57	4,16	12869	758	1	11422	26235	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		1943		
719	719	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,18236	82405,00	--	15027	--	15027	--	16230	
			СП - 8%			--	--	--	--		1202		
720	720	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	182,36	745,87	12,22	136016	2229	2375	119157	275587	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	131412	984		20414		
721	721	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	190,65738	1510,00	--	287893	--	287893	--	310924	
			СП - 8%			--	--	--	--		23031		
	Перегородки												
	Сборно-щитовые панели												
722	722	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	1,7788	90405,62	942,92	160814	1677	123517	32693	208987	
			НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	35620	705		15481		
723	723	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой(крепления к сборно-щитовым панелям)	т	0,133	473273,61	2003,61	62945	266	25164	34235	104955	
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	37515	106		7774		
724	724	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	1,7788	8005,59	37,21	14240	66	10974	2904	18516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 90%; СП - 8%			1799,16	15,10	3200	27		1372		
725	725	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	208,24	745,87	12,22	155319	2546	2711	136067	314697	
			НР - 90%; СП - 8%			720,62	5,39	150062	1123		23311		
726	726	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные	м2	217,71492	1510,00	--	328750	--	328750	--	355049	
			СП - 8%			--	--	--	--		26300		
					Перекрытие								
727	727	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2 перекрытия	160	2681,06	119,09	428970	19055	246171	153960	629564	
			НР - 90%; СП - 8%			1023,40	45,77	163744	7323		46634		
					Канализация								
728	728	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	730,63	1,26	32878	57	2783	29454	67319	
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	30038	17		4987		
729	729	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	888,07	3,10	14209	50	3918	10050	26200	
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	10241	14		1941		
730	730	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	45	330,00	--	14850	--	14850	--	16038	
			СП - 8%			--	--	--	--		1188		
731	731	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	16	720,00	--	11520	--	11520	--	12442	
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
732	732	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
733	733	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00	--	1920	--	1920	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
734	734	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
735	735	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
736	736	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
737	737	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Колено канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497	
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
738	738	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	400,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
739	739	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	155,00	--	620	--	620	--	670	
			СП - 8%			--	--	--	--		50		
740	740	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
741	741	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	24720,55	1049,56	742	31	680	34	838	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	31	6		62		
742	742	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,46	542,00	--	15425	--	15425	--	16659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1234		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								69902096	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16119072					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1977181				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					733697				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31906078			
			- Накладные расходы	Тенге							14721771		
			- Сметная прибыль	Тенге							5177981		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								69902096	

СТОИМОСТЬ СМР:	69902096
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	2027161
ИТОГО	71929257
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2*1,05*0,9=2,079%	1495409
ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 70167292/465597746=0,15070368	10840003
ИТОГО	84264669
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1685293
ИТОГО	85949963
ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ К=1,0498961	90238531
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,983	88704476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДС, 12%						10644537					
		ИТОГО ПО АКТУ						99349013					

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района» Жангалиев Кобылан Мендыканович, БИН 110140000769 _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Алау Эксперт Инжиниринг» Нуралиев Келис Рахимгалиевич, ИИН 720923301883, аттестаты № KZ66VJE00018894 от 13.07.2016 г., № KZ61VJE00031206 от 06.10.2017 г., № KZ66VJE00031213 от 06.10.2017 г. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)