ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ «АРАЛ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«16» 09 2019 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» 09 2019 г.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", Кызылординская область, г. Аральск, Астана, 35, 87243323218

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
декларации о соответствии «16» 09 2019 года, ТОО «АЭS and Limited» Рахатұлы Ұ., г.Актобе, ул.Гагарина, д.2

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «16» 09 2019 года, Қадрияұлы С., № KZ27VJE00043555

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту «16» 09 2019 года, Торебеков Е., №KZ26VJE00001466

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Реконструкция котельной школа искусство с переоборудованием на газовой котел в городе Аральск Кызылординской области

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу город Кызылординская область, г.Аральск

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____ 20__ г. №_____

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «28» декабря 2018года №465-қ
Акимат города Арал Кызылординской области

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно строительного контроля Кызылординской области", 07.08.2019 года

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2019
месяц, год
окончание работ сентябрь 2019
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 1 месяц(-ев);
фактически 1 месяц(-ев);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	метр в квадрате (далее - м^2)	1780,0	1780,0
Площадь застройки	метр в квадрате (далее - м^2)	570,0	570,0
Площадь покрытий	метр в квадрате (далее - м^2)	55,0	106,5
Площадь озеленения	метр в квадрате (далее - м^2)	1155,0	1103,5

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект реконструкция котельной с переоборудованием на газовой котел разработаны на основании архитектурно-планировочного задания, задания на проектирование. Объемно планировочное решение – индивидуальное в соответствии с требованиям СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Уровень ответственности сооружений – II. Площадка ГРПШ
ГРПШ полной заводской поставки представляет собой металлический шкаф с размерами в плане 1,69х0,56м. Для удобства обслуживания в шкафу имеются двери, обеспечивающие доступ к технологическому оборудованию. Установка газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) предусмотрена на монолитный железобетонный фундамент высотой 450мм мелкого заложения из бетона класса В15, W4, F75, армированного сварными сетками типа 4С по ГОСТ 23279-2012 из арматур диаметром 5мм класса ВрI ячейками 100х100мм. Под фундаменты предусмотрена подготовка из щебня толщиной 300мм с пропиткой битумом.

Настоящий раздел проекта разработан в соответствии с государственными нормативными документами по проектированию, в том числе по пожаро- и взрывобезопасности и обеспечивает безопасную эксплуатацию при соблюдении технологических регламентов, норм и правил техники безопасности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 13981 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4171 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2098 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 13981 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4171 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2098 тысяч тенге;

РЕШИЛ: Реконструкция котельной школа искусство с переоборудованием на газовой котел в городе Аральск Кызылординской области

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Ұзаков Т.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Қадрияұлы С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Торебеков Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Рахатұлы Ұ.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«16» 09 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АЭS and Limited», г.Актобе, ул.Гагарина, д. №2
наименование организации, юридический адрес

в лице Рахатұлы Ұ.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция котельной школа искусство с переоборудованием на газовой котел в городе Аральск Кызылординской области
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" исправительных учреждений Комитета уголовно- исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная

способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1780,0	1780,0
Площадь застройки	метр в квадрате (далее - $м^2$)	570,0	570,0
Площадь покрытий	метр в квадрате (далее - $м^2$)	55,0	106,5
Площадь озеленения	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1155,0	1103,5

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект реконструкция котельной с переоборудованием на газовой котел разработаны на основании архитектурно-планировочного задания, задания на проектирование. Объемно планировочное решение – индивидуальное в соответствии с требованиям СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Уровень ответственности сооружений – II. Площадка ГРПШ

ГРПШ полной заводской поставки представляет собой металлический шкаф с размерами в плане 1,69х0,56м. Для удобства обслуживания в шкафу имеются двери, обеспечивающие доступ к технологическому оборудованию. Установка газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) предусмотрена на монолитный железобетонный фундамент высотой 450мм мелкого заложения из бетона класса В15, W4, F75, армированного сварными сетками типа 4С по ГОСТ 23279-2012 из арматур диаметром 5мм класса ВрI ячейками 100х100мм. Под фундаменты предусмотрена подготовка из щебня толщиной 300мм с пропиткой битумом.

Настоящий раздел проекта разработан в соответствии с государственными нормативными документами по проектированию, в том числе по пожаро- и взрывобезопасности и обеспечивает безопасную эксплуатацию при соблюдении технологических регламентов, норм и правил техники безопасности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2019
месяц, год
окончание работ сентябрь 2019
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 1 месяц(-ев);
фактически 1 месяц(-ев);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Реконструкция котельной школа искусство с переоборудованием на газовой котел в городе Аральск Кызылординской области
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АЭS and Limited», Рахатұлы Ұ.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«16» 09 2019г.

Технический надзор Қадрияұлы С, Кызылординская область, г.Кызылорда, Алмагамбетова, 9, 1А
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице Қадрияұлы С., № KZ27VJE00043555
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании №52 от 01.08.2019 года
№ договора и дата
по объекту: Реконструкция котельной школа искусство с переоборудованием на газовой котел в городе Аральск Кызылординской области
наименование и местонахождение объекта
Заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «АЭS and Limited», ГСЛ №17012947 от 24.12.2010г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Рахатұлы Ұ.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2019
месяц, год
окончание работ сентябрь 2019
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;
фактически 1 месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 13981 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4171 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2098 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 13981 тысяч тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 4171 тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2098 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" исправительных учреждений Комитета уголовно- исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация Қадрияұлы С

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору Қадрияұлы С., № KZ27VJE00043555

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

«16» 09 2019 г.

Авторский надзор Торебеков Е, Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ЮЖНАЯ ПРОМЗОНА, 22, 87242409693
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

лице Торебеков Е., №KZ26VJE00001466
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании №53 от 06.08.2019 года
№ договора и дата

по объекту: Реконструкция котельной школа искусство с переоборудованием на газовой котел в городе Аральск Кызылординской области
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «АЭS and Limited», ГСЛ №17012947 от 24.12.2010г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Рахатұлы Ұ.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2019
месяц, год

окончание работ сентябрь 2019
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 1 месяц(-ев);

фактически 1 месяц(-ев);

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" исправительных учреждений Комитета уголовно- исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация Торебеков Е

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору Торебеков Е., №KZ26VJE00001466

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, М.П.

Форма №3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел строительство, архитектуры и градостраительство".

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЭS and Limited" Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом 2

НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция котельной школа Искусство с переоборудованием на газовый котел в г.Аральск Кызылординской области

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ

за август 2019 г.

№ п/п	Наименование работ и услуг	Договор: №51 от 2019.08.01								
		В текущих ценах с НДС				СМР в безисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
		Сумма по договору	аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция котельной школа Искусство с переоборудованием на газовый котел в г.Аральск Кызылординской области	6 766 607,23		0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 286	535 714	5 000 000,00
	Всего к оплате:							4 464 286	535 714	5 000 000,00

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительство, архитектуры и градостраительство" _____ Ұзақов Т.С.

Подрядчик ТОО "АЭS and Limited" _____ Рахатұлы Ұ.

Технический надзор ТОО "Баспана-Кызылорда" _____ Қадриұлы С

Авторский надзор РГП на ПХВ "Енбек" УУИ (пенитенциарной) системы КУИС МВД РК _____ Торефеков Е.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительство, архитектуры и градостраительство".**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited", Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом №2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной школа Искусство с переоборудованием на газовый котел в г.Аральск Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция котельной школа Искусство с переоборудованием на газовый котел в г.Аральск Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 2019.08.01**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за август 2019 года

на Реконструкция котельной школа Искусство с переоборудованием на газовый котел в г.Аральск Кызылординской области

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Тепломеханическая часть									
1	Е11-190201-0104 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 50 м3/ч. Установка		2	30667,46	130,45	61335	261	28646	31900	100694
			устройство		16214	61,7	32428	123		7459	
2	Прайс	Бинарная горелка DR 2 мощ. 116 кВт (Иран)		2	366071		732142				732142
			шт						732142		
		Отпускная цена			366071		732142				
		Сметная стоимость оборудования					*732142*				
		Итого по разделу: 1. Тепломеханическая часть									**832836**
		Раздел: 2. Демонтаж									
3	Е11-190201-0104 Изм. и доп. вып. 6#К=0,4	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 50 м3/ч. Демонтаж		2	6537,78	52,18	13076	104	0	12760	27903
			устройство		6485,6	24,68	12971	49		2067	
		Итого по разделу: 2. Демонтаж									**27903**
		Раздел: 3. Внутреннее газоснабжение котельной									
4	Ц13-110302-0101	Быстродействующий отсечной запорный клапан САКЗ.. Монтаж оборудования		1	6274,77	1164,15	6275	1164	79	4111	11217
			комплект		5032	449,4	5032	449		831	
5	Прайс	САКЗ-М-100 (СО+СН4)		1	168750		168750				168750
			шт						168750		
		Отпускная цена			168750		168750				
		Сметная стоимость оборудования					*168750*				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-160601-0303	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка		2	4232,15	79,55	8464	159	3938	4328	13816
			шт.		2183,64	24,68	4367	49		1023	
7	Прайс	Клапан горелки ПСК-50И/5		2	76964		153928				153928
			шт						153928		
		Отпускная цена			76964		153928				
		Сметная стоимость оборудования					*153928*				
8	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		3	3730,39	260,43	11191	781	1565	8829	21622
			шт.		2948,4	54,64	8845	164		1602	
9	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86		1	96111		96111		96111		103800
			шт.							7689	
10	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86		2	66944		133888		133888		144599
			шт.							10711	
11	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		2	3083		6166		6166		6659
			шт.							493	
12	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80		4	2479		9916		9916		10709
			шт.							793	
13	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		4	2047,29	82,44	8189	330	1191	6583	15954
			шт.		1666,98	12,34	6668	49		1182	
14	С123-040902-3903	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005		3	2507		7521		7521		8123
			шт.							602	
15	С123-040902-3901	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005		1	1569		1569		1569		1695
			шт.							126	
16	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		12	5232,06	66,31	62785	796	51044	10989	79675
			м трубопровода		912,05	22,37	10945	268		5902	
17	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		5,5	3289,97	45,51	18095	250	13306	4533	24438
			м трубопровода		825,25	15,72	4539	86		1810	
18	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		1,1	2805,98	37,92	3087	42	2280	764	4159
			м трубопровода		695,67	13,45	765	15		308	
19	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		18,27	758,26	37,92	13853	693	451	12697	28674
			м трубопровода		695,67	13,45	12710	246		2124	
20	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		18	546		9828		9828		10614
			м							786	
21	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		0,27	226		61		61		66
			м							5	
22	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,02072	1316181,53	495554,69	27271	10268	7453	12295	42732
			т фасонных частей		460919,8	138472,6	9550	2869		3165	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3014		6028		6028	482	6510
24	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1652		3304		3304	264	3568
25	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	784		3136		3136	251	3387
26	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	471		1884		1884	151	2035
27	С123-020101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	228		1368		1368	109	1477
28	С123-020101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	513		1026		1026	82	1108
29	С123-020103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	827		827		827	66	893
30	С123-020103-3402	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	172		172		172	14	186
31	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1148		2296		2296	184	2480
32	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	7972,46 1263,6	90,2 28,06	3189 505	36 11	2647	506 296	3991
33	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1768,26 695,67	37,92 13,45	707 278	15 5	414	278 79	1064
34	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	309,18 290,27	0 0	618 581	0 0	38	569 95	1282
35	Прайс	Манометр МП-4У	шт	2	7857		15714		15714		15714
		Отпускная цена			7857		15714				
		Сметная стоимость оборудования					*15714*				
36	С123-040905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130 С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1437		2874		2874	230	3104

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		36,87	513,99	0	18951	0	497	18084	39998
			м газопровода		500,5	0	18453	0		2963	
38	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		10	1086,85	34	10868	340	553	6085	18309
			стык		997,5	0	9975	0		1356	
39	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		5	627,84	20	3139	100	189	1739	5268
			стык		570	0	2850	0		390	
40	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		9	468,72	15	4218	135	236	2347	7091
			стык		427,5	0	3848	0		525	
41	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		24	19901,42	18706,88	477634	448965	238	107455	631896
			стык		1184,64	3735,44	28431	89651		46807	
42	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		8,925	541,31	0,99	4831	9	1223	2883	8331
			м2 окрашиваемой поверхности		403,32	0,47	3600	4		617	
43	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,00848	97174,07	5741,08	824	49	68	491	1420
			т конструкций		83462,4	391,26	708	3		105	
44	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,00624	256599		1601		1601		1729
			т							128	
45	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87		0,00024	309457		74		74		80
			т							6	
46	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,5	86,74	2,29	43	1	22	14	62
			м2		41,33	0,25	21	0		5	
47	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,5	170,53	3,25	85	2	59	17	110
			м2		48,31	0,49	24	0		8	
48	Е11-460302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм		2	1948,19	827,31	3896	1655	0	2472	6878
			шт.		1120,88	350,7	2242	701		509	
49	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		2	2224,68	0	4449	0	367	4001	9126
			сальник		2041,2	0	4082	0		676	
		Итого по разделу: 3. Внутреннее газоснабжение котельной									1628323
		Раздел: 4. Молниезащита									
50	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,64	544,13	141,08	348	90	96	181	571
			м2 покрытия		253,53	47,16	162	30		42	
51	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,72	24911,04	615,94	17936	443	14536	2831	22428
			м3		4106,7	213,44	2957	154		1661	
52	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,022	211022		4642		4642		5014
			т							371	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С121-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00283	244169		691		691	55	746
54	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,8	848,6 257,58	19,04 2,47	4073 1236	91 12	2745	1161 419	5653
55	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	28	297,37 215,1	27,17 7,49	8326 6023	761 210	1543	4487 1025	13839
56	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3086,3 836,5	162,75 41,94	15432 4183	814 210	10435	3162 1488	20081
57	Е11-330109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,0872	106065,25 40351,5	63074,02 14813,66	9249 3519	5500 1292	230	3848 1048	14145
58	С121-060505-0101	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг	т	0,0872	492606		42955		42955	3436	46392
59	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,5288	86,74 41,33	2,29 0,25	219 105	6 1	109	73 23	315
60	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,5288	170,53 48,31	3,25 0,49	431 122	8 1	301	85 41	558
		Итого по разделу: 4. Молниезащита									**129739**
		Раздел: 5. Наружный газопровод среднего давления									
61	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	118,8	164,35 6,26	158,1 46,43	19525 743	18782 5516	0	4507 1923	25954
62	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,9	1535,38 1535,38	0 0	9059 9059	0 0	0	6522 1246	16828
63	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	12,5	1842,46 1842,46	0 0	23031 23031	0 0	0	16582 3169	42782
64	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3	800,93 800,93	0 0	1842 1842	0 0	0	1326 253	3422
65	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	94,4	33,81 0	33,81 11,88	3192 0	3192 1122	0	807 320	4319
66	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов.2.Присыпка труб толщ.0,1+0,2м	м3 грунта	22	800,93 800,93	0 0	17620 17620	0 0	0	12687 2425	32732
67	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	22	2663		58586		58586	4687	63273
68	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,073	333717 227756	102729,12 28240,42	24361 16626	7499 2062	236	18501 3429	46291

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	75,2046	2376		178686		178686	14295	192981
70	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	1086,85 997,5	34 0	7608 6983	238 0	387	4259 949	12817
71	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15#К=0,26	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,073	275137,69 50712,48	223685,63 49731,36	20085 3702	16329 3630	54	6672 2141	28898
72	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15#К=0,26	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,073	100298,89 14759,55	83748,24 17766,55	7322 1077	6114 1297	131	2161 759	10241
73	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,073	26765,77 8221,5	18544,27 4043,57	1954 600	1354 295	0	645 208	2806
74	С121-130809-0302	Лента	м	73	85		6205		6205	496	6701
75	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	17	1359,62 469,48	890,15 234,1	23114 7981	15133 3980	0	11841 2796	37751
76	С123-020303-4191	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 315x125x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	34599		34599		34599	2768	37367
77	С123-020304-1010	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4750		9500		9500	760	10260
78	С123-020304-2619	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	25109		50218		50218	4017	54235
79	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	2175		26100		26100	2088	28188
80	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2791,46 2342,62	130,45 61,7	2791 2343	130 62	318	2380 414	5585
81	С123-040904-0643	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 290 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа BrOEn BAllOMAX ГОСТ 21345-2005	шт.	1	116069		116069		116069	9286	125355
82	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1359,62 469,48	890,15 234,1	4079 1408	2670 702	0	2090 493	6662
83	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2175		4350		4350	348	4698
84	С123-020304-2410	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4792		4792		4792	383	5175
85	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.УДЛИНИТЕЛЬ КЛЮЧА.	км трубопровода	0,0015	419018,61 342309	67211,93 23225,62	629 513	101 35	14	543 94	1265

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С123-010101-0204	УДЛЕНИТЕЛЬ КЛЮЧА.Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,5	800		1200		1200		1296
										96	
87	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7147,04	2054,34	7147	2054	1818	3959	11994
					3274,3	724,32	3274	724		888	
88	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,04	47755		1910		1910		2063
										153	
89	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	487952,09	106885,05	732	160	24	599	1438
					365310	38341,7	548	58		107	
90	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	2376		3600		3600		3888
										288	
		Итого по разделу: 5. Наружный газопровод среднего давления									827266
		Раздел: 6. Ограждение и покрытие									
91	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,8	1180,24	1048,63	4485	3985	0	1451	6411
					131,62	222,03	500	844		475	
92	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	38	398,56	36,43	15145	1384	51	15393	32981
					360,81	14,26	13711	542		2443	
93	С121-040509-0112	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	38	2896		110048		110048		118852
										8804	
94	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	75	1871,69	30,25	140377	2269	85025	58240	214507
					707,77	11,24	53083	843		15889	
95	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,2	42587		51104		51104		55193
										4088	
96	Е11-070111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	17	3564,46	928,33	60596	15782	308	59191	129370
					2618,02	332,69	44506	5656		9583	
97	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	802,57	27,55	803	28	42	870	1807
					733,43	4,2	733	4		134	
98	Е11-090606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,371	53463,6	6598,56	19835	2448	1318	11425	33761
					43313,4	1318,24	16069	489		2501	
99	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,4	1616		24886		24886		26877
										1991	
100	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23976	256599		61522		61522		66444
										4922	
101	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04584	256599		11762		11762		12703
										941	
102	С121-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	32,75	1611		52760		52760		56981
										4221	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01994	639041		12742		12742	1019	13762
104	С123-021104-1802	Колпачки-заглушки 1"	шт.	14	150		2100		2100	168	2268
105	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490		980		980	78	1058
106	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4209		4209		4209	337	4546
107	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,6	86,74 41,33	2,29 0,25	1006 479	27 3	500	333 107	1446
108	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,6	85,27 24,15	1,63 0,25	989 280	19 3	690	195 95	1279
109	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,33	16108		37532		37532	3003	40534
110	С121-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4	2958		1183		1183	95	1278
		Итого по разделу: 6. Ограждение и покрытие									822056
		Раздел: 7. Площадка ГРШП									
111	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,42	5167,85 804,95	1654,9 685,56	7338 1143	2350 973	3845	1968 745	10051
112	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,576	27269,43 5061,7	1123,64 247,01	15707 2916	647 142	12144	2783 1479	19969
113	Е11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,00424	25302,19 6550,32	12071,95 3245,54	107 28	51 14	28	29 11	147
114	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00424	463120		1964		1964	157	2121
115	С121-050301-3000	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	т	0,0072	0		0				0
116	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02224	649637,09 224532	1266,09 523,44	14448 4994	28 12	9426	4555 1520	20523
117	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,12296	86,74 41,33	2,29 0,25	11 5	0 0	5	4 1	15
118	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,12296	170,53 48,31	3,25 0,49	21 6	0 0	15	4 2	27
119	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство ОП-1, ОП-2	м3 основания	2,25	5167,85 804,95	1654,9 685,56	11628 1811	3724 1543	6093	3119 1180	15926
120	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,339	27269,43 5061,7	1123,64 247,01	9244 1716	381 84	7148	1638 871	11753
		Итого по разделу: 7. Площадка ГРШП									80534
		ИТОГО:					3575997	580747	1482664	529837	4327890

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							442053	127287	1070534	242824	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							1070534		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		48860				
		Итого с временными									4376750
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				87535		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									4464286
		НДС			12 %		535714				
		Итого с НДС									5 000 000

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостраительство". _____ Ұзақов Т.С

Подрядчик ТОО "АЭS and Limited" _____ Рахатұлы Ұ.

Технический надзор ТОО "Баспана-Кызылорда" _____ Қадірұлы С

Авторский надзор РГП на ПХВ "Енбек" УИ (пенитенциарной) системы КУИС МВД РК _____ Торебеков Е.

Форма №3

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЭS and Limited" Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом 2

НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция котельной школа Искусство с переоборудованием на газовый котел в г.Аральск Кызылординской области

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь 2019 г.

№ п/п	Наименование работ и услуг	Договор: №51 от 2019.08.01								
		В текущих ценах с НДС				СМР в безисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
		Сумма по договору	аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция котельной школа Искусство с переоборудованием на газовый котел в г.Аральск Кызылординской области	6 766 607,23		5 000 000,00	1 766 607,23	0,00	0,00	1 577 327,88	189 279,35	1 766 607,23
	Всего к оплате:							**1 577 327,88**	**189 279,35**	**1 766 607,23**

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительство, архетектуры и градостраительство". _____ Ұзақов Т.С

Подрядчик ТОО "АЭS and Limited" _____ Рахатұлы Ұ.

Технический надзор ТОО "Баспана-Қызылорда" _____ Қадрияұлы С.

Авторский надзор РГП на ПХВ "Еңбек" УУИ (пенитенциарной) системы КУИС МВД РК _____ Торебеков Е.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик :
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited", Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом №2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция котельной школа Искусство с переоборудованием на газовый котел в г.Аральск Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция котельной школа Искусство с переоборудованием на газовый котел в г.Аральск Кызылординской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 2019.08.01**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за сентябрь 2019 года
на Реконструкция котельной школа Искусство с переоборудованием на газовый котел в г.Аральск Кызылординской области

Составлен (а) в текущих ценах на 27.09.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	51579,83	5035,95	51580	5036	11769	22197	79679
					34774,5	1614,16	34775	1614		5902	
2	ТОО Квант	Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1	к-т	1	375000		375000				375000
									375000		
		Отпускная цена			375000		375000				
		Сметная стоимость оборудования					*375000*				
3	ТОО Квант	Счетчик Газовый Ротационный РСГ-50	к-т	1	651786		651786				651786
									651786		
		Отпускная цена			651786		651786				
		Сметная стоимость оборудования					*651786*				
4	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2791,46	130,45	5583	261	637	4761	11171
					2342,62	61,7	4685	123		827	
5	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	96111		192222		192222		207600
										15378	
6	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3083		12332		12332		13319
										987	
7	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	487952,09	106885,05	7319	1603	236	5994	14379
					365310	38341,7	5480	575		1065	
8	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	2607		39261		39261		42402
										3141	
9	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0335	975190,53	495554,69	32669	16601	627	19879	56752
					460919,8	138472,6	15441	4639		4204	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-020101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	970		1940		1940		2095
										155	
11	С123-020101-1027	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	637		1274		1274		1376
										102	
12	С123-020101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	513		1026		1026		1108
										82	
13	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	1652		16520		16520		17842
										1322	
14	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2623		2623		2623		2833
										210	
15	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,131	86,74	2,29	532	14	264	176	764
					41,33	0,25	253	2		57	
16	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,131	85,27	1,63	523	10	365	103	676
					24,15	0,25	148	2		50	
17	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0025	1068469,33	504701,39	2671	1262	138	1646	4663
					508728	156431,16	1272	391		345	
18	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	6132		15330		15330		16556
										1226	
19	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00264	329757	101901,12	871	269	0	669	1663
					227756	28240,42	601	75		123	
20	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,64	2376		6273		6273		6774
										502	
21	С123-010502-0817	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,4	5040		2016		2016		2177
										161	
22	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	7239		14478		14478		15636
										1158	
23	С123-020304-1009	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3765		7530		7530		8132
										602	
24	С121-130201-0302	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,6	216		130		130		140
										10	
25	Е11-220601-1006 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,0025	2961320,14	582494,33	7403	1456	5738	656	8704

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км трубопровода		83520	181696,86	209	454		645	
26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	86,74	2,29	87	2	43	29	125
					41,33	0,25	41	0		9	
27	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1	170,53	3,25	171	3	119	34	221
					48,31	0,49	48	0		16	
28	Е11-060701-0301	Балки фундаментные. Устройство засыпки песком	м3	0,06	6259,62	1491,69	376	90	168	136	552
					1971,78	510,46	118	31		41	
29	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1422		2844		2844		3072
										228	
30	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0157	97174,07	5741,08	1526	90	125	908	2629
					83462,4	391,26	1310	6		195	
31	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0157	514893		8084		8084		8731
										647	
		ИТОГО:					1461980	26698	344112	57188	1558557
							64380	7912	1026786	39390	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							1026786		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		7977				
		Итого с временными									1566533
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				10795		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1577327,88
		НДС			12 %		189279,35				
		Итого с НДС									1766607,23

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архетектуры и градостраительство" _____ Ұзаков Т.С.

Подрядчик ТОО "АЭS and Limited" _____ Рахатулы Ұ.

Технический надзор ТОО "Баспана-Қызылорда" _____ Қадрияұлы С.

Авторский надзор РГП на ПХВ "Енбек" УУИ (пенитенциарной) системы КУИС МВД РК _____ Торебеков Е.