СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2021 г.

Заказчик: КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Дополнительное соглашение №68/1 от 21.09.2021 года к Договору №68 от 10.08.2021г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы А.Иманова пос Теренозек Сырдарьинского района

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость строительно-монтажных по смете	Стоимость строительно-монтажных по договору	Стоимость выполненных работ, тенге		Оплата работ, тенге				
			С начала текущего года, отчетный месяц включительно	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы А.Иманова пос Теренозек Сырдарьинского района	342 457 236	308 211 513,12	308 211 513,12	3 356 743,64	92463453,94	1 007 551,94	3 356 743,64	2 349 191,7	0
Всего:	**342 457 236**	**308 211 513,12**	**308 211 513,12**	**3 356 743,64**	**92463453,94**	**1 007 551,94**	**3 356 743,64**	**2 349 191,7**	**0**

«Заказчик»
КГУ «Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
Руководитель Бахтияров Е.Б.

«Технадзор»
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Никулин В.М.

«Подрядчик»
ТОО «Кызылорда жолдары»
Директор Шоманов А.Д.

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы А.Иманова пос Теренозек Сырдарьинского района
Договор: Дополнительное соглашение №68/1 от 21.09.2021 года к Договору №68 от 10.08.2021г.

АКТ №4 от 09.12.2021 года

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 17. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ										
		УСТРОЙСТВО ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ АВТОДОРОЖНОГО МОСТА И ПЕШЕХОДНОГО МОСТА-108м										
269	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кутр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Ограждения. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,94503		69974,22	1154,82	66127,74	1091,33	--	47083,73	122268,39
		НР - 72%; СП - 8%				68819,40	378,48	65036,40	357,67		9056,92	
270	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием из в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,89006		196507,45	11616,34	371410,87	21955,58	10151,72	248480,63	669482,82
		НР - 72%; СП - 8%				179520,00	3073,14	339303,57	5808,42		49591,32	
271	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения. Монтаж	т конструкций	1,89006		127243,35	1649,74	240497,57	3118,11	20591,47	156823,13	429106,36
		НР - 72%; СП - 8%				114699,00	540,68	216787,99	1021,92		31785,66	
272	241-101-0122 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х2,8 мм	м	296,4		2260,00	--	669864,00	--	669864,00	--	723453,12
		СП - 8%				--	--	--	--		53589,12	
273	241-101-0105 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	518,4		741,00	--	384134,40	--	384134,40	--	414865,15
		СП - 8%				--	--	--	--		30730,75	
274	241-101-0118 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	6		1238,00	--	7428,00	--	7428,00	--	8022,24
		СП - 8%				--	--	--	--		594,24	
275	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	54		423,02	12,77	22843,08	689,58	744,12	15625,09	41545,63
		НР - 72%; СП - 8%				396,47	5,41	21409,38	292,14		3077,45	
276	214-106-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	1,134		517540,00	--	586890,36	--	586890,36	--	633841,59
		СП - 8%				--	--	--	--		46951,23	
277	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,81174		96,70	2,67	5300,30	146,34	2406,80	1989,80	7873,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			50,12	0,30	2747,16	16,44		583,21	
278	1113-0301-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113	м2	54,81174	220,50	1,90	12085,99	104,14	10964,54	744,30	13856,71
		НР - 72%, СП - 8%			18,56	0,30	1017,31	16,44		1026,42	
		Итого по смете				**3 064 316**					
		Временные здания и сооружения 1,04%				31869					
		Итого				3096184					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в				44585					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				126516					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				62815					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3 330 103					
		Налог на добавленную стоимость (12 %)				399612					
		Всего по сметному расчету				3 729 715,15					
		Общая стоимость с понижающим коэффициентом к=0,9				**3356743,64**					

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Сандарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель Бахтияров Е.Б.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Өсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Қызылорда жолдары"
Директор Шоманов А.Д.