Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт по благоустройству территории КГУ «СОШ № 7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

СПРАВКА №1 от 13.08.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
		50	03.06.21г							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт по благоустройству территории КГУ «СОШ № 7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13	15 649 154,64	13 972 459,50							1 676 695,14	15 649 154,64
в том числе:										
за отчетный месяц	15 649 154,64	13 972 459,50							1 676 695,14	15 649 154,64
авансовый платеж 30%	4 694 746,39	4 191 737,85							503 008,54	4 694 746,39
удержание суммы в размере 5%	782 457,73	698 622,97							83 834,76	782 457,73
К оплате:	**10 171 950,52**	**9 082 098,68**							**1 089 851,84**	**10 171 950,52**

К оплате: десять миллионов сто семьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят тенге 52 тиын

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440002308

Руководитель _____ Бекбосынова Х.В.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

БИН/ИИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 970440002308, г.Павлодар, площадь Победы, 13, Тел.: 325918

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", БИН/ИИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, Тел.: 87085500516

Наименование стройки: Капитальный ремонт по благоустройству территории КГУ «СОШ № 7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

Наименование объекта: Капитальный ремонт по благоустройству территории КГУ «СОШ № 7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы, 13

Договор: № 50 от 03.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 13.08.2021 года
за август месяц 2021 года
на Капитальный ремонт по благоустройству территории КГУ «Средняя общеобразовательная специализированная школа профильной адаптации №7 города Павлодара

Составлен(а) в текущих ценах 05.10.20г.

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / зарплата маш.	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / зарплата маш.	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Вертикальная планировка (локальная смета №7-1-1)											
1	1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м-выемка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**72,96**		**26,35**	**26,35**	**1922**	**1923**	**--**	**535**	**2653**	
							--	**10,18**	**--**	**743**		**197**		
2	2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта-до 100м** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**656,64**		**22,81**	**22,81**	**14978**	**14978**	**--**	**4165**	**20675**	
							--	**8,81**	**--**	**5785**		**1531**		
			ИТОГО ПО АКТУ на Вертикальную планировку:	**Тенге**					**16900**	**16901**	**--**	**4700**	**23328**	
									--	**6528**	**--**	**1728**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					16900					
			Всего заработная плата	Тенге						6528				
			Накладные расходы	Тенге					4700					
			Сметная прибыль	Тенге					1728					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					23328					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3	
			Сметная заработная плата	Тенге						6528				
			Покрытие дорожек, тротуаров, площадок (локальная смета №7-1-2)											
			РАЗДЕЛ 1.Демонтаж											
3	1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**130**		**2823,40**	**1228,45**	**367042**	**159698**	**--**	**197096**	**609269**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			1594,95	510,78	207344	66401		45131		
4	2	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	234	360,04	253,92	84249	59417	--	26930	120073	
			НР - 72%; СП - 8%			106,12	53,72	24832	12570		8894		
5	3	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	285	735,55	--	209632	--	--	150935	389412	
			НР - 72%; СП - 8%			735,55	--	209632	--		28845		
6	4	Е11-460401-0201 1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Бетонная отмостка, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	28,05	23570,30	13088,02	661147	367119	--	329654	1070065	
			НР - 72%; СП - 8%			10482,28	5840,45	294028	163825		79264		
7	5	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка основания отмостки**	м3 конструкции	37,4	360,04	253,92	13465	9496	--	4304	19191	
			НР - 72%; СП - 8%			106,12	53,72	3969	2009		1422		
8	6	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	580	107,00	--	62060	--		--	67025	
			СП - 8%			--	--	--	--		4965		
9	7	С341-020101-0210 4102-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	5800	38,00	--	220400	--		--	238032	
			СП - 8%			--	--	--	--		17632		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1617995	595730	--	708919	2513067	
								739805	244805	--	186153		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1617995					
		Всего заработная плата		Тенге					984610				
		Транспортные расходы		Тенге				282460					
			Накладные расходы	Тенге				708919					
			Сметная прибыль	Тенге				186153					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2513067					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								910	
			Сметная заработная плата	Тенге					984610				

РАЗДЕЛ 2.Покрытия тротуаров, дорожек и площадок (в границе участка)

Тротуар усиленное основание (брусчатка) тип II

10	20	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	50	3245,72	1033,72	162286	51686	103695	13022	189333	
			НР - 72%; СП - 8%			138,10	223,63	6905	11182		14025		
11	21	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	1000	1244,58	127,52	1244580	127520	8850	824299	2234390	
			НР - 72%; СП - 8%			1108,21	36,65	1108210	36650		165510		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	200	2005,32	31,20	401064	6240	246290	108644	550484	
			НР - 72%; СП - 8%			742,67	11,80	148534	2360		40777		
13	24	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	8,6	42579,00	--	366179	--	366179	--	395473	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		29294		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2174109**	**185446**	**725014**	**945965**	**3369680**	
								1263649	**50192**	**--**	**249606**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2174109					
		Материалы		Тенге				358835					
		Всего заработная плата		Тенге					1313841				
		Местные материалы		Тенге				366179					
			Накладные расходы	Тенге				945965					
			Сметная прибыль	Тенге				249606					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3369680					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1131	
			Сметная заработная плата	Тенге					1313841				
			РАЗДЕЛ 4.Покрытия тротуаров, дорожек и площадок (вне границ участка)										
			Отмостка										
14	49	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	15,4	5754,27	1715,92	88616	26425	49180	17347	114439	
			НР - 72%; СП - 8%			844,90	719,54	13011	11081		8477		
15	50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	11,55	24140,82	1085,48	278826	12538	252146	12135	314238	
			НР - 72%; СП - 8%			1224,45	234,78	14142	2712		23277		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**367442**	**38963**	**301326**	**29482**	**428677**	
								27153	**13793**	**--**	**31754**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				367442					
		Материалы		Тенге				301326					
		Всего заработная плата		Тенге					40946				
			Накладные расходы	Тенге				29482					
			Сметная прибыль	Тенге				31754					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				428678					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39	
			Сметная заработная плата	Тенге					40946				
			Общестроительные работы. Ограждение (локальная смета №7-1-5)										
16	4	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	25	3019,05	1077,71	75476	26942	1040	41270	126086	
			НР - 72%; СП - 8%			1899,75	393,05	47494	9826		9340		
17	5	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	6,63	17765,00	--	117782	--	117782	--	127205	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		9423		
18	6	С121-060405-1202 2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012**	т	2	579381,00	--	1158762	--	1158762	--	1251463	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		92701		
19	7	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	7	276479,00	--	1935353	--	1935353	--	2090181	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		154828		
			ИТОГО ПО АКТУ на Ограждение:	**Тенге**				**3287373**	**26942**	**3212937**	**41270**	**3594935**	
								47494	**9826**	--	**266292**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2128611					
			Материалы	Тенге				1040					
			Всего заработная плата	Тенге					57320				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1935353					
			Местные материалы	Тенге				117782					
			Накладные расходы	Тенге				41270					
			Сметная прибыль	Тенге				173591					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2343472					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42	
			Сметная заработная плата	Тенге					57320				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1158762					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1158762					
			Сметная прибыль	Тенге				92701					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1251463					
			ИТОГО ПО АКТУ на Ограждение:	Тенге				3594935					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42	
			Сметная заработная плата	Тенге					57320				
			РАЗДЕЛ 2.ДОБАВИТЬ										
			Покрытия тротуаров, дорожек и площадок (в границе участка)										
			Тротуар усиленное основание (брусчатка) тип II										
20	1	Е11-010201-0202 1101-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см**	м3 уплотненного грунта	195	119,01	119,01	23207	23207	--	6304	31872	
			НР - 72%; СП - 8%			--	44,90	--	8756		2361		
21	2	Е11-010201-0205 1101-0201-0205 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см**	м3 уплотненного грунта	195	87,21	87,21	17006	17006	--	3989	22674	
			НР - 72%; СП - 8%			--	28,41	--	5540		1680		
22	3	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	1300	634,07	136,46	824291	177398	608647	63957	959308	
			НР - 72%; СП - 8%			29,42	38,91	38246	50583		71060		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	4	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 основания	1300	-204,75 --	-48,89 -14,24	-266175 --	-63557 -18512	-202618	-13329 -22360	-301864	
24	5	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 5-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 основания	1300	821,64 32,80	204,50 55,53	1068132 42640	265850 72189	759642	82677 92065	1242874	
25	6	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 основания	1300	-229,07 --	-48,89 -14,24	-297791 --	-63557 -18512	-234234	-13329 -24890	-336009	
26	7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	65	3245,72 138,10	1033,72 223,63	210972 8976	67192 14536	134804	16929 18232	246133	
27.	8	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	м2	1000	2501,00 --	-- --	2501000 --	-- --	2501000	-- 200080	2701080	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2. Добавить	**Тенге**				**4080642** **89862**	**423539** **114580**	**3567241** --	**147198** **338228**	**4566068**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4080642					
			Материалы	Тенге				1066241					
			Всего заработная плата	Тенге					204442				
			Местные материалы	Тенге				2501000					
			Накладные расходы	Тенге				147198					
			Сметная прибыль	Тенге				338228					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4566068					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158	
			Сметная заработная плата	Тенге					204442				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2. Добавить	Тенге				4566068					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158	
			Сметная заработная плата	Тенге					204442				
			ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**14495756**	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2167963					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1287521				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					439724				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7806518			
			- Перевозка грузов	Тенге				282460					
			- Накладные расходы	Тенге							1877534		
			- Сметная прибыль	Тенге							1073761		
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								289 915	
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.2020г.	Тенге								14 785 671	
1,05			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								15 524 955	
0,9			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								13 972 459,50	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								1 676 695,14	
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**15 649 154,64**	

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 970440002308

Руководитель _____ Бекбосынова Х.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

БИН/ИИН 110940004909

Эксперт по техническому надзору _____ Завьялов А.М.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН/ИИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "КазакЭнергоПром"
БИН/ИИН 040240002189

Директор _____ Рамазанов А.Ж